

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"

8 MUJORI

ne 000/leke

Emri i Grupit						Kodi i Grupit
Programi	TRANSPORTI RRUGOR						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes Viti 2017	Plan Viti 2018	Plan Fillestar Viti 2018	Plan i Rishikuar Viti 2018	Plani i Periudhes/progres iv	i Periudhes/progres iv	
600	Paga	116,260		155,900	141,730	141,730	84,822	-56,908
601	Sigurime Shoqërore	19,293		26,990	25,110	25,110	14,101	-11,009
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,824,639		1,732,370	1,732,370	1,732,370	1,182,830	-549,540
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	228	0	0	12,720	12,720	5,017	-7,703
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,960,420	0	1,915,260	1,911,930	1,911,930	1,286,770	-625,160
230	Kapitale të Patrupëzuara	511,520		300,000	340,900	340,900	249,276	-91,624
231	Kapitale të Trupëzuara	11,622,649		14,855,041	15,064,141	15,064,141	6,161,342	-8,902,799
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	12,134,169	0	15,155,041	15,405,041	15,405,041	6,410,618	-8,994,423
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	29,000	29,000	29,000	0	-29,000
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	7,316,000	6,566,000	6,566,000	2,246,829	-4,319,171
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	9,204,682	0	7,345,000	6,595,000	6,595,000	2,246,829	-4,348,171
Totali	Shpenzime Kapitale	21,338,851.0	0	22,500,041	22,000,041	22,000,041	8,657,447	-13,342,594
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti				200.0	200.0	200.0	0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		23,299,271	0	24,415,501	23,912,171	23,912,171	9,944,217	-13,967,754

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	06
Programi	TRANSPORTI RRUGOR	Kodi i Programit	04520

															8 MUJORI 2018			
Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)															Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës) 2017	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës) 2017	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës) 2017	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2018	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2018	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2018	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2018	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2018	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2018	Sasia Faktike (ne fund te 8 MUJORIT vitit korent) 2018	Shpenzimet Faktike (ne fund te 8 MUJORIT vitit korent) 2018	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) 2018	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
A	Produkti NDËRTIM RRUGE																
	Ndërtim rruge TIP B1' me dy korsi	km	1.91	398,613	208,698	10.19	1,880,270	184,521	10.34	1,929,050	186,562	2.56	120,544	47,088	-161,610	-137,434	-139,474	
	Ndërtim Tip rruge A2 me kater korsi	km	1.70	454,357	267,269	0.96	2,230,076	2,322,996	0.52	1,031,890	1,984,404	0.28	443,777	1,584,918	1,317,649	-738,078	-399,486	
	Ndërtim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim	km	2.76	2,390,091	865,975	4.41	3,550,221	805,039	3.56	3,769,575	1,058,869	2.69	2,168,762	806,231	-59,744	1,192	-252,638	
	Ndërtim TIP rruge C2 me dy korsi	km	3.94	1,551,722	393,838	2.29	1,272,665	555,749	2.29	1,539,819	672,410	1.24	477,251	384,880	-8,958	-170,869	-287,530	
	Ndërtim TIP rruge C2' me dy korsi	km				0.64	9,845	15,383	0.64	9,845	15,383	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Ndërtim Tip rruge A ME STANDARTIN E RI (Shqiponja)	km							0.44	1,222,600	2,778,636	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	
B	Produkti RIKONSTRUKSION RRUGE														0	0	0
	Rikonstrukcion rruge TIP C2 me dy korsi	km	37.56	3,825,102	101,840	21.41	2,001,224	93,471	20.54	1,941,917	94,543	18.57	1,364,025	73,453	-28,387	-20,018	-21,090	
C	Sinjalistika RRUGORE dhe elemente te saj	km										0.00	0		0	0	0
D	Produkti														0	0	0

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

															8 Mujori I, 2018			
Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)															Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike	Shpenzimet	Kosto per Njesi	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet	Kosto per Njesi	Sasia Faktike (8 M)	Shpenzimet	Kosto per Njesi	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
	Ndërtim Rruge Financim I Huaj	km	6.2	9,204,682	1,474,403	3,042.3	7,345,000	91,320			0	305.6	2,226,849	7,288	-1,467,115	-84,033	7,288
A	Ndërtim Tip Rruge Kategoria A	km	0.9	5,538,662	5,998,258						0				-5,998,258	0	0
B	Ndërtim Tip Rruge Kategoria B	km	5.9	3,569,730	607,751	65.3	5,501,637	84,279			0	22.1	1,940,114	87,645	-520,106	3,366	87,645	
C	Ndërtim Tip Rruge Kategoria C	km	0.1	28,616	324,628	40.0	260,000	6,502			0	1.6	4,322	2,724	-321,904	-3,779	2,724
D	Konsulenca Kategori te Ndryshme	km	12.0	67,674	5,627	2,937.0	1,583,363	539			0	281.8	282,413	1,002	-4,625	463	1,002

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"
Periudha e Raportimit: 8-mujori

Qellimi 1	Forcimi dhe integrimi me rrjetin rajonal dhe TEN-T. Dyfishimin e numrit te lidhjeve nderkombetare toksore me Kosoven, Maqedonine, Greqine dhe Malin e Zi (v.2020 ndaj v.2007), qe do te dyfishonte transportin nderkombetar te udhetareve dhe te mallrave. Perfundimin e Korridoreve me te gjitha korsite dhe parametrat teknike deri ne v. 2020, duke perfshire arterie strategjike si: autostrada Adriatiko-Joniane ne kuader te procesit te Berlinit dhe Konektivitetit; Korridori 8; Korridori Durrës-Morinë							
Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik i vitit 2017	Niveli i planifikuar ne vitin 2018	Niveli i rishikuar ne vitin 2018	Niveli faktik ne fund 4-mujori te vitit 2018	% e realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit rruge te rrjetit kombetar							
	Ndërtim rruge TIP B1' me dy kors	B1	Km te ndertuara	1.91	10.34		2.56	25%	
	Ndërtim Tip rruge A2 me kater kors	A2	Km te ndertuara	1.70	0.52		0.28	54%	
	Ndërtim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim	A2'	Km te ndertuara	2.76	3.56		2.69	76%	
	Ndërtim TIP rruge C2 me dy kors	C2	Km te ndertuara	3.94	2.29		1.24	54%	
	Ndërtim TIP rruge C2' me dy kors	C2'	Km te ndertuara	0.00	0.64		0.00	0%	
	Ndërtim Tip rruge A ME STANDARTIN E RI (Shqiponja)				0.44		0.00	0%	
Objektivi 1.2	Sistemim asfaltim e riveshje per rruge te rrjetit kombetar							
	Rikonstrukcion rruge TIP C2 me dy kors	C2	Km te ndertuara	37.56	20.54		18.57	90%	
	Sinjalistika RRUGORE dhe elemente te saj		Km te ndertuara		132.00		0.00	0%	
	Ndertim Rruge Financim I Huaj								
	Ndertim Tip Rruge Kategoria A	A	Km te ndertuara	0.9				#DIV/0!	
	Ndertim Tip Rruge Kategoria B	B	Km te ndertuara	5.9	65.3		22.1	34%	
	Ndertim Tip Rruge Kategoria C	C	Km te ndertuara	0.1	40.0		1.6	4%	
	Konsulenca Kategori te Ndryshme	D	Km	12.0	2,937.0		281.8	10%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	28.09.2018		Data	28.09.2018

Informacion mbi Realizimin e Investimeve në Nivel Programi Viti 2018

Periudha e Raportimit: 8-mujori Financimi I Brendshem Tabela nr.10

Autoriteti Kontrakt or	Kodi i Projektit	Emërtimi I Projektit	Vlera e Kontrates	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit te kontrates	Realizimi Financiar deri 2017	Buxheti i vitit 2018	Realizimi Financiar Progresiv ne 8 mujorin e vitit 2018	Realizimi progresiv nga fillimi I projektit deri 31 Gusht 2018	Shuma e detyrimit te prapambetur ose te krijuar rishtazi
		Rrjeti i Rrugeve Nacionale	33,753,462,665			41,885,154,252	15,405,041,000	6,410,617,902	29,868,062,029	1,283,169,210
		INVESTIME DIREKTE	34,175,532,751			35,214,451,620	11,898,297,745	4,595,432,963	21,857,020,843	
	1	Ndërtim Rrugësh	24,982,085,026			11,330,013,253	8,621,877,407	2,845,466,270	14,175,479,523	
	2	Sistemim Asfaltim	6,439,756,314			3,896,358,150	1,854,983,956	1,279,373,958	5,175,732,108	
	3	EMERGJENCAT	445,469,006	0	0	60,492,518	481,781,937	153,446,946	213,939,464	
	4	Supervizion Punimesh	191,402,170			93,528,051	394,110,400	53,433,943	146,961,994	
	5	Sinjalistike dhe siguri Rrugore	1,103,041,308			1,059,097,263	203,944,045	14,436,053	1,073,533,316	
	6	Studim Projektme	1,013,778,927			822,098,645	340,900,000	249,275,793	1,071,374,438	
	7	Garanci objektsh te tjera	-			-	700,000	-	-	
		KOSTO LOKALE TVSH	-			5,369,352,464	2,881,645,435	1,399,077,678	6,302,007,144	
	1	KOSTO LOKALE	-			2,300,666,407	781,155,835	389,436,385	2,366,918,706	
	2	TVSH dhe Takse Doganore	-			3,068,686,057	2,100,489,600	1,009,641,293	3,935,088,438	
		INVESTIME JO DIREKTE	-			1,301,350,168	625,097,820	416,107,261	1,709,034,042	
	1	Vendime gjyqesore ne proces	-			623,490,475	200,000,000	200,000,000	823,490,475	
	2	Shpronetime	-			654,214,186	301,000,000	193,632,661	847,846,847	
	3	FOND I NGRIRE Implementi i sistemit të menaxhimit të trafikut(Vazhdimi) dhe instalimi i sensoreve pesh per aks	-			-	25,000,000	-	-	
	4	Blerje pajisje kompiuterike per ARRSH (TOTAL)	23,398,920			15,222,120	17,562,820	16,939,600	32,161,720	
	5	Rikonstruksion i godines se ARRSH-se	-			-	40,000,000	-	-	
	5	FOND I NGRIRE Sistemi i menaxhimit te kontratave, inspektimi dhe raportimi	-			-	6,000,000	-	-	
	7	Blerje pajisjesh per akreditimin e Laboratorit te ARRSH-se.	5,535,000			-	5,535,000	5,535,000	5,535,000	
	8	FOND EMERGJENCE TOTAL	-			8,423,387	30,000,000	-	-	
		NDËRTIM RRUGËSH	24,982,085,026	0	0	11,330,013,253	8,621,877,407	2,845,466,270	14,175,479,523	
ARRSH	M062137	Ndertim nyja lidhese e rruges Milot-Lezhe,Rreshen, Thumane	678,038,357	24.05.2011	31.12.2017	372,942,134	305,096,223	305,096,221	678,038,355	
ARRSH	M064188	Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit	1,548,619,680	09.07.2018			310,000,000	178,066,253	178,066,253	
ARRSH	M064189	Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugor Thumane - Milot dhe Kukes - Morine					92,000,000		-	
ARRSH	M061501	Ndertim rruga Kukës-Morinë Loti1 (V.Arti te mëdha) dublimi	1,013,796,958	13.07.2009	30.10.2017	1,001,605,779	12,191,117	11,368,595	1,012,974,374	

ARRSH	M061502	Ndërtim rruga Kukës-Morine Loti2 (dy viadukte) dublimi	1,006,621,576	07.07.2009	31.12.2017	537,371,817	469,249,759	105,637,309	643,009,126	
ARRSH	M063474	Ndërtim rruga Kukës-Morine Loti2 (dy viadukte) dublimi (shtese punimesh)	201,234,227	24.08.2015	24.08.2017	70,821,380	130,412,847	95,126,660	165,948,040	
ARRSH	M064181	Plotesim, rakordim, masa mbrojtese dhe siguri rrugore ne viaduktet e aksit Kukes-Morine					50,000,000			-
ARRSH	M061933	Ndërtim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstradës)Loti 3 (sinjalistikë rrugore)	590,423,148	30.07.2010	31.12.2017	358,035,587	232,387,561	83,420,720	441,456,307	
ARRSH	M063822	Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikës segmenti rrugor Fushë - Kruj - Thumanë (shtese kontrate)	121,253,442	26.04.2017	26.10.2017	53,103,666	68,149,776	68,148,920	121,252,586	
ARRSH	M062010	Ndërtim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 8	874,510,350	01.08.2011	30.07.2015	869,525,153	4,985,197		869,525,153	
ARRSH	M062011	Ndërtim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 9	852,896,697	07.07.2009	15.11.2017	851,091,958	1,804,739		851,091,958	
ARRSH	M063475	Ndërtim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 9 (shtese punimesh)	170,211,594	29.06.2015	15.11.2017	168,308,450	1,903,144		168,308,450	
ARRSH	M063715	Ndërtim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 10 (shtese punimesh)	169,615,145	18.07.2016	30.08.2017	113,822,398	55,792,747	55,782,457	169,604,855	
ARRSH	M062969	Ndërtim rruga by Pass Plepa-Kavaje-RrogozhineLoti11	596,387,999	30.09.2013	30.12.2017	594,387,999	2,000,000	1,956,297	596,344,296	
ARRSH	M063476	Ndërtim rruga by Pass Plepa-Kavaje-Rrogozhine Loti 11 (shtese punimesh)	119,276,976	06.09.2016	30.12.2017	115,005,016	4,271,960	4,270,004	119,275,020	
ARRSH	M063787	Plotesimi dhe perfundimi i objektit - Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640	1,049,558,422	13.02.2017	13.02.2018	614,704,975	434,853,447	434,112,948	1,048,817,923	
ARRSH	M064183	Plotesimi dhe perfundimi i objektit - Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640 (shtese punimesh)	203,012,311	25.06.2018			42,000,000	42,000,000	42,000,000	
ARRSH	M062972	Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës (segmenti Komuna e Parisit - rruga e re Tirane- Elbasan)Shtese punimesh	238,279,187	27.09.2013	27.07.2014	210,499,372	27,779,814		210,499,372	
ARRSH	M063672	Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës (segmenti Komuna e Parisit - rruga e re Tirane- Elbasan) Shtese punimesh Nr.2				0	10,000,000			-
ARRSH	M062973	Ndërtim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 1	2,342,770,073	03.06.2013	30.12.2017	1,076,626,821	546,143,118	546,143,118	1,622,769,939	393,289,409
ARRSH	M063479	Ndërtim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 1(shtese punimesh)	461,250,408	23.12.2015	30.12.2017	80,268,016	380,982,392	334,857,297	415,125,313	
ARRSH	M062974	Ndërtim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 2	2,327,885,981	17.05.2013	31.12.2018	246,233,805	230,000,000	31,863,384	278,097,189	
ARRSH	M062975	Ndërtim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 3	2,318,343,968	03.06.2013	03.06.2018	1,088,440,777	230,000,000	155,363,643	1,243,804,420	
ARRSH	M064190	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1					529,000,000			-
ARRSH	M064191	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2					376,400,000			-
ARRSH	M064192	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3					294,800,000			-
ARRSH	M064193	Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2					385,000,000			-

ARRSH	M064194	Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3.					576,000,000			-	
ARRSH	M064228	Ndertim By Pass Tepelene Loti 1	2,867,624,269	12.07.2018			573,600,000			-	
ARRSH	M062778	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	1,438,087,576	30.11.2011	01.01.2018	770,245,749	100,000,000	64,754,661	835,000,410		
ARRSH	M064184	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1 (shtese punimesh)	281,743,746	24.07.2018	24.03.2019	0	58,000,000			-	
ARRSH	M062779	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 2	454,574,936	30.11.2011	31.12.2017	152,229,176	20,000,000		152,229,176		
ARRSH	M061304	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 1	596,805,864	24.12.2007	15.11.2017	594,995,502	1,810,361	1,663,791	596,659,293		
ARRSH	M062001	Ndertim Rruga Kardhiq-Delvine Loti 1 (shtese punimesh)	82,685,484	01.04.2011	31.08.2017	79,428,709	3,256,775	3,237,726	82,666,435		
ARRSH	M064176	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4					576,000,000			-	
ARRSH	M064177	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5					440,000,000			-	
ARRSH	M064178	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 6					576,000,000			-	
ARRSH	M063828	Rikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande.	280,972,816	16.08.2017	16.08.2018	70,000,000	210,972,816	164,428,605	234,428,605		
ARRSH	M063827	Ndertim i aksit rrugore Skrapar - Permet Loti 1	1,219,030,410	24.04.2017	24.04.2019	745,000,000	70,000,000	70,000,000	815,000,000	35,227,023	
ARRSH	M064185	Ndertim i aksit rrugore Skrapar - Permet Loti 1 (shtese punimesh)	242,220,796	19.07.2018			50,000,000			-	
ARRSH	M061187	Ndertim i rrugeve sekondare Vidhas-Kombinati Metalurgjik (shtese)	23,998,769	30.12.2008	30.06.2016	14,153,668	9,845,100		14,153,668		
ARRSH	M062481	Rikonstruksion segmenti rrugor Koder-Kamez-Tapiz	361,103,706	25.06.2009	31.12.2017	312,373,087	48,730,619	34,219,417	346,592,504		
ARRSH	M063829	Rikonstruksion segmenti rrugor Koder-Kamez-Tapiz(Shtese punimesh)	71,674,666	21.04.2017	31.12.2017	31,702,352	39,972,313	32,873,528	64,575,880		
ARRSH	M060013	Ndertim Unaza Kavaje (Vazhdimi)	149,273,772	22.02.2007	30.10.2008	137,089,907	12,183,865		137,089,907		
ARRSH	M064187	Ndertim nenkalimi hekurudhor Hd=10 m ne unazen Librazhd	28,301,717	12.06.2018			28,301,717	21,074,716	21,074,716		
		Sistemim Asfaltme	6,439,756,314	0	0	3,896,358,150	1,854,983,956	1,279,373,958	5,175,732,108		
ARRSH	M063716	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 1 (shtese kontrate)	206,969,142	28.12.2016	28.06.2017	167,990,814	38,978,328	38,973,060	206,963,874		
ARRSH	M063616	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 3	1,139,808,817	04.08.2015	04.02.2018	649,639,272	130,000,000	130,000,000	779,639,272	10,799,393	
ARRSH	M063717	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 3 (shtese punimesh)	208,189,197	14.09.2016	14.05.2017	133,198,197	20,000,000	20,000,000	153,198,197		
ARRSH	M063480	Sistemim asfaltim rruga 3 urat Leskovik (shtese punimesh)	121,490,080	28.09.2015	21.12.2017	116,810,078	6,159,112		116,810,078		
ARRSH	M063673	Sistemim asfaltim e masa inxhinierike ne Km.21+050, ne rrugen Qafe Thane Lin - Pogradec	972,642,132	02.02.2016	02.02.2018	732,126,259	240,515,873	198,728,529	930,854,788		
ARRSH	M064182	Sistemim asfaltim e masa inxhinierike ne Km.21+050, ne rrugen Qafe Thane Lin - Pogradec Shtese punimesh	194,160,197	02.07.2018			194,160,196			-	
ARRSH	M063719	Pjesa e mbetur e punimeve ne segmentin Lin-Pogradec, km 4 deri 21	1,312,785,549	22.06.2017	22.06.2019	491,035,735	547,904,814	525,363,869	1,016,399,604		
ARRSH	M063609	Riveshje dhe Sistemim Asfaltim masa inxhinierike rruga Këlcyrë - Permet, Loti 3	353,217,471	10.09.2016	23.12.2017	187,873,977	165,343,494	165,242,902	353,116,879		

ARRSH	M063825	Riveshje dhe Sistemim Asfaltim masa inxhinierike rruga Këlcyrë - Permet, Loti 3 (Shtese punimesh)	70,385,695	05.05.2017	05.10.2017	13,744,645	56,641,041	56,641,041	70,385,686	
ARRSH	M064002	Plotësimi i punimeve te mbetura dhe lidhja me rrugen ekzistuese te objektit Sistemim Asfaltim Rruga Korçe - Erseke, Loti 1	559,650,402	11.09.2017	11.09.2018	113,000,000	446,650,402	138,685,871	251,685,871	
ARRSH	M062175	Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti 1	507,479,892	31.07.2009	31.12.2017	503,479,892	4,000,000	1,588,969	505,068,861	
ARRSH	M062982	Sistemim Asfaltim Rruget lidhese me bregdetin (Llogara-Sarande)Loti 1(shtese punimesh)	101,236,277	13.05.2013	30.10.2015	96,605,581	4,630,696	4,149,717	100,755,298	
		EMERGJENCAT	445,469,006	0	0	60,492,518	481,781,937	153,446,946	213,939,464	0
ARRSH	M063785	Ndertim mbrojtja nga lumi km 9+500 rruga e re Milot-Skuraj	278,964,455	06.03.2017	06.03.2018	60,492,518	218,471,937	153,446,946	213,939,464	
ARRSH	M064240	Nderhyrje emergjente per stabilizimin e rreshqitjes ne km 21+495 ÷ 21+620 ne segmentin Lin - Pogradec.	166,504,551	30.07.2018			167,310,000		-	
ARRSH	M064230	Stabilizim i rreshqitjes ne aksin Tunel - Elbasan km 17.36- 17.46, segmenti 3, aksi Tirane - Elbasan (Dalje tuneli i Krrabes km 15.20 - Elbasan km 27)					96,000,000		-	
		GARANCI OBJEKTESH te tjera	0			0	700,000	0	0	
ARRSH	M062990	GARANCI OBJEKTESH te tjera				0	700,000		-	
ARRSH	M062991	Vendime gjyqesore ne proces				623,490,475	200,000,000	200,000,000	823,490,475	728,171,260
ARRSH	M062993	Shpronësime				654,214,186	301,000,000	193,632,661	847,846,847	
		Supervizion Punimesh	191,402,170	-	-	93,528,051	394,110,400	53,433,943	146,961,994	
MIE	M063842	Supervizion i kontrates koncensionare për ndertimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin e autostradës Milot- Morinë				20,391,600	59,000,000	27,780,000	48,171,600	
MIE	M064247	Defeket te fshehura te kontrates koncensionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen, rehabilitimin e autostrades Milot - Morine					250,000,000	0	-	
MIE	M064243	Supervizioni I kontrates koncensionare per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtje e rruges se Arbrit					1,000,000	0	-	
ARRSH	M062841	Supervizion punimesh Ndertim nyja lidhese e rruges Milot - Lezhe - Rreshen, Thumane	7,373,780			3,023,022	4,338,108	4,338,108	7,361,130	
ARRSH	M062582	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kukes -Morine Loti1 (vepra arti te medha) dublimi	10,362,450			10,107,335	360,000	235,223	10,342,558	
ARRSH	M062583	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kukes -Morine Loti2 (dy viaduktet) dublimi	10,293,567			5,300,531	3,766,501	1,282,176	6,582,707	
ARRSH	M064198	Supervizion punimesh Plotesim, rakordim, masa mbrojtese dhe siguri rrugore ne viaduktet e aksit Kukes-Morine					594,000		-	
ARRSH	M062255	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 10	8,651,831			8,559,416	92,346		8,559,416	
ARRSH	M063508	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje- Rrogozhine Loti 11 (Shtese Punimesh)	1,008,000			300,000	708,000	708,000	1,008,000	
ARRSH	M063724	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 1 (shtese punimesh)	1,472,400			500,000	972,400	972,400	1,472,400	
ARRSH	M063618	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 2	6,003,600			4,537,816	1,465,784	1,465,784	6,003,600	
ARRSH	M063846	Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banjë Loti 2 (shtese punimesh)	1,176,000			1,034,336	141,664	141,664	1,176,000	
ARRSH	M063619	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 3	4,994,400			3,313,982	678,112		3,313,982	

ARRSH	M063725	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 3 (shtese punimesh)	1,440,000			500,000	540,000	540,000	1,040,000	
ARRSH	M063638	Supervizion punimesh sistemim asfaltim rruga Librazhd Q.Stude Loti 3 (shtese punimesh)	1,813,200			1,174,619	638,581	638,581	1,813,200	
ARRSH	M063849	Supervizion punimesh Ndertim i aksit rrugore Skrapar - Permet Loti 1	1,959,077	23.03.2018		0	2,000,000		-	
ARRSH	M063850	Supervizion Punimesh Rikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande.	2,013,854			0	2,700,000	1,336,522	1,336,522	
ARRSH	M064203	Supervizion Punimesh Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Verior Loti 1				0	500,000		-	
ARRSH	M064204	Supervizion Punimesh Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Qendror Loti 2				0	500,000		-	
ARRSH	M064205	Supervizion Punimesh Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Jugor Loti 3					600,000		-	
ARRSH	M063679	Supervizion - Plotesim-rifreskim i sinjalistikës vertikale/horizontale ne akset kombetare dhe permiresim te sigurise rrugore Loti 1	2,280,960	25.03.2016		1,861,596	419,364		1,861,596	
ARRSH	M063612	Supervizion punimesh Riveshje dhe Sistemim Asfaltim masa inxhinierike rruga Këlcyrë - Permet, Loti 3	2,280,000	18.04.2016		1,049,999	1,230,000	1,149,864	2,199,863	
ARRSH	M063674	Supervizion Punimesh Sistemim asfaltim e masa inxhinierike ne Km.21+050, ne rrugen Qafe Thane Lin - Pogradec	5,181,600	20.04.2016		3,800,000	1,381,600	1,158,791	4,958,791	
ARRSH	M063721	Supervizion Punimesh Pjesa e mbetur e punimeve ne segmentin Lin-Pogradec, km 4 deri 21	4,078,980			0	2,232,087	2,232,087	2,232,087	
ARRSH	M062238	Supervizion punimesh Ndertim Rruga Milot-F.Kruje-Dublimi I Superstrades Loti 3	6,148,062			3,524,870	2,623,192	751,524	4,276,394	
ARRSH	M063848	Supervizion punimesh Plotesimi I punimeve te mbetura dhe lidhja me rrugen ekzistuese te objektit Sistemim Asfaltim Rruga Korce-Erseke Loti 1	2,930,017	30.03.2018	30.03.2019	0	1,300,000		-	
ARRSH	M063789	Supervizion punimesh Plotesimi dhe perfundimi i objektit - Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640	6,892,800			400,000	2,400,000	2,400,000	2,800,000	901,435
ARRSH	M063004	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 1	19,908,000			9,149,716	3,600,000	3,600,000	12,749,716	4,391,072
ARRSH	M063005	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2	9,078,000			996,085	1,700,000	88,404	1,084,489	
ARRSH	M063006	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 3	7,536,000			2,588,588	1,700,000	1,454,476	4,043,064	
ARRSH	M063844	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 3(Shtese punimesh)				0	300,000		-	
ARRSH	M062783	Supervizion punimesh Ndertim rruga By pass Perendimor Loti 1	12,048,000			4,006,565	800,000	800,000	4,806,565	
ARRSH	M064202	Supervizion punimesh Ndertim rruga By pass Perendimor Loti 1 shtese punimesh					-		-	
ARRSH	M062784	Supervizion punimesh Ndertim rruga By pass Perendimor Loti2	5,668,800			1,479,444	300,000		1,479,444	
ARRSH	M062485	Supervizion punimesh Rikonstruksion segmenti rrugor Kodër-Kamëz Tapizë	4,741,294			4,096,444	644,850	360,339	4,456,783	
ARRSH	M063852	Supervizion punimesh Rikonstruksion segmenti rrugor Kodër-Kamëz Tapizë (Shtese punimesh)	799,498			0	599,498		-	

ARRSH	M062996	Supervizion punimesh Ndërtim unaza e Kavajës	2,000,000			1,832,087	167,913		1,832,087	
ARRSH	M064245	Supervizion punimesh Stabilizim i rreshqitjes ne aksin Tunel - Elbasan km 17.36- 17.46, segmenti 3, aksi Tirane - Elbasan (Dalje tuneli i Krrabes km 15.20 - Elbasan km 27)					1,300,000		-	
ARRSH	M064208	Supervizion punimesh Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit					1,972,600		-	
ARRSH	M064209	Supervizion punimesh Vendorsja e mbikalimeve ne aksin rrugorThumane - Milot dhe Kukes - Morine					920,000		-	
ARRSH	M064210	Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1					4,800,000		-	
ARRSH	M064211	Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2					4,800,000		-	
ARRSH	M064212	Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3					5,000,000		-	
ARRSH	M060625	Fond i ngrire (Supervizion punimesh Ndertim I rruges Porto Romano Loti 3).					200,000		-	
ARRSH	M064213	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4, Loti 5, Loti 6	41,268,000	16.07.2018			8,280,000		-	
ARRSH	M064229	Supervizion punimesh Ndertim By Pass Tepelene Loti 1					4,843,800		-	
ARRSH	M064215	Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2					5,000,000		-	
ARRSH	M064216	Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3.					5,000,000		-	
		Studim Projektme	1,013,778,927	-	-	822,098,645	340,900,000	249,275,793	1,071,374,438	
ARRSH	M060526	Studim Projektim Oponence teknike (K.lidhur)				185,219,044	59,189,270	26,318,985	211,538,029	6,801,518
ARRSH	M062822	Studim projektim zgjerimi i Superstrades Tirane - Durres	296,418,000	03.08.2015	03.09.2016	163,029,900	101,000,000	101,000,000	264,029,900	32,388,100
ARRSH	M063560	Studim Projektim Masa inxhinierike I aksit Boboshtice - Dardhe	10,800,000	18.04.2016		5,940,000	4,860,000	4,860,000	10,800,000	
ARRSH	M061283	Studim projektim rruga Koman-Fierze	442,333,978	23.06.2010	23.07.2011	437,183,027	5,150,951	5,150,951	442,333,978	
ARRSH	M061906	Studim Projektim Sistemim Asfaltim rruga Boge-Theth					1,761,798	1,761,798	1,761,798	
ARRSH	M062051	Studim Projektim rikonstruksion I rruges ekzistuese Fier-Vlore					705,866	705,866	705,866	
ARRSH	M063548	Studim projektim rehabilitim I rruges ekzistuese Elbasan(Ilixha) - Gramsh (Drize)	12,744,791	09.03.2017	09.05.2018	7,009,634	5,735,157	5,735,155	12,744,789	
ARRSH	M063552	Studim projektzbatimi per akset rrugore Skrapar - Korce	26,696,958	29.12.2016	28.08.2017	0	26,696,958	26,696,958	26,696,958	
ARRSH	M063559	Studim projektim Plotesimi i By Pass Shkoder si pjese e koridorit Veri-Jug dhe lidhja me qytetin.	106,200,000	06.03.2017	06.01.2018	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	71,200,000
ARRSH	M063551	Studim projektzbatimi për akset rrugore Skrapar - Gramsh;	67,465,200			13,493,040	50,000,000	26,986,080	40,479,120	
ARRSH	M063555	Studim projektim i aksit rrugor Gjirokastër - Libohovë - Poliçan - Zagori	51,120,000			10,224,000	16,000,000	15,060,000	25,284,000	
ARRSH	M064234	Studim projektim, rishikim i punimeve te mbetura ne aksin rrugor Elbasan - Gjinar.					2,000,000		-	

ARRSH	M064231	Studim Projektim I Urave te Leklit, Dragotit, Ura e Vores, Tapizes, Ura e Drojes, Zemblake , rikonstruksioni i ures se Kaludhit dhe nyja ne disnivel ne Bushnesh dhe ura lidhese e rrugeve Levan- Tepelene me Dragot - Tepelene).					8,000,000		-	
ARRSH	M064232	Studim-projektim, rishikim i projektit për segmentin rrugorë të vazhdimit të unazës së madhe Tiranë nga sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri.					7,800,000		-	
ARRSH	M064244	Studim Projektimi i Tunelit (Loti 7) dhe Projekt zbatimi i sinjalistikes e sigurise rrugore (loti 8) ne aksin rrugor Kardhiq - Delvine					12,000,000		-	
ARRSH	M064233	Studim Projektim mbikalimi TEG.					5,000,000		-	
		Sinjalistike dhe siguri Rrugore	1,103,041,308	0	0	1,059,097,263	203,944,045	14,436,053	1,073,533,316	
ARRSH	M063564	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikes vertikale/horizontale ne akset kombetare dhe përmiresim te sigurise rrugore-vazhdimi Loti 1	1,007,759,501	27.10.2015	27.08.2016	978,253,597	29,505,904		978,253,597	
ARRSH	M063833	Përmiresim i sigurise rrugore ne aksin Kashar - Rinas	95,281,807	05.07.2017	05.01.2018	80,843,666	14,438,141	14,436,053	95,279,719	
ARRSH	M064195	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Verior Loti 1					50,000,000		-	
ARRSH	M064196	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Qendror Loti 2					50,000,000		-	
ARRSH	M064197	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Jugor Loti 3					60,000,000		-	
ARRSH	M060625 M063836	FOND I NGRIRE Implementi i sistemit të menaxhimit të trafikut(Vazhdimi) dhe instalimi i sensoreve pesh per aks				0	25,000,000		-	
ARRSH	M063835	Blerje pajisje kompiuterike per ARRSH (TOTAL)	23,398,920			15,222,120	17,562,820	16,939,600	32,161,720	
ARRSH	M064217	Rikonstruksion i godines se ARRSH-se				0	40,000,000		-	
ARRSH	M060625 M064218	FOND I NGRIRE Sistemi i menaxhimit te kontratave, inspektimi dhe raportimi				0	6,000,000		-	
ARRSH	M063839	Blerje pajisjesh per akreditimin e Laboratorit te ARRSH-se.	5,535,000			0	5,535,000	5,535,000	5,535,000	
		FOND EMERGJENCE TOTAL				0	30,000,000	0	0	
ARRSH	M063840	FOND EMERGJENCE				0	30,000,000		-	
		KOSTO LOKALE				1,977,482,321	781,155,835	389,436,385	2,366,918,706	
ARRSH	M062726	Kosto Lokale Supervizion ndërtim segmenti Fier (Levan-Tepelenë)				175,501,318	18,832,938	18,832,938	194,334,256	
ARRSH	M062959	Kosto Lokale Ndërtim Segmenti Fier (Levan-Tepelenë)				1,264,119,007	137,000,000	112,026,187	1,376,145,194	
ARRSH	M063727	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				61,870,081	110,000,000	57,880,277	119,750,358	
ARRSH	M063728	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				52,129,248	95,457,443	34,922,782	87,052,030	
ARRSH	M063729	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				40,084,135	100,557,552	31,155,788	71,239,923	
ARRSH	M063730	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				66,996,258	106,929,923	47,422,020	114,418,278	

ARRSH	M063731	Kosto Lokale Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				53,707,360	49,923,543	32,796,990	86,504,350	
ARRSH	M063732	Kosto Lokale Pajisje per sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)				0	12,721,471			-
ARRSH	M063733	Kosto Lokale Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)				0	16,520,049			-
ARRSH	M064021	Kosto lokale Menaxhimi i asetave rrugore (Projekti i Bankes Boterore)					20,308,628			-
ARRSH	M064022	Kosto lokale Data baze e Sigurisë rrugore (Projekti i Bankes Boterore)					19,321,750			-
ARRSH	M064025	Kosto Lokale Kosto operacionale - RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)					2,700,000	10,669		10,669
ARRSH	M062727	Kosto Lokale ndërtim tuneli Rruga Tiranë - Elbasan				3,621,032	1,500,000	557,000		4,178,032
ARRSH	M063571	Kosto Lokale Supervizion By Pass i Fierit				45,961,163	16,000,000	12,442,651		58,403,814
ARRSH	M062826	Kosto Lokale Ndërtim aksi rrugor Shkodër - Hani i Hotit				210,684,541	70,702,538	40,436,076		251,120,617
ARRSH	M063737	Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit te Projektit Qukës - Qafë-Plloçë Loti 1+ Loti 2				1,666,029	1,500,000	523,500		2,189,529
ARRSH	M063738	Kosto Lokale për Ruajtjen e vlerave Arkeologjike te Projektit Qukës - Qafë- Plloçë Loti 1+ Loti 2				0	500,000			-
ARRSH	M063739	Kosto Lokale për Njesinë e menaxhimit të Projektit Qukës - Qafë - Plloçë Loti 3				1,142,149	680,000	429,507		1,571,656
		TVSH dhe Takse Doganore				2,925,447,145	2,100,489,600	1,009,641,293	3,935,088,438	
ARRSH	M062730	TVSH e T.D. Supervizion Ndërtim Rruga Fier (Levan) - Tepelenë.				34,697,307	3,766,587	2,220,502		36,917,809
ARRSH	M060652	TVSH e T.D. Ndërtim Rruga Fier (Levan) - Tepelenë				171,215,304	29,000,000	22,405,237		193,620,541
ARRSH	M063047	TVSH e Taksë doganore Supervizion i segmentit rrugor Shkodër - Hani i Hotit				4,019,098	420,341			4,019,098
ARRSH	M063741	TVSH dhe T.D. RRSMS/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				29,547,827	145,000,000	28,561,047		58,108,874
ARRSH	M063742	TVSH dhe T.D. RRSMS/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				24,895,695	125,000,000	17,098,840		41,994,535
ARRSH	M063743	TVSH dhe T.D. RRSMS/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				19,052,871	90,000,000	15,025,150		34,078,021
ARRSH	M063744	TVSH dhe T.D. RRSMS/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				31,853,783	110,000,000	22,929,174		54,782,957
ARRSH	M063745	TVSH dhe T.D. Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				25,624,266	26,461,620	15,976,499		41,600,765
ARRSH	M063746	TVSH dhe T.D. Pajisje per sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)				0	11,092,851			-
ARRSH	M063747	TVSH dhe T.D. Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)				0	12,941,660			-
ARRSH	M063749	TVSH dhe T.D. Kosto Operacionale - RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)				503,138	1,848,809	28,052		531,190
ARRSH	M064026	TVSH dhe Takse doganore Menaxhimi i asetave rrugore (Projekti i Bankes Boterore)					14,790,468			-
ARRSH	M064027	TVSH dhe Takse doganore Data baze e Sigurisë rrugore (Projekti i Bankes Boterore)					9,428,924			-
ARRSH	M064029	TVSH dhe Takse doganore Independent Annual Technical and DLI (Projekti i Bankes Boterore)					4,622,021	4,004,911		4,004,911

ARRSH	M064221	TVSH dhe Takse doganore Asistence per njesine e Menaxhimit					3,150,000	3,055,842	3,055,842	
ARRSH	M064222	TVSH e T.D. By Pass i Fierit (Kontrate e Re).					41,812,400		-	
ARRSH	M063573	TVSH e T.D. Supervizion By Pass i Fierit				11,593,802	5,000,000	1,384,814	12,978,616	
ARRSH	M064076	TVSH e TD Pajisje për Supervizionin e Ndërtimit të Segmentit Rrugor, By - Pass Fierit				1,626,948	187,600	82,714	1,709,662	
ARRSH	M062830	TVSH e T.D. Asistencë Teknike për DPRr				4,570,018	5,000,000	2,745,326	7,315,344	
ARRSH	M063117	TVSH e T.D. Asistencë Teknike Siguria Rrugore - IPA				5,354,808	18,000,000	10,000,000	15,354,808	
ARRSH	M062854	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				1,523,442,198	340,835,700	31,409,762	1,554,851,960	
ARRSH	M062855	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim i projektit të detajuar segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				84,385,421	26,300,000	21,670,000	106,055,421	
ARRSH	M062856	TVSH e T.D. Nderim segmenti 3, aksi Tirane - Elbasan (Dalje tuneli I Krrabes km 15.20 - Elbasan km 27)				36,669,681	500,000		36,669,681	
ARRSH	M062857	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim i projektit të detajuar segmenti 3, aksi Tiranë- Elbasan (Dalje tuneli i Krrabës km 15.20 - Elbasan km 27)				3,597,396	400,000		3,597,396	
ARRSH	M062859	TVSH e T.D. Kosto operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit.				79,433	30,000		79,433	
ARRSH	M062962	TVSH Audit Projekti i rrugës "Tiranë- Elbasan "				622,586	200,000		622,586	
ARRSH	M064223	TVSH e T.D. Ndërtim By Pass i Vlorës(Kontrate e Re).					24,489,600		-	
ARRSH	M063676	TVSH e T.D.Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës				39,970,968	10,000,000	598,826	40,569,794	
ARRSH	M063751	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1				160,979,731	250,000,000	249,999,616	410,979,347	
ARRSH	M063752	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 2				363,563,702	420,643,960	416,673,700	780,237,402	
ARRSH	M063753	TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				52,876,888	57,497,859	15,228,584	68,105,472	
ARRSH	M063754	TVSH e T.D. Koston operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				245,085	50,000	11,994	257,079	
ARRSH	M063755	TVSH e TD për Ruajtjen e vlerave Arkeologjike te Projektit Qukës - Qafë- Pllaçë Loti 1+ Loti 2				0	500,000		-	
ARRSH	M063756	TVSH Audit Projekti i rrugës "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				0	400,000	256,860	256,860	
ARRSH	M063757	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 3				271,769,982	300,000,000	123,629,262	395,399,244	
ARRSH	M063759	TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 3				20,997,355	11,119,200	4,644,581	25,641,936	

Periudha e Raportimit: 8-mujori Financimi I Huaj

Autoriteti Kontraktor	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontrates /000	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit te kontrates	Buxheti 2018 /000	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI PROJEKTTIT DERI 31 Dec 2017	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI PROJEKTTIT DERI 31 Gusht 2018
		TOTAL				7,345,000		
		TOTAL INVESTIME	59,911,376			7,316,000		
	KM06100	RRSMSP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)	2,385,651	2017	2021	350,000	651	37,709
	KM06101	RRSMSP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)	2,160,630	2017	2021	350,000	548	53,262
	KM06102	RRSMSP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)	1,268,610	2017	2021	250,000	422	41,760
	KM06103	RRSMSP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)	1,550,938	2017	2021	300,000	705	71,606
	KM06104	Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)	661,541	2016	2021	78,083	67,717	143,138
	KM06106	Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)	194,625			38,188	-	-
	KM06121	Menaxhimi i aseteve rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	221,625			43,644	-	-
	KM06122	Data base e Sigurise rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	141,750			27,823	-	-
	KM06123	Strategjia e transportit & Nihma per programin e investimeve & aktivitetet te tjera (Projekti i Bankes Boterore)	108,000			-	-	-
	KM06126	Mbeshtetje per programin afatmesem te investimeve dhe mirembajtjes	138,375			-	-	-
	KM06130	Pajisje per sigurine Rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	111,375			32,733	-	-
	KM06131	Perditesimi I planit te Transportit	101,250			-	-	-
	KM06132	Pergatitja e Manualeve te Transportit	147,375			-	-	-
	KM06088	Indipendent Annual Technical and DLI	107,771			23,109	-	-
	KM06133	Asistence per Njesine e menaxhimit	38,500			15,749	-	-
	KM06108	Njesia e Implementimit (Konsulentet) RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	74,250			14,790	11,641	16,623
	KM06109	Kosto Operacionale - RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	46,125			9,244	5,377	5,377
	KM06073	Ndërtim By Pass i Fierit	2,473,488	2013	2017	-	3,991,566	3,991,566
	KM06134	Ndërtim By Pass i Fierit (Kontrate e Re)	2,473,488			230,000	-	-
	KM06079	Ndërtim By Pass i Vlorës	78,986	2015	2017	94,783	723,211	727,533
	KM06135	Ndërtim By Pass i Vlorës(Kontrate e Re)	5,579,167	2018	2020	135,217	-	-
	KM06097	Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës	194,052			30,000	76,138	76,138
	GM06071	Asistence teknike Siguria Rrugore- IPA	70,833			50,000	26,746	26,746
	KM06081	Ndërtim Segmenti 1, Aksi "Tiranë-Elbasan" (Sauk km 0-Hyrje tuneli i Krrabës km 13)	14,502,441	2012	2018	1,469,000	14,904,000	14,904,000
	KM06083	Supervizion dhe Rishikimi i Projektit të Detajuar Segmenti Nr.1, Aksi "Tiranë - Elbasan" (Sauk km 0- Hyrje tuneli i Krrabës km 13)	787,278	2011	2019	211,218	749,000	749,000
	KM06082	Ndërtim Segmenti 3, Aksi "Tiranë - Elbasan" (dalje tuneli i Krrabës km 15.20 - Elbasan km 27.00)	8,292,543	2012	2015	17,250	9,995,684	9,995,684
	KM06085	Supervizion dhe Rishikimi i Projektit të Detajuar Segmenti Nr 3 Aksi "Tiranë - Elbasan" (dalje tuneli i Krrabës km 15.20 - Elbasan km 27.00)	221,414	2012	2015	5,750	326,947	326,947
	KM06086	Njesia e Menaxhimit të Projektit "Tiranë Elbasan"	107,038	2011	2019	6,780	102,389	102,389
	KM06087	Audit për Segmentin "Tiranë - Elbasan"	6,256	2013	2018	1,097	5,693	5,693
	KM06111	Ndërtim segmenti rrugor Qukës - Qafë Pllaçë Loti 1	3,848,449	2015	2019	1,021,575	1,998,781	2,922,848
	KM06112	Ndërtim segmenti rrugor Qukës - Qafë Pllaçë Loti 2	6,738,117	2015	2019	1,200,000	2,864,427	3,507,957
	KM06113	Supervizion Ndërtim Segmenti "Qukës -Qafë Pllaçë" Loti 1 dhe Loti 2	423,224	2015	2019	236,304	308,333	385,425
	KM06114	Njesia e Menaxhimit të Projektit "Qukës - Qafë Pllaçë", financuar nga BIZH, Loti 1 dhe Loti 2	60,651	2015	2019	12,000	27,600	32,816

KM06115	Audit segmenti rrugor Qukës-Qafë Plloçë Loti 1 & Loti 2	3,568	2018	2020	2,000	-	641
KM06116	Ndërtim segmenti rrugor Qukës -Qafë Plloçë Loti 3	4,361,503	2016	2019	1,000,000	1,111,886	1,360,761
KM06117	Supervizion segmenti rrugor Qukës - Qafë Plloçë Loti 3	208,929	2014	2019	55,596	76,773	115,539
KM06118	Njesia e Menaxhimit te Projektit "Qukës - Qafë Plloçë", financuar nga Fondi Saudit, Loti 3	21,562	2014	2020	4,068	13,642	15,568
	TOTAL STUDIM PROJEKTIME	-			29,000		-
KM06099	Projektimi i rruges By Pass Elbasan,Dublimi i rruges Milot - Lezhe - Shkoder, rruga Vaqarr - Kavaje	1			9,000		-
GM06087	Studim i fizibilitetit te autostrades Adriatiko - Joniane	1			20,000		-

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Gentian Këri
	Firma			
	Data	28.09.2018		28.09.2018