

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"

ne 000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	Kodi 06
Programi							Kodi i Programit	Kodi 06370
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes Viti 2017	Plan Viti 2018	Plan Fillestar Viti 2018	Plan i Rishikuar Viti 2018	Plani i Periudhës/progresiv	i Periudhës/progresiv	
600	Paga	35,890	38,000	40,500	40,500	27,000	22,015	-4,985.0
601	Sigurime Shoqërore	5,635	8,000	8,500	8,500	5,667	3,450	-2,216.4
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,372	13,000	13,780	13,780	9,187	2,689	-6,497.7
603	Subvencione	974,963	1,000,000	1,000,000	1,000,000	666,667	0	-666,666.7
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0						0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				210	210	60	151
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,027,861	1,059,000	1,062,780	1,062,990	708,730	28,214	680,516
230	Kapitale të Patrupëzuara	56,123		53,163	53,163	35,442	12,883	22,559
231	Kapitale të Trupëzuara	4,137,975		3,632,837	3,909,837	2,606,558	1,368,399	1,238,159
232	Transferta Kapitale	0						
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	4,194,098	0	3,686,000	3,963,000	2,642,000	1,381,282	1,260,718
230	Kapitale të Patrupëzuara	0						
231	Kapitale të Trupëzuara	6,435,507	5,871,800	5,871,800	5,871,800	5,871,800	2,512,269	3,359,531
232	Transferta Kapitale	0						
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	6,435,507	5,871,800	5,871,800	5,871,800	5,871,800	2,512,269	3,359,531
Totali	Shpenzime Kapitale	10,629,605	5,871,800	9,557,800	9,834,800	8,513,800	3,893,551	4,620,249
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		11,657,466	6,930,800	10,620,580	10,897,790	9,222,530	3,921,765	5,300,765

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alba Canaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	04.10.2018		Data	05.10.2018

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te reqevesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	Kodi i Grupit	6
Programi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Kodi i Programit	6370

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	në 000/lekë											Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
			Sasia Faktike (sipas vitit 2017)	Shpenzimet (sipas vitit 2017)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit 2018)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2018)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2018)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit në fund të Gusht 2018)	Sasia Faktike (në fund të Gusht 2018)	Shpenzimet Faktike (në fund të Gusht 2018)	Kosto per Njesi Faktike (në fund të Gusht 2018)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
A/I	Linjë e re ujasjëllesi për furnizimin me ujë	ml	156,875	2,190,046	14	183,124	1,430,423	8	183,124	1,630,423	9	91,716.46	716,418	8	-6	8	8	
A/II	Rrjet kanalizimesh te ujrave te zeza i shtruar	ml	8,205	290,215	35	17,081	294,893	0	17,081	328,893	0	10,783.53	186,171	17	-18	9	8	
A/III	Implant trajtimi i ujrave te zeza	cope	1	204,008	204,008	2	681,978	340,989	2	724,978	362,489	0.63	215,632	340,989	136,981	340,989	340,989	
A/IV	Diga e HEC Banjes i trajtuar	Nr.Punonjësish	10	408	41	10	3,000	300	10	3,000	300	9.05	2,714	300	259	-340,689	-362,189	
A/V	Leje Infrastrukturore	cope	0	594	0	9	3,000	333	9	3,000	333	0.01	2	333	333	33	33	
A/VI	Shpronësime	cope	1	995	995	11	10,000	909	11	10,000	0	0.00	0	0	-995	-333	-333	
A/VII	Supervizion Punimesh	cope	20	28,974	1,449	59	28,754	487	59	28,754	487	12.78	6,227	487	-961	-422	487	
A/VIII	Studime dhe oponencë	cope	1	56,123	56,123	8	53,163	6,645	8	53,163	6,645	1.94	12,881	6,645	-49,478	6,158	6,158	
B/I	Linjë e re ujasjëllesi për furnizimin me ujë	ml	182,557	2,250,200	12	21,742	2,130,107	98	21,742	2,130,107	98	15,982	1,565,807	98	86	-6,547	-6,547	
B/II	Lidhje te reja te furnizimit me uje	ml	131,667	362,557	3	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
B/III	Rrjet kanalizimesh të ujrave të zeza i shtruar	ml	56,224	2,699,263	48	36,337	166,716	5	36,337	166,716	5	1,299	5,963	5	-43	0	0	
B/IV	Implanti i Trajtitit të Ujrave të Zeza	copë	1	2,399,602	2,399,602	2	2,191,765	1,095,883	2	2,191,765	1,095,883	1	866,774	963,082	-1,436,520	-132,800	-132,800	
B/V	Konsulencë	orë pune	15,048	146,618	10	41,311	2,564,000	62	41,311	2,564,000	62	5,075	314,953	62	52	0	0	

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progressiv	Komente
A	Produktë			0.0	
D	Treguesi i Performances			0.0	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alba Canaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	05.10.2018		Data	05.10.2018

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2018	Vlera e realizuar deri dhjetor 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4- mujori III)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI ne %	Komente
	Totali				8,479,383,411	2,713,049,000	3,482,696,187	1,381,281,466	0	0	41%	
M062768	"Përfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, LOTT II (Linjat KUZ Perroi Agait, Stacioni Pompimit Nr.1 deri tek Stacioni Pompimit Nr.2)"	398,269,144	11/2/2016	05.12.2017 prot 3408/1 mbarimi 31.05.2018	398,269,144	94,505,811	83,093,058	94,505,809			100%	
M062836	Supervizion punimesh per përfundimin e rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret", Loti II (Linjat KUZ Perroi i Agait, Stacioni i Pompave Nr.1 dhe deri tek Stacioni Pompave Nr.2)	1,466,000	27.09.2012 prot 2304	8 muaj	1,466,000	169,800	900,000	-			0%	
M062850	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres	1,049,831,886	4/5/2013	10/15/2014	1,049,831,886	11,486,481	996,118,024	-			0%	
M062851	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres	6,445,040			6,445,040	606,752	6,300,000	-			0%	
M063818	Supervizion punimesh per objektin "Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermës Loti I: (Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pusshpime - Stacion Qendror, linja e ujesjellesit Çerme-Rrogozhine pik 426, rikonstr.linjat elektrike)" (Shtese Kontrate)	526,800	16.12.2016 prot 3563	4 muaj	526,800	168,800	358,000	168,800			100%	
M063864	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet Çermes, Loti II: Linja e ujesjellesit me presion nga ura e Rrogozhines piketa 426 deri ne pus - nderprejre Kavaje, pus - nderprejreje Kavaje, linja e Ujesjellesit pus - nderprejre deri ne depon ekzistuese Kavaje(Shtese kontrate	179,328,488	14.04.2017 prot 939	4 muaj	179,328,488	183,987	178,887,272	-			0%	
M063865	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres (Shtese kontrate)	208,804,760	14.04.2017 prot 938	4 muaj	208,804,760	75,392,249	28,008,000	-			0%	
M063911	Supervizion punimesh per objektin:Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres(Shtese kontrate)	1,278,000	09.05.2017 prot 1207	4 muaj	1,278,000	489,571	103,968	-			0%	
M063426	" Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II"	186,769,422	7/23/2015	08.09.2016 prot 2437 mbarimi 11.03.2017	186,769,422	7,839,395	167,978,659	-			0%	
M063443	Supervizion punimesh per objektin" Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II"	2,160,000	07.09.2015	12 muaj	2,160,000	483,720	1,500,000	-			0%	
M063430	Ndërtim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres	299,619,816	6/16/2016	12 muaj	299,619,816	105,229,283	124,237,619	68,262,503			65%	
M063448	Supervizion punimesh per objektin: "Ndërtim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres	1,800,000	24.06.2016 prot 1732	12 muaj	1,800,000	300,000	753,300	-			0%	
M064146	Ndërtim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres(Shtese Kontrate)					24,793,577	-	-			0%	
M064147	Supervizion punimesh per objektin: "Ndërtim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres(shtese Kontrate					490,892	-	-			0%	
M063432	Furnizimi me uje i fshatrave të Komunës Golem	420,830,038	7/24/2015	1/24/2018	420,830,038	465,372	419,142,323	-			0%	
M063450	Supervizion punimesh për objektin furnizimi me uje i fshatrave të komunës Golem	2,460,001	23.07.2016	19 muaj	2,460,001	-	2,460,000	-			#DIV/0!	
M063866	Furnizimi me uje i fshatrave të Komunës Golem (shtese kontrate)	76,781,112	02.06.2017 prot 1535	02.10.2017 prot 2752 mbarimi 26.03.2018	76,781,112	22,621,622	22,532,617				0%	
M064003	Supervizion punimesh per objektin: "Furnizimi me uje i fshatrave të Komunës Golem"(shtese kontrate)	486,000	26.05.2017 prot 1445	4 muaj	486,000	163,464	100,000	47,600			29%	
M063439	Ndërtim ujesjellesi Troshan, Komuna Blinisht	99,775,900			99,775,900	14,185,197	65,758,640	-			0%	
M063457	Supervizion punimesh per objektin ndërtim ujesjellesi Troshan, Komuna Blinisht	1,199,347			1,199,347	252,430	294,000	-			0%	

M063655	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës	151,528,942	12/23/2015	28.12.2016 prot.3781 mbaron 30.06.2017	151,528,942	13,071,319	125,386,182	13,071,319		100%
M063656	Supervizion punimesh për objektin: "Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës"	2,268,000	09.12.2015	12 muaj	2,268,000	59,000	2,150,000	-		0%
M063682	Ndërtim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë	192,755,535	12/30/2015	16 muaj	192,755,535	66,320,116	128,115,303	-		0%
M063683	Supervizion punimesh për objektin: " Ndërtim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë "	2,112,000	09.12.2015	16 muaj	2,112,000	31,000	1,770,000	-		0%
M063760	"Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P. në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës"	1,319,216,061	10.10.2016 prot 2774	23.12.2017 prot.3740/mbarimi 24.06.2018	1,319,216,061	548,213,333	203,914,015	183,437,012		33%
M063761	Supervizion punimesh per objektin: Ndërtimi i Kolektorit kryesor t ujrave të zeza dhe I.T.U.P. në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës.	9,660,000	18.11.2016 prot 3230	30 muaj	9,660,000	3,230,000	3,200,000	-		0%
M063764	Rikonstrukjon i sistemit te furnizimit me uje, Konispol	187,303,365	11/30/2016	12 muaj	187,303,365	44,540,477	44,540,477	44,540,477		100%
M063768	Supervizion punimesh Rikonstrukjon i sistemit te furnizimit me uje, Konispol	1,752,000	12/5/2016	12 muaj	1,752,000	390,729	815,000	-		0%
M063766	Ndërtim i KUZ dhe KUB Cerrik ,Bashkia Cerrik	25,122,089			25,122,089	8,140,711	5,600,000	8,140,711		100%
M063770	Supervizion punimesh Ndërtim i KUZ dhe KUB Cerrik, Bashkia Cerrik	744,251			744,251	218,613	-	-		0%
M063767	Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prenjas	83,952,171			83,952,171	24,238,524	27,199,830	24,238,524		100%
M063771	Supervizion punimesh Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prenjas	1,749,717			1,749,717	364,757	875,000	-		0%
M063790	Ujesjellesi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës	69,265,747	12/29/2016	4/29/2017	69,265,747	15,383,025	15,383,025	15,383,025		100%
M063791	Supervizion i punimeve për objektin: "Ujesjellesi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës"	1,800,312	12/29/2016	4/29/2017	1,800,312	375,013	375,013	375,013		100%
M063792	Punime në nënstacionin elektrik, punime në stacionin e pompimit Trush si dhe ndërtimi i rrjetit kryesor të furnizimit me ujë të pushuesve në plazhin Velipojë	62,407,666	12/7/2016	12/27/2016	62,407,666	10,323,947	37,650,000	10,323,947		100%
M063794	Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushë Arëz	74,320,332	42755	43028	74,320,332	32,592,200	19,998,323	32,592,200		100%
M063795	Supervizion i punimeve për objektin : "Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushë - Arëz"	57,720	1/20/2017	9 muaj	57,720	311,552	-	-		0%
M063796	Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjën kryesore të ujesjellesit Kërpicë - Gramsh , nga rreshqijet masive të tokës në fshatrat Kërpicë , Sotirë, Shëmrizë	12,975,971	21/11/20169	70 dite	12,975,971	46,800	12,959,033	-		0%
M063802	Furnizimi me ujë i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund dhe Librazhd Qender	84,194,271	12/28/2016	5/28/2017	84,194,271	38,516,563	38,516,563	38,516,563		100%
M063803	Supervizion punimesh për objektin: "Furnizimi me ujë i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund dhe Librazhd Qendër"	1,608,000	12/28/2016	5/28/2017	1,608,000	470,794	470,794	470,794		100%
M063804	Ndërtim ujesjellesi i fshatit Drashovice	80,213,933			80,213,933	33,385,450	33,385,450	33,385,450		100%
M063805	Supervizion punimesh për objektin: " Ndërtim ujesjellesi i fshatit Drashovicë "	1,439,962			1,439,962	410,729	455,000	-		0%
M063812	Supervizion punimeshper objektin " Ndërtimi i Puseve dhe linja e dergimit deri ne puseten e manovrimit per ujesjellesin Selence"	528,540			528,540	229,034	229,034	229,034		100%
M063813	Maca nixhinierike per mbrojtje e linjes se ujesjellesit ne fshatin Bençe -Tepelene	24,158,967	12/29/2016	120 dite	24,158,967	9,650,278	10,000,000	9,650,278		100%
M063814	Supervizion punimesh per objektin:" Masa nixhinierike per mbrojtje e linjes se ujesjellesit ne fshatin Bençe -Tepelene"	540,000	12/29/2016	120 dite	540,000	95,400	311,223	95,400		100%
M063819	Rikonstrukjon i magjistralt kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I	99,569,564	12/6/2016	2/6/2017	99,569,564	29,116,087	70,453,477	26,364,156		91%
M063820	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstrukjon i magjistralt kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I"	609,600	12/9/2016	2/6/2017	609,600	573,049	609,600	-		0%
M063868	Furnizim Makineri - Pajise per Ndermarjen SH.A,Vlore	154,636,278	31.08.2017 prot 2482	12 muaj	154,636,278	73,581,767	4,418,397	-		0%
M063869	Rikonstrukjon i ujesjellesit fshatit Krumë dhe Zarisht	100,195,308			100,195,308	89,695,308	20,500,000	79,301,920		88%
M063908	Supervizion punimesh për objektin : " Rikonstrukjon i ujesjellesit fshatit Krumë dhe Zarisht "	1,992,555			1,992,555	1,300,000	239,750	957,850		74%
M063867	KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh.	100,164,468			100,164,468	33,428,583	33,428,583	33,428,583		100%
M063906	Supervizion punimesh per objektin:KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh.	1,930,980			1,930,980	744,754	145,000	-		0%

M063870	Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajguore nga Stacioni pompave Poshnje	97,605,241	7/5/2017	4 muaj	97,605,241	35,611,800	12,714,720	35,611,800		100%
M063909	Supervizion punimesh per objektin: "Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajguore nga Stacioni i Pompave Poshnje"	2,233,693	7/5/2017	4 muaj	2,233,693	260,209	-	260,209		100%
M063874	Ndërtimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster	97,911,360			97,911,360	32,468,662	32,468,662	32,468,662		100%
M063917	Supervizion punimesh per objektin: Ndërtimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster	299,960			299,960	91,836	79,730	-		0%
M063875	Impinati i Trajimit të Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase.Loti I pare	150,461,438	31.08.2017 prot 2476	36 muaj	150,461,438	103,183,517	30,094,405	32,195,400		31%
M063918	Supervizion punimesh per objektin: "Impinati i Trajimit të Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase.Loti I pare "	2,898,000	22.11.2017 prot 3298	36 muaj	2,898,000	1,404,466	89,068	-		0%
M063878	Ndërtim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi	26,644,918	11/20/2017	3 MUAJ	26,644,918	8,888,744	5,328,960	8,888,604		100%
M063921	Supervizion punimesh per objektin "Ndërtim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi"	584,008			584,008	29,227	25,487	29,227		100%
M063887	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit	594,625,108	04.08.2017 prot 2275	30 muaj	594,625,108	307,707,635	105,200,923	-		0%
M063928	Supervizion punimesh per objektin "Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit"	4,361,976	04.08.2017 prot2273	30 muaj	4,361,976	2,207,247	158,950	-		0%
M063888	Ndërtim linje ujesjellesi lagjia Parku.Qytet Gramsh	10,356,129			10,356,129	8,449,289	1,906,840	8,063,528		95%
M063929	Supervizion punimesh per objektin "Ndërtim linje ujesjellesi lagjia Parku"	238,478			238,478	238,536	9,120	229,358		96%
M063892	Ndërtimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat	24,121,839			24,121,839	9,241,116	9,241,116	9,241,116		100%
M063932	Supervizion punimesh per objektin " Ndërtimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat"	474,000			474,000	225,961	-	-		0%
M063893	Ndërtimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi	10,045,344			10,045,344	7,995,344	2,050,000	7,885,048		99%
M063933	Supervizion punimesh per objektin "Ndërtimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi"	220,271			220,271	175,271	45,000	175,271		100%
M063898	Furnizimi me ujë i disa fshatrave Shupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte .	95,089,235	8/30/2017	12 MUAJ	95,089,235	31,812,611	18,799,994	31,812,553		100%
M063940	Supervizion punimesh per objektin: "Furnizimi me ujë i disa fshatrave Shupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte .	1,540,614	8/30/2017	12 MUAJ	1,540,614	589,638	360,000	589,638		100%
M063899	Rikonstrukcion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selencices	99,457,289			99,457,289	33,175,390	19,900,000	32,979,600		99%
M063941	Supervizion punimesh per objektin: "Rikonstrukcion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selencices"	1,866,517			1,866,517	621,963	375,000	-		0%
M063900	"Rikonstrukcion i rrjetit ujesjelles , fshati Melgush , faza e dyte (shites kontrate)	14,051,556			14,051,556	11,241,556	2,810,000	11,241,322		100%
M063942	Supervizion punimesh per objektin: "Rikonstrukcion i rrjetit ujesjelles , fshati Melgush , faza e dyte (shites kontrate)	336,000			336,000	268,800	-	214,729		80%
M063901	"Ndërtim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavajë"	369,565,169	19.09.2017 prot 2659	36 muaj	369,565,169	80,000,000	74,000,000	3,824,994		5%
M063943	Supervizion punimesh per objektin: "Ndërtim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavajë"	4,442,928	02.10.2017 prot 2750	36 muaj	4,442,928	1,612,926	575,000	-		0%
M063902	"Ndërtim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez, Gizavesh , Librazhd Katund dhe Librazhd Qender (faza e dyte)	154,247,825			154,247,825	67,123,913	20,000,000	67,123,913		100%
M063944	Supervizion punimesh per objektin "Ndërtim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez, Gizavesh , Librazhd Katund dhe Librazhd Qender (faza e dyte)	1,602,762			1,602,762	863,975	-	863,975		100%
M063903	"Shites uji per qytetin Bajram Curri "	81,349,382			81,349,382	38,969,629	38,969,629	38,969,629		100%
M063945	Supervizion punimesh per objektin "Shites uji per qytetin Bajram Curri "	1,561,982			1,561,982	602,140	602,140	602,140		100%

M063904	" Furnizimi me uje i qytetit Kukës dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II" (shtese kontrate)	37,395,540	25.04.2017 prot 1042	28.08.2017 prot 2440 mbarimi 31.12.2017	37,395,540	13,925,940	4,000,000	-		0%
M063946	Supervizion punimesh per objektin " Furnizimi me uje i qytetit Kukës dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II" (shtese kontrate)	420,000	10.05.2017 prot 1244	4 muaj	420,000	342,237	67,000	-		0%
M063905	"Rikonstruksion i magjistrallit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Krogzohine Loti II"	97,873,397			97,873,397	15,498,528	20,000,000	15,479,258		100%
M063948	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstruksion i magjistrallit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Krogzohine Loti I"	1,301,112			1,301,112	683,112	135,000	-		0%
M064000	Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit	480,994,213	19.06.2017 prot 1703	24 muaj	480,994,213	87,294,945	99,000,000	267,120		0%
M064001	Supervizion punimesh "Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit	4,246,599	13.11.2017 prot 3208	24 muaj	4,246,599	1,353,832	908,837	-		0%
M064012	"KUZ fshati Lubonje "	39,842,541			39,842,541	13,291,472	13,291,472	13,291,471		100%
M064013	Supervizion punimesh per objektin "KUZ fshati Lubonje "	934,787			934,787	376,674	376,674	374,674		99%
M064018	"Ndërtim ujesjellesi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	80,389,562			80,389,562	26,915,059	16,077,912	26,915,059		100%
M064019	Supervizion punimesh për objektin : "Ndërtim ujesjellesi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	1,552,385			1,552,385	543,095	-	543,095	-	100%
M063873	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës(shtese kontrate)	30,342,194	25.04.2017 prot 1035	4 muaj	30,342,194	11,359,995	11,359,995	11,359,995		100%
M063947	Supervizion punimesh per objektin Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës (shtese kontrate)	440,000	09.05.2017 prot 1206	4 muaj	440,000	160,545	55,000	-		0%
M063625	Furnizimi me ujë te pijshëm i disa fshatrave , Komuna Gjoricë dhe Komuna Ostren					14,861,421		14,861,292		100%
M063427	Furnizimi me uje me pus cpime i plazhit Divjake dhe zgjerimi i rrjetit Divjake (Shtese kontrate)					600,000		600,000		100%
-	OBJEKTE TE REJA					0	0	0		#DIV/0!
M063880	"Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares "	29,999,985				29,999,985	-	-		0%
M063814	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares "	467,400				467,400	-	-		0%
M063882	"Ndërtimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen"	39,093,932				39,093,932	-	-		0%
M063923	Supervizion punimesh per objektin"Ndërtimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen"	625,500				625,500	-	-		0%
M063886	"Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Ketyre,Bashkia Ketyre, Faza e I"	33,038,531				33,038,531	-	-		0%
M063927	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Ketyre"	541,200				541,200	-	-		0%
M063896	"Ujesjellesi i jashtëm Ersekë nga burimet Mavro dhe Glladishë &Rrjeti i brendshem i ujesjellesit Erseke"	60,211,207				95,211,207	-	-		0%
M063938	Supervizion i punimeve per objektin: "Ujesjellesi i jashtëm Ersekë nga burimet Mavro dhe Glladishë &Rrjeti i brendshem i ujesjelles Erseke"	946,260				946,260	-	-		0%
M064148	" Ndërtimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë"	34,363,891				34,363,891	-	-		0%
M064149	Supervizion punimesh per objektin:" Ndërtimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë"	577,290				577,290	-	-		0%
M064150	" Rikonstruksion i rrjetit shperndares te ujesjellesit lagjia 85 dhe Dellinje , qyteti Gramsh"	3,509,998				3,509,998	-	-		0%
M064151	Supervizion punimesh per objektin:" Rikonstruksion i rrjetit shperndares te ujesjellesit lagjia 85 dhe Dellinje , qyteti Gramsh"	84,000				84,000	-	-		0%
M064152	Rikonstruksion i ujesjellesit Sektori Qendër, Sukth	24,655,310				24,655,310	-	-		0%
M064153	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i ujesjellesit Sektori Qendër, Sukth"	471,872				471,872	-	-		0%

M064154	" Ndërtim i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit "	27,827,294				27,827,294	-	-	-	0%
M064155	Supervizion punimesh per objektin:"Ndërtim i rrjetit shpërndarës furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit"	489,759				489,759	-	-	-	0%
M064156	" Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshtit"	-				-	-	-	-	0%
M064157	Supervizion punimesh per objektin:" Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshtit"	-				-	-	-	-	0%
M064158	Ujesjellesi i fshatrave turistike Golem	-				-	-	-	-	0%
M064159	Supervizion punimesh per objektin:"Ujesjellesi i fshatrave turistike Golem"	-				-	-	-	-	0%
M064160	Rrjeti i brendshëm për ujesjellesin Kavajë	-				-	-	-	-	0%
M064161	Supervizion punimesh per objektin:"Rrjeti i brendshëm për ujesjellesin Kavajë"	-				-	-	-	-	0%
M064162	Ndërtimi i linjës së jashtme të ujesjellesit për furnizimin me ujë qytetin Mamurras	-				-	-	-	-	0%
M064163	Supervizion punimesh per objektin:"Ndërtimi i linjës së jashtme të ujesjellesit për furnizimin me ujë qytetin Mamurras"	-				-	-	-	-	#DIV/0!
M064164	" Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjeti të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos Loti I "	-				-	-	-	-	0%
M064165	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjeti të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos Loti I "	-				-	-	-	-	0%
M064166	" Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjeti të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos Loti II"	-				-	-	-	-	0%
M064167	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjeti të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos Loti II"	-				-	-	-	-	0%
M064168	Furnizimi me ujë i zonës turistike Spille	-				-	-	-	-	0%
M064169	Supervizion punimesh per objektin:"Furnizimi me ujë i zonës turistike Spille"	-				-	-	-	-	0%
M060625	Fond i ngrire	10,000,000				10,000,000	-	-	-	0%
-	TE NDRYSHME	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	2,715,858		17%
M060915	Trajtimi i vepres H/C Banje	3,000,000				3,000,000	0	2,713,858		90%
M063140	Leje infrastrukturore per objektet Buchetore	3,000,000				3,000,000	0	2,000		0%
M063141	Shpronosime per objektet buchetore	10,000,000				10,000,000	0	0		0%
-	STUDIM PROJEKTIVE+OPONENCE	53,163,000	0	0	33,426,000	53,163,000	7,826,779	12,882,697		24%
M063142	Studim projektim i sistemit të K.U.Z në zonën turistike të Spillesë	3,412,100			33,426,000	3,412,100	0	0		0%
M061646	OPONENCE TEKNIKE	4,000,000				4,000,000	0	268,638		7%
M063461	Studim projektim i objektit : " Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjeti të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos"	5,794,020				5,794,020	0	0		0%
M064170	Studim projektim i objektit : " Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjeti të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos" (shtese kontrate)	4,932,000				4,932,000	0	0		0%
M063463	Studim projektim për objektin:"Rikonstruksion i rrjetit shperndares të qytetit Ballsh"	2,410,821				2,410,821	0	0		0%
M063772	Studim projektim i objektit:"Rehabilitim i rrjetit te ujesjellesit ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trajtimit te ujrave te zeza . qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar)"	7,826,779				7,826,779	7,826,779	7,826,779		100%
M063462	Studim projektim për shtimin e sasise së furnizimit me ujë për qytetin e Krujës	4,787,280				4,787,280	0	4,787,280		100%
M064171	Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare - I	20,000,000				20,000,000	0	0		0%
-	KOSTO LOKALE					218,000,000	0	33,257,431		0
M063029	Kosto Lokale "Menaxhimi i mbejve Urhane te Tiranës (faza e dyte) impianti i pastrimit te ujrave te ndotura "					3,495,000	0	0		0%
M063949	Kosto Lokale " Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin per NUK , për ndërhyrjet e metejshme në rrjetin ujesjelles kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)"					5,000,000	0	0		0%

M062681	Kosto Lokale " Furnizimi me ujë dhe saniteti në Orikum "				0	0	0			0%	
M062839	Kosto Lokale "Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe"				137,505,000	0	19,686,302			14%	14%
M063146	Kosto Lokale "Nderimi i sistemit KUZ ne zonen e per 4 qytetet Vlore, Ksamil, Kavaje, Shengjin, IPA 2009"				8,000,000	0	0			0%	0%
M062693	Kosto Lokale " Per Programin e Infrastruktures Komunale I për qytetet Fier, Gjirokaster, Sarandë dhe Lezhë"				0	0	0			0%	
M063147	Kosto Lokale "Përfundimi i sistemit të KUZ dhe ITUP në zonën e Velipojës (Faza e III-të) IPA 2011 "				0	0	0			0%	
M063148	Kosto Lokale "Përfundimi i sistemit të KUZ dhe zgjerimi ITUP në Vlorë IPA 2012"				22,000,000	0	0			0%	0%
M063149	Kosto Lokale "Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit"				17,000,000		13,571,129			80%	80%
M063763	Projekti COMM-98-Frot/AID98/001/00. Furnizim paisje Shta (Ujesjelles - Kanalizime (shlyerje kredie)				5,000,000	0	0			0%	0%
M063950	Kosto Lokale "Programi i infrastruktures Bashkiake III dhe IV"				10,000,000	0	0			0%	0%
M063951	Master Plani Kombetar i Ujesjelles Kanalizimeve				0	0	0			0%	
M064172	Kosto Lokale "Programi i infrastruktures Bashkiake V"				10,000,000	0	0			0%	0%
-	TVSH + TD				962,788,000	0	207,975,832			22%	22%
M063025	TVSH "Menaxhimi i mbejeve Urbane te Tiranës (faza e dyte) impianti i pastimit të ujrave të ndotura"				30,000,000	0	0			0%	0%
M060602	TVSH "Mbeshtetje për krijimin e rrjetit të Tiranës (AT lin për NUK për nderhyrjet e metejshme në rrjetin ujësjellës kanalizime 20.3 + 32.9.mil. IT)"				52,578,000	-	-			0%	0%
M061491	TVSH Furnizimi me ujë dhe saniteti në Orikum				-	-	-			0%	
M061492	TVSH "Furnizimi me ujë dhe mbrojtja mjedisore e liqenit të Shkodrës"				30,000,000		-			0%	0%
M061489	TVSH "Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe"				370,000,000		59,417,962			16%	16%
M063151	TVSH"Nderimi i sistemit të KUZ per 4 qytetet Vlore,Ksamil,Kavaje ,Shengjin,IPA 2009"				19,600,000	-	-			0%	0%
M062677	TVSH "Mbrojtja Mjedisore e liqenit të Ohrit, Kanalizimet e Ujrave të Zeza, Pogradec (Faza III)"				10,000,000	-	-			0%	0%
M062678	TVSH "Programi i Infrastruktures Komunale I për qytetet Fier, Gjirokaster, Sarandë dhe Lezhë"				10,000,000	-	2,249,799			22%	22%
M063059	TVSH "Programi i Infrastruktures Komunale II për qytetet Kamezë, Lushnje, Berat/Kuçovë, Fier dhe Sarandë "				15,000,000	-	740,406			5%	5%
M063301	TVSH "Përfundimi i sistemit të KUZ dhe ITUP ne zonen e Velipojes, Faza e III IPA 2011 "				-	-	-			0%	
M063466	TVSH "Përfundimi i sistemit të KUZ dhe zgjerimi I ITUP në Vlorë I.P.A 2012"				161,787,000		129,634,496			80%	80%
M063467	TVSH "Programi i infrastruktures Bashkiake III dhe IV"				200,000,000		15,933,169			8%	8%
M063952	TVSH Ujesjellesi Bilisht				-		-			0%	
M063468	TVSH "Periferie urbane te Tiranës ,komponenti infrastrukturor (shese kontrate)"				21,823,000		-			0%	0%
M061497	TVSH "Nderimi i sistemit te ri te KUZ ne zonen turistike Durres, IPA 2007, Loti 2"				-	-	-			0%	
M063953	TVSH "Linja e dergimit te te KUZ per qytetet Lezhe Shengjin, ITUP Loti 3, IPA 2007"				-	-	-			0%	
M063954	TVSH " Infrastruktura bashkiake V "				42,000,000	-	-			0%	0%

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të huaj"

Projektet me financim të huaj (në 000/lekë)

	Emërtimi i projektit	Grant/Kredi	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Vitet i përfundimit	Buxheti	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujori II) 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
KM06091	Menaxhimi i mbetjeve Urbane të Tiranës (faza e dytë, impianti i pastrimit të ujërave të ndotura)	Kredi	157,220	2017	2018	157,220	133,978	0	0	9,803	Pritet fillimi i punimeve
KM06005	Mbështetje për Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin. për NUK , 20.3 + 32.9 mid IT)	Grant /Kredi	1,447,036	2017	2019	1,447,036	350,000	0	0	2,471,630	Pritet fillimi i punimeve
KM06064	Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe	Kredi	9,750,841	16.06.2014	15.12.2019	9,750,841	668,000	92,853	461,665	8,622,613	Pezulluar
GM06042	Ndertimi I rrjetit te KUZ (Vlore, Ksamil,Kavaje dhe Shengjin) , IPA 2009	Grant	2,013,464	1.04.2014	31.05.2016	2,013,464	30,000	0		1,757,787	Përfunduar. Fazë garancie.
GM06047	Mbrojtja mjedisore e liqenit të Ohrit, Kanalizimet e Ujrave të Zeza Pogradec (faza III)	Grant/Kredi	1,906,002	15.01.2011	30.01.2016	1,884,577	50,000	0	26,072	1,783,321	Ne funksion
GM06048	Programi I infrastrukturës komunale I për qytetet Fier, Gjirokaster, Sarandë,dhe Lezhe	Grant/Kredi	4,287,010	29.08.2011	30.04.2018	4,287,010	500,000	11,559	35,111	4,061,087	Ne funksion
GM06052	Programi I infrastrukturës komunale II për qytetet Kamez, Lushnje, Berat, Kucove, Fier dhe Sarandë.	Grant/kredi	4,827,480	01.04.2012	30.04.2018	4,827,480	165,614	0	51,722	4,620,588	Ne funksion
GM06069	Përfundimi I sistemit te KUZ dhe zgjerimi i ITUP në Vlorë, IPA 2012	Grand	2,968,000	03.02.2016	02.02.2018	2,968,000	665,000	0	292,680	1,534,610	Në proces
KM06092	Projekti i ri I furnizimit me uje për qytetin Durrës	Kredi	8,750,000	01.07.2014	30.07.2019	8,750,000	1,670,529	847,478	1,552,236	4,765,110	Në proces
GM06081	Programi I infrastruktures bashkiake III dhe IV, Berat, Kuçovë, Librazhd, Prrenjas,Delvinë, Gjirokastër, Lushnje, Kamëz	Kredi	333,594	12.01.2016	30.03.2017	0	1,301,386	37,136	86,819	363,787	Ka përfunduar faza e studimit të fizibilitetit. Vazhdon faza e përgatitjes së projektit të detajuar teknik.
KM06095	Periferite urbane te Tiranës, komponenti infrastrukturor(shtese kontrate)	Kredi	131,252	15.09.2016	15.05.2017	0	87,293	5,963	5,963	19,324	Në proces
GM06093	Infrastruktura Bashkiake V	Kredi	7,000	2018	2021	7,000	250,000	0	0	0	Gjatë vitit 2017 është kryer misioni i ekspertëve teknik dhe institucionale në qytetet e parashikuara në bazë të prioriteve të mastër planit kombëtar të ujësjelës kanalizimeve. Projekti është në fazën e nenshkrimit të marrëveshjeve për grantet.

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alba Canaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	05.10.2018		Data	05.10.2018

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit" Furnizimi me uje dhe kanalizime"

Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2018.

Kodi i Programit	6370	Emertimi i programit:	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime					
Qellimi 1	Deri ne vitin 2027 raporti mesatar i mbulimit me sherbimin e furnizimit me uje per te gjitha popullaten e vendit do te jete 99% nga 78.8% ne vitin 2017. Raporti mesatar i mbulimit me sherbime KUZ do te jete 75%, nga 51.66% ne vitin 2017, si dhe mbulimi me sherbim te trajtimit te UN ne Imp. trajtimi te ujrave te ndotura ne 70%. Orientimi i Sha. UK drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Ne planin afat shkurter (deri ne vitin 2019), mbulimi 110% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga te gjitha Sha UK dhe ne viti 2021 mbulimin 120%. te te gjitha kostove (KTO) me te ardhurat e gjeneruara nga veprimtaria kryesore e shitjes se shërbimeve UK. Rritja e kapaciteteve te stafit menaxhues dhe atij te operim mirembajtjes te shave nepermjet hartimit te nje programi kombetar trajnimi dhe certifikimi. Shtimi i oreve te furnizimit me uje me fokus zonat bregdetare deri ne 24 ore si dhe reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura me 20%. Progresi drejt harmonizimit te legjislacionit Shqiptar me direktivat e BE per sektorin.							
**Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2017	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2018	Niveli i rishikuar ne vitin 2018	Niveli faktik deri ne Prill 2018	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/P roduktit
<i>Objektivi 1.1</i>	Mbulimi i plote dhe me cilesi me sherbim te furnizimit me uje ne te gjitha zonen e sherbimit te shoqerive UK	A	Linjë ujesjëllesi për furnizimin me ujë(ml)	182,557	21,742	21,742	15,982	74%
			Nga buxheti i shtetit					#DIV/0!
			Nga financimi i huaj	182,557	21,742	21,742	15,982	74%
<i>Objektivi 1.2</i>	Mbulimi i plote me rrjet kanalizimesh te ujrave te zeza ne te gjitha zonen e sherbimit te shoqerive UK	B	Rrjet kanalizimesh të ujrave të zeza	56,224	36,337	36,337	1,299	4%
			Nga buxheti i shtetit					#DIV/0!
			Nga financimi i huaj	56,224	36,337	36,337	1,299	4%
		C	Impliant trajtimi i ujrave të ndotura	1	2	2	1	50%
			Nga buxheti i shtetit					#DIV/0!
			Nga financimi i huaj	1	2	2	1	50%
<i>Objektivi 1.3</i>	Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura dhe shtimi i oreve te furnizimit me uje ne zonat bregdetare	D	Reduktimi i Ujit pa të ardhura (humbjet) (ne %)					#DIV/0!
			Nga buxheti i shtetit					#DIV/0!
			Nga financimi i huaj					#DIV/0!
		E	Oret te furnizimit me uje ne zonat bregdetare		12			#DIV/0!
			Nga buxheti i shtetit					#DIV/0!
			Nga financimi i huaj					#DIV/0!

*** Ketu listohen te gjitha treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshitresi objekte. Njekoheisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per te

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alba Canaj	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma			Firma
	Data	05.10.2018		Data

