

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë					Kodi i Grupit	Kodi 06	
Programi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime					Kodi i Programit	Kodi 06370	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2017	(2) PBA Plan Viti 2018	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2018	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2018	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv	(6) Fakti i Periudhës/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	35,890	38,000	40,500	40,500	40,500	33,180	-7,320.0
601	Sigurime Shoqërore	5,635	8,000	8,500	8,500	8,500	5,199	-3,301.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,373	13,000	13,780	13,780	13,780	5,110	-8,670.0
603	Subvencione	974,963	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				210	210	140	-70.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>1,027,861</b>	<b>1,059,000</b>	<b>1,062,780</b>	<b>1,062,990</b>	<b>1,062,990</b>	<b>1,043,629</b>	<b>19,361</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	56,123	53,163	53,163	27,068	27,068	26,837	-231.0
231	Kapitale të Trupëzuara	4,137,975	3,632,837	3,632,837	3,421,219	3,421,219	3,354,190	-67,029.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>4,194,098</b>	<b>3,686,000</b>	<b>3,686,000</b>	<b>3,448,287</b>	<b>3,448,287</b>	<b>3,381,027</b>	<b>-67,260.0</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0						0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	6,435,507	5,871,800	5,871,800	5,251,219	5,251,219	3,734,721	-1,516,498.0
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>6,435,507</b>	<b>5,871,800</b>	<b>5,871,800</b>	<b>5,251,219</b>	<b>5,251,219</b>	<b>3,734,721</b>	<b>1,516,498</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>10,629,605</b>	<b>9,557,800</b>	<b>9,557,800</b>	<b>8,699,506</b>	<b>8,699,506</b>	<b>7,115,748</b>	<b>-1,583,758.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>								0.0
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>11,657,466</b>	<b>10,616,800</b>	<b>10,620,580</b>	<b>9,762,496</b>	<b>9,762,496</b>	<b>8,159,377</b>	<b>1,603,119</b>

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	Kodi i Grupit	6
---------------	---	---------------	---

Programi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Kodi i Programit	6370
----------	---------------------------------	------------------	------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit 2017)	Shpenzimet (sipas vitit 2017)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2017)	Sasia (sipas planit te vitit 2018)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2018)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit në fund të)	Sasia Faktike (në fund të Dhjetorit 2018)	Shpenzimet Faktike (në fund të Dhjetorit 2018)	Kosto per Njesi Faktike (në fund të Dhjetorit 2018)	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
															V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A/I	Linjë e re ujesjëllesi për furnizimin me ujë	ml	156,875	2,190,046	14	183,124	1,430,423	8	183,124	1,946,105	11	178,637	1,862,732	10	-4	3	0	
A/II	Rrjet kanalizimesh te ujrave te zeza i shtruar	ml	8,205	290,215	35	17,081	294,893	17	17,081	362,214	21	16,979	360,013	21	-14	4	0	
A/III	Impiant trajtimi i ujrave te zeza	cope	1	204,008	204,008	2	681,978	340,989	2	743,652	371,826	2	743,652	371,826	167,818	30,837	0	
A/IV	Diga e HEC Banjes i trajtuar	Nr.Punonjësish	10	408	41	10	3,000	300	10	4,300	430	10	3,572	372	331	72	-58	
A/V	Leje Infrastrukturore	cope	0	594	0	9	3,000	333	9	1,500	167	8	1,351	167	167	-167	0	
A/VI	Shpronësime	cope	1	995	995	11	10,000	909	0	0	0	0	0	0	-995	-909	0	
A/VII	Supervizion Punimesh	cope	20	28,974	1,449	59	28,754	487	59	21,986	373	44	20,706	469	-979	-18	97	
A/VIII	Studime dhe oponencë	cope	1	56,123	56,123	8	53,163	6,645	4	27,068	6,767	4	26,837	6,767	-49,356	122	0	
B/I	Linjë e re ujesjëllesi për furnizimin me ujë	ml	182,557	2,250,200	12	21,742	2,130,107	98	21,742	2,249,278	103	21,742	2,245,436	103	91	5	0	
B/II	Lidhje te reja te furnizimit me uje	ml	131,667	362,557	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B/III	Rrjet kanalizimesh të ujrave të zeza i shtruar	ml	56,224	2,699,263	48	36,337	166,717	5	36,337	130,252	4	17,932	102,794	6	-42	1	2	
B/IV	Impiant Trajtimit të Ujrave të Zeza	copë	1	2,399,602	2,399,602	2	2,191,765	1,095,883	2	1,481,097	740,549	2	1,380,575	740,549	-1,659,054	-355,334	0	
B/V	Konsulencë	orë pune	15,048	146,618	10	41,311	2,564,000	62	41,311	1,732,054	42	7,923	332,170	42	32	-20	0	

9,557,800

8,699,506

7,079,838

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte limitit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti .....			0.0	
D	Treguesi i Performances .....			0.0	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data			Data	

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit" Furnizimi me uje dhe kanalizime"**

Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2018.

Kodi i Programit	6370	Emertimi i programit:	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime						Komente
Qellimi 1	Shërbim i furnizimit me ujë dhe kanalizime për të gjithë popullsinë me cilësi dhe sipas standardeve ndërkombetare								
<b>**Treguesit e performances/Produktet:</b>									
	<b>*Objektivat e politikave*:</b>	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**"/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2017	Niveli i planifikuar në vitin korent 2018	Niveli i rishikuar në vitin 2018	Niveli faktik janar - dhjetor 2018	% e Realizimit te Treguesit te Performances /Produktit	
<i>Objektivi 1</i>	Mbulimi i plote dhe me cilësi me shërbim te furnizimit me uje ne te gjithë zonen e shërbimit te shoqerive UK		Linjë ujesjellesi për furnizimin me ujë(ml)	339,432	204,866	204,866	200,379	98%	
		A/I	Nga buxheti I shtetit	156,875	183,124	183,124	178,637	98%	
		B/I	Nga financimi I huaj	182,557	21,742	21,742	21,742	100%	
			Rrjet kanalizimesh të ujrave të zeza I shtruar	64,429	53,418	53,418	34,911	65%	
		A/II	Nga buxheti I shtetit	8,205	17,081	17,081	16,979	99%	
		B/II	Nga financimi I huaj	56,224	36,337	36,337	17,932	49%	
			Implant trajtimi i ujrave të ndotura (nr.)	2	4	4	4	100%	
		A/III	Nga buxheti I shtetit	1	2	2	2	100%	.....
		B/IV	Nga financimi I huaj	1	2	2	2	100%	
<i>Objektivi 2</i>	Orientimi i shërbimeve të ujit drejt parimeve të kontrollit dhe rikuperimit te plotë të kostove		Permiresimi i menaxhimit te investimeve dhe monitorimit te sektorit ujesjelles kanalizime						Produkti per objektivin 2 del pas zbatimit te investimeve te parashikuara ne PBA 2019-2021
			Nga buxheti I shtetit						.....
			Nga financimi I huaj						

\*\*\* Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs malshtmeria e tyre periodike paraqet veshitresi objektive. Njokohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (qsh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data			Data	

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem  
Projektet me financim te brendshëm/ leke**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti _____	Plani i buxhetit viti 2018	Vlera e realizuar deri dhjetor 2017	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujori III)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
	<b>Totali</b>				8,479,383,411	3,448,286,580	3,503,378,844	3,345,117,098	1,894,107,988	6,490,483,108	
M062768	"Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, LOTI II ( Linjat KUZ Perroi Agait, Stacioni Pompimit Nr.1 deri tek Stacioni Pompimit Nr.2 )"	398,269,144	11/2/2016	05.12.2017 prot 3408/1 mbarimi 31.05.2018	398,269,144	127,480,601	83,093,058	127,480,599	32,974,790	210,573,657	
M062836	Supervizion punimesh per perfundimin e rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret", Loti II ( Linjat KUZ Perroi i Agait, Stacioni i Pompave Nr.1 dhe deri tek Stacioni i Pompave nr.2 )	1,466,000	27.09.2012 prot 2304	8 muaj	1,466,000	169,800	900,000	169,800	169,800	1,069,800	
M062850	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, <b>Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres</b>	1,049,831,886	4/5/2013	10/15/2014	1,049,831,886	11,486,481	996,118,024	11,486,480	11,486,480	1,007,604,504	
M062851	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, <b>Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres</b>	6,445,040			6,445,040	606,752	6,300,000	59,000	-	6,359,000	
M063818	Supervizion punimesh per objektin "Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermës, <b>Loti I: (Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndertimi i rezervuarit 1000 m3 linjat e ujesjellesit</b>	526,800	16.12.2016 prot 3563	4 muaj	526,800	168,800	358,000	168,800	-	526,800	
M063864	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, <b>Loti II: Linja e ujesjellesit me presion nga ura e Rrogozhines piketa 426 deri ne pus - nderprerje Kavaje, pus - nderprerjeje Kavaje linja e ujesjellesit pus - nderprerje deri ne</b>	179,328,488	14.04.2017 prot 939	4 muaj	179,328,488	441,240	178,887,272	441,240	441,240	179,328,512	
M063865	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, <b>Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres (Shtese kontrate)</b>	208,804,760	14.04.2017 prot 938	4 muaj	208,804,760	180,796,743	28,008,000	178,296,756	180,796,743	206,304,756	
M063911	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, <b>Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj</b>	1,278,000	09.05.2017 prot 1207	4 muaj	1,278,000	489,571	103,968	489,571	489,571	593,539	

M063426	"Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II"	186,769,422	7/23/2015	08.09.2016 prot 2437 mbarimi 11.03.2017	186,769,422	339,395	167,978,659	-	-	167,978,659	
M063443	Supervizion punimesh per objektin" Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II"	2,160,000	07.09.2015	12 muaj	2,160,000	83,720	1,500,000	-	-	1,500,000	
M063430	Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres	299,619,816	6/16/2016	12 muaj	299,619,816	153,736,637	124,237,619	151,311,269	85,474,134	275,548,888	
M063448	Supervizion punimesh per objektin: "Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres	1,800,000	24.06.2016 prot 1732	12 muaj	1,800,000	300,000	753,300	300,000	300,000	1,053,300	
M064146	Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres(Shtese Kontrate )					24,793,577	0	24,793,577	24,793,577	24,793,577	
M064147	Supervizion punimesh per objektin: "Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres( shtese Kontrate)					490,892	0	354,000	354,000	354,000	
M063432	Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem	420,830,038	7/24/2015	1/24/2018	420,830,038	2,933,929	419,142,323	1,166,964	1,166,964	420,309,287	
M063450	Supervizion punimesh për objektin furnizimi me ujë i fshatrave të komunës Golem	2,460,001	23.07.2016	19 muaj	2,460,001	0	2,460,000	-	-	2,460,000	
M063866	Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem (shtese kontrate)	76,781,112	02.06.2017 prot 1535	02.10.2017 prot 2752 mbarimi 26.03.2018	76,781,112	22,621,622	22,532,617	22,621,622	22,621,622	45,154,239	
M064003	Supervizion punimesh per objektin: "Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem"(shtese kontrate )	486,000	26.05.2017 prot 1445	4 muaj	486,000	163,464	100,000	163,464	115,864	263,464	
M063439	Ndërtim ujësjellësi Troshan, Komuna Blinisht	99,775,900			99,775,900	14,185,197	65,758,640	14,185,197	14,185,197	79,943,837	
M063457	Supervizion punimesh per objektin ndërtim ujësjellësi Troshan, Komuna Blinisht	1,199,347			1,199,347	252,430	294,000	-	-	294,000	

M063655	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës	151,528,942	12/23/2015	28.12.2016 prot 3781 mbaron 30.06.2017	151,528,942	26,142,638	125,386,182	26,142,638	13,071,319	151,528,820	
M063656	Supervizion punimesh për objektin: "Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës"	2,268,000	09.12.2015	12 muaj	2,268,000	118,000	2,150,000	-	59,000	2,150,000	
M063682	Ndërtim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë	192,755,535	12/30/2015	16 muaj	192,755,535	66,320,116	128,115,303	64,350,229	64,350,229	192,465,532	
M063683	Supervizion punimesh për objektin: " Ndërtim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë "	2,112,000	09.12.2015	16 muaj	2,112,000	342,000	1,770,000	342,000	342,000	2,112,000	
M063760	"Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës"	1,319,216,061	10.10.2016 prot 2774	23.12.2017 prot 3740/1mbarimi 24.06.2018	1,319,216,061	698,213,333	203,914,015	698,213,332	514,776,320	902,127,347	
M063761	Supervizion punimesh per objektin: Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës.	9,660,000	18.11.2016 prot 3230	30 muaj	9,660,000	3,230,000	3,200,000	3,230,000	3,230,000	6,430,000	
M063764	Rikonstrukcion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol	187,303,365	11/30/2016	12 muaj	187,303,365	56,343,812	80,171,124	56,343,811	11,803,334	136,514,935	
M063768	Supervizion punimesh Rikonstrukcion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol	1,752,000	12/5/2016	12 muaj	1,752,000	390,729	815,000	330,729	330,729	1,145,729	
M063766	Ndërtim i KUZ dhe KUB Cerrik ,Bashkia Cerrik	25,122,089			25,122,089	8,140,711	5,600,000	8,140,711	0	13,740,711	
M063770	Supervizion punimesh Ndërtim i KUZ dhe KUB Cerrik, Bashkia Cerrik	744,251			744,251	218,613	220,000	126,650	126,650	346,650	
M063767	Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prrrenjas	83,952,171			83,952,171	24,238,524	27,199,830	24,238,524	0	51,438,354	
M063771	Supervizion punimesh Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prrrenjas	1,749,717			1,749,717	364,757	875,000	-	-	875,000	

M063790	Ujësjetllësi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës	69,265,747	12/29/2016	4/29/2017	69,265,747	35,400,912	32,376,000	15,383,025	0	47,759,025	
M063791	Supervizion i punimeve për objektin: "Ujësjetllësi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës"	1,800,312	12/29/2016	4/29/2017	1,800,312	375,013	901,000	375,013	-	1,276,013	
M063792	Punime në nënstationin elektrik, punime në stacionin e pompimit Trush si dhe ndërtimi i rrjetit kryesor të furnizimit me ujë të pushuesve në plazhin Velipojë	62,407,666	12/7/2016	12/27/2016	62,407,666	37,120,810	37,650,000	10,323,947	14,423,716	47,973,947	
M063794	Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushe Arrëz	74,320,332	42755	43028	74,320,332	32,592,200	19,998,323	32,592,200	0	52,590,523	
M063795	Supervizion i punimeve për objektin : "Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushë - Arëz"	57,720	1/20/2017	9 muaj	57,720	311,552	781,000	160,920	160,920	941,920	
M063796	Rivendosi dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjën kryesore të ujësjetllësit Kërpicë - Gramsh , nga rrëshqitjet masive të tokës në fshatrat Kërpicë , Sotirë, Shëmrizë	12,975,971	21/11/2016	70 dite	12,975,971	46,800	12,959,033	-	-	12,959,033	
M063802	Furnizimi me ujë i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund dhe Librazhd Qender	84,194,271	12/28/2016	5/28/2017	84,194,271	63,935,855	19,999,950	63,935,855	25,419,292	83,935,805	
M063803	Supervizion punimesh për objektin: "Furnizimi me ujë i fshatrave Dorëz, Gizavesh, Librazhd Katund dhe Librazhd Qëndër"	1,608,000	12/28/2016	5/28/2017	1,608,000	470,794	0	470,794	0	470,794	
M063804	Ndërtim ujësjetllësi i fshatit Drashovice	80,213,933			80,213,933	33,385,450	35,700,000	33,385,450	0	69,085,450	
M063805	Supervizion punimesh për objektin: " Ndërtim ujësjetllësi i fshatit Drashovicë "	1,439,962			1,439,962	410,729	455,000	215,000	215,000	670,000	
M063812	Supervizion punimesh për objektin " Ndërtimi i Puseve dhe linja e dergimit deri ne puseten e manovrimit per ujësjetllësin Selenice"	528,540			528,540	229,034	299,506	229,034	0	528,540	
M063813	Masa nixhinierike per mbrojtjen e linjes se ujësjetllësit ne fshatin Bençe -Tepelene	24,158,967	12/29/2016	120 dite	24,158,967	14,158,967	10,000,000	9,650,278	0	19,650,278	

M063814	Supervizion punimesh per objektin:" Masa nixhinierike per mbrojtjen e linjes se ujesjellesit ne fshatin Bençe -Tepelene"	540,000	12/29/2016	120 dite	540,000	95,400	311,223	95,400	-	406,623
M063819	Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I	99,569,564	12/6/2016	2/6/2017	99,569,564	29,116,087	70,453,477	27,846,293	1,482,137	98,299,770
M063820	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I "	609,600	12/9/2016	2/6/2017	609,600	573,049	609,600	-	-	609,600
M063868	Furnizim Makineri - Pajisje per Ndermarrjen SH.A,Vlore	154,636,278	31.08.2017 prot 2482	12 muaj	154,636,278	82,181,767	4,418,397	82,150,417	82,150,417	86,568,814
M063869	Rikonstruksion i ujesjellesit fshatit Krumë dhe Zarisht	100,195,308			100,195,308	89,695,308	20,500,000	89,695,308	10,393,388	110,195,308
M063908	Supervizion punimesh për objektin : " Rikonstruksion i ujesjellesit fshatit Krumë dhe Zarisht "	1,992,555			1,992,555	1,300,000	239,750	1,287,850	330,000	1,527,600
M063867	KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh.	100,164,468			100,164,468	33,428,583	20,000,000	33,428,583	0	53,428,583
M063906	Supervizion punimesh per objektin:KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh.	1,930,980			1,930,980	744,754	145,000	744,754	744,754	889,754
M063870	Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni pompave Poshnje	97,605,241	7/5/2017	4 muaj	97,605,241	35,611,800	12,714,720	35,611,800	0	48,326,520
M063909	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni i Pompave Poshnjë"	2,233,693	7/5/2017	4 muaj	2,233,693	260,209	0	260,209	0	260,209
M063874	Ndertimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster	97,911,360			97,911,360	32,468,662	20,048,860	32,468,662	0	52,517,522
M063917	Supervizion punimesh per objektin:Ndertimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster	299,960			299,960	91,836	79,730	91,836	91,836	171,566



M063875	Impinati i Trajtitit te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare	150,461,438	31.08.2017 prot 2476	36 muaj	150,461,438	45,438,546	30,094,405	45,438,546	13,243,146	75,532,951	
M063918	Supervizion punimesh per objektin:"Impinati i Trajtitit te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare "	2,898,000	22.11.2017 prot 3298	36 muaj	2,898,000	1,404,466	89,068	1,234,537	1,234,537	1,323,605	
M063878	Ndertim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi	26,644,918	11/20/2017	3 MUAJ	26,644,918	8,888,744	5,328,960	8,888,604	0	14,217,564	
M063921	Supervizion punimesh per objektin"Ndertim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi"	584,008			584,008	29,227	25,487	29,227	0	54,714	
M063887	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit	594,625,108	04.08.2017 prot 2275	30 muaj	594,625,108	376,785,575	105,200,923	376,785,573	376,785,573	481,986,496	
M063928	Supervizion punimesh per objektin"Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit"	4,361,976	04.08.2017 prot2273	30 muaj	4,361,976	2,207,247	158,950	2,207,247	2,207,247	2,366,197	
M063888	Ndertim linje ujesjellesi lagjia Parku,Qytet Gramsh	10,356,129			10,356,129	8,449,289	1,906,840	8,063,528	-	9,970,368	
M063929	Supervizion punimesh per objektin"Ndertim linje ujesjellesi lagjia Parku"	238,478			238,478	238,536	9,120	229,358	-	238,478	
M063892	Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat	24,121,839			24,121,839	18,521,839	5,600,000	18,521,838	9,280,722	24,121,838	
M063932	Supervizion punimesh per objektin" Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat"	474,000			474,000	225,961	0	-	-	0	
M063893	Ndertimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi	10,045,344			10,045,344	7,995,344	2,050,000	7,885,048	-	9,935,048	
M063933	Supervizion punimesh per objektin"Ndertimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi"	220,271			220,271	175,271	45,000	175,271	0	220,271	

M063898	Furnizimi me uje i disa fshatrave Shupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte .	95,089,235	8/30/2017	12 MUAJ	95,089,235	31,812,611	18,799,994	31,812,553	-	50,612,547
M063940	Supervizion punimesh per objektin:"Furnizimi me uje i disa fshatrave Shupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte .	1,540,614	8/30/2017	12 MUAJ	1,540,614	589,638	360,000	589,638	0	949,638
M063899	Rikonstruksion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices	99,457,289			99,457,289	33,175,390	19,900,000	32,979,600	-	52,879,600
M063941	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices"	1,866,517			1,866,517	621,963	375,000	621,000	621,000	996,000
M063900	"Rikonstruksion i rrjetit ujesjelles , fshati Melgushe , faza e dyte ( shtese kontrate )	14,051,556			14,051,556	11,241,556	2,810,000	11,241,322	-	14,051,322
M063942	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i rrjetit ujesjelles , fshati Melgush , faza e dyte ( shtese kontrate )	336,000			336,000	268,800	0	214,729	-	214,729
M063901	"Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje"	369,565,169	19.09.2017 prot 2659	36 muaj	369,565,169	80,000,000	74,000,000	80,000,000	76,175,006	154,000,000
M063943	Supervizion punimesh per objektin:"Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje"	4,442,928	02.10.2017 prot 2750	36 muaj	4,442,928	1,612,926	575,000	251,762	251,762	826,762
M063902	"Ndertim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez, Gizavesh , Librazhd Katund dhe Librazhd Qender ( faza e dyte)	154,247,825			154,247,825	83,456,610	20,000,000	79,100,397	11,976,484	99,100,397
M063944	Supervizion punimesh per objektin "Ndertim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez, Gizavesh , Librazhd Katund dhe Librazhd Qender ( faza e dyte)	1,602,762			1,602,762	863,975	0	863,975	0	863,975
M063903	"Shtese uji per qytetin Bajram Curri "	81,349,382			81,349,382	51,073,930	16,400,000	38,969,629	12,104,301	55,369,629
M063945	Supervizion punimesh per objektin "Shtese uji per qytetin Bajram Curri "	1,561,982			1,561,982	602,140	118,000	602,140	0	720,140

M063904	"Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II" ( shtese kontrate )	37,395,540	25.04.2017 prot 1042	28.08.2017 prot 2440 mbarimi 31.12.2017	37,395,540	425,940	4,000,000	-	-	4,000,000	
M063946	Supervizion punimesh per objektin " Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II" ( shtese kontrate)	420,000	10.05.2017 prot 1244	4 muaj	420,000	42,237	67,000	-	-	67,000	
M063905	"Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti II"	97,873,397			97,873,397	15,498,528	20,000,000	15,479,258	0	35,479,258	
M063948	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I I"	1,301,112			1,301,112	683,112	135,000	683,112	683,112	818,112	
M064000	Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit	480,994,213	19.06.2017 prot 1703	24 muaj	480,994,213	107,294,945	99,000,000	107,294,945	107,027,825	206,294,945	
M064001	Supervizion punimesh "Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit	4,246,599	13.11.2017 prot 3208	24 muaj	4,246,599	1,353,832	908,837	1,353,832	1,353,832	2,262,669	
M064012	"KUZ fshati Lubonje "	39,842,541			39,842,541	13,291,472	7,967,550	13,291,471	-	21,259,021	
M064013	Supervizion punimesh per objektin "KUZ fshati Lubonje "	934,787			934,787	376,674	0	374,674	0	374,674	
M064018	"Ndërtim ujësjellësi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	80,389,562			80,389,562	26,915,059	16,077,912	26,915,059	0	42,992,971	
M064019	Supervizion punimesh për objektin : "Ndërtim ujësjellësi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	1,552,385			1,552,385	543,095	250,000	543,095	0	793,095	
M063873	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës(shtese kontrate )	30,342,194	25.04.2017 prot 1035	4 muaj	30,342,194	27,242,194	3,100,000	27,124,009	15,764,014	30,224,009	
M063947	Supervizion punimesh per objektin Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës ( shtese kontrate )	440,000	09.05.2017 prot 1206	4 muaj	440,000	160,545	55,000	160,545	160,545	215,545	

M063625	Furnizimi me ujë të pijshëm i disa fshatrave , Komuna Gjoricë dhe Komuna Ostren					14,861,421	18,799,994	14,861,292	-	33,661,286	
M063427	Furnizimi me uje me pus cpime i plazhit Divjake dhe zgjerimi i rrjetit Divjake (Shtese kontrate)					600,000	30,588,300	600,000	0	31,188,300	
-	<b>OBJEKTE TE REJA</b>								<b>0</b>	0	
M063880	"Rikonstriksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares "	<b>29,999,985</b>				17,000,135	0	17,000,135	17,000,135	17,000,135	
M063814	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstriksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares "	<b>467,400</b>				0	0	-	-	0	
M063882	"Ndertimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen"	<b>39,093,932</b>				39,093,932	0	39,093,502	39,093,502	39,093,502	
M063923	Supervizion punimesh per objektin"Ndërtimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen"	<b>625,500</b>				625,500	0	625,500	625,500	625,500	
M063886	"Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Kelcyre,Bashkia Kelcyre, Faza e I"	<b>33,038,531</b>				33,038,531	0	33,030,964	33,030,964	33,030,964	
M063927	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Kelcyre"	<b>541,200</b>				541,200	0	541,200	541,200	541,200	
M063896	"Ujësjetllësi i jashtëm Ersekë nga burimet Mavro dhe Glladishtë &Rrjeti i brendshem i ujesjellesit Erseke"	<b>60,211,207</b>				0	0	-	-	0	
M063938	Supervizion i punimeve per objektin: "Ujësjetllësi i jashtëm Ersekë nga burimet Mavro dhe Glladishtë &Rrjeti i brendshem i ujesjellesit Erseke"	<b>946,260</b>				0	0	-	-	0	
M064148	" Ndërtimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë"	<b>34,363,891</b>				1,863,891		-	-	0	

M064149	Supervizion punimesh per objektin:" Ndërtimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë"	577,290				177,290		-	-	0
M064150	" Rikonstruksion i rrjetit shperndares te ujesjellesit lagjia 85 dhe Dellinje , qyteti Gramsh"	3,509,998				3,509,998		3,509,998	3,509,998	3,509,998
M064151	Supervizion punimesh per objektin:" Rikonstruksion i rrjetit shperndares te ujesjellesit lagjia 85 dhe Dellinje , qyteti Gramsh"	84,000				84,000		84,000	84,000	84,000
M064152	Rikonstruksion i ujësjellësit Sektori Qëndër, Sukth	24,655,310				24,655,310		24,655,310	24,655,310	24,655,310
M064153	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i ujësjellësit Sektori Qëndër, Sukth"	471,872				471,872		-	-	0
M064154	" Ndërtim i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit "	27,827,294				27,827,294	0	27,827,250	27,827,250	27,827,250
M064155	Supervizion punimesh per objektin:"Ndërtim i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit"	489,759				489,759		-	-	0
M064156	" Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshit"	-				0		-	-	0
M064157	Supervizion punimesh per objektin:" Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshit"	-				0		-	-	0
M064158	Ujësjetllësi i fshatrave turistike Golem	-				0		-	-	0
M064159	Supervizion punimesh per objektin:"Ujësjetllësi i fshatrave turistike Golem"	-				0		-	-	0
M064160	Rrjeti i brendshëm për ujësjellësin Kavajë	-				0		-	-	0

M064161	Supervizion punimesh per objektin:"Rrjeti i brendshëm për ujësjellësin Kavajë"	-				0		-	-	0	
M064162	Ndërtimi i linjës së jashtme të ujësjellesit për furnizimin me ujë qytetin Mamurras	-				0		-	-	0	
M064163	Supervizion punimesh per objektin:"Ndërtimi i linjës së jashtme të ujësjellesit për furnizimin me ujë qytetin Mamurras"	-				0		-	-	0	
M064164	" Rikonstrukcion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti I "	-				0		-	-	0	
M064165	Supervizion punimesh per objektin:" Rikonstrukcion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti I "	-				0		-	-	0	
M064166	" Rikonstrukcion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti II"	-				0		-	-	0	
M064167	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstrukcion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti II"	-						-	-	0	
M064168	Furnizimi me ujë i zonës turistike Spille	-						-	-	0	
M064169	Supervizion punimesh per objektin:"Furnizimi me ujë i zonës turistike Spille"	-						-	-	0	
M060625	Fond i ngrire	10,000,000						-	-	0	
-	<b>TE NDRYSHME</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,800,000</b>	<b>0</b>	<b>4,922,544</b>	<b>2,715,858</b>	<b>4,922,544</b>	
M060915	Trajtimi i vepres H/C Banje	3,000,000				4,300,000	0	3,571,328		3,571,328	
									2,713,858		

M063140	Leje infrastrukturore per objektet Buxhetore	3,000,000				1,500,000	0	1,351,216	2,000	1,351,216	
M063141	Shpronetime per objektet buxhetore	10,000,000				0	0	-	0	0	
-	<b>STUDIM PROJEKTIME+OPONENCE</b>	<b>53,163,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,426,000</b>	<b>27,068,172</b>	<b>70,673,487</b>	<b>26,836,810</b>	<b>12,882,697</b>	<b>97,510,297</b>	
M063142	Studim projektim i sistemit të K.U.Z në zonën turistike të Spillesë"	3,412,100			33,426,000	5,749,272	27,676,728	5,749,272	0	33,426,000	
M061646	OPONENCE TEKNIKE	4,000,000				500,000	0	268,638	268,638	268,638	
M063461	Studim projektim i objektit : " Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos"	5,794,020				5,794,020	18,865,980	5,794,020	0	24,660,000	
M064170	Studim projektim i objektit : " Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos" ( shtese kontrate )	4,932,000				0	0	-	0	0	
M063463	Studim projektim për objektin: "Rikonstruksion i rrjetit shperndares të qytetit Ballsh"	2,410,821				2,410,821	8,638,779	2,410,821	0	11,049,600	
M063772	Studim projektim i objektit: "Rehabilitim i rrjetit te ujesjellesit ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjtitimit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar )"	7,826,779				7,826,779	15,492,000	7,826,779	7,826,779	23,318,779	
M063462	Studim projektim për shtimin e sasisë së furnizimit me ujë për qytetin e Krujës	4,787,280				4,787,280		4,787,280	4,787,280	4,787,280	
M064171	Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare - I	20,000,000				0	0	-	0	0	
-	<b>KOSTO LOKALE</b>					<b>78,777,850</b>	<b>0</b>	<b>64,898,453</b>	<b>33,257,431</b>	<b>64,898,453</b>	

M063029	Kosto Lokale "Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranës (faza e dyte) impianti i pastrimit te ujrave te ndotura "					0	0	-	0	0	
M063949	Kosto Lokale " Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin.per NUK , për nderhyrjet e metejshme në rrjetin ujësjellës kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT )"					752,850	0	752,850	0	752,850	0%
M062681	Kosto Lokale " Furnizimi me ujë dhe saniteti në Orikum"					0	0		0	0	
M062839	Kosto Lokale "Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe"					52,000,000	0	42,556,520	<b>19,686,302</b>	42,556,520	14%
M063146	Kosto Lokale "Ndertimi i sistemit KUJ ne zonen e per 4 qytetet Vlore, Ksamil, Kavaje, Shengjin, IPA 2009"					0	0	-	0	0	0%
M062693	Kosto Lokale" Per Programin e Infrastruktures Komunale I për qytetet Fier, Gjirokaster, Sarandë dhe Lezhë"					0	0		0	0	
M063147	Kosto Lokale "Përfundimi i sistemit të KUZ dhe ITUP në zonën e Velipojës ( Faza e III-të ) IPA 2011"					0	0		0	0	
M063148	Kosto Lokale "Përfundimi i sistemit të KUZ dhe zgjerimi ITUP në Vlorë IPA 2012"					325,000	0	324,946	0	324,946	0%
M063149	Kosto Lokale "Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durrësit"					20,700,000		16,264,137	<b>13,571,129</b>	16,264,137	80%
M063763	Projekti COMM.98-Frot/AID98/001/00. Furnizim paisje Sha .Ujesjelles - Kanalizime (shlyerje kredie)					5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0%
M063950	Kosto Lokale "Programi i infrastruktures Bashkiake III dhe IV"					0	0	-	0	0	0%
M063951	Master Plani Kombetar i Ujesjelles Kanalizimeve					0	0		0	0	



M064172	Kosto Lokale "Programi i infrastruktures Bashkiake V"					0	0	0	0	0	0%
-	<b>TVSH + TD</b>					<b>262,683,553</b>	<b>0</b>	<b>261,355,027</b>	<b>207,975,832</b>	261,355,027	<b>22%</b>
M063025	TVSH "Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranës (faza e dyte) impianti i pastrimit të ujrave të ndotura"					0	0	0	0	0	0%
M060602	TVSH "Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin.per NUK , për nderhyrjet e metejshme në rrjetin ujësjellës kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)"					2,296,342	-	<b>2,296,342</b>		2,296,342	0%
M061491	TVSH Furnizimi me ujë dhe saniteti në Orikum					0	-	-		0	
M061492	TVSH "Furnizimi me ujë dhe mbrojtja mjedisore e liqenit të Shkodrës"					0	-	-		0	0%
M061489	TVSH "Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe"					67,640,567		<b>67,272,012</b>	<b>59,417,962</b>	67,272,012	16%
M063151	TVSH"Ndertimi isistemit te KUZ per 4 qytetet Vlore,Ksamil,Kavaje ,Shengjin,IPA 2009"					12,957,590	-	<b>12,957,590</b>		12,957,590	0%
M062677	TVSH "Mbrojtja Mjedisore e liqenit të Ohrit, Kanalizimet e Ujrave të Zeza, Pogradec (Faza III)"					5,190,999	-	<b>5,190,999</b>		5,190,999	0%
M062678	TVSH "Programi i Infrastruktures Komunale I për qytetet Fier, Gjirokaster, Sarandë dhe Lezhë"					2,249,799	-	<b>2,249,799</b>	<b>2,249,799</b>	2,249,799	22%
M063059	TVSH "Programi i Infrastrukturës Komunale II për qytetet Kamëz, Lushnje, Berat/Kuçovë, Fier dhe Sarandë "					1,436,741	-	<b>1,436,741</b>	<b>740,406</b>	1,436,741	5%
M063301	TVSH "Perfundimi i sistemit te KUZ dhe ITUP ne zonen e Velipojes, Faza e III IPA 2011"					0	-	-		0	

M063466	TVSH "Përfundimii sistemit të KUZ dhe zgjerimi I ITUP në Vlorë I.P.A 2012"					129,634,496		<b>129,634,496</b>	<b>129,634,496</b>	129,634,496	80%
M063467	TVSH "Programi i infrastruktures Bashkiake III dhe IV"					38,967,265		<b>38,007,294</b>	<b>15,933,169</b>	38,007,294	8%
M063952	TVSH Ujesjellesi Bilisht					0		-		0	
M063468	TVSH "Periferite urbane te Tirenës ,komponenti infrastrukturor ( shtese kontrate)"					0		-		0	0%
M061497	TVSH "Ndertimi i sistemit te ri te KUZ ne zonen turistike Durres, IPA 2007, Loti 2"					0	-	-		0	
M063953	TVSH "Linja e dergimit te te KUZ per qytetet Lezhe Shengjin, ITUP Loti 3, IPA 2007"					0	-	-		0	
M063954	TVSH " Infrastruktura bashkiake V "					2,309,754	-	2,309,754		2,309,754	0%

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri:Lindita Sotiri	<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri	Gentian Këri
	Firma		Firma	
	Data		Data	

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të huaj"**

**Projektet me financim të huaj (në 000/lekë)**

	Emërtimi i projektit	Grant/Kredi	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Vitet i përfundimit	Buxheti	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujori III) 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
							<b>5,251,219</b>	<b>2,739,731</b>	<b>3,734,721</b>	<b>28,760,480</b>	
KM06091	Menaxhimi i mbetjeve Urbane të Tiranës (faza e dytë, impianti i pastrimit të ujërave të ndotura)	Kredi	157,220	2017	2018	157,220	3,978	0	0	9,803	
KM06005	Mbështetje për Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin. për NUK , 20.3 + 32.9 mid IT)	Grant /Kredi	1,447,036	2017	2019	1,447,036	0	0		0	
KM06064	Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe	Kredi	9,750,841	16.06.2014	15.12.2019	9,750,841	562,519	470,211	563,065	8,724,013	
GM06042	Ndertimi I rrjetit te KUZ (Vlore, Ksamil.Kavaje dhe Shengjin) , IPA 2009	Grant	2,013,464	1.04.2014	31.05.2016	2,013,464	30,000	0		1,757,787	
GM06047	Mbrojtja mjedisore e liqenit të Ohrit, Kanalizimet e Ujrave të Zeza Pogradec (faza III)	Grant/Kredi	1,906,002	15.01.2011	30.01.2016	1,884,577	80,000	24,362	24,362	1,781,611	
GM06048	Programi I infrastrukturës komunale I për qytetet Fier, Gjirokaster, Sarandë,dhe Lezhe	Grant/Kredi	4,287,010	29.08.2011	30.04.2018	4,287,010	330,000	21,250	32,809	4,058,782	
GM06052	Programi I infrastrukturës komunale II për qytetet Kamez, Lushnje, Berat, Kucove, Fier dhe Sarandë.	Grant/kredi	4,827,480	01.04.2012	30.04.2018	4,827,480	125,614	48,330	48,330	4,617,196	
GM06069	Perfundimi I sistemit te KUZ dhe zgjerimi i ITUP në Vlorë, IPA 2012	Grand	2,968,000	03.02.2016	02.02.2018	2,968,000	665,000	577,722	577,722	1,819,652	
KM06092	Projekti i ri I furnizimit me uje për qytetin Durrës	Kredi	8,750,000	01.07.2014	30.07.2019	8,750,000	2,220,529	1,412,161	2,259,639	5,472,513	
GM06081	Programi I infrastruktures bashkiake III dhe IV, Berat, Kuçovë, Librazhd, Prrrenjas,Delvinë, Gjirokastër, Lushnje, Kamëz	Kredi	333,594	12.01.2016	30.03.2017	0	896,286	128,750	165,886	442,854	
KM06095	Periferite urbane te Tiranës, komponenti infrastrukturor( shtese kontrate)	Kredi	131,252	15.09.2016	15.05.2017	0	87,293	45,356	51,319	64,680	
GM06093	Infrastruktura Bashkiake V	Kredi	7,000	2018	2021	7,000	250,000	11,589	11,589	11,589	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Gentian Këri
	Firma			Firma	
	Data	25.01.2019		Data	25.01.2019