

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë						Kodi i Grupit	Kodi 06
Programi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime						Kodi i Programit	Kodi 06370
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/progresiv 12-Mujori II	(6) Fakti i Periudhës/progresiv 12-Mujori II	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	33,180	40,500	40,500	42,600	42,600	41,971	-629.3
601	Sigurime Shoqërore	5,199	8,500	8,500	8,500	8,500	6,795	-1,705.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,110	14,000	14,000	19,700	19,700	19,700	-0.1
603	Subvencione	951,141	400,000	400,000	400,000	400,000	399,648	-351.7
604	Transferata Korente të Brendshme							0.0
605	Transferata Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	140			7,985	7,985	7,845	-140.2
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	994,770	463,000	463,000	478,785	478,785	475,959	-2,826.2
230	Kapitale të Patrupëzuara	26,837	52,118	54,445	80,058	80,058	77,149	-2,908.4
231	Kapitale të Trupëzuara	3,354,191	3,947,882	4,345,055	4,351,942	4,351,942	4,063,575	-288,367.6
232	Transferata Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,381,028	4,000,000	4,399,500	4,432,000	4,432,000	4,140,724	-291,275.9
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	400,000	506,121				0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,734,721	6,100,000	5,013,879	5,220,000	5,220,000	4,097,756	-1,122,244.0
232	Transferata Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	3,734,721	6,500,000	5,520,000	5,220,000	5,220,000	4,497,756	-722,244.3
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale	7,115,749	10,500,000	9,919,500	9,652,000	9,652,000	8,638,480	-1,013,520.2
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		8,110,519	10,963,000	10,382,500	10,130,785	10,130,785	9,114,439	-1,016,346.4

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Lindita Sotiri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	22.01.2020		Data	22.01.2020

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treqesve te performances/produkteve te programit"

Programi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Kodi i Programit	6370
-----------------	--	-------------------------	-------------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	I			II			III			IV			Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike sipas vitit 2018	Shpenzimet (sipas vitit 2018)	Kosto per Njesi (sipas vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Sasia Faktike (në fund të vitit 2019)	Shpenzimet Faktike (në fund të vitit 2019)	Kosto per Njesi Faktike (në fund të vitit 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A/I	Ujësullës I Ri	ml	103,582	1,106,306	11	202,164	1,705,464	8	142,557	1,419,701	10	137,425	1,333,289	10	-1	1	0	
A/II	Rikonstrukcion Ujësullësi	ml	75,073	797,653	11	111,176	957,640	9	81,928	868,022	11	78,241	821,975	11	0	2	0	
A/III	Kanalizimi I Ri	ml	14,519	943,652	65	9,148	888,581	119,068	24,225	594,191	119,068	23,426	539,835	23	-42	-119,045	-119,045	
A/IV	Rikonstrukcion KUZ	mi	2,462	176,485	72	25,460	156,513	382	6,432	55,696	382	6,348	54,975	9	-63	-373	-373	
A/V	Konsulencë	nr	4	26,837	6,709	21	95,994	4,571	14	817,833	58,417	7	753,629	107,661	100,952	103,090	49,245	
B/I	Ujësullës I Ri	ml	21,742	1,349,278	62	67,500	3,733,930	55	67,000	3,480,000	52	64,275	3,338,446	52	-10	-3	0	
B/II	Kanalizimi I Ri	ml	17,932	1,002,793	56	25,462	1,653,400	65	25,200	1,606,557	64	21,663	1,381,084	64	8	-1	0	
B/III	Implant Trajtimt të Ujrave të Ndotura	copë	2	1,380,575	740,549	1	421,857	421,857	1	410,000	410,000	1	14,338	14,338	-726,211	-407,519	-395,662	Luhata vjen per arsye te per vite 2019 ne ITUN nuk jane kryer punime ndertimi por eshte paguar vetem lesh e prapambetur. Fondi i planifikuar dhe i pa perdorur ka qene per garanci ditetesh.
B/IV	Konsulencë	nr	3	332,170	110,723	3	506,121	168,707	3	400,000	133,333	3	400,909	133,636	22,913	-35,071	303	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit" Furnizimi me uje dhe kanalizime"

Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2018.

Kodi i Programit	6370	Emertimi i programit:	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime					Komente	
Oellimi 1	Sherbim i furnizimit me uje dhe kanalizime per te gjithë popullsinë me cilësi dhe sipas standardeve nderkombetare								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
	"Objektivat e politikës":	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2018	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2019	Niveli i rishikuar ne vitin 2019	Niveli faktik janar - dhjetor 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
<i>Objektivi 1</i>	Mbulimi i plote dhe me cilësi me sherbim te furnizimit me uje ne te gjithë zonen e sherbimit te shoqerive UK		Ujesjelles I Ri (ml)	125,324	269,664	209,557	196,599	94%	Treguesi I performances eshte realizuar 94%
		A/I	Nga buxheti I shtetit	103,582	202,164	142,557	137,425	96%	
		B/I	Nga financimi I huaj	21,742	67,500	67,000	59,174	88%	
			Rikonstrukion Ujesjellesi	75,073	111,176	81,928	78,241	95%	Treguesi I performances eshte realizuar 95%
		A/II	Nga buxheti I shtetit	75,073	111,176	81,928	78,241	95%	
			Kanalizim I Ri	32,451	34,610	49,425	43,817	89%	Treguesi I performances eshte realizuar 84% . Ne mos realizimin e ketij treguesi ka ndikuar pezullimi I punimeve ne dy projekte me financim te huaj
		A/III	Nga buxheti I shtetit	14,519	9,148	24,225	23,426	97%
		B/II	Nga financimi I huaj	17,932	25,462	25,200	20,391	81%	
			Rikonstrukion KUZ	2,462	25,460	6,432	6,348	0%	
		A/IV	Nga buxheti I shtetit	2,462	25,460	6,432	6,348		
			Impiant Trajtimi I ujrave te Ndotura	2	1	1	1	100%	
		B/III	Nga financimi I huaj	2	1	1	1	100%	Treguesi I performances eshte realizuar 100 %
			Konsulence	7	24	17	10	100%	
		A/V	Nga buxheti I shtetit	4	21	14	7		
		B/IV	Nga financimi I huaj	3	3	3	3	100%	Treguesi I performances eshte realizuar 100 %

*** Ketu listohen te gjithë treguesit e performances, pershi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshitresi objektive.

Njokohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndokombetare te lilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si niveli i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta.

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem

Projektet me financim te brendshëm/ leke

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e kontrates	Plani i buxhetit viti 2019	Vlera e realizuar deri dhjetor 2018	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4- mujori III)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
	Objektet(kapitalet e trupezuara) + Te pa trupezuara + Kosto Lokale + TVSH	19,233,792,127	4,432,000,000	5,443,048,029	4,139,813,869	1,858,084,739	8,939,336,052	
	Objektet (kapitalet e trupezuara)		3,675,384,314	5,443,048,029	3,426,550,231	1,402,574,671	8,865,031,686	Perfunduar
M062768	"Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, Loti II (Linjat KUZ Perroi Agait, Stacioni Pompimit Nr.1 deri tek Stacioni Pompimit Nr.2)"	398,877,471	187,795,012	210,573,657	187,794,912	0	398,368,569	Perfunduar
M062836	Supervizion punimesh per perfundimin e rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroit i Agait - Qerret", Loti II (Linjat KUZ Perroi i Agait, Stacioni i Pompave Nr.1 dhe deri tek Stacioni i Pompave nr.2)	1,466,000	376,000	1,069,800	376,000	376,000	1,445,800	Perfunduar
M062850	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres	1,048,545,285	42,260,000	1,007,604,504	42,259,933	0	1,049,864,437	Perfunduar
M062851	Supervizion punimesh per objektin: Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres	6,455,040	155,000	6,359,000	155,000	155,000	6,514,000	Perfunduar
M063911	Supervizion punimesh per objektin:Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres(Shtese kontrate)	1,278,000	684,000	593,539	684,000	684,000	1,277,539	Perfunduar
M063426	" Furnizimi me uje i qytetit Kukës dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II"	187,322,736	0	167,978,659	0	0	167,978,659	Perfunduar
M063443	Supervizion punimesh per objektin" Furnizimi me uje i qytetit Kukës dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II"	2,160,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	Perfunduar
M063430	Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres	300,065,707	21,645,707	275,548,888	21,645,706	0	297,194,594	Perfunduar
M063448	Supervizion punimesh per objektin: "Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres	1,800,000	747,000	1,053,300	746,700	0	1,800,000	Perfunduar
M064146	Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres(Shtese Kontrate)	59,065,835	34,247,000	24,793,577	34,247,000	0	59,040,577	Perfunduar
M064147	Supervizion punimesh per objektin: "Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres(shtese Kontrate)	354,000	354,000	354,000	0	0	354,000	Perfunduar
M063432	Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem	421,537,239	707,000	420,309,287	707,000	707,000	421,016,287	Perfunduar
M063866	Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem(shtese kontrate)	76,781,112	31,567,000	45,154,239	31,566,536	31,566,536	76,720,775	Perfunduar
M064003	Supervizion punimesh per objektin: "Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem"(shtese kontrate)	492,000	229,000	263,464	228,536	0	492,000	Perfunduar
M063682	Ndertim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë	192,755,535	461,000	192,465,532	395,142	395,142	192,860,674	Perfunduar
M063760	"Ndertimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës"	1,319,216,061	355,222,234	902,127,347	355,222,233	136,238,019	1,257,349,580	Perfunduar
M063761	Supervizion punimesh per objektin: Ndertimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës.	9,660,000	2,858,000	6,430,000	2,858,000	1,128,000	9,288,000	Perfunduar

M063868	Furnizim Makineri - Pajisje per Ndermarjen SH.A,Vlore	151,543,952	61,695,292	86,568,814	61,695,292	0	148,264,106	Perfunduar
M063875	Impinati i Trajtimet te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare	138,305,992	63,208,000	75,532,951	51,635,512	23,421,332	127,168,463	Vazhdojne punimet
M063918	Supervizion punimesh per objektin:"Impinati i Trajtimet te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare "	2,451,120	1,128,000	1,323,605	842,663	328,800	2,166,268	
M063887	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit	583,637,584	102,469,000	481,507,058	102,130,526	102,130,526	583,637,584	Perfunduar kolauduar
M063928	Supervizion punimesh per objektin"Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit"	4,361,976	1,996,000	2,366,197	1,995,778	1,304,579	4,361,975	
M063901	"Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje"	353,778,907	100,445,000	154,000,000	100,445,000	100,445,000	254,445,000	Ne vazhdim
M063943	Supervizion punimesh per objektin:"Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje"	1,837,250	510,000	826,762	510,000	510,000	1,336,762	
M063904	" Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II" (shtese kontrate)	37,395,540		4,000,000		0	4,000,000	Proces Gjyqesor
M063946	Supervizion punimesh per objektin " Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II" (shtese kontrate)	887,712	0	67,000	0	0	67,000	
M064000	Rikonstrukcion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit	474,524,645	263,633,317	206,294,945	263,630,302	94,763,302	469,925,247	Kolauduar
M064001	Supervizion punimesh "Rikonstrukcion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit	4,236,000	1,924,192	2,262,669	1,924,192	924,192	4,186,861	Perfunduar
M063873	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës(shtese kontrate)	30,342,194	118,000	30,224,009	0	0	30,224,009	Koluduar
M063947	Supervizion punimesh per objektin Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës (shtese kontrate)	444,000	228,000	215,545	0	0	215,545	Perfunduar
M063439	Ndërtim ujësjellësi Troshan, Komuna Blinisht	99,536,028	22,872,000	79,943,837	19,584,261	0	99,528,098	Koluduar
M063764	Rikonstrukcion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol	186,901,165	88,116,467	136,514,935	88,116,467	37,328,467	224,631,402	Koluduar
M063768	Supervizion punimesh Rikonstrukcion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol	1,752,000	606,000	1,145,729	606,000	0	1,751,729	Koluduar
M063766	Ndertim i KUZ dhe KUB Cerrik ,Bashkia Cerrik	24,839,640	11,381,000	13,740,711	11,150,929	52,000	24,891,640	Koluduar
M063770	Supervizion punimesh Ndertim i KUZ dhe KUB Cerrik, Bashkia Cerrik	744,251	398,000	346,650	0	0	346,650	Koluduar
M063767	Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prenjas	134,860,365	83,422,000	51,438,354	83,418,392	14,720,568	134,856,746	Koluduar
M063771	Supervizion punimesh Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prenjas	1,560,000	685,000	875,000	685,000	156,000	1,560,000	Koluduar
M063790	Ujësllësi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës	68,995,558	21,236,533	47,759,025	21,210,737	21,210,737	68,969,762	Perfunduar
M063791	Supervizion i punimeve për objektin: "Ujësllësi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës"	1,800,312	524,000	1,276,013	524,000	0	1,800,013	Perfunduar
M063794	Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushë Arrëz	74,091,113	19,220,000	52,590,523	19,220,000	0	71,810,523	Perfunduar
M063795	Supervizion i punimeve për objektin : "Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushë - Arrëz"	57,720	586,000	941,920	0	0	941,920	Perfunduar
M063803	Supervizion punimesh për objektin: "Furnizimi me ujë i fshatrave Dorëz, Gizavesh, Librazhd Katund dhe Librazhd Qëndër"	1,608,000	658,000	470,794	658,000	0	1,128,794	Perfunduar
M063804	Ndertim ujesjellesi i fshatit Drashovice	77,372,062	8,587,000	69,085,450	8,148,648	0	77,234,098	Perfunduar
M063805	Supervizion punimesh për objektin: " Ndërtim ujësjellësi i fshatit Drashovicë "	670,000	574,000	670,000	268,500	268,500	938,500	Perfunduar
M063813	Masa nixhinierike per mbrojtjen e linjes se ujesjellesit ne fshatin Bençe -Tepelene	24,075,550	4,416,527	19,650,278	4,416,527	4,416,527	24,066,805	Perfunduar
M063814	Supervizion punimesh per objektin:" Masa nixhinierike per mbrojtjen e linjes se ujesjellesit ne fshatin Bençe -Tepelene"	540,000	133,000	406,623	133,000	0	539,623	Perfunduar
M063813	Masa nixhinierike per mbrojtjen e linjes se ujesjellesit ne fshatin Bençe -Tepelene			98,299,770		0	98,299,770	Perfunduar
M063820	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstrukcion i magjstralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I "	609,600+90,068	200,000	609,600	0	0	609,600	Perfunduar

M063867	KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh.	100,164,468	44,722,663	53,428,583	44,722,663	44,722,663	98,151,246	Perfunduar
M063906	Supervizion punimesh per objektin:KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh.	1,920,000	1,030,000	889,754	1,030,000	0	1,919,754	Perfunduar
M063870	Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni pompave Poshnje	97,605,241	68,733,519	48,326,520	68,733,511	19,840,790	117,060,031	Perfunduar
M063909	Supervizion punimesh për objektin:"Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni i Pompave Poshnje"	780,000	1,973,484	260,209	1,973,484	1,609,484	2,233,693	Perfunduar
M063874	Ndertimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster	97,858,915	45,612,320	52,517,522	45,612,320	271,320	98,129,842	Perfunduar
M063917	Supervizion punimesh per objektin:Ndertimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster	1,980,000	1,808,000	171,566	1,808,000	0	1,979,566	Perfunduar
M063878	Ndertim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi	26,400,178	12,183,000	14,217,564	9,959,164	0	24,176,728	Perfunduar
M063921	Supervizion punimesh per objektin"Ndertim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi"	584,088	529,293	54,714	529,293	49,293	584,007	Perfunduar
M063932	Supervizion punimesh per objektin" Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat"	474,000	352,000		352,000	352,000	352,000	Perfunduar
M063898	Furnizimi me uje i disa fshatrave Shupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte	93,411,034	42,799,000	50,612,547	42,798,120	4,995,030	93,410,667	Perfunduar
M063940	Supervizion punimesh per objektin:"Furnizimi me uje i disa fshatrave Shupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte	1,540,614	591,000	949,638	590,976	0	1,540,614	Perfunduar
M063899	Rikonstrukcion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices	95,871,705	42,992,000	52,879,600	42,900,185	0	95,779,785	Perfunduar
M063941	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstrukcion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices"	1,920,000	924,000	996,000	924,000	0	1,920,000	Perfunduar
M063944	Supervizion punimesh per objektin "Ndertim i rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez, Gizavesh , Librazhd Katund dhe Librazhd Qender (faza e dyte)	1,602,762	604,000	863,975	604,000	0	1,467,975	Perfunduar
M063905	"Rikonstrukcion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti II"	97,486,835	62,008,000	35,479,258	62,007,254	0	97,486,512	Perfunduar
M063948	Supervizion punimesh per objektin "Rikonstrukcion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti II"	1,301,112	483,000	818,112	434,700	0	1,252,812	Perfunduar
M064012	"KUZ fshati Lubonje "	43,960,254	22,701,000	21,259,021	22,700,843	0	43,959,864	Perfunduar
M064013	Supervizion punimesh per objektin "KUZ fshati Lubonje "	903,295	497,000	374,674	496,103	0	870,777	Perfunduar
M064018	"Ndertim ujesjellesi per fshatrat Marinëz-Jagodine"	79,280,488	36,288,000	42,992,971	36,287,514	0	79,280,485	Perfunduar
M064019	Supervizion punimesh për objektin : "Ndertim ujesjellesi për fshatrat Marinëz-Jagodine"	1,552,385	759,000	793,095	759,000	0	1,552,095	Perfunduar
M063625	Furnizimi me ujë te pijshëm i disa fshatrave , Komuna Gjoricë dhe Komuna Ostren	99,638,000	20,778,000	33,661,286	20,777,567	0	54,438,853	Perfunduar
	OBJEKTET E REJA 2018					0	0	Perfunduar
M063880	"Rikonstrukcion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares "	74,292,302	57,292,000	17,000,135	56,441,560	0	73,441,695	Perfunduar
18BQ418	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstrukcion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares "	1,610,400	1,610,000	0	0	0	0	Perfunduar
M063882	"Ndertimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen"	92,500,436	53,407,000	39,093,502	53,235,076	0	92,328,578	Perfunduar
M063923	Supervizion punimesh per objektin"Ndertimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen"	1,500,159	1,225,000	625,500	1,174,691	0	1,800,191	Perfunduar
M063886	"Rikonstrukcion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Kelcyre,Bashkia Kelcyre, Faza e I"	92,500,436	68,598,687	33,030,964	64,185,039	0	97,216,003	Perfunduar
M063927	Supervizion punimesh per objektin"Rikonstrukcion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Kelcyre"	1,580,450	1,039,000	541,200	786,378	0	1,327,578	Perfunduar
M063896	"Ujesjellesi i jashtem Ersekë nga burimet Mavro dhe Glladishë &Rrjeti i brendshem i ujesjellesit Erseke"	429,097,130	183,895,000	0	183,895,000	0	183,895,000	Ne vazhdim
M063938	Supervizion i punimeve per objektin: "Ujesjellesi i jashtem Ersekë nga burimet Mavro dhe Glladishë &Rrjeti i brendshem i ujesjellesit Erseke"	4,572,000	2,208,000	0	2,208,000	0	2,208,000	Perfunduar
M064148	" Ndertimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë"	102,368,627	102,369,000	0	102,367,884	0	102,367,884	Perfunduar
M064149	Supervizion punimesh per objektin:" Ndertimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë"	1,718,784	1,719,000	0	0	0	0	Perfunduar

M064150	" Rikonstruksion i rrjetit shperndares te ujesjellesit lagjia 85 dhe Dellinje , qyteti Gramsh"	11,699,995	8,190,000	3,509,998	7,700,969	0	11,210,967	Perfunduar
M064151	Supervizion punimesh per objektin:" Rikonstruksion i rrjetit shperndares te ujesjellesit lagjia 85 dhe Dellinje , qyteti Gramsh"	280,000	196,000	84,000	196,000	0	280,000	Perfunduar
M064152	Rikonstruksion i ujesjellesit Sektori Qendër, Sukth	79,954,456	55,299,000	24,655,310	55,299,000	0	79,954,310	Perfunduar
M064153	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i ujesjellesit Sektori Qendër, Sukth"	1,432,560	1,433,000	0	1,432,560	0	1,432,560	Perfunduar
M064154	Ndërtim i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit	89,059,946	61,433,892	27,827,250	61,433,353	0	89,260,603	Perfunduar
M064155	Supervizion punimesh per objektin:"Ndërtim i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit"	1,548,965	1,548,965	0	1,548,965	0	1,548,965	Perfunduar
	OBJEKTET E REJA 2019					0	0	Perfunduar
18BQ607	REFORMA E UJIT		300,000,000		251,003,142	110,908,944	251,003,142	
18BQ606	Furnizim pajisje elektronike,kompjutera,printera, fotokopje		8,000,000		5,697,959	5,697,959	5,697,959	Perfunduar
18BQ361	Formimi i grupit "Mbeshtetje teknike ne zbatim te reformes ne sektorin e furnizimit me uje dhe kanalizimeve (sipas performances , per uljen e humbjeve deri ne nivelin teknik 20% dhe nje shtim ne shprehjet e shprehjes)"	1,975,291,000				0	0	
18BQ361	F.V Matësa prodhimi /konsumi dhe Paisje për ndërmarrjet, Durrës, Elbasan, Lushnjë,Vlorë, Fier, Kavajë.	508,865,151	10,000,000			0	0	Ne vazhdim
18BQ362	Supervizion punimesh per :Mbeshtetje teknike ne zbatim te reformes ne sektorin e furnizimit me uje dhe kanalizimeve	15,802,328	0		0	0	0	
18BQ603	"Përmirësimi i infrastruktures se ujrave te zeza ne zonën bregdetare Vlorë"	1,623,366,290	97,768,406		97,768,406	97,768,406	97,768,406	Ne vazhdim
18BQ604	Supervizion punimesh per objektin:"Përmirësimi i infrastruktures se ujrave te zeza ne zonën bregdetare Vlorë"	32,467,325	350,000		0	0	0	Ne vazhdim
18BQ515	"Sistemimi i kanalizimeve te ujrave te ndotura te zones turistike Hamallaj , faza I" Njesia administrative Sukth,Bashkia Durres	99,785,555	19,760,324		19,760,324	19,760,324	19,760,324	Ne vazhdim
18BQ516	Supervizion punimesh per objektin:"Sistemimi i kanalizimeve te ujrave te ndotura te zones turistike Hamallaj, faza e I" Njesia administrative Sukth,Bashkia Durres	1,500,040	349,999		349,999	349,999	349,999	Ne vazhdim
18BQ357	"Sistemimi i furnizimit me uje te zones turistike Hamallaj, faza e I" Sukth	99,900,500	19,452,501		19,452,501	19,452,501	19,452,501	Ne vazhdim
18BQ358	Supervizion punimesh per objektin:"Sistemimi i furnizimit me uje te zones turistike Hamallaj , faza e I" Njesia administrative Sukth,Bashkia Durres.	1,550,500	350,000		350,000	350,000	350,000	Ne vazhdim
18BQ359	"Ndertim i ujesjellesit te fshatrave Lalez,Bize ,Daç dhe Shetë,Njesia administrative Ishem, Bashkia Durres	180,674,504	36,217,353		36,217,353	36,217,353	36,217,353	Ne vazhdim
18BQ360	Supervizion punimesh per objektin: "Ndertim u ujesjellesit te fshatrave Lalez,Bize ,Daç dhe Shetë", Njesia administrative Ishem, Bashkia Durres	2,464,243	500,000		500,000	500,000	500,000	Ne vazhdim
18BQ614	Shtimi i sasisë së furnizimit me ujë të qytetit të Krujës	383,165,418	76,633,084		76,633,084	76,633,084	76,633,084	Ne vazhdim
18BQ615	Supervizion punimesh per objektin:" Shtimi i sasisë së furnizimit me ujë të qytetit të Krujës	3,895,167	779,033		779,033	779,033	779,033	Ne vazhdim
18BQ616	Ujesjellesi -Zona e ujit te ftohte dhe lungomares Rrapi Uji I Ftohte - Shkolla e Marines	700,683,047	0		0	0	0	
18BQ617	Supervizion punimesh per objektin-Ujesjellesi -Zona e ujit te ftohte dhe lungomares Rrapi Uji I Ftohte - Shkolla e Marines	5,364,316	0		0	0	0	
18BQ618	Instalimi i teknologjive te reja ne stacionet e pompimit ne sistemin Mengel-Samurr Godolesh((per zevendesimin e pompave dhe paisjeve elektrike),Bashkia Elbasan	67,908,406	13,581,680		13,581,680	13,581,680	13,581,680	Ne vazhdim
18BQ619	Supervizion punimesh per objektin: instalimi i teknologjive te reja ne stacionet e pompimit ne sistemin Mengel-Samurr Godolesh((per zevendesimin e pompave dhe paisjeve elektrike),Bashkia Elbasan	1,375,690	275,138		0	0	0	Ne vazhdim
18BQ620	Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogzhine Loti III	247,678,519	49,535,704		49,535,704	49,535,704	49,535,704	Ne vazhdim
18BQ621	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogzhine Loti III	3,149,768	629,954		629,954	629,954	629,954	Ne vazhdim
18BQ622	Sistem per mbledhjen e te dhenave dhe monitorim e indikatorve te kontrates se performances ne Kuade te reformes ne sektorin e Ujit te Pjeshem	25,000,000	0		0	0	0	
18BQ623	Rikonstruksion i linjave te puseve 281,282,283,depo 500 m3 ,Sisteme ne pusin Nr.6 dhe ndertim i Pusit Nr.7	72,928,478	22,012,673		22,012,673	22,012,673	22,012,673	Ne vazhdim

18BQ624	Supervizion punimesh per objekti:Rikonstruksion i linjave te puseve 281,282,283,depo 500 m3 .Sisteme ne pusin Nr.6 dhe ndertim i Pusit Nr.7"	1,441,328	288,266	0	0	0	Ne vazhdim
18BQ625	Transformimi i stacionit te pompave Peqin	23,717,041	18,705,874	18,606,466	13,962,466	18,606,466	Ne vazhdim
18BQ626	Supervizion punimesh per objektin:"Transformimi I stacionit te pompave Peqin"	567,167	113,433	0	0	0	Ne vazhdim
18BQ627	Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, Loti I,Qytet Durres	50,165,720	10,033,144	10,033,144	10,033,144	10,033,144	Ne vazhdim
18BQ628	Supervizion punimesh per objektin "Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, Loti I,Qytet Durres	1,105,000	221,000	221,000	221,000	221,000	Ne vazhdim
18BQ629	Rikonstruksion I linjave te rrjetit te ujesjellesit ne disa rruge te qytetit Elbasan	27,702,166	5,540,433	5,540,433	5,540,433	5,540,433	Ne vazhdim
18BQ630	Supervizion punimesh per objektin;"Rikonstruksion I linjave te rrjetit te ujesjellesit ne disa rruge te qytetit Elbasan	662,467	132,493	132,492	132,492	132,492	Ne vazhdim
18BQ631	Rehabilitimi KUZ,lajga Bektesh,Njesia administrative Gjelpalaj	3,892,847	778,569	0	0	0	Proces
18BQ632	Supervizion punimesh per objektin:"Rehabilitimi KUZ,lajga Bektesh",Njesia administrative Gjelpalaj	93,093	18,619	0	0	0	
18BQ633	Ndertimi I rrjetit te jashtem te kanalzimeve te ujrave te zeza dhe stacioni I pompimit ,Lajga Potam	41,987,424	8,397,485	8,397,485	8,397,485	8,397,485	Ne vazhdim
18BQ634	Supervizion punimesh per objektin;"Ndertimi I rrjetit te jashtem te kanalzimeve te ujrave te zeza dhe stacioni I pompimit ,Lajga Potam	969,985	193,997	0	0	0	Ne vazhdim
18BQ635	Permiresimi I furnizimit me uje per lagjen Kraste e Vogel, Harnes dhe qytetin Elbasan	429,359,225	30,920,648	0	0	0	Ne vazhdim
18BQ636	Supervizion punimesh per objektin:"Permiresimi I furnizimit me uje per lagjen Kraste e Vogel, Harnes dhe qytetin Elbasan	4,075,790	215,158	0	0	0	Ne vazhdim
18BQ637	Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne qytetin e Gramshit	224,592,016	44,918,403	44,243,593	44,243,593	44,243,593	Ne vazhdim
18BQ638	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne qytetin e Gramshit	2,989,688	475,454	0	0	0	Ne vazhdim
18BQ639	Ndertimi i rrjetit te jashtem te ujesjellesit Kelcyre	178,126,098	35,625,220	35,624,954	35,624,954	35,624,954	Ne vazhdim
18BQ640	Supervizion punimesh per"Ndertimi i rrjetit te jashtem te ujesjellesit Kelcyre	2,606,238	521,248	521,248	521,248	521,248	Ne vazhdim
M064156	" Linja Kryesore per furnizimin me uje dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit per qytetin e Belshit"	693,012,037	67,625,264	67,625,264	67,625,264	67,625,264	Ne vazhdim
M064157	Supervizion punimesh per objektin:" Linja Kryesore per furnizimin me uje dhe rrjeti shperndares ujesjellesit per qytetin e Belshit"	3,588,400	737,004	737,004	737,004	737,004	Ne vazhdim
18BQ367	Ujesjellesi i Vau- Dejes	172,486,938	34,497,388	34,497,388	34,497,388	34,497,388	Ne vazhdim
18BQ368	Supervizion punimesh per objektin:Ujesjellesi i Vau- Dejes	1,378,241	275,648	275,648	275,648	275,648	Ne vazhdim
18BQ441	Rrjeti shpendarës i Urës Vajgurore	99,815,178	5,000,000	0	0	0	Ne vazhdim
18BQ442	Supervizion punimesh per objekti:"Rrjeti shpendarës I Urës Vajgurore"	2,101,191	60,159	0	0	0	
M060625	(fond I ngrire)Zhvillimi indentiteti vizual institocionaldhe ndertimi i infrastrukturë dixhitale për AKUM	8,000,000	1,607,546	0	0	0	
18CC401	Ndërtim i rrjetit të kanalzimeve në segmentin "4 rrugët Shijak".-"Ura Dajlanit"Durrës	9,240,000	4,970,130	0	0	0	Ne vazhdim
18CC402	Supervizion punimesh per objektin:Ndërtim i rrjetit të kanalzimeve në segmentin "4 rrugët Shijak".-"Ura Dajlanit"Durrës	221,760	120,000	0	0	0	Ne vazhdim
18BQ439	Furnizimi me uje i qytetit Koplik	437,188,408	50,300,000	50,300,000	50,300,000	50,300,000	Ne vazhdim
18BQ440	Supervizion punimesh per objekti:"Furnizimi me uje i qytetit Koplik"	4,820,042	1,020,246	1,020,246	1,020,246	1,020,246	Ne vazhdim
18BQ445	" Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos Loti I "	541,844,055	20,000,000	0	0	0	Procedure tenderi
18BQ446	Supervizion punimesh per objektin:" Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujesjellesit qytetit Patos Loti I "	5,200,000	240,000	0	0	0	
18CF501	Rikonstruksion i rrjetit të Ujesjellesit Prenjas	218,380,365	3,187,729	0	0	0	
18CF502	Supervizion punimesh per objektin:"Rikonstruksion i rrjetit tëUjesjellesit Prenjas"	3,322,990	64,598	0	0	0	Ne vazhdim

18CF601	Optimizimi i Ujesjellesit per qytetin Pukë	93,546,000	5,709,200		0	0	0	Ne vazhdim
18CF602	Supervizion punimesh per objektin:"Optimizimi i Ujesjellesit per qytetin Puke"	1,903,062	350,612		0	0	0	Ne vazhdim
18CF701	Nderhyrje emergjente per ujesjellesin Klos	140,000,000	4,885,839		0	0	0	Ne vazhdim
18CF702	Supervizion punimesh per objektin:"Nderhyrje emergjente per ujesjellesin Klos"	2,506,467	375,842		0	0	0	Ne vazhdim
18CF801	Permiresimi I Furnizimi me uje per qytetit Roskovec	160,000,000	5,000,000		0	0	0	Ne vazhdim
18CF802	Supervizion punimesh per objektin:"Permiresimi I Furnizimi me uje per qytetit Roskovec"	2,737,000	497,400		0	0	0	Ne vazhdim
18CF901	Ndertim i rrjetit te jashtem dhe te brendshem te qytetit Lac	500,000,000	10,000,000		0	0	0	Ne vazhdim
18CF902	Supervizion punimesh per objektin:"Ndertim i rrjetit te jashtem dhe te brendshem te qytetit Lac"	5,103,333	20,667		0	0	0	Ne vazhdim
18CG001	" Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshit" Faza II	490,000,000	8,000,000		0	0	0	Ne procedure tenderi
18CG002	Supervizion punimesh per objektin:" Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares ujesjellesit për qytetin e Belshit" faza II	4,168,000	753,600		0	0	0	
18CG201	Sistemi I menaxhimit të informacionit dhe ndërlidhjen me ndërmarrjet e ujësjellës kanalizime .	180,000,000	36,000,000		0	0	0	
18CG101	F.V matesa Familjare per UK Vau i Dejes (1155 matesa familjare)	5,079,390	1,015,878		0	0	0	ne vazhdim
18CG102	F.V matesa Familjare per UK ,Tepelene Memaliaj (1206 matesa familjare)	6,030,000	1,206,000		786,000	786,000	786,000	ne vazhdim
18CG103	F.V matesa Familjare per UK Tropoje(430 matesa familjare)	2,150,000	430,000		414,669	414,669	414,669	ne vazhdim
18CG104	F.V matesa Familjare per UK Rrogozhine (1994 matesa familjare)	9,970,000	1,994,000		0	0	0	ne vazhdim
18CG105	F.V matesa Familjare per UK Kukes (2800 matesa familjare)	14,000,000	2,800,000		2,798,160	2,798,160	2,798,160	ne vazhdim
M063077	Rikonstrukcion I stacionit te pompave Gajde(diference financimi)	2,607,716	2,607,716		2,607,716	2,607,716	2,607,716	perfunduar
M063869	Rikonstrukcion i ujësjellësit fshatit Krumë dhe Zarisht (diference financimi)	9,399,537	9,399,537		9,399,537	9,399,537	9,399,537	perfunduar
M060149	Ndertimi rrjeti I brendshem te ujesjellesit te fshati Sohodoll, Komuna Kastriot	4,119,983	4,119,983		4,119,983	4,119,983	4,119,983	perfunduar
M063378	Ndertim i rrjetit te KUZ Fshati Vajkan,	2,609,845	2,609,845		2,609,845	2,609,845	2,609,845	perfunduar
M063033	Ndertimi Ujesjellesi ne fshatin Shenavlash	6,907,975	6,907,975		6,907,975	6,907,975	6,907,975	perfunduar
M063034	Supervizion punimesh per objektin:" Ndertimi Ujesjellesi ne fshatin Shenavlash	550,000	550,000		550,000	550,000	550,000	perfunduar
M063892	Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat	3,639,111	3,639,111		3,639,111	3,639,111	74,304,366	diference financimi
M060915	Trajtimi i vepres H/C Banje		400,000		382,166	382,166	382,166	
M063140	Leje infrastrukture per objektet Buxhetore		3,000,000		545,296	545,296	545,296	ne vazhdim
M063141	Shpronosime per objektet buxhetore		10,000,000		0	0	0	Perfunduar
	STUDIM PROJEKTIME+OPONENCE					0	0	
M063142	Studim projektim i sistemit të K.U.Z në zonën turistike të Spillesë"	33,426,000	0		0	0	0	Perfunduar
M061646	OPONENCE TEKNIKE	0	5,000,000		3,682,603	3,682,603	3,682,603	ne vazhdim
M063461	Studim projektim i objektit : " Rikonstrukcion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos"	24,660,000				0	0	
M064170	Studim projektim i objektit : " Rikonstrukcion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos" (shtese kontrate)	0	0		0	0	0	
M063463	Studim projektim për objektin:"Rikonstrukcion i rrjetit shperndares të qytetit Ballsh"	11,049,600	0		0	0	0	

M063772	Studim projektim i objektit: "Rehabilitim i rrjetit te ujesjellesit ,Ujrave te Zeza ,Ujrave te Bardha dhe perpunimit te trjtimit te ujrave te zeza , qyteti Corovode ,Bashkia Skrapar)"	45,581,753	27,173,221		27,173,221	27,173,221	27,173,221	Perfunduar
M063462	Studim projektim për shumtim e sasisë së furnizimit me ujë për qytetin e Krujës	9,574,560	4,787,280		4,787,280	4,787,280	4,787,280	Perfunduar
M064171	Studim projektim i furnizimit me ujë dhe sistemim i ujrave te perdorua për zonat bregdetare -I i ndare si me poshte:	96,646,537				0		0 Procs
18BQ706	Loti I "Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare te njësisë administrative Shënkoll,bashkia Lezhë"	20,486,050	8,194,000		8,194,000	8,194,000	8,194,000	Ne vazhdim
18BQ707	Loti II "Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare -I te njësisë administrative Golem,bashkia Kavajë"	24,433,231	9,773,000		9,773,000	9,773,000	9,773,000	Ne vazhdim
18BQ708	Loti III "Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare -I te njësisë administrative Synej,bashkia Kavaje.	15,058,336	6,023,000		6,023,000	6,023,000	6,023,000	Ne vazhdim
18BQ709	Loti IV "Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare te njësisë administrative Kryevidh,bashkia Rrogozhinë"	15,836,979	6,335,000		6,335,000	6,335,000	6,335,000	Ne vazhdim
18BQ710	Loti V "Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare -I te njësisë administrative Divjakë,te njësisë administrative Remas,bashkia Divjakë)	20,831,941	8,333,000		7,408,800	7,408,800	7,408,800	Ne vazhdim
18BQ711	Studim projektim per objektet e mbeshtetje teknike te zonat te reolomies ne sektorin e furnizimit me uje dhe kanalizimeve (sipas performances , per uljen e humbjeve deri ne nivelin iaktit 20% dhe matjen e prodhimit te ujit)"	63,210,000				0		0 Ne procedure
18BQ715	Studim projektim i furnizimit me ujë dhe sistemim i ujrave te perdoruar për zonat bregdetare -II	100,000,000				0		0 Ne procedure
18BQ608	Loti VI "Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare te njësisë administrative Velipoje ,bashkia Shkoder"	22,489,689	89,959		0	0	0	0 Ne procedure
18BQ609	Loti VII "Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare te njësisë administrative Shengjin ,bashkia Lezhe"	21,055,903	84,224		0	0	0	0 Ne procedure
18BQ610	Loti VIII"Studim projektim i furnizimit me ujë për zonat bregdetare te njësisë administrative Ishem ,bashkia Durres"	23,894,961	124,224		0	0	0	0 Ne procedure
18BQ611	Loti I "Studim projektim i I sistemiet te kanalizimeve për zonat bregdetare te njësisë administrative Ishem ,bashkia Durres"	23,894,961	166,715		0	0	0	0 Ne procedure
18BQ612	Loti II "Studim projektim I sistemiet te kanalizimeve për zonat bregdetare -I te njësisë administrative Synej,bashkia Kavaje.	15,058,336	118,305		0	0	0	0 Ne procedure
18BQ613	Loti III "Studim projektim i i sistemiet te kanalizimeve për zonat bregdetare -I te njësisë administrative Divjakë,te njësisë administrative Remas,bashkia Divjakë)	20,831,941	83,328		0	0	0	Ne procedure
18BQ641	Studim Fizibiliteti per Ujesjellesin-Zona e ujit te ftohte dhe lungomares Rrapi Uji I Ftohte - Shkolla e Marines	18,861,723	3,772,345		3,772,345	3,772,345		Ne procedure
18BQ642	Studim Projektimi Impianteve Voltaike ,Elbasan,	37,144,246	0		0	0		
	KOSTO LOKALE					0		
M063029	Kosto Lokale "Menaxhimi i mbejteve Urbane te Tiranës (faza e dyte) impianti i pastrimit te ujrave te ndotura "					0		
M063949	Kosto Lokale " Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin.per NUK , për nderhyrjet e metejshme në rrjetin ujësjellës kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)"		35,000,000		28,894,911	27,475,200		
M062839	Kosto Lokale "Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe"		120,257,000	0	102,389,262	33,552,513		
M063149	Kosto Lokale "Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durresit"		20,000,000		20,000,000	15,241,203		
M063763	Projekti COMM.98-Frot/AID98/001/00. Furnizim paisje Sha .Ujesjelles - Kanalizime (shlyerje kredie)		5,000,000		5,000,000	0		
M063950	Kosto Lokale "Programi i infrastruktures Bashkiake III dhe IV"		7,589,669		3,225,616	635,947		
M062681	Kosto Lokale Furnizimi me uje i zones se Vlores (Orikum, Dukat, Tragjas, Radhime)		35,000,000		35,000,000			
	TVSH + TAKSE DOGANORE					0		

M063025	TVSH "Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranës (faza e dyte) impianti i pastrimit të ujrave të ndotura"					0		
M060602	TVSH "Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik të Tiranës (AT fin.per NUK , për nderhyrjet e metejshme në rrjetin ujësjellës kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)"	172,000,000		172,000,000		80,319,194		
M061492	TVSH "Furnizimi me ujë dhe mbrojtja mjedisore e liqenit të Shkodrës"	34,430,000		34,430,000		34,430,000		
M061489	TVSH "Projekti i kanalizimeve të Tiranës së madhe"	16,500,000		16,465,562		14,017,111		
M063151	TVSH"Ndertimi isistemit te KUZ per 4 qytetet Vlore,Ksamil,Kavaje ,Shengjin,IPA 2009"	10,000,000		9,279,911		9,279,911		
M063466	TVSH "Përfundimii sistemit të KUZ dhe zgjerimi I ITUP në Vlorë I.P.A 2012"	9,000,000		5,058,561		0		
M063467	TVSH "Programi i infrastruktures Bashkiake III dhe IV"	141,000,132		140,515,132		121,695,802		
M063468	TVSH "Periferite urbane te Tiranës ,komponenti infrastrukturor (shtese kontrate)"	10,500,000		9,704,834		4,994,527		
M063954	TVSH " Infrastruktura bashkiake V "	39,996,999		33,867,344		21,993,582		
18BR701	Orientimi i sherbimit te furnizimit me uje drejt performances dhe konsumatorit	10,160,285		10,159,256		10,159,256		
M060619	T.V.SH.Ujesjelles Kanalizime Berat Kucove	10,124,000		10,124,000		0		

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të huaj"

Projektet me financim të huaj (në 000/lekë)

000 lek

	Emërtimi i projektit	Grant/Kredi	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Vitet e përfundimit	Buxheti	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujori III) 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
	Totali		31,162,179			31,162,179	5,520,000	2,907,823	4,497,756	23,528,021	
KM06091	Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes (faza e dyte)impianti I pastrimit te ujrave te ndotura.	Kredi	157,220	15.02.2014	30.05.2019	157,220	150,000	0	0	9,144	Punimet jane pezulluar per shkak te problematikave me koncensionarin e Sharrës. AKUM po ndjek të gjitha procedurat për zgjidhjen e problematikës.
KM06005	Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik te Tiranes (AT fin.per NUK , Per nderhyrjet e metejshme ne rrjetin ujesjelles kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)	Grant /Kredi	1,447,036	15.02.2019	30.12.2020	1,447,036	753,500	869,879	869,879	869,879	Ne implementim
KM06064	Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe	Kredi	9,750,841	16.06.2014	16.10.2020	9,750,841	90,100	0	100,228	8,924,467	Pezulluar
GM06042	Ndertimi I sistemit te KUZper kater qytete, Vlore,Ksamil,Kavaje Shengjin .IPA 2009	Grant	2,013,464	04.01.2014	31.05.2018	2,013,464	110,000	0	0	1,693,488	Perfunduar
GM06069	Përfundimi i sistemit të KUZ dhe zgjerimi ITUP në Vlorë IPA 2012	Grant/Kredi	1,845,938	03.02.2016	30.11.2018	1,845,938	53,000	0	0	1,645,989	Perfunduar
KM06092	Projekti I ri I furnizimit me uje per qytetin e Durrësit	Grant/Kredi	8,750,000	01.07.2014	30.03.2020	8,750,000	2,701,000	1,197,241	2,517,427	8,656,613	Perfunduar punimet. Faze dorezimi
GM06081	Programi I Infrastruktures Bashkiake III dhe IV	Grant/kredi	7,019,600	01.01.2016	31.12.2022	7,019,600	1,209,900	671,645	766,809	1,384,702	Per qytetet Delvine, Gjirokaster, Lushnje, Berat, Kucove, Librazhd, Prenjas Kane filluar punimet. Per qytetin Kamëz vazhdon faza e prokurimit.
KM06095	Periferitë Urbane te Tiranes , komponenti infrastrukturor (shtese kontrate)	Grant	131,180	01.12.2014	31.03.2019	131,180	52,500	1,709	25,437	114,229	Ka perfunduar
GM06093	Infrastruktua Bashkiake V	Kredi	46,900	01.01.2016	31.12.2023	46,900	400,000	167,350	217,976	229,510	Ne fazen e miratimit të projekteve te detajuara teknike

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma		Firma	
			Data	