

Emri i Grupit						Kodi i Grupit
Programi	TRANSPORTI RRUGOR						Kodi i Program
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjeto	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes Viti 2018	Plan Viti 2019	Plan Fillestar Viti 2019	Plan i Rishikuar Viti 2019	Plani i Periudhes/p rogresiv	i Periudhes/pr ogresiv	
600	Paga	129,616	156,579	156,579	154,082	154,082	136,320	-17,762
601	Sigurime Shoqërore	21,500	26,311	26,311	26,098	26,098	23,909	-2,189
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,718,903	1,766,810	1,696,380	1,699,090	1,699,090	1,605,145	-93,945
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	51,411	0	0	729	729	546	-183
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,921,430	1,949,700	1,879,270	1,879,999	1,879,999	1,765,920	-114,079
230	Kapitale të Patrupëzuara	399,514	499,916	270,000	62,225	62,225	62,195	-30
231	Kapitale të Trupëzuara	14,881,053	23,993,317	14,485,100	15,061,875	15,061,875	15,034,891	-26,984
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	15,280,567	24,493,233	14,755,100	15,124,100	15,124,100	15,097,086	-27,014
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	400,000	70,000	70,000	70,000	0	-70,000
231	Kapitale të Trupëzuara	6,309,100	12,876,101	6,238,132	7,278,132	7,278,132	6,533,038	-745,094
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	6,309,100	13,276,101	6,308,132	7,348,132	7,348,132	6,533,038	-815,094
Totali	Shpenzime Kapitale	21,589,667.0	37,769,334	21,063,232	22,472,232	22,472,232	21,630,124	-842,108
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</i>								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		23,511,097	39,719,034	22,942,502	24,352,231	24,352,231	23,396,044	-956,187

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	06
Programi	TRANSPORTI RRUGOR	Kodi i Programit	04520

Financimi I Brendshem														12 MUJORI 2019				
ne 000/leke														Luhatjet ne Koston per Njesi				
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) 2018	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) 2018	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) 2018	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2019	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2019	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2019	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Sasia Faktike (ne fund te 12 MUJORIT vitit korent) 2019	Shpenzimet Faktike (ne fund te 12 MUJORIT vitit korent) 2019	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) 2019	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
A	Produkti NDËRTIM RRUGE	km															
	Ndërtim rruge TIP B1' me dy kors	km	6.71	1,757,513	261,924	6.13	2,191,676	357,533	3.13	1,695,580.0	541,718.85	3.13	1,695,568	541,715	279,791	184,182	-4	
	Ndërtim Tip rruge A2 me kater kors	km	0.41	1,066,519	2,601,266	0.17	349,736	2,057,271	0.17	346,601.0	2,038,829.41	0.17	346,591	2,038,771	-562,495	-18,500	-59	
	Ndërtim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim	km	3.81	4,304,386	1,129,760	4.84	2,157,287	445,720	7.05	2,496,234.0	354,075.74	7.05	2,496,233	354,076	-775,685	-91,645	0	
	Ndërtim TIP rruge C2 me dy kors	km	2.26	1,971,316	872,264	0.63	772,481	1,226,160	1.27	1,516,654.0	1,194,215.75	1.27	1,516,632	1,194,198	321,935	-31,962	-17	
	Ndërtim Tip rruge A ME STANDARTIN E RI (Shqiponja)	km	0.00	569		0.43	1,190,095	2,767,663	0.00	4,186.0	0.00	0.00	4,176	0	0	0	0	
B	Produkti RIKONSTRUKSION RRUGE	km													0	0	0
	Rikonstrukcion rruge TIP C2 me dy kors	km	26.45	2,243,677	84,827	2.10	272,296	129,665	2.69	430,817.0	160,155.02	2.69	430,200	159,926	75,099	30,261	-229	
	Rikonstrukcion rruge TIP B' me dy kors	km					0		0.00				0	0	0	0	0	
C	Sinjalistika Rrugore dhe elemente	km	204.00	263,302	1,291	251.74	336,233	1,336	365.40	443,152.0	1,212.79	365.30	442,467	1,211	-79	-124	-2
D	Produkti	km													0	0	0

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)														Luhatjet ne Koston per Njesi				
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (2018)	Shpenzimet (2018)	Kosto per Njesi (2018)	Sasia (sipas planit te vitit korent) fillim viti	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2019	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2019	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2019	Sasia Faktike (12 M 2019)	Shpenzimet Faktike (12 M 2019)	Kosto per Njesi Faktike (12 M 2019)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
	Ndertim Rruge Financim I Huaj	km	2,058	6,309,100	3,066	1,376	7,278,133	5,289	0	0	0	1,376	6,533,038	4,748	1,682	-541	4,748	
A	Ndertim Tip Rruge Kategoria A	km									0				0	0	0	
B	Ndertim Tip Rruge Kategoria B	km	89	3,278,320	37,022	28	3,759,849	134,280	0	0	0	25	3,838,194	153,528	116,506	19,247	153,528	
C	Ndertim Tip Rruge Kategoria C	km	12	205,217	16,831	14	574,130	41,009	0	0	0	18	652,579	36,254	19,424	-4,755	36,254	
D	Konsulenca Kategori te Ndryshme (Projekti I mirembajtjes se bankes boterore)	km	1,957	2,825,563	1,444	1,334	2,944,153	2,207	0	0	0	1,333	2,042,265	1,532	88	-675	1,532	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit: 8-mujori

Qellimi 1	Forcimi dhe integrimi me rrjetin rajonal dhe TEN-T. Dyfishimin e numrit te lidhjeve nderkombetare toksore me Kosoven, Maqedonine, Greqine dhe Malin e Zi (v.2020 ndaj v.2007), qe do te dyfishonte transportin nderkombetar te udhetareve dhe te mallrave. Perfundimin e Korridoreve me te gjitha korsite dhe parametrat teknike deri ne v. 2020, duke perfshire arterie strategjike si: autostrada Adriatiko-Joniane ne kuader te procesit te Berlinit dhe Konektivitetit; Korridori 8; Korridori Durrës-Morinë							
Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performance s/Produktit	Niveli faktik i vitit 2018	Niveli i planifikuar ne vitin 2019	Niveli i rishikuar ne vitin 2019	Niveli faktik ne fund 12-mujori te vitit 2019	% e realizimit te Treguesit te Performance s/Produktit	
Objektivi 1.1	Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit rruge te rrjetit kombetar							
	Ndërtim rruge TIP B1' me dy kors	B1	Km te ndertuara	6.71	6.13	3.13	3.13	51%	
	Ndërtim Tip rruge A2 me kater kors	A2	Km te ndertuara	0.41	0.17	0.17	0.17	100%	
	Ndërtim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim	A2'	Km te ndertuara	3.81	4.84	7.05	7.05	146%	
	Ndërtim TIP rruge C2 me dy kors	C2	Km te ndertuara	2.26	0.63	1.27	1.27	202%	
	Ndërtim Tip rruge A ME STANDARTIN E RI (Shqiponja)	C2'	Km te ndertuara	0.00	0.43	0.00	0.00	0%	
Objektivi 1.2	Sistemim asfaltim e riveshje per rruge te rrjetit kombetar							
	Rikonstruksion rruge TIP C2 me dy kors	C2	Km te ndertuara	26.45	2.10	2.69	2.69	128%	
	Rikonstruksion rruge TIP B' me dy kors		Km te ndertuara			0.00		0%	
	Sinjalistika Rrugore dhe elemente		Km sinjalistike	204.00	251.74	365.40	365.30	145%	
	Ndertim Rruge Financim I Huaj								
	Ndertim Tip Rruge Kategoria A	A	Km te ndertuara					0%	
	Ndertim Tip Rruge Kategoria B	B	Km te ndertuara	88.6	28.0	-	25.0	89%	
	Ndertim Tip Rruge Kategoria C	C	Km te ndertuara	12.2	14.0	-	18.0	129%	
	Konsulenca Kategori te Ndryshme (Projekti I mirembajtjes se bankes boterore)	D	Km	1,957.0	1,334.0	-	1,333.0	100%	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Autoriteti Kontraktor	Kodi i Projektit	Emërtimi I Projektit	Vlera e Kontrates	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit te kontrates	Realizimi financia deri ne vitin 2018	Buxheti i vitit 2019	Realizimi Financiar per vitin 2019	Realizimi progresiv nga fillimi projektit deri 31 Dhjetor 2019
		Rrjeti i Rrugeve Nacionale					15,124,100,000	15,097,086,448	
		NDËRTIM RRUGËSH	35,733,316,711	0	0	11,623,009,899	5,410,119,328	5,410,098,569	17,033,108,468
ARRSH	M064176	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4	2,831,547,931	24.09.2018	24.09.2020	576,000,000	563,633,521	563,633,519	1,139,633,519
ARRSH	M064177	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5	2,142,535,888	24.09.2018	24.09.2020	408,536,120	495,189,456	495,189,456	903,725,576
ARRSH	M064178	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 6	2,854,371,726	24.09.2018	24.09.2020	576,000,000	629,391,129	629,391,129	1,205,391,129
ARRSH	M064179	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7					0		0
ARRSH	M064188	Perfundim i Punimeve te mbetura dhe pletesimi me rruge dytesore nyja e Milotit	1,548,619,680	09.07.2018	31.12.2019	419,609,278	465,904,725	465,904,721	885,513,999
ARRSH	M061502	Ndërtim rruga Kukës-Morine Loti2 (dy viadukte) dublimi	1,006,621,576	07.07.2009	30.08.2019	837,809,118	165,818,329	165,798,329	1,003,607,447
ARRSH	M063474	Ndërtim rruga Kukës-Morine Loti2 (dy viadukte) dublimi (shtese punimesh)	201,234,227	24.08.2015	24.11.2018	191,843,112	9,282,541	9,282,541	201,125,653
ARRSH	M064181	Plotesim, rakordim, masa mbrojtese dhe siguri rrugore ne viaduktet e aksit Kukës-Morine	248,797,843	11.09.2018	11.11.2019	181,016,885	67,756,725	67,756,725	248,773,610
ARRSH	M064189	Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugor Thumane - Milot dhe Kukës - Morine	438,312,269	20.09.2018	20.07.2019	91,600,855	83,279,000	83,278,380	174,879,235
ARRSH	M061933	Ndërtim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstradës)Loti 3 (sinjalistikë rrugore)	590,423,148	30.07.2010	28.12.2019	480,880,915	-	0	480,880,915
ARRSH	M064190	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1	2,129,438,058	22.10.2019	22.10.2021	-	0	0	0
ARRSH	M064191	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2	1,882,553,022	02.11.2018	02.11.2020	-	0	0	0
ARRSH	M064192	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3	1,404,161,064	02.11.2018	02.11.2020	-	0	0	0
ARRSH	M062973	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 1	2,342,770,073	03.06.2013	30.06.2018	1,622,769,939	720,000,266	720,000,133	2,342,770,072
ARRSH	M062974	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 2	2,327,885,981	17.05.2013	30.09.2020	476,233,805	301,277,174	301,277,174	777,510,979
ARRSH	M062975	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 3	2,318,343,968	03.06.2013	30.12.2019	1,768,440,777	192,595,225	192,595,225	1,961,036,002
ARRSH	M064193	Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2	1,904,288,341	24.10.2018	23.10.2020	385,000,000	261,592,410	261,592,410	646,592,410
ARRSH	M064194	Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3.	2,777,157,367	09.10.2018	09.10.2020	375,267,528	488,660,000	488,660,000	863,927,528
ARRSH	M062778	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	1,438,087,576	30.11.2011	31.12.2019	869,653,095	10,000,000	10,000,000	879,653,095
ARRSH	M064184	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1 (shtese punimesh)	281,743,746	24.07.2018	31.12.2019	58,000,000	35,574,701	35,574,701	93,574,701
ARRSH	M062779	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 2	454,574,936	30.11.2011	31.11.2017	152,229,176	10,000,000	10,000,000	162,229,176
ARRSH	M063827	Ndertim i aksit rrugore Skrapar - Permet Loti 1	1,219,030,410	24.04.2017	24.04.2019	1,085,833,431	133,196,453	133,196,453	1,219,029,884
ARRSH	M064185	Ndertim i aksit rrugore Skrapar - Permet Loti 1 (shtese punimesh)	242,220,796	19.07.2018	19.03.2019	169,744,535	72,475,982	72,475,982	242,220,517
ARRSH	M064228	Ndertim By Pass Tepelene Loti 1	2,867,624,269	12.07.2018	12.05.2020	620,800,980	699,889,000	699,889,000	1,320,689,980
ARRSH	M063828	Rikonstruksioni aksit rrugor ura e Gajdarit hyrja Sarande.	280,972,816	16.08.2017	16.08.2018	275,740,350	4,602,691	4,602,691	280,343,041
		Sistemim Asfaltim	3,826,974,870	0	0	3,231,580,346	427,160,992	426,553,894	3,658,134,240
ARRSH	M063673	Sistemim asfaltim e masa inxhinierike ne Km.21+050, ne rrugen Qafe Thane Lin - Pogradec	972,642,132	02.02.2016	06.09.2019	956,276,982	16,365,000	16,365,000	972,641,982
ARRSH	M064182	Sistemim asfaltim e masa inxhinierike ne Km.21+050, ne rrugen Qafe Thane Lin - Pogradec Shtese punimesh	193,549,175	02.07.2018	06.11.2019	89,604,878	104,551,309	103,944,296	193,549,174
ARRSH	M063719	Pjesa e mbetur e punimeve ne segmentin Lin-Pogradec, km 4 deri 21	1,312,785,549	22.06.2017	22.06.2019	1,189,861,017	122,591,000	122,590,915	1,312,451,932
ARRSH	M063616	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 3	1,139,808,817	04.08.2015	30.12.2019	818,889,368	156,250,246	156,250,246	975,139,614
ARRSH	M063717	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 3 (shtese punimesh)	208,189,197	14.09.2016	30.12.2019	176,948,101	27,403,437	27,403,437	204,351,538
		EMERGJENCAT	712,241,728	0	0	96,000,000	575,195,768	575,185,180	671,185,180
ARRSH	18BS611	Ndertim mure mbajtes dhe prites ne segmentin rrugore Kuben - Vasije	41,040,000	19.11.2019	29.03.2020		10,000	0	0
ARRSH	18BS604	Masa inxhinierike per stabilizimin e shembjes ne Km.21+363÷ Km.21+468, ne segmentin Lin - Pogradec	225,787,785	25.04.2019	08.07.2019		225,772,826	225,772,238	225,772,238
ARRSH	M064230	Stabilizim i rreshqitjes ne aksin Tunel - Elbasan km 17.36-17.46, segmenti 3, aksi Tirane - Elbasan (Dalje tuneli i Krrabes km 15.20 - Elbasan km 27)	445,413,943	20.09.2018	20.04.2019	96,000,000	349,412,942	349,412,942	445,412,942
		GARANCI OBJEKTESH te tjera	0			0	0	0	0
ARRSH	M062991	Vendime gjyqesore ne proces				973,490,475	682,966,335	682,966,335	1,656,456,810
ARRSH	M062993	Shpronetime				954,214,186	742,000,000	728,632,820	1,682,847,006
		Supervizion Punimesh	234,597,873	-	-	58,801,455	33,829,276	33,517,725	92,319,180
ARRSH	18BT101	Supervizion punimesh Punime ndertimi per eliminimin e pikave te zeza ne rruge (bashkefinancim IPA 2013, Siguria rrugore)					309,000	0	0
ARRSH	M062583	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kukës -Morine Loti2 (dy viaduktet) dublimi	10,293,567	07.07.2009	Deri ne perfundim te objektit	8,574,702	1,700,885	1,700,885	10,275,587
ARRSH	M064198	Supervizion punimesh Plotesim, rakordim, masa mbrojtese dhe siguri rrugore ne viaduktet e aksit Kukës-Morine	2,880,000	12.09.2018	Deri ne perfundim te objektit	594,000	2,286,000	2,285,720	2,879,720

ARRSH	M063619	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 3	4,994,400	03.08.2015	Deri ne perfundim te objektit	3,929,268	200,000	200,000	4,129,268
ARRSH	M063725	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 3 (shtese punimesh)	1,440,000	19.12.2016	Deri ne perfundim te objektit	1,223,856	69,000	69,000	1,292,856
ARRSH	M063849	Supervizion punimesh Ndertim i aksit rrugore Skrapar - Permet Loti 1	1,959,077	23.03.2018	Deri ne perfundim te objektit	1,046,151	836,327	836,327	1,882,478
ARRSH	M064203	Supervizion Punimesh Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Verior Loti 1	1,541,400	02.11.2018	Deri ne perfundim te objektit	262,038	0		262,038
ARRSH	M064204	Supervizion Punimesh Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Qendror Loti 2	1,560,600	01.11.2018	01.08.2019	-	600,000	599,957	599,957
ARRSH	M064205	Supervizion Punimesh Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Jugor Loti 3	1,824,000	04.12.2018	04.08.2019	-	700,000	700,000	700,000
ARRSH	M063721	Supervizion Punimesh Pjesa e mbetur e punimeve ne segmentin Lin-Pogradec, km 4 deri 21	4,078,980	23.03.2018	Deri ne perfundim te objektit	2,329,670	1,747,341	1,747,341	4,077,011
ARRSH	M063848	Supervizion punimesh Plotesimi I punimeve te mbetura dhe lidhja me rrugen ekzistuese te objektit Sistemim Asfaltim Rruga Korce-Erseke Loti 1	2,930,017	30.03.2018	Deri ne perfundim te objektit	1,300,000	1,630,000	1,630,000	2,930,000
ARRSH	M063789	Supervizion punimesh Plotesimi dhe perfundimi i objektit - Nderitim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640	6,892,800	03.07.2017	Deri ne perfundim te objektit	3,701,434	1,784,000	1,784,000	5,485,434
ARRSH	M063005	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2	9,078,000	12.08.2013	Deri ne perfundim te objektit	2,133,391	600,000	600,000	2,733,391
ARRSH	M063006	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 3	7,536,000	17.06.2013	Deri ne perfundim te objektit	5,361,520	1,013,015	1,013,015	6,374,535
ARRSH	M062783	Supervizion punimesh Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	12,048,000	19.12.2011	Deri ne perfundim te objektit	4,806,565	0	0	4,806,565
ARRSH	M062784	Supervizion punimesh Ndertim rruga By pass Perendimor Loti2	5,668,800	19.12.2011	Deri ne perfundim te objektit	1,479,444	146,704	146,704	1,626,148
ARRSH	M064208	Supervizion punimesh Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit	9,612,000	15.09.2018	Deri ne perfundim te objektit	1,972,600	1,922,000	1,922,000	3,894,600
ARRSH	M064209	Supervizion punimesh Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugorThumane - Milot dhe Kukes - Morine	4,272,000	04.12.2018	04.10.2019	-	854,000	853,983	853,983
ARRSH	M064213	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4, Loti 5, Loti 6	41,268,000	16.07.2018	Deri ne perfundim te objektit	8,280,000	7,254,000	7,254,000	15,534,000
ARRSH	M064214	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7	15,775,000	Pezullues. Kur te filloje kontrata e zbatimit	Deri ne perfundim te objektit		2,000	0	0
ARRSH	M064229	Supervizion punimesh Ndertim By Pass Tepelene Loti 1	23,976,000	17.08.2018	Deri ne perfundim te objektit	4,843,800	4,897,648	4,897,648	9,741,448
ARRSH	M064215	Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2	11,347,200	27.11.2018	Deri ne perfundim te objektit	-	1,611,315	1,611,315	1,611,315
ARRSH	M064216	Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3.	16,560,000	26.11.2018	Deri ne perfundim te objektit	-	3,552,041	3,552,041	3,552,041
ARRSH	M063723	Supervizion punimesh Ndertim I by Pass Plepa -Kavaje-Rrogzhine Loti 10 shtese punimesh	1,200,000	18.07.2016	Deri ne perfundim te objektit	1,185,709	14,000	14,000	1,199,709
ARRSH	M062186	Supervizion punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 1 shtese punimesh	1,048,206	08.04.2011	Deri ne perfundim te objektit		100,000	99,789	99,789
		Studim Projektme	183,162,000	-	-	362,686,018	62,225,561	62,195,560	424,881,578
ARRSH	M060526	Studim Projektim Oponence teknike (K.lidhur)				238,802,018	9,457,561	9,457,561	248,259,579
ARRSH	M063559	Studim projektim Plotesimi i By Pass Shkoder si pjese e koridorit Veri-Jug dhe lidhja me qytetin.	106,200,000	06.03.2017	06.01.2018	90,600,000	15,600,000	15,600,000	106,200,000
ARRSH	M063555	Studim projektim i aksit rrugor Gjrokastër - Libohovë - Poliçan - Zagori	51,120,000	15.12.2017	15.03.2019	25,284,000	25,560,000	25,560,000	50,844,000
ARRSH	M064234	Studim projektim, rishikim i punimeve te mbetura ne aksin rrugor Elbasan - Gjinar.				-	10,000	0	0
ARRSH	M064231	Studim Projektim I Urave te Leklit, Dragotit, Ura e Vores, Tapizes, Ura e Drojes, Zemblake , rikonstruksioni i ures se Kaludhit dhe nyja ne disnivel ne Bushnesh dhe ura lidhese e rrugeve Levan- Tepelene me Dragot - Tepelene).	15,402,000	13.09.2018	13.03.2019	8,000,000	7,402,000	7,401,999	15,401,999
ARRSH	M064232	Studim-projektim, rishikim i projektit për segmentin rrugorë të vazhdimit të unazës së madhe Tiranë nga sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri.				-	10,000	0	0
ARRSH	18BT214	Studim projektim rruga Kardhiq - delvine Loti 8 (rishikimi dhe plotesimi i sinjalistikës nga Loti 1 deri Lotin 7) dhe ndertimi I rruges lidhese Shijan - Ura e Gajdarit dhe rehabilitimi I segmentit rrugor Shijan - Delvine.					10,000	0	0
ARRSH	M064233	Studim Projektim mbikalimi TEG.	10,440,000	01.11.2018	01.05.2019	-	4,176,000	4,176,000	4,176,000
		Sinjalistike dhe siguri Rrugore	1,111,776,247	0	0	235,000,000	441,542,898	441,166,898	676,166,898
ARRSH	18BS701	Punime ndertimi per eliminimin e pikave te zeza ne rruge (bashkefinancim IPA 2013, Siguria rrugore)					276,000	0	0
ARRSH	M064195	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Verior Loti 1	246,000,002	20.08.2018	20.05.2019	125,000,000	120,997,117	120,997,117	245,997,117
ARRSH	18BS703	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Verior Loti 1 vazhdimi	168,000,000	14.10.2019	14.06.2020	-	63,359,376	63,359,376	63,359,376
ARRSH	18BS706	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Jugor Loti 3 vazhdimi	155,636,327	03.12.2019	03.08.2020		100,000	0	0

ARRSH	M064196	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Qendror Loti 2	243,812,453	12.12.2018	12.09.2019	50,000,000	134,824,080	134,824,080	184,824,080
ARRSH	M064197	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Jugor Loti 3	298,327,465	19.09.2018	19.05.2019	60,000,000	121,986,325	121,986,325	181,986,325
		Projekte të tjera për Autoritetin Rrugor Shqiptar					54,355,760	54,089,640	
ARRSH	18BS902	Implementimi i sistemit të menaxhimit të trafikut (Vazhdimi) dhe instalimi i sensoreve për aks	53,231,760 leke investimi dhe 4,800,000 leke mirembajtja	04.12.2018	04.12.2022	24,972,000	28,259,760	28,259,760	53,231,760
ARRSH	18BS903	Sistemi i menaxhimit të kontratave, inspektimi dhe raportimi	15,576,000 leke investimi dhe 5,875,200 leke mirembajtja	03.12.2018	26.06.2022	6,000,000	9,576,000	9,576,000	15,576,000
ARRSH	18CD501	Përmirësimi i dhomës së serverave të ARRSH-se.					10,000	0	0
ARRSH	18BS904	Rikonstruksion i godines se ARRSH-se	32,385,897	18.12.2018	25.11.2019		15,000,000	15,000,000	15,000,000
ARRSH	18BS906	Rikonstruksion i godines se Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster	7,470,619	21.11.2019		-	1,500,000	1,253,880	1,253,880
ARRSH	18BS909	Blerje orendi Zyre					10,000	0	0
		FOND EMERGJENCE TOTAL				0	330,600	0	0
ARRSH	18BT001	FOND EMERGJENCE				-	0		0
ARRSH	18BT002	Ndërtim i Ures se Zemblakut					10,000	0	0
ARRSH	18BT003	Rikonstruksion i Ures se Kaludhit	13,800,008	31.12.2019	31.12.2020		10,000	0	0
ARRSH	18BT004	Rikonstruksion i Ures se Dragotit	11,066,666	31.12.2019	31.12.2020		95,000	0	0
ARRSH	18BT005	Rikonstruksion i Ures se Leklit					51,400	0	0
ARRSH	18BT006	Rikonstruksion i Ures se Vores					10,000	0	0
ARRSH	18BT007	Supervizion punimesh Ndërtim i Ures se Zemblakut, Urës së Kaludhit, Ures se Dragotit, Ures se Leklit					117,200	0	0
ARRSH	18BT008	Supervizion punimesh Rikonstruksion i Ures se Vores					37,000	0	0
		KOSTO LOKALE	4,000,000	0	0	2,671,204,955	845,594,651	842,575,452	3,509,147,548
ARRSH	M062726	Kosto Lokale Supervizion ndërtim segmenti Fier (Levan-Tepelenë)				194,334,256	23,326,489	23,326,489	217,660,745
ARRSH	M062959	Kosto Lokale Ndërtim Segmenti Fier (Levan-Tepelenë)				1,401,119,007	32,509,975	32,509,975	1,433,628,982
ARRSH	M063727	Kosto Lokale RRSMS/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				179,437,027	180,389,294	180,389,294	359,826,321
ARRSH	M063728	Kosto Lokale RRSMS/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				234,682,523	201,220,276	201,220,276	435,902,799
ARRSH	M063729	Kosto Lokale RRSMS/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				208,997,816	80,000,000	80,000,000	288,997,816
ARRSH	M063730	Kosto Lokale RRSMS/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				261,270,179	155,567,417	155,567,417	416,837,596
ARRSH	M063731	Kosto Lokale Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave të mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				119,888,621	63,086,498	63,086,498	182,975,119
ARRSH	M064025	Kosto Lokale Kosto Operacionale -RRMS(Projekti I Bankes Boterore)				-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ARRSH	M063733	Kosto Lokale Asistencë Teknike për Sigurim Rrugor (Projekti i Bankes Boterore)				-	34,981,329	34,981,329	34,981,329
ARRSH	M064021	Kosto lokale Menaxhimi i aseteve rrugore (Projekti i Bankes Boterore)				-	10,989,574	10,989,574	10,989,574
ARRSH	M062727	Kosto Lokale ndërtim tuneli Rruga Tiranë - Elbasan				4,427,127	1,271,214	1,271,214	5,698,341
ARRSH	M063571	Kosto Lokale Supervizion By Pass i Fierit				61,782,017	50,973,000	50,973,000	112,755,017
ARRSH	M063737	Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit të Projektit Qukës - Qafë - Ploçë Loti 1+ Loti 2				2,548,612	999,585	999,585	3,548,197
ARRSH	M063739	Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit të Projektit Qukës - Qafë - Ploçë Loti 3	4,000,000	01.10.2014	15.03.2021	2,717,770	680,000	627,942	3,345,712
Instituti I Transportit	M063113	Kosto Lokale për projektet IPA					7,600,000	4,632,859	
		TVSH dhe Takse Doganore	977,413,492	0	0	4,738,202,389	1,359,225,831	1,358,601,661	6,096,026,587
ARRSH	M062730	TVSH e T.D. Supervizion Ndërtim Rruga Fier (Levan) - Tepelenë.				38,463,894	3,119,212	3,119,212	41,583,106
ARRSH	M060652	TVSH e T.D. Ndërtim Rruga Fier (Levan) - Tepelenë				198,150,570	1,856,000	1,855,790	200,006,360
ARRSH	18BU401	TVSH në zbatim të kontratës EuropeAid/138392/DH/SER/AL/T01 "Rishikimi i dytë 5-vjeçar i Planit Kombëtar të Transportit"					10,751,442	10,751,442	10,751,442
ARRSH	18BU203	TVSH e T.D Studimi i fizibilitetit për Koridorin rrugor Adriatik - Jonian (W14-REG-TRA-01)".					3,057,952	3,057,952	3,057,952
ARRSH	M063741	TVSH dhe T.D, RRSMS/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				117,394,818	112,929,000	112,929,000	230,323,818
ARRSH	M063742	TVSH dhe T.D, RRSMS/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				185,366,844	85,000,000	85,000,000	270,366,844
ARRSH	M063743	TVSH dhe T.D, RRSMS/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				107,252,871	54,000,000	54,000,000	161,252,871
ARRSH	M063744	TVSH dhe T.D, RRSMS/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				125,570,341	78,000,000	78,000,000	203,570,341
ARRSH	M063745	TVSH dhe T.D, Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave të mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				60,931,066	30,682,574	30,682,574	91,613,640
ARRSH	M063747	TVSH dhe T.D, Asistencë Teknike për Sigurim Rrugor (Projekti i Bankes Boterore)				-	16,679,542	16,679,542	16,679,542
ARRSH	M063749	TVSH dhe T.D, Kosto Operacionale - RRSMS (Projekti i Bankes Boterore)				851,947	580,479	580,479	1,432,426
ARRSH	M064026	TVSH dhe Takse doganore Menaxhimi i aseteve rrugore (Projekti i Bankes Boterore)				-	2,641,150	2,641,150	2,641,150

ARRSH	M064029	TVSH dhe Takse doganore Independent Annual Technical and DLI (Projekti i Bankes Boterore)				7,012,426	3,001,000	3,000,810	10,013,236
ARRSH	M064222	TVSH e T.D. By Pass i Fierit (Kontrate e Re).				25,000,000	241,872,729	241,872,729	266,872,729
ARRSH	M063573	TVSH e T.D. Supervizion By Pass i Fierit				13,729,328	11,387,881	11,387,881	25,117,209
ARRSH	M064077	TVSH e TD Pajisje për Supervizionin e Ndërtimit të Segmentit Rrugor, By - Pass Vlores					266,000	265,621	265,621
ARRSH	M063117	TVSH e T.D. Asistencë Teknike Siguria Rrugore - IPA				15,906,670	7,368,000	7,367,161	23,273,831
ARRSH	M062854	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				1,621,034,548	156,520,000	156,520,000	1,777,554,548
ARRSH	M062855	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim i projektit të detajuar segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				127,914,031	20,508,035	20,508,034	148,422,065
ARRSH	M062859	TVSH e T.D. Kosto operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit.				109,433	20,000	19,997	129,430
ARRSH	M064223	TVSH e T.D. Ndërtim By Pass i Vlorës(Kontrate e Re).				-	140,728,100	140,728,100	140,728,100
ARRSH	M063676	TVSH e T.D.Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës				41,090,946	20,420,250	20,420,250	61,511,196
ARRSH	M063751	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Ploçë" Loti 1				456,178,269	77,799,582	77,799,582	533,977,851
ARRSH	M063752	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Ploçë" Loti 2				919,055,218	169,128,488	169,128,488	1,088,183,706
ARRSH	M063753	TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Ploçë" Loti 1+Loti 2				69,467,826	29,656,421	29,656,421	99,124,247
ARRSH	M063754	TVSH e T.D. Kosto operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit "Qukës-Qafë Ploçë" Loti 1+Loti 2				257,079	23,000	22,990	280,069
ARRSH	M063756	TVSH Audit Projekti i rrugës "Qukës-Qafë Ploçë" Loti 1+Loti 2				387,369	129,359	129,359	516,728
ARRSH	M063757	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Ploçë" Loti 3	927,609,892	15.03.2017	01.12.2020	556,212,053	72,547,458	72,547,457	628,759,510
ARRSH	M063759	TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Ploçë" Loti 3	49,803,600	01.10.2015	15.03.2021	37,405,662	7,152,177	7,152,177	44,557,839
Instituti I Transportit	18BU501	TVSH per projektet IPA ,		2019	2022	-	1,400,000	777,463	777,463
		Kontrata Koncesionare					4,489,553,000	4,481,502,714	
MIE	18BA201	Kontrata e Koncesionit /PPP per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges se Arbrit	40,320,000,000	2018	2048	0	3,780,000,000	3,780,000,000	
MIE	M064243	Supervizioni i kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen e rruges se Arbrit	535,153,000	2018	2022	0	133,800,000	130,860,399	
MIE	18BA203	Subvencioni i kontrates koncesionare per ndertimin, permiresimin, shfrytezimin, mirembajtjen dhe rehabilitimin e autostrades Milot - Morine	7,564,375,000	2019	2032	0	246,753,000	242,976,980	
MIE	M063842	Supervizioni i kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen e rruges Milot - Morine	290,412,000	2017	2022	0	60,000,000	59,392,800	
MIE	M064247	Defektet e fshehura te kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen dhe rehabilitimin e autostrades Milot - Morine		2018	2019	249,938,908	269,000,000	268,272,535	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit te kontrates	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI PROJEKTTI DERI 31 DHJETOR 2018	BUXHETI I VITIT 2019	Realizimi Financiar DERI 31.12.2019	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri 31 Dhjetor 2019
		TOTAL				43,684,159	7,348,132	6,533,038	50,217,197
		TOTAL INVESTIME	59,911,376			43,684,159	7,278,132	6,533,038	50,217,197
1	KM06100	RRSMSP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)	2,385,651	2017	2021	296,832	445,391	267,200	564,033
2	KM06101	RRSMSP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)	2,160,630	2017	2021	517,866	341,661	336,051	853,917
3	KM06102	RRSMSP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)	1,268,610	2017	2021	267,179	166,839	137,561	404,740
4	KM06103	RRSMSP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)	1,550,938	2017	2021	349,477	315,252	309,698	659,175
5	KM06104	Konsulentit i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)	661,541	2016	2021	171,196	89,560	92,040	263,235
6	KM06106	Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)	194,625			-	92,667	91,073	91,073
7	KM06121	Menaxhimi i asetëve rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	221,625			-	84,782	15,426	15,426
8	KM06122	Data base e Sigurise rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	141,750			-	27,699	0	0
9	KM06123	Strategjia e transportit & Nihma per programin e investimeve & aktivitetet e tjera (Projekti i Bankes Boterore)	108,000			-	53,638	0	0
10	KM06126	Mbeshetje per programin afatmesem te investimeve dhe mirembajtjes	138,375			-	68,724	0	0
11	KM06135	Pajisje per sigurine Rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	111,375			-	34,114	0	0
12	KM06131	Perditesimi I planit te Transportit	101,250			-	1	0	0
13	KM06132	Pergatitja e Manualeve te Transportit	147,375			-		0	0
14	KM06088	Indipendent Annual Technical and DLI	107,771			35,204	18,733	-	35,204
16	KM06108	Njesia e Implementimit (Konsulentet) RRMS (Projekti i Bankes Boterore)	74,250			26,431	17,922	-	26,431
17	KM06109	Kosto Operacionale - RRMS (Projekti i Bankes Boterore)	46,125			14,621	4,470	14,021	28,642
18	KM06073	Ndërtim By Pass i Fierit	2,473,488	2013	2017	3,991,566			3,991,566
19	KM06139	Ndërtim By Pass i Fierit (Kontrate e Re)	2,473,488			125,000	1,540,000	1,428,037	1,553,037
20	KM06079	Ndërtim By Pass i Vlorës	78,986	2015	2017	817,994			817,994
21	KM06140	Ndërtim By Pass i Vlorës(Kontrate e Re)	5,579,167	2018	2020	125,217	500,000	550,478	675,695
22	KM06097	Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës	194,052			106,138	74,130	102,101	208,239
23	GM06071	Asistence teknike Siguria Rrugore- IPA	70,833			76,746			76,746
24	KM06081	Ndërtim Segmenti 1, Aksi "Tiranë-Elbasan" (Sauk km 0-Hyrje tuneli i Krrabës km 13)	14,502,441	2012	2018	16,123,000	1,182,700	779,194	16,902,194
25	KM06083	Supervizion dhe Rishikimi i Projektit të Detajuar Segmenti Nr.1, Aksi "Tiranë - Elbasan" (Sauk km 0- Hyrje tuneli i Krrabës km 13)	787,278	2011	2019	960,218	75,600	119,444	1,079,662
26	KM06082	Ndërtim Segmenti 3, Aksi "Tiranë - Elbasan" (dalje tuneli i Krrabës km 15.20 - Elbasan km 27.00)	8,292,543	2012	2015	10,012,934			10,012,934
27	KM06085	"Tiranë - Elbasan" (dalje tuneli i Krrabës km 15.20 - Elbasan km 27.00)	221,414	2012	2015	332,697			332,697
28	KM06086	Njesia e Menaxhimit të Projektit "Tiranë Elbasan"	107,038	2011	2019	109,169	1,080	5,101	114,270
29	KM06087	Audit për Segmentin "Tiranë - Elbasan"	6,256	2013	2018	6,790			6,790
30	KM06111	Ndërtim segmenti rrugor Qukës - Qafë Pllaçë Loti 1	3,848,449	2015	2019	2,941,356	600,000	343,307	3,284,663
31	KM06112	Ndërtim segmenti rrugor Qukës - Qafë Pllaçë Loti 2	6,738,117	2015	2019	3,914,427	705,717	1,440,281	5,354,708
32	KM06113	Supervizion Ndërtim Segmenti "Qukës -Qafë Pllaçë" Loti 1 dhe Loti 2	423,224	2015	2019	454,637	140,400	140,400	595,037
33	KM06114	Njesia e Menaxhimit të Projektit "Qukës - Qafë Pllaçë", financuar nga BIZH, Loti 1 dhe Loti 2	60,651	2015	2019	39,600	10,800	10,251	49,851
34	KM06115	Audit segmenti rrugor Qukës-Qafë Pllaçë Loti 1 & Loti 2	3,568	2018	2020	2,000	1,300	1,300	3,300
35	KM06116	Ndërtim segmenti rrugor Qukës -Qafë Pllaçë Loti 3	4,361,503	2016	2019	1,752,886	596,500	323,057	2,075,943
36	KM06117	Supervizion segmenti rrugor Qukës - Qafë Pllaçë Loti 3	208,929	2014	2019	95,369	84,564	25,036	120,405
37	KM06118	Njesia e Menaxhimit te Projektit "Qukës - Qafë Pllaçë", financuar nga Fondi Saudit, Loti 3	21,562	2014	2020	17,610	3,888	1,980	19,590
		TOTAL STUDIM PROJEKTIME	-			-	70,000		-
39	KM06099	Projektimi i rruges By Pass Elbasan,Dublimi i rruges Milot - Lezhe - Shkoder, rruga Vaqarr - Kavaje				-	50,000		-
40	GM06087	Studim i fizibilitetit te autostrades Adriatiko - Joniane				-	20,000		-

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data			Data	

KONTRATAT E MIREMBAJTJES DERI ME 31.12.2019

NR.	EMERTIMI I KONTRATES	Vlera e Kontrates	Viti i fillimit te kontrates	Viti i mbarimit te kontrates	Realizimi financiar deri ne vitin 2018	Buxheti i vitit 2019	Realizimi financiar progresiv per vitin 2019	Realizimi progresiv nga fillimi i kontrates deri me 31.12.2019	Mbetje (Borxh) 01.01.2020
1	2	5	3	4	6	7	8	9	10
	TOTALI	5,180,246,641			2,560,000,852	1,694,589,668	1,600,998,916	4,160,999,768	357,663,520
I	ARRSH	1,232,533,004			707,137,969	412,994,000	376,227,275	1,083,365,244	122,933,117
II	DRQ TIRANE	1,056,564,978			638,150,985	322,681,668	298,387,467	936,538,452	-
III	DRV SHKODER	2,488,936,770			1,193,956,124	693,515,000	693,514,846	1,887,470,970	234,730,403
IV	DRJ GJIROKASTER	402,211,889			20,755,774	265,399,000	232,869,328	253,625,102	-
I	ARRSH, KONTRATAT E PERFUNDUARA	991,733,104			700,339,869	162,857,938	162,618,406	862,958,275	122,933,117
1	Aksi rrugor K/Liqenas-Dogana Goricë 16.4.km	15,205,507	31.08.2016	31.08.2018	11,007,187	2,798,880	2,798,880	13,806,067	1,399,440
2	Aksi rrugor K/Zemlak-Liqenas 17km	19,322,520	19.08.2016	19.08.2018	13,655,544	4,236,120	4,236,120	17,891,664	1,430,856
3	Aksi rrugor Libonik-Rëmbec-Plasë 12.2.km	12,881,580	01.08.2016	01.08.2018	9,638,880	2,583,900	2,583,900	12,222,780	658,800
4	Aksi rrugor Bilisht-Baban-Hocisht 10.2 km	8,476,176	11.08.2016	11.08.2018	6,407,342	1,174,984	1,174,984	7,582,326	893,850
5	Aksi rrugor Qafa e Dushkut-Kuc 37.km	13,382,246	01.09.2016	01.09.2018	10,712,587	1,371,677	1,371,677	12,084,264	1,297,982
6	Aksi rrugor Ersekë-Carshovë 58.km	45,116,381	16.09.2016	16.09.2018	38,557,070	3,436,550	3,436,550	41,993,620	3,122,761
7	Aksi rrugor Përmet-Carshovë-Tre Urat 36.km	20,067,624	02.09.2016	02.09.2018	11,468,708	7,487,218	7,487,218	18,955,926	1,111,698
8	Aksi rrugor Berat-Qafë Gllavë+Gllavë-Antenë 43km	10,991,162	24.08.2016	24.08.2018	5,455,742	5,016,696	5,016,696	10,472,438	518,724
9	Aksi rrugor Koplík Bogë+Dedaj Razëm 44.2.km	65,234,353	13.10.2016	13.10.2018	41,908,454	8,635,080	8,635,080	50,543,534	14,690,819
10	Aksi rrugor Lezhë-Nënshat-Vau Dejës-Ura Gjadrit-Mnele 40.55.km	63,149,628	27.09.2016	27.09.2018	48,658,844	10,984,255	10,984,255	59,643,099	3,106,529
11	Aksi rrugor Qafë Mali-Fierzë 58.km	131,557,113	29.07.2016	29.07.2018	95,574,092	22,338,782	22,338,782	117,912,874	13,644,239
12	Aksi rrugor Qafë Bualli-Krastë 16.7km	23,457,278	21.09.2016	21.09.2018	20,101,545	2,877,533	2,877,533	22,979,078	478,200
13	Aksi rrugor Shote Galica-Qendër qyteti Krumë-Shote Galica-Hyrje Kukës+Pushë Dukagjin-Lidhja me Rrugën e Kombit	97,065,134	10.10.2016	10.10.2016	65,508,251	11,221,104	11,221,104	76,729,355	20,335,779
14	Aksi rrugor Peshkopi-Qafë Draje-Trebisht-Dogana-Ushtelen 56.km	56,767,179	09.09.2016	09.09.2018	46,992,894	7,100,025	7,100,025	54,092,919	2,674,260
15	Aksi rrugor K/Hadroi-Qafe Benë+Rrëshen-Qafë Benë 54.62 km	45,800,261	23.12.2016	22.12.2018	16,451,241	3,836,166	3,836,166	20,287,407	25,512,854
16	Aksi rrugor Qafë Lac-Koman 32.4.km	29,953,595	24.12.2016	24.12.2018	21,739,122	3,301,620	3,230,088	24,969,210	4,984,385
17	Supervizioni i Kontratave me Përfundim	194,018,426	01.03.2016	01.03.2018	188,902,366	5,116,060	5,116,060	194,018,426	
18	Mirëmbajtje Tuneli Kërrabës Kontrata e vitit 2018	117,744,000	04.04.2018	04.04.2019	45,000,000	41,598,347	41,430,347	86,430,347	27,071,941
19	Mirëmbajtje Tuneli Kërrabës (kontrate emergjence 2017)	12,062,941			-	12,062,941	12,062,941	12,062,941	
20	Shpenzime Mirëmbajtje Sistemi WEB - GIS në ARRSH	9,480,000	2,017	2,020	2,600,000	5,680,000	5,680,000	8,280,000	
	ARRSH, KONTRATAT NE VAZHDIM	240,799,900	-	-	6,798,100	250,136,062	213,608,869	220,406,969	-
1	Mirembajtje tuneli Krrabes Kontrata viti 2019	116,892,000	25.06.2019	25.06.2020		40,113,202	40,113,202	40,113,202	
2	Mirembajtje tuneli Krrabes Kontrata viti 2019 (shtese kontrate)	19,560,000	04.04.2019			19,552,800	19,552,800	19,552,800	
3	Mirembajtje tuneli Krrabes Kontrata viti 2019 (shtese kontrate Nr 2)	3,988,560				3,988,560	3,988,560	3,988,560	
4	Supervizion punimesh , Rikonstruksion I Godines ARRSH-së	297,596				297,596		-	
5	Shpenzime per mirembajtjen e objektit Implementimi sistemit te menaxhimit te trafikut (vazhdimi dhe instalimi sensoreve peshe /aks.	734,400					734,400	734,400	
6	Mirembajtje e objektit Sistemi menaxhimit te kontratave,inspektimi dhe raportimi.	1,101,600				1,101,600		-	
7	Shpenzime per mirembajtjen e objektit "Blerje pajisje kompjuterike"Server Room.	-						-	
8	Supervizioni i Kontratave të Mirëmbajtjes Rajoni Qëndror Tiranë	26,683,000	22.11.2018	22.12.2020	1,021,000	12,756,000	12,924,000	13,945,000	
9	Supervizioni i Kontratave të Mirëmbajtjes Rajoni Verior Shkodër	34,650,000	27.11.2018	27.12.2020	1,386,000	15,834,960	15,834,960	17,220,960	
10	Supervizioni i Kontratave të Mirëmbajtjes Rajoni Jugor Gjirokastrë	34,465,800	28.08.2018	28.08.2020	4,391,100	17,564,400	17,564,400	21,955,500	
11	Shpenzime per implementimin e pajisjeve te menaxhimit te Trafikut	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000	
12	Riveshje seg.rrugor Shinat Trenit Fier-Levan-Rruga Hyrese ne Autost.Levan-Vlore	1,226,944				1,226,944	1,226,944	1,226,944	
13	Shpenzime Administrative					136,500,000	100,469,603	100,469,603	
II	DREJTORIA E RAJONIT QENDROR TIRANE (KONTRATAT E PERFUNDUARA)	775,424,850			612,643,083	123,325,301	162,781,767	775,424,850	-
1	Vorë-Marikaj (kufi Durrës), Kthesa Kamëz - Vorë (paralele Majtas), Kthesa Kamëz - Vorë (paralele Djathtas), K. Zall Herr (kryq. Rr.Nr.1) - Deg. mj. Komuna Zall Herr, Deg. mj. Komuna Zall Herr - Bovillë, Kryq. Rr. Nr. 52 - Kala Prezë, Bërçullë - Domje, Bërçullë - Laknas (55.7 km) (Kontrata 1)	55,180,524	11.01.2016	11.01.2018	49,528,467	4,531,430	5,652,057	55,180,524	
2	K/Rr. Nr. 54 (Trau Dajt) - Deg. dj. maja e Dajtit, Deg. dj. maja e Dajtit - St. teleferikut, Deg. dj. maja e Dajtit - Vila Qeveritare, Vila Qeveritare - maja e Dajtit, Tiranë (Fresku) - Surrel, Surrel - Qafë Priskë, Qafë Priskë - deg. dj. Q. Mollë,deg. dj. Q. Mollë - Bizë , Qafë Priskë - Shkallë - Shëngjergj (81.6 km) (Kontrata 2)	95,783,328	30.12.2015	30.12.2017	85,335,090	9,297,374	10,448,238	95,783,328	
3	K/Sauk - Senatorium, K/Sauk - Ibë, Ibë - Qafë Krrabë (Km 29), Qafë Krrabë (Km 29) - rot. re Shijon, rot. re Shijon - Ura e Zaranikës, K/Km 22 - Qytezë Krrabë, Qytezë Krrabë - Pika Sipër Radio, Degëzim Miniera - Objekti X, Rotondo Sauk - Sauk i Vjetër, Uzina Traktorit - Lanabregas, Farkë - Rruga Elbasanit (Sauk) (74.05 km) (Kontrata 3)	137,482,236	31.12.2015	30.12.2017	92,841,079	26,808,111	44,641,157	137,482,236	
4	Tiranë - Ndroq - Romanat (Kufi Durrës), Romanat (kufi TR) - Plepa, Ura e Farkës - Qendër Fshat Baldushk, Qendër Fshat Baldushk - Mustafa Koçaj , K/Rr. Nr. 56 (Vaqqar) - Vishaj (k/Baldushk) , Pezë e Vogël - Pezë e Madhe (58.3 km) (Kontrata 4)	44,246,546	04.02.2016	04.02.2018	37,362,626	3,573,503	6,883,920	44,246,546	
5	Fushë Krujë (deg. Y) - Fushë Krujë (qendër), Fushë Krujë (qendër) - K/Thumanë Qendër, K/Thumanë Qendër - Ura e Drojës (aksi i vjetër) , Fushë Krujë - Halilaj, Halilaj - Krujë, K/Rr. Kombëtare (e vjetra) - Bilaj (Llixha),K/Rr. Kombëtare (e vjetra) - Fabrika e Çimentos, Bubq - Ishëm, Krujë - Ndojë, Ndojë - Qafështamë (Cudhi), Krujë - Sarisalltik (72 km) (Kontrata 5)	98,160,703	30.12.2015	30.12.2017	87,675,829	5,031,465	10,484,874	98,160,703	
6	Marikaj (kufi TR, e vjetra) -Kodër Rrashbull, Kodër Rrashbull - k/NISH Tulla - Shkozet, Katër Rrugët - Pjezë, Durrës (stac. fundit) - Bishti Pallës, Deg. Fllakë (Xhafzotaj) - Radiostacion - Katund i Ri, Katër Rrugët - Shijak, Shijak - Maminas, Shijak - Gjepalaj (K/Komunë), Plepa (mbik) - Përroi i Agait (kufi Dr/Kj) (paralele dj.), Përroi Agait (kufi Dr/Kj) - Mbik. hyrje Kavajë (paralele dj), K/Rr. Nac. Nr. 4 (Luz i vogël) - Spille (Plazh) (82.1 km) (Kontrata 6)	89,639,504	29.01.2016	29.01.2018	76,797,013	9,679,136	12,842,491	89,639,504	

7	K/Shirgjan (K/Rr.Nr.70) - Llixha, Llixha - Kaçivel (k.Gramsh), K/Llixhë – Mjekës (Uzinë), Elbasan – Gjinar, k/Drizë (k/rr. 59) - Kaçivel (K/Elbasan), Gramsh - Kodovjat (shkolla), Kodovjat (shkolla) - Mollë Grabovë, K/Drizë - Poroçan (88.95 km) (Kontrata 7)	129,689,015	18.12.2015	18.12.2017	78,479,615	48,557,352	51,209,400	129,689,015	
8	Cërrik (k/Belsh) - Shalës - Belsh (L.Tafan), Belsh (L.Tafan) - Grekan, Grekan - Dragot (kufi Kuçovë), Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë - Kosovë e vogël, Grekan-Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Gostimë - Mollas, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga Belsh - Pajovë (77.7 km) (Kontrata 8)	67,386,710	10.02.2016	10.02.2018	52,982,060	11,184,750	14,404,650	67,386,710	
9	Librazhd - Togëz, Togëz - Zgosht, Zgosht - k/Borovë, k/Borovë - Steblevë, K/Rr. Nac. Nr.3 (Urakë) - Golik, K/Rr. Nac. Nr.3 (Hotolisht) - Frarë (46.8 km) (Kontrata 9)	57,856,284	30.12.2015	30.12.2017	51,641,304	4,662,180	6,214,980	57,856,284	
	DREJTORIA E RAJONIT QENDROR TIRANE (KONTRATAT NE VAZHDIM)	281,140,128			25,507,902	199,356,367	135,605,700	161,113,602	-
1	Mirëmbajtje me Performancë Vorë-Marikaj (kufi Durrës), Kthesa Kamëz - Vorë (paralele Majtas), Kthesa Kamëz – Vorë (paralele Djathtas), K. Zall Herr (kryq. Rr.Nr.1) – Deg. mj. Komuna Zall Herr, Deg. mj. Komuna Zall Herr – Bovillë, Kryq. Rr. Nr. 52 – Kala Prezë, Bërxullë – Domje, Bërxullë – Laknas, Fushë Krujë (deg. Y) – Fushë Krujë (qendër), K/Thumanë Qendër – Ura e Drojës (aksi i vjetër), Fushë Krujë - Halilaj, Halilaj - Krujë, K/Rr. Kombëtare (e vjetra) – Bilaj (Llixha), K/Rr. Kombëtare (e vjetra) – Fabrika e Çimentos, Bubq - Ishëm, Krujë - Sarisalltik (98.1 km), (Kontrata 1)	39,706,245	07.09.2018	07.09.2020	4,245,102	30,576,574	20,355,859	24,600,961	
2	Mirëmbajtje me Performancë Ura e Brarit - Tunel Qafë Murrizë (Rruga e Arbrit), K/Rr. Nr. 54 (Trau Dajt) - Deg. dj. maja e Dajtit, Deg. dj. maja e Dajtit - St. teleferikut, Deg. dj. maja e Dajtit - Vila Qeveritare, Vila Qeveritare - maja e Dajtit, Tiranë (Fresku) - Surrel, Surrel - Qafë Priskë, Qafë Priskë - deg. dj. Q. Mollë, deg. dj. Q. Mollë - Bizë , Qafë Priskë - Shkallë - Shëngjergj, Uzina Traktorit - Lanabregas, Farkë – Rruga Elbasanit (Sauk) - Komuna e Parisit - Rruga e Kavajës (Loti 1) (104.13 km) (Kontrata 2)	41,841,879	21.11.2018	21.11.2020	1,364,260	32,712,092	13,838,564	15,202,824	
3	Mirëmbajtje me Performancë K/Sauk – Senatorium, K/Sauk – Ibë, Ibë – Qafë Krrabë (Km 29), Qafë Krrabë (Km 29) – rot. re Shijon, rot. re Shijon – Ura e Zaranikës, K/Km 22 – Qytezë Krrabë, Qytezë Krrabë – Pika Sipër Radio, Degëzim Miniera – Objekti X, Rotondo Sauk – Sauk i Vjetër, Tiranë – Ndroq – Romanat (Kufi Durrës), Romanat (kufi TR) – Plepa, Ura e Farkës – Qendër Fshat Baldushk, Qendër Fshat Baldushk – Mustafa Koçaj , K/Rr. Nr. 56 (Vaqqarr) – Vishaj (k/Baldushk), Pezë e Vogël – Pezë e Madhe (121.45 km) (Kontrata 3)	63,444,838	09.01.2018	09.01.2020	-	32,058,770	19,475,925	19,475,925	
4	Mirëmbajtje me Performancë Marikaj (kufi TR, e vjetra) - Kodër Rrashbull, Kodër Rrashbull - k/NISH Tulla - Shkozet, Katër Rrugët - Pjezë, Durrës (stac. fundit) - Bishti Pallës, Deg. Fllakë (Xhafzotaj) – Radiostacion - Katund i Ri, Katër Rrugët - Shijak, Shijak - Maminas, Shijak - Gjepalaj (K/Komunë), Plepa (mbik) - Përroi i Agait (kufi Dr/Kj) (paralele dj.), Përroi Agait (kufi Dr/Kj) - Mbik. hyrje Kavajë (paralele dj), K/Rr. Nac. Nr. 4 (Luz i vogël) - Spille (Plazh), Bishti i Zhurit - Qendër Rrogozhinë - Dalje Rrogozhinë, Qendër Rrogozhinë - Ura e Shkumbinit (ura e vjetër),Hyrje Rrogozhinë - Dalje Rrogozhinë (By Pass-i), K/Rr. Nr.2 (Shkozet) - Porto Romano (Loti 1), ByPass Plepa - Kavajë - Rrogozhinë (Loti 6, 7, 10) (120.72 km) (Kontrata 4)	39,294,575	02.11.2018	02.11.2020	1,453,381	20,764,219	14,557,846	16,011,227	
5	Mirëmbajtje me Performancë K/Shirgjan (K/Rr.Nr.70) - Llixha, Llixha - Kaçivel (k.Gramsh), K/Llixhë – Mjekës (Uzinë), Elbasan - Gjinar, k/Drizë (k/rr. 59) - Kaçivel (K/Elbasan), Gramsh - Kodovjat (shkolla), K/Drizë - Poroçan (76.45 km) (Kontrata 5)	45,938,578	07.09.2018	07.09.2020	4,780,572	25,371,857	18,971,170	23,751,742	
6	Mirëmbajtje me Performancë Belsh (L.Tafan) - Grekan, Belsh - Deg. Rruga Fierzë, Deg. Rruga Fierzë - Kosovë - Kosovë e vogël, Grekan - Dëshiran - Vlashuk, K/Shtërmen - K/RadioStacion, Mollas - Selitë, Kthesa Rrasës - Kryq. Rruga Belsh - Pajovë, Elbasan - Cërrik (58.7 km) (Kontrata 6)	21,637,677	07.09.2018	07.09.2020	5,329,650	11,456,563	7,811,089	13,140,739	
7	Mirëmbajtje me Performancë Librazhd - Togëz, Togëz - Zgosht, Zgosht - k/Borovë, k/Borovë - Steblevë, K/Rr. Nac. Nr.3 (Urakë) - Golik, K/Rr. Nac. Nr.3 (Hotolisht) - Frarë, Qukës – (Karkavec) Qafë Plloçë Loti 1 (49.95 km) (Kontrata 7)	29,276,336	17.09.2018	17.09.2020	8,334,937	15,251,080	9,801,959	18,136,896	
9	Shpenzime Administrative					31,165,212	30,793,288	30,793,288	
III	DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER (KONTRATAT E PERFUNDUARA)	1,451,078,653			1,060,538,881	172,931,641	172,931,487	1,233,470,368	217,608,285
1	Mirëmbajtje Rutinë Rruga Bajram Curri - Valbonë	86,089,077	10.12.2015	09.12.2017	60,239,061	21,281,701	21,281,701	81,520,762	4,568,315
2	Mirëmbajtje Rutinë Rruga Ura Matit-Rrëshen-Urakë Shpal-Reps	139,516,524	14.12.2015	13.12.2017	112,956,275	7,658,408	7,658,408	120,614,683	18,901,841
3	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga Ura e Bujani - Qafë Morinë, Sopot - Kërnajë-Tropojë	97,524,681	21.12.2015	20.12.2017	76,664,880	14,813,899	14,813,899	91,478,779	6,045,902
4	Mirëmbajtje Rutinë Rruga Ura Burrel-Komsi K.Ulëz-Ura Matit	35,755,133	21.12.2015	20.12.2017	20,630,992	14,433,805	14,433,805	35,064,797	690,336
5	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga Kukës - Bushtricë, K/Domaj - Reç	195,747,411	29.12.2015	28.12.2017	157,180,267	21,255,344	21,255,344	178,435,611	17,311,800
6	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga Bajram Curri - Kam	147,813,529	29.12.2015	28.12.2017	120,729,424	16,940,053	16,940,053	137,669,477	10,144,052
7	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga U.Drojës - Laç, K/Milot - Patok	37,226,203	29.12.2015	28.12.2017	28,653,321	6,690,420	6,690,420	35,343,741	1,882,462
8	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga B.Curri - Fierzë, U.Dushaj - Sheshi i Tragetit - Lekbibaj	122,264,562	29.12.2015	28.12.2017	97,751,846	15,593,643	15,593,643	113,345,489	8,919,073
9	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga Lezhë - Ura e Zogut, H/gjuetisë - Vain	55,659,302	31.12.2015	30.12.2017	47,321,833	8,337,469	8,337,469	55,659,302	-
10	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga U.Milanit - Prekal	48,478,994	30.12.2015	30.12.2017	34,143,534	7,341,640	7,341,640	41,485,174	6,993,820
11	Mirëmbajtje Rutinë Rruga B.Jukës,K/Bushat -Balldre-Kukël-Rranxa	83,235,464	30.12.2015	29.12.2017	32,710,447	-	-	32,710,447	50,525,017
12	Mirëmbajtje Rutinë Rruga Ura Qytezës-Zerqan-U.Cerenecit-Sterblevë	48,898,348	20.01.2016	19.01.2018	41,663,786	1,286,207	1,286,207	42,949,993	5,948,355
13	Mirëmbajtje Rutinë Rruga Kubën + Vasije	78,503,430	19.01.2016	18.01.2018	42,572,650	-	-	42,572,650	35,930,780
14	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga Kukës - Ura Zapodit	49,332,484	30.03.2016	29.03.2018	37,743,516	3,442,258	3,442,258	41,185,774	8,146,710
15	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga U.Bunës -Shiroke, H.B - Velipojë	63,547,384	04.04.2016	03.04.2018	53,503,284	-	-	53,503,284	10,044,100
16	Mirëmbajtje Rutinë e Dimërore Rruga Plepa-Kam,Krumë-Qaf Prushi	161,486,127	13.05.2016	12.05.2018	96,073,765	33,856,794	33,856,640	129,930,405	31,555,722
	DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER (KONTRATAT NE VAZHDIM)	1,037,858,117			133,417,243	520,583,359	520,583,359	654,000,602	17,122,118
1	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Koplik-Bogë, Dedaj-Razëm 44.2 km	78,000,000	24.12.2018	23.12.2020	-	38,348,484	38,348,484	38,348,484	
2	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Qafë Mali-Fierzë, 58 km	84,418,688	30.07.2018	29.09.2020	8,700,000	40,250,230	40,250,230	48,950,230	10,660,033

3	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Qafë Laç-Koman, H/Berdicë - Velipojë, Ura Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-Bisht Jugë, Rranxa-Kukël, K.Balldre-Porta e Aviacionit" 71.4 km	59,196,000	01.11.2018	31.10.2020	1,166,182	33,499,587	33,499,587	34,665,769	1,738,816
4	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Lezhë-Nën kalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë-U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, Vain-Bilanc, U.Drojës-Milot , Laç- Patok, Balldre-B Jugë. 77.85 km	82,983,230	04.12.2018	03.12.2020	-	37,144,306	37,144,306	37,144,306	
5	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Ura Matit -Rrëshen (Ura e Fanit), Rrëshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Benë- K.Hadroj, Shpal-Ura e Replit 84.9 km	72,342,511	30.10.2018	29.10.2020	3,014,280	47,129,901	47,129,901	50,144,181	
6	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë Nyja F.Dukagjin-L. Rr.Kombit, U.Drinit (Hyrja Kukës)-Sh.Galica, Sh.Galica-Krumë, Krumë-Q.Prushi, Plepa-Kam 77.6 km	90,370,387	30.10.2018	29.10.2020	3,690,403	45,282,274	45,282,274	48,972,677	
7	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Kukës-U.Zapoti, Kukës-Bushtricë (Vasie), K/Rruge Domaj-Draj/Rec (Kufi me Peshkopinë) 71.64 km	136,440,000	30.07.2018	29.07.2020	36,139,444	64,279,632	64,279,632	100,419,076	
8	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë, B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë, Sopot-Kernajë, Mejdan -Tropojë - Bucaj 57.76 km	126,271,556	30.07.2018	29.07.2020	32,815,680	55,508,100	55,508,100	88,323,780	1,092,600
9	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë Fierzë-B.Curri , B.Curri-Kam 48.2 km	109,232,858	30.07.2018	29.07.2020	36,489,426	45,831,918	45,831,918	82,321,344	
10	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Kubën- Vasie 35.4 km	48,540,350	09.01.2019	08.01.2021	-	23,250,600	23,250,600	23,250,600	725,996
11	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Peshkopi- Q.Drajë, Peshkopi- Ushtelencë 52.7 km	58,845,924	09.01.2019	08.01.2021	-	30,115,067	30,115,067	30,115,067	2,904,673
12	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë , Ura Cereneçit - Stebleve, Qafë Bualli-Krastë, Burrel-Komësi, U.Matit - Lis , K/Ulez - Ulëz , Trebisht-Doganë 75.92 km	91,216,613	19.09.2018	18.09.2020	11,401,828	40,369,915	40,369,915	51,771,743	
13	Shpenzime Administrative					19,573,345	19,573,345	19,573,345	
IV	DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER (KONTRATAT NE VAZHDIM)	402,211,889			20,755,774	265,399,000	232,869,328	253,625,102	-
1	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "Ura e Leklit-Kelcyrë" , rruga "Këlcyrë - Përmet" + Rruga "Valare-Erind-Cajup" + Rruga "K/Dhuvjan - Libohovë" , 63.3 km	30,486,864	21.12.18	21.12.20		19,328,899	19,133,924	19,133,924	
2	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "Përmet - Carshovë - Tre Urat (Doganë) + Rruga "Carshovë - Leskovik - Ersekë" + Rruga "Leskovik - Tre Urat (Doganë)" , 107 km	51,064,440	19.11.18	18.11.20	-	29,833,429	24,717,038	24,717,038	
3	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "Korcë - Ersekë" + Rruga "Unaza Ersekë - Ersekë" + Rruga K/Boboshticë - Dardhë, 55 km,	50,604,000	01.09.18	31.08.20	5,156,775	29,564,426	24,352,829	29,509,604	
4	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "K/Zemblak-K/Liqenas" + Rruga K/Liqenas-Dogana Goricë" + Rruga "Libonik-Rëmbec-Plasë" F + Rruga "Bilisht-Baban-Hocisht" F, 55.6 km	48,792,209	01.09.18	31.08.20	5,893,552	28,505,921	17,397,109	23,290,661	
5	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "Libonik-Lozhan-Grabovë" + Rruga "Lin-Pogradec" + Rruga "Voskop -Voskopojë" , 72 km	45,635,094	15.11.18	15.11.20	-	21,561,436	20,350,154	20,350,154	
6	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "Sarandë - Butrint" + Rruga "Metiq - Cukë - Pllakë - Xarë" F + Rruga "Cukë - Kanali i Cukës" + Rruga "K/Qafë Muzinë - Delvinë - Ura e Gajdarit" , 65.4 km	27,067,056	01.09.18	31.08.20	3,092,232	15,913,413	15,907,066	18,999,298	
7	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "Orikum-Pashaliman" + Rruga "K/Spital Vlorë - Alikok" + Rruga "Peshkëpi - Selenicë" + Rruga "Povel-Pocem-Peshkëpi" + Rruga "Levan-Vlorë (e vjetra) 76.5 km	24,247,200	15.09.18	15.09.20	3,276,705	14,165,966	12,940,651	16,217,356	
8	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "Tepelenë - Dorrëz - Qafë Dushk" + Rruga "Sevaster-Kalivac" 66.4 km	18,839,424	01.12.18	30.11.20	-	12,506,576	11,123,019	11,123,019	
9	Mirëmbajtje Rutinë dhe Dimërore me Përformancë rruga "Berat-Gllavë - Antënë" + Rruga "Poshnje-Velmisht-K/Patos" + Rruga "Corovodë - Hambull" + Rruga "Kozare-K/Kucovë" + Rruga "K-Marinëz - Marinëz" 88.7 km	35,297,985	15.09.18	15.09.20	2,195,598	22,622,177	22,570,749	24,766,347	
10	Mirëmbajtje Rutinë me Përformancë rruga "K/Cermë - Divjakë" + Rruga "Jeta e Re-Kosovë" + rruga "Bye Pass Fier-Rrethrotullimi Kolonjë"+ Rruga "Fier-Seman (Plazh)+ Rruga "K/Pojan-Apolloni", 55.6 km	20,810,496	15.09.18	15.09.20	1,140,912	17,158,137	15,530,452	16,671,364	
11	Mirëmbajtje Rutinë me Përformancë rruga "Fier-Ballsh-Fratar" + Rruga "Ballsh-Aranitas" + Rruga "Metohasim-Kafaraj" + Rruga "K/Rruga Nacionale-Bylis" , 63.3 km	24,161,025	01.12.18	30.11.20	-	15,915,620	15,872,116	15,872,116	
12	Mirëmbajtje Rutinë me Përformancë Aksi Rrugor Berat -Corovode 49.3km	14,749,968	01.12.19	31.11.20		2,000,000		-	
13	Mirëmbajtje Rutinë Dimerore me Përformancë Aksi Rrugor K/Strelce-K/Mal 19.3 km	10,456,128	01.10.19	30.09.20		1,000,000		-	
	Shpenzime Administrative					35,323,000	32,974,221	32,974,221	