

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktues						Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti Hekurudhor						Kodi i Programit	04550
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progre siv	(6) Fakti 12 mujor i Periudhes/progresiv	(7)=(5)-(6) Diferenca
600	Paga	9,109	14,200	14,200	12,200	12,200	9,113	-3,087
601	Sigurime Shoqërore	1,530	2,500	2,500	1,700	1,700	1,523	-177
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,012	7,000	7,000	7,000	7,000	3,109	-3,891
603	Subvencione	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	211	0	0	70	70	70	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	413,862	423,700	423,700	420,970	420,970	413,816	-7,154
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	46,860	300,000	300,000	153,500	153,500	144,491	-9,009
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	46,860	300,000	300,000	153,500	153,500	144,491	-9,009
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	86,496	-1,313,504
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	86,496	-1,313,504
Totali	Shpenzime Kapitale	46,860	1,700,000	1,700,000	1,553,500	1,553,500	230,987	-1,322,513
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0					0	0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		460,722	2,123,700	2,123,700	1,974,470	1,974,470	644,802	-1,329,668

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Thimjo Plaku	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma		Firma	
	Data 30,01,2020		Data	Data 30,01,2020

Emri i Grupit	MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE (MIE)	Kodi i Grupit	1006095
Programi	TRANSPORTI HEKURUDHOR	Kodi i Programit	4550

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	2018			IV - I			IV - II			IV - III			Komente		
			Sasia Faktike (ne fund te vitit 2018)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2018)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2018)	Sasia (sipas planit te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2019)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2019)	Sasia Faktike (4 mujor 3 te vitit 2019)	Shpenzimet Faktike (4 mujor 3 te vitit 2019)	Kosto per Njesi Faktike ((4 mujor 2 te vitit 2019)			
A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	numer biletash	75.881	400.000	5	75.881	400.000	5	75.881	400.000	5	50.000	400.000	8	100	66
C	INSPEKTIME TE HEKURUDHORE TE KRYERA	numer inspektimesh	1.800	13.862	8	2.000	23.700	12	2.000	20.900	10	820	13.816	17	66	41
D	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE	m3	4	0	0	30	157.000	5.322	27.00	97.446	3.609	25.94	91.138	3.513	94	96
M064008	Blerje traversa druri	km linear	3	20.788	6.929	3	30.000	10.000	3	29.160	9.720	3	29.160	9.720	Realizuar		
M064128	Mbrojtja e Ures Drojes	numer/ copë	1	5.000	5.000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	perfunduar ne 2018		
M064127	Shpronisimet per zbatimin e projektit te linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe per ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit.	numer/ copë	0	0	#DIV/0!	0	4.000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Jane hequr me akt normativ		
18BL001	Punime per mbrojtjen e linjes	km linear	0	0	#DIV/0!	4	25.500	6.375	1.50	9.448	6.299	0.84	5.266	6.269	Eshte kontrate ne vazhdim		
18BL101	Blerje traversa betoni		0	0	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			
18BL201	Riparim vepra arti	numer/ copë	0	0	#DIV/0!	0	8.500	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Jane hequr me akt normativ		
M061615 18BK401	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje	km linear	0	0	#DIV/0!	2	15.000	7.500	2	15.000	7.500	1.8	13.760	7.644	8% e kontrates e cila nuk eshte financuar eshte parashikuar te buxheti I 2020		
M061615	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Budull - Ishem	km linear	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
M061615 18BK501	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Bajze - Kufi	km linear	0	0	#DIV/0!	1	6.000	6.000	1	5.011	5.011	1	5.011	5.011	Realizuar		
M061615 18BK801	Rikonstruksion i linjes Kavaje - Rrogzohine	km linear	0	0	#DIV/0!	2	12.000	6.000	2	10.252	5.126	1.8	9.398	5.221	8% e kontrates e cila nuk eshte financuar eshte parashikuar te buxheti I 2020		
M061615 18BK901	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Milot - Lezhe	km linear	0	0	#DIV/0!	2	15.000	7.500	2	14.713	7.357	2	14.683	7.341	Realizuar por eshte lene vetem financimi per kolaudimin ne vitin 2020.		
M061152 18BL102	Blerje aksesore hekurudhore	numer/ copë	0	0	#DIV/0!	1	8.000	8.000	1	7.080	7.080	1	7.080	7.080	Realizuar		
M063974 18BL301	Punime nga vete hekurudha	km linear	0	0	#DIV/0!	0	2.000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Jane hequr me akt normativ		
M060626 18BL401	Blerje cakull per ballast per ballast hekurudhor	km linear	0	0	#DIV/0!	14.5	7.000	483	14.5	6.782	468	14.5	6.782	468	Realizuar		
18BL501	Sondazh / Germim arkeologjik per ndertimin e linjes hekurudhore Domje Rinas, per projektin e linjes Tirane - Durres per ndertimin e linjes se re Tirane - Rinas	numer/ copë	0	0	#DIV/0!	0	24.000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	Jane hequr me akt normativ		
M064132	Spostim i linjes km 70 deri 71-500	km linear	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
E	RITITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES	numer fature	8	0	0	17	43.000	2.529	17	35.346	2.079	17	35.346	2.079	100	100
M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagone	numer/ copë	1	7.717	7.717	2	13.000	6.500	2	12.540	6.270	2	12.540	6.270	Realizuar		
M064006	Rinovim agregat per lokomotiva	numer/ copë	7	7.140	1.020	13	13.000	1.000	13	11.208	862	13	11.208	862	Realizuar		
18BK701	Rikonstruksion i godines se NJSHML	numer/ copë				1	8.000		1	5.646		1	5.646		Realizuar		
M063980 18BK601	Rikonstruksion i reparteve dhe linjave hekurudhore te NJSHML	numer/ copë	0	0	#DIV/0!	1	9.000	9.000	1	5.952	5.952	1	5.951	5.951	Realizuar		
F	STUDIME DHE PROJEKTIME	numer fature	3	0	0	17	1.500.000	88.235	2	1.500.708	750.354	2	104.503	52.252	7	100
M063981 M064127	TVSH per studim i detajuar per rikonstruksionin e linjes Durres - Tirane, per ndertimin e linjes se re Tirane- Rinas dhe studim ekonomik per gjithë rrjetin hekurudhor shqiptar/ TVSH PER ZBATIMIN E PROJEKTIT [+ Shpronisime	numer fature	0	0	#DIV/0!	1	53.461	53.461	0	53.461	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			
18BJ501	TVSH Hartimi i Projektit te detajuar inzhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani i Hotit (kufi me Malin e Zj)"	numer fature	0	0	#DIV/0!	1	20.000	20.000	1	20.000	20.000	1	17.299	17.299	Vazhdon financimi 2020		
18BJ601	TVSH Supervizioni I punimeve "Rehabilitimi I linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	numer fature	0	0	#DIV/0!	1	5.000	5.000	0	5.000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			
18BJ701	TVSH IFRS - Standardizimi Nderkombetar I Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	numer fature	0	0	#DIV/0!	1	3.000	3.000	0	3.000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			
18BJ801	TVSH Plani I Menaxhimit te Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	numer fature	0	0	#DIV/0!	1	5.000	5.000	0	5.000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			
18BJ901	TVSH Promovimi i Intermodalitetit dhe Rrildhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	numer fature	0	0	#DIV/0!	1	539	539	0	539	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			
18BK001	TVSH Studim I Prefsibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqj (Krislapollyj)	numer fature	0	0	#DIV/0!	1	3.000		0	3.000		0	0	#DIV/0!			
M064129	TVSh per projektin e zgjatimit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane	numer fature	1	2.989	2.989	1	10.000	10.000	0	10.000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!			
M064237	TVSH per projektin e linjes hekurudhore Durres - Terminali i Transportit Publik	numer fature	1	239	239	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!			

M064130	TVSH per studim fizibiliteti dhe rehabilitim i linjes Durres - Pogradec - Lin dhe studimi i linjes me kufirin Maqedonas	numër fature	1	2,987	2,987	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		
18BL801	Supervizioni I punimeve "Rehabilitimi I linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	25,000	25,000	0	25,000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
18BL901	Projekti I zgjatimit te linjes hekurudhore terminali I transportit publik - stacioni I trenit Tirane si zgjatim I linjes hekurudhore Durres - Tirane	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	50,000	50,000	0	50,000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
18BM001	IFRS - Standardizimi Nderkombetar I Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	15,000	15,000	0	15,000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
18BM101	Plani I Menaxhimit te Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	25,000	25,000	0	25,000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
18BM201	Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani I Hotit (kufi me Malin e Zy)"	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	100,000	100,000	0	100,000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
18BM202	Promovimi I Intermodalitetit dhe Rritidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	2,700	2,700	0	2,700	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
18BM301	Studim I Prefisibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec-Greqj [Kristaloplgy]	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	15,000	15,000	0	15,000	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
GM06089	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali I pasagjerëve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranës - Rinas 1	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	597,300	597,300	0	597,300	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
M064130	TVSH per studim fizibiliteti dhe rehabilitim I linjes Durres-Pogradec-Lin dhe studimi I linjes me kufirin Maqedonas	numër fature	0	0	#DIV/0!	0	-	0	1	708.278	708	1	708.278		Realizuar
KM06125	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali I pasagjerëve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranës - Rinas 2	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	570,000	570,000	0	570,000	#DIV/0!	0	86,496	#DIV/0!	

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	Data 30.01.2020		Data	Data 30.01.2020

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	Emertimi i programit:						Komente
Qellimi 1	Integrimi i Sistemit Hekurudhor Shqiptar me atë Rajonal dhe Evropian ne nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.							
**Treguesit e performancës/Produktet:									
								
*Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik per 4 mujorin e 3 te vitit 2019	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Perfundimi i akteve nenligjore ne zbatim te Kodit te Ri hekurudhor.	A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	75,881	75,881	75,881	50,000	66%	realizuar 66 %
		C	INSPEKTIVE TE HEKURUDHORE TE KRYERA	1,800	2,000	2,000	820	41%	realizuar
Objektivi 1.2	Mirembatja e infrastruktures se sistemit hekurudhor ne gjendje pune.	D	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE ne KM Linear	4	30	27	26	96%	realizuar
		E	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE ne numer/cope	1	8	8	7	90%	realizuar
		F	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES ne numer/cope	8	17	17	17	100%	realizuar
			STUDIME DHE PROJEKTIME numer fature	3	17	2	2	100%	realizuar

Drejtesia e Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Thimjo Plaku	Sekretari i Pergjithshem	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	Data 30,01,2020		Data	Data 30,01,2020

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti —2019—	BUXHETI 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale 12 mujore	REALIZIMI PROGRESIV %	Komente
		e projektit	të projektit	të projektit	Kontraktuar				
					153,500.000	300,000	144,490.985		
M064008	Blerje traversa druri	30,000	2019	2019	29,160	30,000	29,160	97%	Realizuar
M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagone	13,000	2019	2019	12,540	13,000	12,540	96%	Realizuar
M064006	Rinovim agregat per lokomotiva	13,000	2019	2019	11,208	13,000	11,208	86%	Realizuar
M064127	Shpronësimet per zbatimin e projektit te linjes hekurudhore Durres -Tirane dhe per ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit.	4,000	2019	2019	0	4,000	0	0%	Jane hequr me akt normativ
M063981	TVSH per zbatimin e projektit "Rehabilitimi I linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	53,461	2019	2019	0	53,461	0	0%	Jane hequr me akt normativ
18BJ501	TVSH Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani I Hotit (kufi me Malin e Zi)"	20,000	2019	2019	20,000	20,000	17,299.120	86%	Vazhdon financimi 2020
18BJ601	TVSH Supervizioni I punimeve "Rehabilitimi I linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	5,000	2019	2019	0	5,000	0	0%	Jane hequr me akt normativ
18BJ701	TVSH IFRS - Standartizimi Nderkombetar I Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	3,000	2019	2019	0	3,000	0	0%	Jane hequr me akt normativ

18BJ801	TVSH Plani I Menaxhimit te Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	5,000	2019	2019	0	5,000	0	0%	Jane hequr me akt normativ
18BJ901	TVSH Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	539	2019	2019	0	539	0	0%	Jane hequr me akt normativ
18BK001	TVSH Studim I Prefisibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec-Greqj [Kristalopigy]	3,000	2019	2019	0	3,000	0	0%	Jane hequr me akt normativ
M064129	TVSh per projektin e zgjatimit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane	10,000	2019	2019	0	10,000	0	0%	Jane hequr me akt normativ
18BK401	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje	15,000	2019	2019	15,000.000	15,000	13,760.017	92%	8% e kontrates e cila nuk eshte financuar eshte parashikuar te buxheti I 2020
18BK501	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Bajze - Kufi	6,000	2019	2019	5,010.607	6,000	5,010.607	84%	Realizuar
18BK601	Rikonstruksion i reparteve dhe linjave hekurudhore te NJSHML	9,000	2019	2019	5,951.705	9,000	5,951.431	66%	Realizuar
18BK701	Rikonstruksion i godines se NJSHML	8,000	2019	2019	5,646.271	8,000	5,646.238	71%	Realizuar
18BK801	Rikonstruksion i linjes Kavaje - Rrogozhine	12,000	2019	2019	10,252.169	12,000	9,397.608	78%	8% e kontrates e cila nuk eshte financuar eshte parashikuar te buxheti I 2020
18BK901	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Milot - Lezhe	15,000	2019	2019	14,713.122	15,000	14,682.572	98%	Realizuar
18BL001	Punime per mbrojtjen e linjes	25,500	2019	2019	9,448.288	25,500	5,265.554	21%	Eshte kontrate ne vazhdim
18BL102	Blerje aksesore hekurudhore	8,000	2019	2019	7,080.000	8,000	7,080.000	89%	Realizuar
18BL201	Riparim vepra arti	8,500	2019	2019	0.000	8,500	0.000	0%	Jane hequr me akt normativ
18BL301	Punime nga vete hekurudha	2,000	2019	2019	0.000	2,000	0.000	0%	Jane hequr me akt normativ
18BL401	Blerje cakull per ballast hekurudhor	7,000	2019	2019	6,781.560	7,000	6,781.560	97%	Realizuar
18BL501	Sondazh / Germim arkeologjik per ndertimin e linjes hekurudhore Domje Rinas, per projektin e linjes Tirane - Durres per ndertimin e linjes se re Tirane - Rinas	24,000	2019	2019	0	24,000	0.000	0%	Jane hequr me akt normativ
M064130	TVSH per studim fizibiliteti dhe rehabilitim i linjes Durres-Pogradec-Lin dhe studimi I linjes me kufirin Maqedonas				708.278		708.278		Realizuar
Financimi i Huaj						1,400,000	86,496		

18BL801	Supervizioni I punimeve "Rehabilitimi I linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	25,000				25,000			Ka perfunduar procedura e prokurimit mes MIE/HSH dhe BERZH-it. Ne pritje te firmosjes se kontrates me konsulentin e huaj.
18BL901	Projekti I zgjatimit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane	50,000				50,000			Ka perfunduar perzgjedhja e konsulentit nga BERZH. Ne pritje te firmosjes se kontrates mes konsulentit te huaj dhe BERZH-it.
18BM001	IFRS - Standartizimi Nderkombetar I Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	15,000				15,000			Ka perfunduar procedura e prokurimit mes MIE/HSH dhe BERZH-it. Ne pritje te firmosjes se kontrates me konsulentin e huaj.
18BM101	Plani I Menaxhimit te Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	25,000				25,000			Ka perfunduar procedura e prokurimit mes MIE/HSH dhe BERZH-it. Ne pritje te firmosjes se kontrates me konsulentin e huaj.
18BM201	Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani I Hotit (kufi me Malin e Zi)"	100,000				100,000	86,496		Projekti eshte ne proces hartimi nga konsulenti dhe ka perfunduar rreth 25%. Faza e pare (50% e projektit) perfundon ne Shtator 2019.
18BM202	Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	2,700				2,700			Ne proces.
18BM301	Studim I Prefsibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi [Kristalopigy]	15,000				15,000			Projekti eshte prane nisjes se perzgjedhjes se konsulentit nga MIE.
GM06089	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas 1	597,300				597,300			Ne proces prokurimi. Ka perfunduar Faza e Parakualifikimit te aplikanteve. Nis ne Maj perzgjedhja finale e kontraktorit te punimeve. Punimet parashikohen te nisin ne Shtator 2019
KM06125	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas 2	570,000				570,000			Ne proces prokurimi. Ka perfunduar Faza e Parakualifikimit te aplikanteve. Nis ne Maj perzgjedhja finale e kontraktorit te punimeve. Punimet parashikohen te nisin ne Shtator 2019
						1,700,000	230,987		

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të	Thimjo Plaku
	Firma

Sekretari i Përgjithshëm	Viola Haxhiademi

Programit	Data 30,01,2020
-----------	-----------------

	Data 30,01,2020
--	-----------------

Objektivi 1	Reformimi i Sistemit Hekurudhor Shqiptar
	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR
Objektivi 1.2	1. Pergatitja e akteve ligjore dhe nen-ligjore ne zbatim te Kodit te ri Hekurudhor.
	POLITIKA HEKURUDHORE TE HARTUARA
Objektivi 2	Transformimi I Nivelit teknik dhe I qarkullimit ne Sistemin hekurudhor.
Objektivi 2.1	1). Kompletimi I rrjetit hekurudhor me studime paraprake, fizibiliteti deri ne projekt zbatimi per ndertim dhe rikostruksion.
	Transformimi I Nivelit teknik dhe I qarkullimit ne Sistemin hekurudhor.
Objektivi 2.2	2). Investime ne Infrastrukre/ Rikostruksione dhe ndertim linje te reja.
Objektivi 3	Garantimi I Sigurise hekurudhore ne levizje.
Objektivi 3.1	Garantimi i sigurise ne levizje ne transportin hekurudhor.
	INSEPEKTIME TE HEKURUDHORE TE KRYERA
Objektivi 3.2	Mirembatja e infrastruktures hekurudhore.
	PERMRISIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE
Objektivi 3.3	Mirembatja e mjeteve hekurudhore.
	RITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES

