

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"

VJETOR 2021

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktures							Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti Hekurudhor							Kodi i Programit	04550
		12 MUJOR 2021							
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	
		Fakti paraardhes 2020	PBA Plan Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	12 MUJOR 2021 i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	9,177	14,200	14,200	9,600	9,600	9,504	-96	
601	Sigurime Shoqërore	1,532	2,500	2,500	1,600	1,600	1,590	-10	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,778	7,000	5,300	2,930	2,930	2,790	-140	
603	Subvencione	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	
604	Transferta Korente të Brendshme		0	0	0	0		0	
605	Transferta Korente të Huaja		0	0	0	0		0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	56	0	0	117	117	86	-32	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	413,543	423,700	422,000	414,247	414,247	413,970	-278	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	3,000	1,000	1,000	0	-1,000	
231	Kapitale të Trupëzuara	66,862	300,000	297,000	299,000	299,000	198,673	-100,327	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	66,862	300,000	300,000	300,000	300,000	198,673	-101,327	
230	Kapitale të Patrupëzuara			158,349	108,149	108,149	1,601	-106,548	
231	Kapitale të Trupëzuara	119,496	1,400,000	1,241,651	691,851	691,851	469,147	-222,704	
232	Transferta Kapitale							0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	119,496	1,400,000	1,400,000	800,000	800,000	470,748	-329,252	
Totali	Shpenzime Kapitale	186,358	1,700,000	1,700,000	1,100,000	1,100,000	669,421	-430,579	
Shpenzime nga Te ardhurat jashte limiti		0					0	0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		599,901	2,123,700	2,122,000	1,514,247	1,514,247	1,083,391	-430,856	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Erjola Muka
	Firma

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma	
	Data	

Emertimi i programit:						Komente
						
	**Treguesit e performancës/Produktet:					
Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances ^{***} /Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik per VJETOR 2021	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	75,881	75,881	75,881	75,881	100%	
C	INSPEKTIME TE HEKURUDHORE TE KRYERA	1,800	2,000	2,000	2,000	100%	
D	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE ne numer/cope	7	1,612	1,612	92	6%	
E	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES ne numer/cope	1	706	706	702	99%	
F	STUDIME DHE PROJEKTIME numër fature	2	168	158	54	34%	
.....

Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
Firma			Firma	
Data			Data	

Emri i Grupit	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË (MIE)	Kodi i Grupit	1006095
Programi	TRANSPORTI HEKURUDHOR	Kodi i Programit	4550

105

48.89073811

98

77.13482291

2.122.000

Kodi	Emertimi i Kërkesës të Performancës/Produktit	Njësia matëse	I			II			III			IV			Luhajlet në Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (ne fund te vitit 2020)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2020)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2020)	Sasia (sipas planit te vitit 2021)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2021)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2021)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2021)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2021)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2021)	Sasia Faktike VJETOR 2021	Shpenzimet Faktike (12 MUJOR 2021)	Kosto per Njesi Faktike (VJETOR 2021)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	numër biletlash	75,881	400,000	5	75,881	400,000	5	75,881	400,000	5	75,881	400,000	5	0	0	0	100.0
C	INSPEKTIME TË HEKURUDHORE TË KRËYERA	numër inspektimesh	1,800	13,543	8	2,000	22,000	11	2,000	14,247	7	2,000	13,970	7	-1	-4	0	98.1
D	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURËS HEKURUDHORE	m3	7	36,511	5,216	1,612	125,000	78	1,612	104,645	65	92,000	51,162	556	-4,660	479	491	
M064008	Blerje traversa druri	m3	0	0	#DIV/0!	600	40,000	600	600	36,046	60	85	5,074	60	#DIV/0!	-540	0	Vazhdon financimi
18B1303	Rikonstrukcioni linjes Shkoder - Hani Hotit	km linear	1	8,741	8,741	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18BK401	Rikonstrukcioni i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje	km linear	1	855	855	2	12,000	6,000	2	9,108	4,554	2	9,101	4,551	3,696	-1,449	-3	vazhdon financimi
18BK801	Rikonstrukcioni i linjes Kavaje - Rrogozhine	km linear	1	855	855	2	12,000	6,000	2	6,000	3,000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	ne proces realizimi
18BK901	Rikonstrukcioni i linjes hekurudhore Mlot - Lezhe	km linear	1	30	30	2	12,000	6,000	2	9,109	4,555	1	5,560	5,560	5,530	-440	1,005	vazhdon financimi
18BJ302	Rikonstrukcioni linjes Budull Gjorme	km linear	0	0	#DIV/0!	2	12,000	6,000	2	9,959	4,979	2	9,932	4,966	#DIV/0!	-1,034	-13	vazhdon financimi
18BJ304	Rikonstrukcioni linjes Lezhe - Shkoder	km linear	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18BL201	Riparim vepra arti	fature	0	0	#DIV/0!	2	14,000	7,000	2	14,000	7,000	1	2,804	2,804	#DIV/0!	-4,196	-4,196	eshte lidh kontrata vazhdon zbatim i kontrates
18BL301	Punime nga velet hekurudha	fature	0	0	#DIV/0!	1	5,000	5,000	1	5,000	5,000	1	3,269	3,269	#DIV/0!	-1,731	-1,731	
18BL401	Blerje cakull per ballast hekurudhor	m3	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18BL001	Punime per mbrojtjen e linjes	fature	2	16,485	8,242	1	6,000	6,000	1	4,263	4,263	0	4,261	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	ka perfunduar zbatim i kontrates dhe financimi
18BL101	Blerje traversa betoni	cope	1	9,545	9,545	1,000	12,000	12	1,000	11,160	11	0	11,160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	ka perfunduar zbatim i kontrates dhe financimi
E	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MUJETEVE LEVIZES	numër fature	1	6,444	6,444	706	37,000	52	706	20,894	30	702	16,117	23	-6,421	-29	-7	77.1
M064005	Blerje pjesë këmbimi dhe agregate për lokomotiva dhe vagonet	numër/cope	0	0	#DIV/0!	12	12,000	6,000	2	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	hequr për rialekim dhe është miratuar
M064006	Rinovim agregat për lokomotiva	numër/cope	1	6,444	6,444	12	9,000	750	12	8,279	690	12	8,268	689	5,755	-61	-1	ka perfunduar zbatim i kontrates dhe financimi
18BK701	Rikonstrukcioni i magazinave te NJSHML	m2	0	0	0	650	10,000	15	650	7,022	11	650	7,005	11				ka perfunduar zbatim i drejti financimi perfundimtar dhe dosjes teknike
18BL102	Blerje aksesore hekurudhore	lon	0	0	0	1.6	5,000	3,125	1.6	4,750	2,969	0	0	#DIV/0!				vazhdon zbatim i kontrates pritjet financimi
18BJ104	Pajisje zyre per DP Hekurudhave	numër/cope	0	0	0	20	500	25	20	425	21	20	425	21				Eshte bere financimi
18BJ105	Pajisje informatike per DP Hekurudhave	numër/cope	0	0	0	20	500	25	20	419	21	20	419	21				Eshte bere financimi
18BJ106	Pajisje zyre per Inspektorialin Hekurudhor	numër/cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18BJ107	Pajisje informatike per Inspektorialin Hekurudhor	numër/cope	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
F	STUDIME DHE PROJEKTIME	numër fature	2	143,403	71,701	168	1,538,000	9,155	158	974,461	6,167	54	602,143	11,151	-60,551	1,996	4,983	
18BJ108	Studime dhe projektme	numër fature	0	0	0	1	3,000	3,000	1	1,000	1,000	0	0	#DIV/0!				
M064127	Shpronësimet për zbatimin e projektit të linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe për ndërtimin e linjes së re hekurudhore	numër fature	2	15,000	7,500	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!				hequr për rialekim dhe është miratuar
M063981	TVSH për zbatimin e projektit "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndërtimin e linjes së re hekurudhore"	numër fature	0	0	#DIV/0!	2	23,947	11,974	2	95,287	47,643	2	95,287	47,643	#DIV/0!	35,670	0	TVSH nuk është disbursuar për faturen Nr.1 (Parapagesa 10% e fondit) pasi nuk është nënshkruar dhe kontratës së vazhdon disbursimi i TVSH në varesi të faturimit të Konsulentit pranë donatoreve të huaj. Nderkohe, fizikisht, Supervizioni ka lidhur kontratën nga 16/02/2021, vazhdon zbatim i kontrates.
18BJ501	TVSH Hartimi i Projektit të detajuar Inzhinierik për Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani i Hotit (kufi hekurudhore Durres - Tirane dhe ndërtimin e linjes së re TVSH IFRS - Standardizimi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar në Hekurudhat Shqiptare"	numër fature	1	10,483	10,483	20	14,051	703	20	14,051	703	20	14,051	703	-9,781	0	0	Konsulentit pranë donatoreve të huaj. Nderkohe, fizikisht, Supervizioni ka lidhur kontratën nga 16/02/2021, vazhdon zbatim i kontrates.
18BJ601	TVSH Supervizioni i punimeve "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndërtimin e linjes së re TVSH IFRS - Standardizimi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar në Hekurudhat Shqiptare"	numër fature	0	0	#DIV/0!	2	20,000	10,000	2	20,000	10,000	1	9,766	9,766	#DIV/0!	-234	-234	Eshte hartuar draft kontrata, proces negociimi me Berzh dhe sipas afateve. Konsulentit ende nuk ka prezantuar asnjë Eshje lidhur kontrata. Vazhdon puna për zbatimin e kontrates dhe sipas afateve. Konsulentit ende nuk ka prezantuar asnjë zbatim i kontrates.
18BJ701	TVSH Hartimi i Projektit të detajuar Inzhinierik për TVSH Plan i Menaxhimit të Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit në Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	5	3,660	732	5	3,660	732	4	1,098	274	#DIV/0!	-458	-458	Eshte hartuar draft kontrata, proces negociimi me Berzh dhe sipas afateve. Konsulentit ende nuk ka prezantuar asnjë Eshje lidhur kontrata. Vazhdon puna për zbatimin e kontrates dhe sipas afateve. Konsulentit ende nuk ka prezantuar asnjë zbatim i kontrates.
18BJ801	TVSH Promovimi i Intermodalitetit dhe Rrëdhja Hekurudhore në Rajonin Adriatik-Jon	numër fature	0	0	#DIV/0!	5	5,000	1,000	5	1,500	300	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
18BJ901	TVSH Studimi i Prefshibilitetit për lidhjen hekurudhore	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	102	102	1	102	102	1	102	102	#DIV/0!	0	0	hequr për rialekim i cili është miratuar
18BK001	TVSH Studimi i Prefshibilitetit për lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi [Krisialogji]	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	1,720	1,720	1	1,720	1,720	1	1,720	1,720	#DIV/0!	0	0	hequr për rialekim i cili është miratuar
M064129	TVSH për hartimin e projektit të detajuar të linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit	numër fature	0	0	#DIV/0!	10	13,420	1,342	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	hequr për rialekim i cili është miratuar
19AB401	TVSH Hartimi i Projektit të detajuar Inzhinierik për Rehabilitimin e linjes hekurudhore Durres Rrogozhine	numër fature	1	13,415	13,415	20	14,050	703	20	14,050	703	10	9,329	933	-12,483	230	230	Vazhdon disbursimi i TVSH në varesi të faturimit të Konsulentit pranë donatoreve të huaj. Nderkohe, fizikisht, Pending. Në prirje prej me shumë se 1 viti të Konsulentit për të nisur implementimin e hartimit të projektit.
19AB402	TVSH Hartimi i Projektit preliminar Rrogozhine-Pogradec-Lin (Kufi me Maqedoninë e Veriut)	numër fature	0	0	#DIV/0!	20	22,000	1,100	20	22,000	1,100	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
19AB405	Kosto Lokale Studimi i Prefshibilitetit për lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi [Krisialogji]	numër fature	0	0	#DIV/0!	2	2,000	1,000	2	1,000	500	0	0	#DIV/0!				
M064083	Kosto Lokale Shërbime të Transportit të mallrave që lidhin operatorët shprehës dhe transportues të	numër fature	0	0	#DIV/0!	2	0	0	2	42	21	2	42	21				
19AB501	Kosto Lokale Promovimi i Intermodalitetit dhe Rrëdhja Hekurudhore në Rajonin Adriatik-Jon	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	50	50	1	50	50	0	0	#DIV/0!				
18BL801	Supervizioni i punimeve "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndërtimin e linjes së re hekurudhore Hartimin e projektit të detajuar të linjes hekurudhore"	numër fature	0	0	#DIV/0!	20	75,000	3,750	20	25,000	1,250	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Supervizioni ka lidhur kontratën nga 16/02/2021 dhe është në proces implementimi
18BL901	Terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane (4km) së Planit i Menaxhimit të Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit në Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	10	12,840	1,284	10	12,840	1,284	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Eshte hartuar draft kontrata, proces negociimi me Berzh dhe konsulentin, prilet te nenshkruhet kontrata brenda Oershorit
18BM101	Plan i Menaxhimit të Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit në Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	2	2,309	1,155	2	2,309	1,155	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Proces negociimi final
18BM201	Hartimi i Projektit të detajuar Inzhinierik për Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani i Hotit (kufi me Malin e Zi) Promovimi i Intermodalitetit dhe Rrëdhja Hekurudhore në Rajonin Adriatik-Jon	numër fature	0	52,417	#DIV/0!	5	19,000	3,800	5	19,000	3,800	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Konsulentit për fundon paketen e studimit mjedisor social, konsultime me publikun me beshtetje të ish. Brenda
18BM202	Supervizioni i punimeve "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndërtimin e linjes së re hekurudhore Hartimin e projektit të detajuar të linjes hekurudhore"	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	510	510	1	710	710	1	709	709	#DIV/0!	199	-1	

18BM301	Studim i Prafshimit per lidhjen hekurudhore Pogradec-Gjegji [Krishtaloply]	numer fature	0	#DIV/0!	2	8.600	4.300	2	8.600	4.300	2	890	445	#DIV/0!	-3.855	-3.855	
GM06089	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasaqereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore	numer fature	0	#DIV/0!	10	537.352	53.735	10	337.352	33.735	0	0	#DIV/0!				HSH- MIE jane duke finalizuar procedural institucionale per nisen e punimeve.
KM06125	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasaqereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore	numer fature	0	#DIV/0!	10	616.500	61.650	10	316.500	31.650	10	469.147	46.915	#DIV/0!			HSH- MIE jane duke finalizuar procedural institucionale per nisen e punimeve.
19AB501	Harimi i Projektit te delajuar Inzhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore Durres Rogozhine	numer fature	0	67,07%	2	24.200	12.100	2	24.200	12.100	0	0	#DIV/0!				Konsulentit po perfundon paketen e studimit mjedisor social.
19AB502	Harimi i Projektit preliminar Rogozhine-Pogradec-Lin (Kullime Magedonine e Veriut)	numer fature	0	#DIV/0!	10	100.000	10.000	10	49.800	4.980	0	0	#DIV/0!				consulting me publikun me beshtetjen e hsh. Brenda
19AB404	Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shpendares dhe transportues te mallrave/SCOPE	numer fature	0	#DIV/0!	5	3.689	738	5	3.689	738	0	2	#DIV/0!				PENDING.

599,901

2,122,000

1,514,247

1,083,391

0

2,122,000

1,514,247

1,083,391

Drejtesesi i Ekspit I Menaxhues te Programit	Ejalo Muka
	Firma

Sekretari i Pergjithshem	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma	
	Data	

Viola Haxhiademi

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kapitulli	Kodi projektit	Emertimi i projektit	BUXHETI 2021	REALIZIMI 12 M	REALIZIMI PROGRESIV %	Komente
			300,000,000	198,672,772		
04	M063981	TVSH per zbatimin e projektit "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e	95,286,628	95,286,628	100.00%	TVSH nuk eshte disbursuar plotesisht per faturen Nr.1 (Parapagesa 10% e fondit) pasi nuk ishin fondet e mjaftueshme per te likuiduar faturen. HSH e ka ngritur ceshtjen prane MIE dhe MFE per te
04	18BJ501	TVSH Hartimi i Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani i Hotit (kufi me Malin e Zi)"	14,050,880	14,050,879	100.00%	Vazhdon disbursimi i TVSH ne varesi te faturimit te Konsulentit prane donatoreve te huaj. Nderkohe, fizikisht, Konsulenti ka perfunduar 100% paketen e projektit te detajuar inxhinierik, studimin mjedisor
04	18BJ601	TVSH Supervizioni i punimeve "Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e	20,000,000	9,766,384	48.83%	Supervizioni ka lidhur kontraten nga 16/02/2021 , vazhdon zbatimin i kontrates.
04	18BJ701	TVSH IFRS - Standartizimi Nderkombetar I Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	3,660,000	1,097,843	30.00%	Eshte lidhur kontrata. Vazhdon puna per zbatimin e kontrates dhe sipas afateve. Konsulenti ende nuk ka prezantuar asnje fature TVSH edhe pse plani i punes eshte ne perputhje me Kontraten. Puna eshte
04	18BJ801	TVSH Plani i Menaxhimit te Aseleve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	1,500,000	0	0.00%	Eshte lidhur kontrata. Vazhdon puna per zbatimin e kontrates dhe sipas afateve. Konsulenti ende nuk ka prezantuar asnje fature TVSH edhe pse plani i punes eshte ne perputhje me Kontraten. Puna eshte
04	18BJ901	TVSH Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	102,000	102,000	100.00%	Rialokuar me akt normativ
04	18BK001	TVSH Studim i Prefisibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi (Kristalopyg)	1,720,000	1,720,000	100.00%	Rialokuar me akt normativ
04	M064129	TVSh per hartimin e projektit te detajuar te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane (4km) si zgjatim i linjes			#DIV/0!	Rialokuar me akt normativ
04	19AB401	TVSh Hartimi i Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore Durres Rrogozhine	14,050,000	9,329,209	66.40%	Konsulenti ka perfunduar 100% paketen e projektit te detajuar inxhinierik , studimin mjedisor social. Konsultimet me publikun me beshtetjen e hsh jane ne proces finalizimi. Projekti eshte aplikuar per grant
04	19AB402	TVSh Hartimi i Projektit preliminar Rrogozhine-Pogradec-Lin (Kufi me Magedonine e Veriut)	22,000,000	0	0.00%	Pending.. Ne pritje prej me shume se 1 viti te Konsulentit per te nisur implementimin e hartimit te projektit.
01	M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagone			#DIV/0!	Rialokuar me akt normativ
01	M064006	Rinovim agregat per lokomotiva	8,278,800	8,268,000	99.87%	Ka mbaruar zbatimin i kontrates, eshte bere financimi
01	18BK701	Rikonstruksion i magazinave te NJSHML	7,021,758	7,005,071	99.76%	Ka mbaruar zbatimin i kontrates, eshte bere financimi
01	M064127	Shpronosimet per zbatimin e projektit te linjes hekurudhore Durres -Tirane dhe per ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit.			#DIV/0!	Rialokuar me akt normativ
01	M064008	Blerje traversa druri	36,045,734	5,074,345	14.08%	Kontrata e lidhur me date 23.06.2021 me nr. 53/5 Prot, e cila ka qene per ndjekje dhe zbatim nga NJBML. Kontraktori ka njoftuar qe nuk mund te realizoj ne kohe afatit e kontrates, nga HSH eshte
01	18BJ302	Rikonstruksioni linjes Budull Gjorme	9,958,896	9,932,073	99.73%	Ka mbaruar zbatimin i kontrates, eshte bere financimi
01	18BJ303	Rikonstruksioni linjes Shkoder - Hani Hotit			#DIV/0!	-
01	18BJ304	Rikonstruksioni linjes Lezhe - Shkoder			#DIV/0!	-
01	18BK401	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje	9,107,819	9,101,310	99.93%	Ka mbaruar zbatimin i kontrates, eshte bere financimi
01	18BK801	Rikonstruksion i linjes Kavaje - Rrogozhine	6,000,000	0	0.00%	Ne perfunim te procesit te ankimit prane KPP, u vendos anulimi i procedures.
01	18BK901	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Milot - Lezhe	9,109,402	5,560,120	61.04%	Kontrata e lidhur me date 22.07.2021 me nr. 56/5 Prot, e cila ka qene per ndjekje dhe zbatim nga NJBML. Kontraktori nuk ka paraqitur 'njoftim per perfundim punimesh' brenda vitit buxhetor 2021. Me
01	18BL001	Punime per mbrojtjen e linjes	4,263,406	4,261,332	99.95%	Ka mbaruar zbatimin i kontrates, eshte bere financimi
01	18BL101	Blerje traversa betoni	11,159,544	11,159,544	100.00%	Ka mbaruar zbatimin i kontrates, eshte bere financimi
01	18BL102	Blerje aksesore hekurudhore	4,749,999	0	0.00%	Kontrata e lidhur me date 23.06.2021 me nr. 55/4 Prot, e cila ka qene per ndjekje dhe zbatim nga NJBML. Kontraktori ka njoftuar ne menyre te vazhdueshme qe mallrat do te levrosheshin brenda vitit.
01	18BL201	Riparim vepra arti	14,000,000	2,803,800	20.03%	Kontrata e lidhur me date 11.11.2021 me nr. 74/5 Prot, e cila ka qene per ndjekje dhe zbatim nga NJBML, pas te njoftimit nga Mbiqeqresia i punimeve per shkak te rritjes se nivelit te lumit, punimet prane

01	18BL301	Punime nga vete hekurudha	5,000,000	3,269,101	65.38%	Arsyeja e mos realizimit punimeve nga vete hekurudha, eshte nga mosfurnizimi me sasine e karburantit per kryerjen e punimeve giate muajit nentor e fillimin e dhjetor 2021, pasi nuk ka patur
01	18BL401	Blerje cakull per ballast hekurudhor			#DIV/0!	
01	18BJ104	Paisje zyre per DP Hekurudhave	424,800	424,800	100.00%	Eshte bere financimi
01	18BJ105	Paisje informatike per DP Hekurudhave	418,800	418,800	100.00%	Eshte bere financimi
01	18BJ106	Paisje zyre per Inspektoriatin Hekurudhor				
01	18BJ107	Paisje informatike per Inspektoriatin Hekurudhor			#DIV/0!	
01	18BJ108	Studime dhe projektme	1,000,000	0	0.00%	Nuk u realizua procedura e prokurimit per shkak te nryshimit te tavaneve per 2022, pasi jane parashikuar TVSH dhe pjesa e madhe mallra dhe sherbime. Rikonstruksion linje eshte vetem nje
03	19AB405	Kosto Lokale Studim I Prefsibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec-Greqi [Kristalopigy]	1,000,000	0	0.00%	
03	19AB406	Kosto Lokale Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperndares dhe transportues te mallrave/SCOPE			#DIV/0!	
03	19AB501	Kosto Lokale Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	50,000	0	0.00%	
	M064083	TVSH Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperndares dhe transportues te mallrave/SCOPE	41,534	41,533	100.00%	
		Financim I huaj	800,000,000	470,748,460	58.84%	
02	18BL801	Supervizioni I punimeve "Rehabilitimi I linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	25,000,000		0.00%	Supervizioni ka lidhur kontraten nga 16/02/2021 , vazhdon zbatimi I kontrates.
02	18BL901	Hartimin e projektit te detajuar te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane (4km) si zqajtim i linjes hekurudhore Durres -	12,840,000		0.00%	Eshte hartuar draft kontrata, proces negocimi me Berzh dhe konsulentin, pritet te nenshkruhet kontrata brenda vitit 2021.
02	18BM101	Plani I Menaxhimit te Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	2,309,000		0.00%	Eshte lidhur kontrata. Vazhdon puna per zbatimin e kontrates dhe sipas afateve. Konsulenti ende nuk ka prezantuar asnje fature edhe pse plani I punes eshte ne perputhje me Kontraten. Puna eshte Vazhdon disbursimi ne varesi te faturimit te Konsulentit prane donatoreve te huaj. Nderkohe, fizikisht, Konsulenti ka perfunduar 100% paketen e projektit te detajuar inxhinierik, studimin mjedisor social.
02	18BM201	Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani I Holit (kufi me Malin e Zi)"	19,000,000		0.00%	
02	18BM202	Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	710,000	709,230	99.89%	Aparati MIE
02	18BM301	Studim I Prefsibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi [Kristalopigy]	8,600,000	890,000	10.35%	Aparati MIE
02	GM06089	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas 1	337,351,587		0.00%	Punimet kane nisur ne terren me aktivitetet e para. Nderkohe HSH dhe MIE jane duke perfunduar ceshtjet e fundit institucionale per kete Projekt.
02	KM06125	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes - Rinas 2	316,500,080	469,146,980	148.23%	Punimet kane nisur ne terren me aktivitetet e para. Nderkohe HSH dhe MIE jane duke perfunduar ceshtjet e fundit institucionale per kete Projekt.
02	19AB501	Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore Durres Rrogozhine	24,200,000		0.00%	Vazhdon disbursimi ne varesi te faturimit te Konsulentit prane donatoreve te huaj. Nderkohe, fizikisht, Konsulenti ka perfunduar 100% paketen e projektit te detajuar inxhinierik, studimin mjedisor social.
02	19AB502	Hartimi I Projektit preliminar Rrogozhine-Pogradec-Lin (Kufi me Magedonine e Veriut)	49,800,000		0.00%	Pending.. Ne pritje prej me shume se 1 viti te Konsulentit per te nisur implementimin e hartimit te projektit.
02	19AB404	Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperndares dhe transportues te mallrave/SCOPE	3,689,333	2,250	0.06%	Aparati MIE