

Emri i Grupit							Kodi i Grupit
Programi	TRANSPORTI RRUGOR						Kodi i Programit
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progre siv	(6) Fakti i Periudhes/pro gresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	135,715	162,285	162,285	139,425	139,425	136,811	-2,614
600	Paga (05)	0	600	600	600	600	0	-600
601	Sigurime Shoqërore	21,608	27,786	27,786	24,720	24,720	23,895	-825
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,124,154	1,509,029	1,309,029	2,734,918	2,734,918	2,635,386	-99,532
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera (05)	0	300	300	300	300	0	-300
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	121	0	0	466	466	217	-249
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,281,598	1,700,000	1,500,000	2,900,429	2,900,429	2,796,309	-104,120
230	Kapitale të Patrupëzuara	255,206	78,436	42,200	658,260	658,260	658,159	-101
231	Kapitale të Trupëzuara	20,351,904	16,234,487	17,770,723	25,106,203	25,106,203	25,019,751	-86,452
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	20,607,110	16,312,923	17,812,923	25,764,463	25,764,463	25,677,910	-86,553
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	264,937	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	7,041,941	5,443,195	6,908,132	8,206,032	8,206,032	6,866,286	-1,601,883
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	7,041,941	5,708,132	6,908,132	8,206,032	8,206,032	6,866,286	-1,601,883
Totali	Shpenzime Kapitale	28,930,649	23,721,055	26,221,055	36,870,924	36,870,924	35,340,505	-1,792,556
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		28,930,649	23,721,055	26,221,055	36,870,924	36,870,924	35,340,505	-1,792,556

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2022		Data	21.02.2022

Emri i Grupit	Kodi i Grupit	06
---------------	-------	---------------	----

FINANCIMI I BRENSHEM

Programi	TRANSPORTI RRUGOR	Kodi i Programit	04520
----------	-------------------	------------------	-------

		12 MUJORI 2021																
ne 000/leke																Luhatjet ne Koston per Njesi		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) 2020	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) 2020	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) 2020	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2021	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2021	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2020	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Sasia Faktike (ne fund te 12 MUJORIT I vitit korent) 2021	Shpenzimet Faktike (ne fund te 12 MUJORIT I vitit korent) 2021	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te 12 MUJORIT I vitit korent) 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
A	Produkti NDËRTIM RRUGE	km															
	Ndërtim rruge TIP B1' me dy korsi		5.80	3,221,369	555,408	1.72	1,752,295	1,018,776	5.12	4,139,781	808,550.98	5.12	4,139,777	808,550	253,142	-210,226	-1	
	Ndërtim Tip rruge A2 me kater korsi		0.00	242,218	0	0.00	24,000	0	0.00	36,404	0.00	0.00	36,401	0	0	0	0	
	Ndërtim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim		5.90	2,899,142	491,380	1.54	937,862	609,001	4.46	2,688,976	602,909.42	4.46	2,688,941	602,902	111,522	-6,100	-8	
	Ndërtim TIP rruge C2 me dy korsi		3.70	2,470,409	667,678	4.09	665,748	162,775	28.12	4,114,350	146,314.01	28.10	4,088,896	145,512	-522,166	-17,262	-802	
	Ndërtim Tip rruge A ME STANDARTIN E RI (Shqiponja)		0.40	1,365,889	3,414,723	0.34	1,018,218	2,994,759	1.49	4,460,262	2,993,464.43	1.49	4,460,248	2,993,455	-421,267	-1,304	-9	
	Ndërtim rruge TIP A e modifikuar		0.75	17,022	22,696	0.53	120,000	226,415	2.88	653,555	0.00	2.88	653,555	226,929	204,233	0	226,929	
B	Produkti RIKONSTRUKSION RRUGE	km													0	0	0
	Rikonstruksion rruge TIP C2 me dy korsi		1.24	184,544	148,826	0.00			0.00	12,086		0.00	12,086					
	Rikonstruksion rruge TIP B' me dy korsi			0		0.00						0.00						
C	Sinjalistika Rrugore dhe elemente	km	512.50	589,346	1,150	46.10	217,700	4,722	1,237.40	670,042	541.49	1,237.4	670,042	541	-608	-4,181	0
D	Rikonstruksion Urash+ RRESHQITJE	km	0.31	67,153	216,623	0.25	326,276	1,305,104	0.25	351,337	1,405,348.00	0.17	313,488	1,844,047	1,627,424	538,943	438,699	
D	Produkti														0	0	0

FINANCIMI I HUAJ

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

		12 MUJORI 2021																
Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)																Luhatjet ne Koston per Njesi		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (2020)	Shpenzimet (2020)	Kosto per Njesi (2020)	Sasia (sipas planit te vitit korent) fillim vitit 2021	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2021	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)2021	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2021	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)2021	Sasia Faktike (12 M 2021)	Shpenzimet Faktike (12 M 2021)	Kosto per Njesi Faktike (12 M 2021)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
	Ndërtim Rruge Financim I Huaj	km	1,360	7,041,941	5,178	1,357	6,856,672	5,053	1,366	8,154,672	5,970	1,360	6,839,867	5,029	-149	-24	-940
A	Ndërtim Tip Rruge Kategoria A	km													0	0	0
B	Ndërtim Tip Rruge Kategoria B	km	13	4,517,406	347,493	12	3,115,555	259,630	17	3,890,248	228,838	14	3,152,007	225,143	-122,349	-34,486	-3,695	
C	Ndërtim Tip Rruge Kategoria C	km	14	1,566,169	111,869	12	1,417,516	118,126	16	2,643,516	165,220	13	2,298,687	176,822	64,953	58,696	11,602
D	Konsulenca Kategori te Ndryshme	km	1,333	958,366	719	1,333	2,323,601	1,743	1,333	1,620,908	1,216	1,333	1,389,173	1,042	323	-701	-174

Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2022		Data	21.02.2022

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit: 12 -Mujori 2021

Qellimi 1	<ul style="list-style-type: none"> Të zhvillojë më tej sistemin kombëtar të transportit; Të përmirësojë ndjeshëm qëndrueshmërinë, ndërlidhjen, ndërveprimin dhe integrimin e tij më gjerë, me sistemin ndërkombëtar dhe evropian të transportit dhe rajonin; Programi synon mbulimin me financim dhe zgjerimin, rritjen e standardeve dhe mirëmbajtjen e rrjetit kombëtar të rrugëve, me synim krijimin e një transporti të qëndrueshëm; 							
Treguesit e performancës/Produktet:								
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik i vitit 2020	Niveli i planifikuar ne vitin 2021	Niveli i rishikuar ne vitin 2021	Niveli faktik ne fund 12-mujori te vitit 2021	% e realizimit te Treguesit te Performances/Pr oduktit		
Objektivi 1.1	Ndërtim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit rruge te rrjetit kombetar							
	B1	Km te ndertuara	5.80	1.72	5.12	5.12	298%		
	A2	Km te ndertuara	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
	A2'	Km te ndertuara	5.90	1.54	4.46	4.46	290%		
	C2	Km te ndertuara	3.70	4.09	28.12	28.10	687%		
	C2'	Km te ndertuara	0.40	0.34	1.49	1.49	438%		
			0.75	0.53	2.88	2.88	543%		
Objektivi 1.2	Sistemim asfaltim e riveshje per rruge te rrjetit kombetar							
	C2	Km te ndertuara	1.24	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
		Km te ndertuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		
		Km sinjalistike	512.50	46.10	1,237.40	1,237.40	2684%		
		Km	0.31	0.25	0.25	0.17	0%		
	A	Km te ndertuara	-	-	-	-	0%		
	B	Km te ndertuara	13.0	12.0	17.0	14.0	117%		
	C	Km te ndertuara	14.0	12.0	16.0	13.0	108%		
	D	Km	1,333.0	1,333.0	1,333.0	1,333.0	100%		

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2022		Data	21.02.2022

Monitorimi I te dhenave Sasiore te produkteve 12-mujori 2021

Preprojekti/Outputi	Njesia	Buxheti Vjetor				4-mujori III		Komente
		Targeti		Rishikuar		Aktuale		
		Sasia	Vlera	Sasia	Vlera	Sasia	Vlera	
90605 - Jo-projekte (001-06-04520)			1,500,000,000.		2,900,430,500.		2,796,310,906.	
90605AA - Kontrata Punimesh dhe Mirembajtje te Rrugeve Nacionale te Menaxhuara	Numer Kontratash	2153	190,671,000.	2153	165,084,175.	0.0	160,896,384.	
90605AB - Rruge Nacionale te Mirembajtura	Numer Kilometrash	2153	1,309,329,000.	2153	2,735,218,825.	2153.0	2,635,386,522.	
90605AC - Sturime/Projekte te kryera nga Instituti i Transportit	Numer studimesh	23	0.	23	127,500.	23.0	28,000.	
18BA2 - Ndertim operime dhe mirembajtje rruges me Koncesion			4,564,338,000.		4,191,138,000.		4,187,952,810.	
18BA201 - Kontrata e Koncesionit /PPP per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges se Arbrit	km rruge	75	3,180,000,000.	75	3,180,000,000.	0.0	3,180,000,000.	
M064243 - Supervizioni i kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen e rruges se Arbrit	km rruge	1	170,000,000.	1	188,000,000.	0.0	187,694,753.	
18BA203 - Subvencioni I kontrates koncesionare per ndertimin, permiresimin, shfrytëzimin, mirembajtjen dhe rehabilitimin e autostrades Milot - Morine	km rruge	116	740,259,000.	116	740,259,000.	0.0	738,520,740.	
M063842 - Supervizioni I kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen e rruges Milot - Morine	km rruge	116	70,000,000.	116	52,000,000.	0.0	51,507,600.	
18BA209 - Supervizioni I punimeve per ndertimin dhe operimi I rruges Milot - Balldre	km rruge	1	50,000,000.	1	0.	0.0	0.	
18BA210 - Fond per kontratat PP/Koncesione	numer	1	0.	1	0.	0.0	0.	
18BA211 - Oponence teknike per kontraten koncesionare per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges se Arbrit	raport	1	25,100,000.	0	25,100,000.	0.0	25,033,048.	
18BA212 - Oponence teknike per kontrates koncesionare per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges Milot - Balldre	cope	1	15,000,000.	0	3,100,000.	0.0	3,100,000.	
18BA213 - Kontrata e koncesionit per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e rruges Porti i Jahteve - By pass Orikum Dukat (Ura e Shen Elizes)	km	15	311,879,000.	0	579,000.	0.0	0.	
18BA215 - Oponence teknike per kontrates koncesionare per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges Porti i Jahteve - By Pass Orikum -m Dukat (Ura e Shen Elezis)	cope	1	2,100,000.	0	2,100,000.	0.0	2,096,669.	
18BS5 - Projekte investimesh per ndertimin, rehabilitimin dhe rikualifikim te akseve rrugore kombetare			4,088,899,000.		14,464,956,887.		14,464,947,639.	
M064176 - Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4	km	0	220,000,000.	0	588,440,703.	0.0	588,440,702.	
M064177 - Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5	km	0	180,000,000.	0	314,370,335.	0.0	314,370,335.	
M064178 - Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 6	km	0	250,000,000.	0	568,806,370.	0.0	568,806,370.	
M064179 - Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7	km	0	250,000,000.	0	1,420,918,156.	0.7	1,420,918,153.	
M064180 - Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 8	km	13	500,000,000.	13	0.	0.0	0.	
M064188 - Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nja e Milotit	km	0	65,000,000.	0	258,374,543.	2.9	258,374,537.	
M064189 - Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugor Thumane - Milot dhe Kukes - Morine	cope (gjithe objekti 10 cope)	10	0.	10	0.	0.0	0.	
M062778 - Ndertim By Pass Shkoder Loti 1	km	0	100,000,000.	0	239,646,497.	0.0	239,646,497.	
M064184 - Ndertim By Pass Shkoder Loti Ishtese punimesh	km	0	50,000,000.	0	120,730,022.	1.0	120,730,022.	
M062779 - Ndertim By Pass Shkoder Loti 2	km	0	50,000,000.	0	11,298,416.	0.1	11,298,416.	
M062974 - Ndërtim i rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit) Loti 2	km	0	175,000,000.	0	458,413,732.	0.4	458,413,732.	
M062975 - Ndërtim i rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit) Loti 3	km	0	20,000,000.	0	72,575,554.	0.1	72,575,553.	
M064193 - Rikualifikim I akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2	km	0	174,799,000.	0	907,801,901.	0.0	907,801,899.	
M064194 - Rikualifikim I akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3	km	0	200,000,000.	0	608,958,647.	0.0	608,958,647.	
M064190 - Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1	km	0	400,000,000.	0	918,104,210.	0.2	918,104,208.	
M064191 - Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2	km	0	174,000,000.	0	1,471,897,448.	0.0	1,471,897,444.	
M064192 - Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3	km	0	250,000,000.	0	631,144,242.	0.3	631,144,242.	
M064228 - Ndertim By Pass Tepelene Loti 1	km	0	0.	0	0.	0.0	0.	
18BS526 - Ndertim rruga Porto romano Dures Loti 3	km	0	120,000,000.	0	600,782,746.	2.7	600,782,743.	
18BS528 - Ndertim By Pass Tepelene Loti 1, (shtese punimesh)	km	1	130,000,000.	0	229,537,962.	0.0	229,537,962.	

18BS529 - Ndertim rruga Korçe - Erseke Loti 2 (pjesa e pare)	km	1	100,000,000.	0	1,951,519,639.	5.9	1,951,519,638.
18BS530 - Ndërtim Rruga Kardhiq - Delvine, Loti 4, shtesë punimesh	km	0	113,000,000.	0	265,387,531.	1.7	265,387,531.
18BS531 - Ndërtim Rruga Kardhiq - Delvine, Loti 6, Shtesë punimesh.	km	0	115,000,000.	0	546,808,439.	1.9	546,808,439.
18BS532 - Rikonstruksion i rruges Dukaj - Sinanaj, Tepelene	km	1	100,000,000.	0	413,097,815.	11.8	413,097,813.
18BS533 - Ndertim i rruges, lidhja e Autostrades Milot - Morine me Aeroportin e Kukësit	km	1	100,000,000.	0	320,518,020.	1.7	320,518,020.
18BS534 - Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5 Shtese punimesh	KM	0	80,000,000.	0	399,020,745.	0.9	399,020,524.
18BS535 - Rikualifikim i akteve rrugore Unaza Lindore Loti 2 (shtese punimesh)	KM	0	76,200,000.	0	0.	0.0	0.
18BS536 - Ndërtim i rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë,pjesa verilindore(seg Kth Saukut - Bregu i lumit) Loti 2 (shtese punimesh)	KM	0	19,900,000.	0	0.	0.0	0.
18BS537 - Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2 (shtese punimesh)	KM	0	76,000,000.	0	177,828,032.	0.6	177,828,032.
18BS538 - Ndertim i lidhjes se rruges se Oroshit me rrugen e Kombit	km	0	0.	0	80,000,000.	1.7	80,000,000.
18BS539 - Ndertim i Unazes se Jashtme Tirane, Loti 4	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS540 - Ndertim i Unazes se jashte Tirane Loti 5	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS541 - Ndertim i Unazes se jashtme Tirane, Loti 6	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS542 - Ndertim i Unazes se jashtme Tirane, Loti 7	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS543 - Plotesimi i punimeve dhe rruget lidhese ne Unazen lindore, Loti 2	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS544 - Plotesimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT	Km	0	0.	0	573,000,000.	0.2	572,999,999.
18BS545 - Ndertimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri -Shkoze, Urat mbi lumin Tirana	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS546 - Ndertimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri, Loti 2	Km	0	0.	0	99,999,102.	0.1	99,999,101.
18BS547 - Ndertim rruga Porto Romano Durres, Loti 3, vazhdimi	Km	0	0.	0	45,967,080.	0.2	45,967,080.
18BS548 - Ndertim i rruges se Fush - Bardhes, lidhja me rrugen Kardhiq - Delvine	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS549 - Ndertimi i rruges se fshatit Senice dhe lidhja me rrugen Kardhiq - Delvine	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS550 - Përfundimi i punimeve në segmentet rrugore ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit.	Km	0	0.	0	170,000,000.	4.5	170,000,000.
18BS551 - Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpatave).	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS6 - Sistemi Asafaltme, masa inxhinierike te akteve rrugore kombetare			255,000,000.		1,497,875,639.		1,490,465,001.
18BS609 - Ndërtim mbikalimi Teg dhe rruget lidhese te tij.	km	0	100,000,000.	0	543,880,437.	0.1	543,880,437.
18BS611 - EMERGJENCAT Ndertim mure mbajtes dhe prites ne segmentin rrugore Kuben - Vasije	km	0	0.	0	0.	0.0	0.
18BS612 - Ndërtim rruga Palase - Dhërmi	km	0	125,000,000.	0	735,382,824.	1.7	735,382,824.
18BS613 - Rehabilitim dhe masa inxhinierike Njya e Fllakes.	KM	0	30,000,000.	0	57,301,008.	0.0	57,301,007.
18BS614 - Emergjence Rreshqitja e Borshit	km	0	0.	0	161,311,370.	0.1	153,900,733.
18BS7 - Akse rrugore kombetare me sinjalistike dhe siguri rrugore			217,700,000.		670,043,453.		670,042,453.
18BS701 - Punime ndertimi per eliminimin e pikave te zeza ne rruge (bashkefinansim IPA 2013, Siguria rrugore)	cope	10	26,698,000.	10	26,696,007.	0.0	26,696,007.
18BS706 - Përmirësimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Jugor Loti 3 vazhdimi	km	56	41,002,000.	56	109,638,563.	123.3	109,638,563.
18BS707 - Përmirësim i sigurisë rrugore në segmentet me rrezik të lartë të rrjetit rrugor kombëtar	km	0	0.	0	0.	0.0	0.
18BS708 - Eliminim i pikave të zeza (Black Spots), në rrjetin rrugor kombëtar	cope	15	30,000,000.	0	0.	0.0	0.
18BS709 - Përmirësim i sinjalistikës horizontale në akset dhe segmentet rrugore të Rajonit Verior	Km	0	40,000,000.	0	191,007,600.	398.0	191,007,600.
18BS710 - Përmirësim i sinjalistikës horizontale në akset dhe segmentet rrugore të Rajonit Qendror	Km	0	40,000,000.	0	150,740,405.	316.0	150,740,405.
18BS711 - Përmirësim i sinjalistikës horizontale në akset dhe segmentet rrugore të Rajonit Jugor	Km	0	40,000,000.	0	191,959,878.	400.0	191,959,878.

18BS712 - Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sinjalistike dhe Siguri rrugore nga Loti 1 deri ne Lotin 6).	Km	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BS8 - Shpronësime për pronaret që preken nga ndërtimi I akseve rrugore kombëtare, sipas VKM dhe vendime gjyqësore në proces			140,000,000.		1,126,773,876.		1,093,275,666.
M062991 - Vendime Gjyqësore në Proces	numer	0	40,000,000.	0	420,000,000.	0.0	407,578,663.
M062993 - Shpronësime	Leke	0	100,000,000.	0	706,773,876.	0.0	685,697,003.
M062990 - Garanci objektivsh	nr kontrate	1	0.	1	0.	0.0	0.
18BS9 - Blerje pajisje funksionale për permiresimin,e kushteve të punës së aparatit të ARRSH dhe rikonstruksion të godinave të drejtorive rajonale rrugore			28,933,000.		38,260,152.		38,233,348.
18BS901 - Blerje pajisje kompiuterike për ARRSH	Leke	0	3,000,000.	0	12,840,000.	0.0	12,839,998.
18BS904 - Rikonstruksion i godinës së ARRSH-së	cope	0	0.	0	0.	0.0	0.
18BS905 - Rikonstruksion i ndërtesave të Drejtorisë së Rajonit Qendror Tiranë	cope	0	12,630,000.	0	12,630,000.	0.0	12,630,000.
18BS907 - Rikonstruksion i godinës së Sektori Korçë.	cope	0	0.	0	0.	0.0	0.
18BS908 - Blerje dhe instalim kondicionere stacionare	cope	0	1,820,000.	0	1,820,000.	0.0	1,819,712.
18BS909 - Blerje orëdi për zyra	cope	0	0.	0	0.	0.0	0.
18BS911 - TVSH e TD Blerje pajisje dhe materiale për laboratorin e ARRSH, Loti 1	leke	0	3,230,000.	0	2,938,469.	0.0	2,938,469.
18BS912 - TVSH e TD Blerje pajisje dhe materiale për laboratorin e ARRSH, Loti 2	leke	0	7,423,000.	0	7,201,683.	0.0	7,201,683.
18BS913 - TVSH e TD Blerje pajisje dhe materiale për laboratorin e ARRSH, Loti 3	leke	0	830,000.	0	830,000.	0.0	803,486.
18BT0 - Fond Emergjence për eliminimin e rreshqitjeve në raste të pa parashikuara			68,736,000.		231,300,191.		200,860,605.
18BT001 - Eliminimi i emergjencave që mund të dalin gjatë viteve në ARRSH.	cope	1	15,000,000.	1	0.	0.0	0.
18BT002 - Ndërtim i Ures së Zemblakut	km	0	7,744,000.	0	7,716,246.	0.0	7,716,246.
18BT003 - Rikonstruksion i Ures së Kaludhit	km	0	0.	0	0.	0.0	0.
18BT004 - Rikonstruksion i Ures së Dragotit	km	0	0.	0	785,926.	0.0	785,925.
18BT005 - Rikonstruksion i Ures së Leklit	km	0	3,909,000.	0	3,650,880.	0.1	3,650,880.
18BT006 - Rikonstruksion i Ures së Vores	km	0	6,000,000.	0	6,000,000.	0.0	0.
18BT007 - Supervizion punimesh Ndërtim i Ures së Zemblakut, Urës së Kaludhit, Ures së Dragotit, Ures së Leklit	COPE	0	339,000.	0	331,567.	0.0	331,567.
18BT009 - Stabilizim i rreshqitjeve në segmentin rrugor Milot - Rreshen, rruga e vjetër.	Km	0	20,000,000.	0	92,776,584.	0.1	92,776,584.
18BT010 - Ndërtim i tombinos dhe kanalit në aksin rrugor Tiranë - Elbasan (aksi i vjetër) dhe ndërtimi i tombinos në aksin rrugor Uzina Traktori - Lanabregas	Km	0	5,000,000.	0	13,983,588.	0.3	13,519,404.
18BT012 - Emergjence Rikonstruksion i Ures së Kirit	m	115	5,000,000.	0	1,000.	0.0	0.
18BT013 - Emergjence mbrojtje lumore për urën e Drojes	KM	0	5,744,000.	0	20,000,000.	0.0	0.
18BT015 - Stabilizimi i qëndrueshmërisë së trupit të rrugës në aksin rrugor Vlorë - Oriku (zona Jonufër - Nimfa)	km	0	0.	0	86,054,400.	0.4	82,079,999.
18BT1 - Mbikqyrje e kontratave të zbatimit për akset rrugore kombëtare			30,800,000.		65,770,286.		65,242,503.
M063005 - Supervizion punimesh ndërtim i rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2	raport	1	1,526,000.	1	2,255,267.	1.0	2,255,267.
M063006 - Supervizion punimesh ndërtim i rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 3	raport	0	237,000.	0	235,914.	1.0	235,914.
M062783 - Supervizion punimesh Ndërtim rruga By pass Perëndimor Shkoder Loti 1	raport	1	1,000,000.	1	1,000,000.	1.0	1,000,000.
M062784 - Supervizion punimesh Ndërtim rruga By pass Perëndimor Shkoder Loti 2	raport	1	800,000.	1	623,011.	1.0	623,011.
M064208 - Supervizion punimesh Perfundim i Punimeve të mbetura dhe plotësimi me rruge dytesore nja e Milotit	raport	1	1,000,000.	1	1,000,000.	1.0	965,045.
M064209 - Supervizion punimesh Vendosija e mbikalimeve në aksin rrugor Thumane - Milot dhe Kukës - Morinë	raport	1	1,000,000.	1	2,563,617.	1.0	2,563,617.
M064210 - Supervizion Punimesh Rehabilitim I segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1	raport	1	2,318,000.	1	2,318,000.	1.0	2,317,291.
M064211 - Supervizion Punimesh Rehabilitim I segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2	raport	0	3,000,000.	0	0.	0.0	0.
M064212 - Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3	raport	1	1,000,000.	1	1,141,285.	1.0	1,141,285.

M064213 - Supervizion Punimesh Nderetim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4, Loti 5, Loti 6	raport	1	4,571,000.	1	12,468,462.	1.0	12,468,462.
M064214 - Supervizion Punimesh Nderetim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7	raport	1	1,000,000.	1	8,556,079.	1.0	8,556,079.
18BT125 - Supervizion Punimesh Nderetim rruga Kardhiq - Delvine Loti 8	raport	1	2,800,000.	1	0.	0.0	0.
M064229 - Supervizion punimesh Nderetim By Pass Tepelene Loti 1	raport	1	48,000.	1	48,000.	1.0	47,883.
M064216 - Supervizion punimesh Rikualifikim I akseve rugore Unaza Lindore Loti 3	raport	1	1,200,000.	1	3,631,180.	1.0	3,631,180.
18BT129 - Supervizion punimesh Rikonstrukcion dhe Sistemim asfaltim i rruges Fushe Kruje - Kruje	raport	1	0.	1	0.	0.0	0.
18BT130 - Supervizion punimesh Nderetim rruga mbikalimi Teg dhe ruget lidhese te saj	raport	1	1,000,000.	1	3,775,344.	1.0	3,775,344.
18BT134 - Supervizion punimesh ne objektin: Nderetim By Pass Tepelene Loti 1, shtese punimesh	raport	1	1,700,000.	0	0.	0.0	0.
18BT135 - Supervizion punimesh ne objektin: Nderetim rruga Korce - Erseke Loti 2 (pjese e pare)	raport	1	1,000,000.	0	14,010,093.	1.0	14,010,093.
18BT137 - Supervizion punimesh ne objektin: Nderetim rruga Porto romano Durres Loti 3	raport	1	900,000.	0	6,805,521.	1.0	6,805,520.
18BT138 - Supervizion Punimesh Nderetim rruga Palase - Dhërmi	cope	1	3,000,000.	0	4,185,060.	1.0	4,185,060.
18BT139 - Supervizion Punimesh Nderetim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4, Loti 5, Loti 6, (shtese punimesh)	raport	1	1,700,000.	0	0.	0.0	0.
18BT140 - Supervizion Punimesh Nderetim i Unazes se Jashtme Tirane, Loti 4	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT141 - Supervizion Punimesh Nderetim i Unazes se jashtme Tirane Loti 5	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT142 - Supervizion Punimesh Nderetim i Unazes se jashtme Tirane Loti 6	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT143 - Supervizion Punimesh Nderetim i Unazes se jashtme Tirane Loti 7	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT144 - Supervizion Punimesh Plotesimi i punimeve dhe ruget lidhese ne Unazen lindore Loti 2	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT145 - Supervizion Punimesh Plotesimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi i Tiranes, Loti 1 dhe QMT	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT146 - Supervizion Punimesh Nderetim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri -Shkoze, Urat mbi lumin Tirana	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT147 - Supervizion punimesh Nderetim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri Loti 2	Raport	0	0.	0	661,453.	1.0	661,452.
18BT149 - Supervizion Punimesh Përfundimi i punimeve në segmentet rrugore ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit.	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT150 - Supervizion punimesh Nderetim i rruges se Fushe - Bardhes, lidhja me rrugen Kardhiq - Delvine	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT151 - Supervizion punimesh Nderitimi i rruges se fshatit Senice dhe lidhja me rrugen Kardhiq - Delvine	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT153 - Supervizion Punimesh Nderetim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpatave).	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT154 - Supervizion Punimesh Nderetim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sinjalistike dhe Siguri rrugore nga Loti 1 deri ne Lotin 6).	Raport	0	0.	0	1,000.	0.0	0.
18BT155 - Supervizion Punimesh Emergjence mbrojtje lumore per uren e Drojes	Raport	0	0.	0	480,000.	0.0	0.
18BT2 - Hartim, studime dhe projekttime per projekte te infrastruktures rrugore			70,000,000.		108,560,060.		108,557,660.
M060526 - Studim Projektim Oponencë teknike (K.lidhur)	raport	1	9,224,000.	1	9,224,000.	1.0	9,224,000.
M064232 - Studim Projekti , rishikim i projektit per segmentin rrugore te vazhdimet te unazes se madhe Tirane nga sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri.	raport	1	10,000,000.	1	36,499,200.	1.0	36,499,200.
18BT210 - Studim projektim, rehabilitim dhe masa inxhinierike rruga e Spillese.	raport	0	1,000,000.	0	0.	0.0	0.
18BT211 - Studim projektim e masa inxhinierike, Ura e Viroit- Gjirokaster	raport	0	4,776,000.	0	1,910,400.	1.0	1,910,400.
18BT213 - Studim projektim rikuakifikim i Unazes lindore per lotet 4,5,6	raport	1	10,000,000.	1	33,840,000.	1.0	33,837,600.
18BT214 - Studim projektim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (rishikimi dhe plotësimi i sinjalistikës nga Loti 1 deri në Lotin 7) dhe ndërtimi i rrugës lidhëse Shijan - Ura e Gajdarit dhe rehabilitimi i segmentit rrugor Shijan - Delvinë.	cope	1	15,000,000.	0	15,000,000.	1.0	15,000,000.
18BT216 - Studim Projektim zgjerimi i segmentit rrugor, dalje Elbasan - Perrenjas - Qafe Thane.	raport	1	10,000,000.	0	0.	0.0	0.

18BT217 - Studim projektim rruga Berat - Ballaban.	raport	1	10,000,000.	0	12,086,460.	1.0	12,086,460.
18BT3 - Projekti i mirembajtjes se akseve rrugore kombetare, kredi e Bankes Boterore			2,633,856,000.		1,903,149,191.		1,895,325,150.
KM06100 - RRSMSMSP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore) Financim i Huaj	KM	275	390,768,000.	275	478,666,561.	275.0	478,667,030.
M063727 - Kosto Lokale RRSMSMSP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	273,000,000.	1	160,799,308.	1.0	160,630,667.
M063741 - TVSH dhe T.D, RRSMSMSP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	133,000,000.	1	125,648,983.	1.0	125,648,353.
KM06101 - RRSMSMSP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore) Financimi i Huaj	KM	286	190,326,000.	286	149,642,107.	287.0	149,460,950.
M063728 - Kosto Lokale RRSMSMSP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	133,000,000.	1	59,503,841.	1.0	59,503,728.
M063742 - TVSH dhe T.D, RRSMSMSP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	65,000,000.	1	41,605,275.	1.0	41,605,275.
KM06102 - RRSMSMSP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)	KM	419	225,500,000.	419	137,596,630.	420.0	137,567,818.
M063729 - Kosto Lokale RRSMSMSP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	157,000,000.	1	60,847,978.	1.0	60,517,066.
M063743 - TVSH dhe T.D, RRSMSMSP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	77,000,000.	1	40,566,488.	1.0	40,487,383.
KM06103 - RRSMSMSP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore) Financim i Huaj	KM	350	224,646,000.	350	152,037,852.	350.0	145,397,543.
M063730 - Kosto Lokale RRSMSMSP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	157,000,000.	1	69,187,920.	1.0	68,994,545.
M063744 - TVSH dhe T.D, RRSMSMSP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	76,000,000.	1	38,000,000.	1.0	38,000,000.
KM06104 - Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore) Financim i Huaj	cope	1	110,389,000.	1	84,528,497.	1.0	84,528,918.
M063731 - Kosto Lokale Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	77,000,000.	1	38,068,485.	1.0	38,018,485.
M063745 - TVSH dhe T.D, Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	37,000,000.	1	26,156,878.	1.0	26,156,877.
KM06106 - Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore) Financim i Huaj	cope	1	25,800,000.	1	100,076,961.	1.0	100,069,730.
M063733 - Kosto Lokale Asistence Teknike per Sigurine Rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	15,000,000.	1	51,500,000.	1.0	51,499,925.
M063747 - TVSH dhe T.D, Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	8,600,000.	1	28,096,463.	1.0	28,096,463.
KM06121 - Menaxhimi i asetete rrugore (Projekti i Bankes Boterore) Financim i Huaj	cope	0	49,314,000.	0	15,816,903.	1.0	15,679,000.
M064021 - Kosto lokale Menaxhimi i asetete rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	29,000,000.	1	11,108,121.	1.0	11,108,121.
M064026 - TVSH dhe Takse doganore Menaxhimi i asetete rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	16,440,000.	1	5,368,523.	1.0	5,368,523.
18BT322 - Menaxhimi i asetete rrugore (Projekti i Bankes Boterore) Faza e Dyte	Leke	0	125,573,000.	0	15,953,380.	0.0	15,953,380.
18BT323 - Kosto Lokale Menaxhimi i asetete rrugore (Projekti i Bankes Boterore) Faza e Dyte	Leke	0	20,000,000.	0	4,807,785.	1.0	4,807,785.
18BT324 - TVSH & Takse Doganore Menaxhimi i asetete rrugore (Projekti i Bankes Boterore) Faza e Dyte	Leke	0	14,000,000.	0	4,064,252.	1.0	4,064,252.
M064025 - Kosto Lokale, Kosto Operacionale - RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	Leke	0	3,500,000.	0	3,500,000.	1.0	3,493,333.
18BT4 - Projekti per Sigurine Rrugore, ne akset kombetare, kredinga Banka Boterore			165,442,000.		0.		0.
M064022 - Kosto lokale Data baze e Sigurisë rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	cope	0	20,000,000.	0	0.	0.0	0.
M064027 - TVSH dhe Takse doganore Data baze e Sigurisë rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	cope	0	20,000,000.	0	0.	0.0	0.
KM06135 - Pajisje per sigurine Rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	63,442,000.	1	0.	0.0	0.
M063732 - Kosto Lokale Pajisje per sigurine Rrugore (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	42,000,000.	1	0.	0.0	0.
M063746 - TVSH dhe T.D, Pajisje per sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	20,000,000.	1	0.	0.0	0.
18BT5 - Strategjia e Transportit, financim nga Banka Boterore			243,755,000.		90,041,450.		89,432,723.
KM06088 - Independent Annual Technical and DLI	cope	1	14,967,000.	1	14,967,000.	0.0	14,881,730.
M064029 - TVSH dhe Takse doganore Independent Annual Technical and DLI (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	2,994,000.	1	2,948,840.	1.0	2,948,840.
KM06108 - Njesia e Implementimit (Konsulentet) RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	129,626,000.	1	27,238,313.	1.0	27,238,992.
KM06109 - Kosto Operacionale - RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	18,750,000.	1	15,605,000.	1.0	15,540,580.

M063749 - TVSH dhe T.D. Kosto Operacionale - RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	10,418,000.	1	3,881,767.	1.0	3,422,049.
18BT515 - Studim projektimi pergatitja e qendres se monitorimit te trafikut (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	54,000,000.	0	21,243,798.	1.0	21,243,800.
18BT516 - TVSH e T.D Studim projektimi pergatitja e qendres se monitorimit te trafikut (Projekti i Bankes Boterore)	cope	1	13,000,000.	0	4,156,732.	1.0	4,156,732.
18BT6 - Projekti I Ndërtimit te By Pass i Fierit (Kontrate e Re)			2,150,842,000.		1,547,320,731.		581,388,411.
KM06139 - Ndërtim By Pass i Fierit (Kontrate e Re) Financim i huaj	KM	2	1,815,567,000.	2	1,369,381,791.	11.0	403,569,851.
M064222 - TVSH e T.D. By Pass i Fierit (Kontrate e Re)	cope	1	300,626,000.	1	126,226,000.	1.0	126,105,622.
M063571 - Kosto Lokale Supervizion By Pass i Fierit	cope	1	30,520,000.	1	42,310,587.	1.0	42,310,586.
M063573 - TVSH e T.D. Supervizion By Pass i Fierit	cope	1	4,129,000.	1	9,402,353.	1.0	9,402,352.
18BT7 - Projekti I Ndërtim By Pass i Vlorës(Kontrate e Re)			1,937,959,000.		2,698,837,848.		1,067,590,460.
KM06140 - Ndërtim By Pass i Vlorës(Kontrate e Re) Financim i Huaj	KM	4	1,358,511,000.	4	2,088,511,000.	22.0	521,887,208.
M064223 - TVSH e T.D. Ndërtim By Pass i Vlorës (Kontrate e Re)	cope	1	477,310,000.	1	532,878,278.	1.0	532,878,278.
18BT703 - TVSH e T.D. Asistencë Teknike për By - Pass e Fierit dhe te Vlores	cope	1	5,332,000.	1	5,907,095.	1.0	5,907,095.
KM06097 - Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës, financim i huaj	Km	1	59,005,000.	1	35,005,000.	30.0	0.
M063676 - TVSH e T.D.Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës	cope	1	11,801,000.	1	7,001,000.	1.0	6,917,879.
M064077 - TVSH e TD Pajisje për Supervizionin e Ndërtimit të Segmentit Rrugor, By - Pass Vlorës	cope	0	0.	0	0.	0.0	0.
18BT707 - Asistence Teknike per DNM / ARRSH (By Pass Vlore)	cope	1	26,000,000.	0	29,535,475.	1.0	0.
18BT8 - Projekti I Ndërtim te Segmenti rrugor, Aksi "Tiranë-Elbasan" (Sauk km 0-Hyrje tuneli i Krrabës km 13)			462,540,000.		435,753,587.		219,570,503.
KM06081 - Ndërtim Segmenti 1, Aksi "Tiranë-Elbasan" (Sauk km 0-Hyrje tuneli i Krrabës km 13) Financim i Huaj	KM	0	350,000,000.	0	350,000,000.	13.0	157,547,940.
M062854 - TVSH e T.D. Ndërtim segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)	cope	1	70,000,000.	1	30,000,000.	1.0	30,000,000.
KM06083 - Supervizion dhe Rishikimi i Projektit të Detajuar Segmenti Nr.1, Aksi "Tiranë - Elbasan" (Sauk km 0- Hyrje tuneli i Krrabës km 13)	Km	1	27,000,000.	1	42,000,000.	12.0	21,145,900.
M062855 - TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim i projektit të detajuar segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)	cope	1	5,400,000.	1	4,250,000.	1.0	4,250,000.
KM06086 - Njesia e Menaxhimit të Projektit "Tiranë Elbasan", financim i huaj	cope	1	8,640,000.	1	8,640,000.	1.0	5,884,190.
M062727 - Kosto Lokale ndërtim tuneli Rruga Tiranë - Elbasan	cope	0	1,000,000.	0	848,850.	1.0	727,736.
M062859 - TVSH e T.D. Kosto operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit.	cope	1	500,000.	1	14,737.	0.0	14,737.
18BT9 - Projekti I Ndërtimit te segmentit rrugor Qukës - Qafë Pllaçë			1,867,495,000.		2,848,753,707.		2,531,225,968.
KM06111 - Ndertim segmenti rrugor Qukes - Qafe Pllace, Loti 1 financim I huaj	KM	0	400,000,000.	0	863,894,758.	13.0	747,324,940.
M063751 - TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1	cope	1	148,988,000.	1	128,988,000.	1.0	128,987,998.
KM06112 - Ndërtim segmenti rrugor Qukës - Qafë Pllaçë Loti 2	KM	0	400,000,000.	0	1,227,158,220.	14.0	1,206,862,600.
M063752 - TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 2	cope	1	240,000,000.	1	235,611,299.	1.0	235,610,697.
KM06113 - Supervizion Ndërtim Segmenti "Qukës -Qafë Pllaçë" Loti 1 dhe Loti 2, Financim I huaj	Km	1	80,000,000.	1	215,966,754.	32.0	183,382,464.
M063753 - TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2	cope	1	20,000,000.	1	22,774,112.	1.0	22,774,035.
M063737 - Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit te Projektit Qukës - Qafë- Pllaçë Loti 1+ Loti 2	COPE	1	1,300,000.	1	820,000.	1.0	818,522.
M063754 - TVSH e T.D. Kostor operative të Njësies së Re të Menaxhimit të Projektit "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2	COPE	1	500,000.	1	175,564.	0.0	0.
KM06115 - Audit segmenti rrugor Qukës-Qafë Pllaçë Loti 1 & Loti 2, financim I huaj	COPE	1	648,000.	1	1,296,000.	1.0	612,820.
M063756 - TVSH Audit Projektit i rrugës "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2	COPE	1	129,000.	1	129,000.	1.0	123,463.
KM06116 - Ndërtim segmenti rrugor Qukës - Qafë Pllaçë Loti 3, financim I huaj	KM	0	300,000,000.	0	145,750,000.	5.0	0.
M063757 - TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 3	COPE	1	188,517,000.	1	0.	0.0	0.

KM06117 - Supervizion Ndërtim Segmenti "Qukës -Qafë Pllaçë" Loti 3	Km	1	69,000,000.	1	360,000.	7.0	193,617.
KM06118 - Njesia e Menaxhimit të Projektit "Qukës - Qafë Pllaçë" financiar nga Fondi Saudit, Loti 3,	COPE	1	3,900,000.	1	5,000,000.	1.0	3,991,450.
M063739 - Kosto Lokale për Njesinë e menaxhimit të Projektit Qukës - Qafë - Pllaçë Loti 3	COPE	1	680,000.	1	830,000.	1.0	736,979.
18BU1 - Projektimi i rruges By Pass Elbasan,Dublimi i rruges Milot - Lezhe - Shkoder, rruga Vaqarr - Kavaje (KM 06099)			5,000,000.		5,000,000.		0.
KM06099 - Hartim projekti	COPE	1	5,000,000.	1	5,000,000.	0.0	0.
18BU2 - Studim i fizibilitetit te autostrades Adriatiko - Joniane ()			5,000,000.		616,772.		616,772.
18BU203 - TVSH e T.D Studimi i fizibilitetit për Koridorin rrugore Adriatiko - Joniane (W14-REG-TRA-01)".	COPE	0	5,000,000.	0	616,772.	0.0	616,772.
18BU5 - Projekte IPA, grante per Institutin e Transportit			5,000,000.		5,000,000.		2,232,408.
18BU501 - TVSH per projektet IPA, Instituti i Transportit	cope	5	5,000,000.	5	5,000,000.	5.0	2,232,408.
18BU502 - Projekti CAPTAIN	projekt	0	0.	0	0.	0.0	0.
18CD5 - Përmirësim i dhomës së serverave të ARRSH			0.		0.		0.
18CD7 - Porti i Jahteve By pass Orikum Dukat (Ura e Shen Elizes)			80,000,000.		45,350,000.		44,972,143.
18CD701 - Shërbime konsulence per kontraten "Porti i Jahteve By pass Orikum Dukat (Ura e Shen Elizes)	raport	0	80,000,000.	0	45,350,000.	0.0	44,972,143.
19AA7 - Studim projektme ne fushen e infrastruktures rrugore per MIE			519,400,000.		519,400,000.		519,372,000.
19AA702 - Rishikimi i studimit te fizibilitetit dhe hartimi i projektit te detajuar inxhinierik "Ndertimi i Tunelit te Llogarase"	Cope	1	519,400,000.	0	519,400,000.	1.0	519,372,000.
19AC7 - Ndertim rruga By Pass Tirane			6,000,000.		0.		0.
19AC702 - TVSH Ndertim rruga By Pass Tirane	cope	0	5,000,000.	0	0.	0.0	0.
19AC704 - TVSH Supervizion Punimesh Ndertim rruga By Pass Tirane	cope	0	1,000,000.	0	0.	0.0	0.
19AC8 - Projekte me financim te huaj per institutin e transportit (IPA Etj)			51,460,000.		51,460,000.		18,317,710.
19AC801 - Projektet Incircle	numer	0	7,500,000.	0	7,500,000.	0.0	3,253,490.
19AC802 - Projekti EnerNetMob	numer	1	10,680,000.	0	10,680,000.	1.0	1,781,430.
19AC803 - Projektet Ports	numer	0	5,000,000.	0	5,000,000.	0.0	3,485,060.
19AC804 - Projektet MultiApro	numer	0	6,280,000.	0	6,280,000.	0.0	3,222,860.
19AC805 - Projektet EcoPortil	numer	0	3,000,000.	0	3,000,000.	0.0	0.
19AC806 - EFNITIS	cope	0	8,000,000.	0	8,000,000.	0.0	4,154,870.
19AC807 - ISACC	cope	0	8,000,000.	0	8,000,000.	0.0	1,652,380.
19AC808 - PORTS 4.0	cope	0	3,000,000.	0	3,000,000.	0.0	767,620.
19AH1 - Fondi i Rindertimit ne MIE			0.		151,539,896.		147,102,345.
19AH101 - Rindertim i ures se Tapizes	ML	0	0.	0	151,539,896.	12.0	147,102,345.
20AC0 - Hartim, studime dhe projektme per projekte te infrastruktures rrugore me Financim te Huaj			225,000,000.		0.		0.
20AC001 - Studim fizibiliteti dhe pergatitja e projektit te detajuar per sigurine e urave	cope	0	225,000,000.	0	0.	0.0	0.
20AC1 - Ndertim Tuneli i Llogarase			4,712,400,000.		700,400,000.		700,000,000.
20AC101 - Ndertim i Tuneli i Llogarase	Km	0	4,620,000,000.	0	700,000,000.	0.0	700,000,000.
20AC102 - Supervizion Ndertim Tuneli i Llogarase	raport	0	92,400,000.	0	400,000.	0.0	0.
20AC4 - Sistemim asfaltim rruga Korce - Boboshtice			1,000,000.		0.		0.
20AC402 - Supervizion Punimesh Sistemim asfaltim rruga Korce - Boboshtice	Leke	0	1,000,000.	0	0.	0.0	0.

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2022		Data	21.02.2022

TABELA E REALIZIMIT TE INVESTIMEVE ME FINANCIM TE BRENDSHEM PER PROGRAMIN TRANSPORTI RRUGOR

VJETORE 2021 LEKE

Autoriteti Kontraktor	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontrates	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit te kontrates	Realizimi Financiar deri 2020	Buxheti i vitit 2021	Realizimi Financiar DHJETOR 2021	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI I PROJEKTIT DERI 31 DHJETOR 2021
		Rrjeti i Rrugeve Nacionale	1,022,096,835	2,021	2,021	35,585,335,135	25,764,462,896	25,677,910,000	57,978,416,600
		INVESTIME DIREKTE				22,555,795,544	16,841,981,697	16,836,625,864	
	1	Ndërtim Rrugësh	60,351,763,017	-	-	17,984,164,749	15,801,523,156	15,801,511,907	33,785,676,656
	3	Emergjencat	192,814,572	0	0	0	192,814,572	188,840,171	188,840,171
	4	Supervizion Punimesh	383,107,553	-	-	102,123,467	69,041,456	67,673,673	169,797,140
	5	Sinjalistike dhe siguri Rrugore	776,989,574	-	-	65,996,614	670,042,453	670,042,453	736,039,067
	6	Studim Projektme	239,500,166	-	-	272,613,579	108,560,060	108,557,660	381,171,239
		KOSTO LOKALE TVSH	981,413,492			9,605,174,135	1,958,792,438	1,953,550,571	57,561,656,960
	1	Kosto Lokale	4,000,000	-	-	3,027,253,199	510,132,875	509,074,554	48,492,961,303
	2	TVSH dhe Takse Doganore	977,413,492	-	-	7,624,219,640	1,448,659,563	1,444,476,017	9,068,695,657
		INVESTIME JO DIREKTE	40,683,343	2,021	2,021	3,424,365,456	1,507,400,761	1,435,437,152	416,759,640
	1	Vendime gjyqesore ne proces	-	-	-	2,100,653,810	420,000,000	407,578,663	-
	2	Shpronetime	-	2,021	2,021	3,726,384,991	706,773,876	685,697,003	-
	3	Rikonstruksion i godines se ARRSH-se dhe tre Drejtorite rajonale dhe orendi zyre	40,683,343	-	-	12,998,536	29,290,000	28,673,790	41,672,326
	4	Fond Emergjence Totale	-	-	-	61,599,618	351,336,885	313,487,696	375,087,314
		Ndertim Rrugesh	60,351,763,017	0	0	17,984,164,749	15,801,523,156	15,801,511,907	33,785,676,656
ARRSH	M064176	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4	2,831,547,931	24.09.2018	23.05.2021	2,243,073,708	588,440,703	588,440,702	2,831,514,410
ARRSH	18BS530	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4 Shtese punimesh	558,146,416	14.04.2021	14.10.2021		265,387,531	265,387,531	265,387,531
ARRSH	M064177	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5	2,142,535,888	24.09.2018	23.06.2021	1,820,227,559	314,370,335	314,370,335	2,134,597,894
ARRSH	18BS534	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5 shtese punimesh	399,020,745	23.04.2021	23.10.2021		399,020,745	399,020,524	399,020,524
ARRSH	M064178	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 6	2,854,371,726	24.09.2018	14.11.2021	2,260,650,415	568,806,370	568,806,370	2,829,456,785
ARRSH	18BS531	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 6 shtese punimesh	560,489,499	19.04.2021	20.12.2021		546,808,439	546,808,439	546,808,439

ARRSH	M064179	Ndërtim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7	2,147,517,600	10.08.2020	10.08.2022	132,960,000	1,420,918,156	1,420,918,153	1,553,878,153
ARRSH	18BS551	Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpatave).					1,000		0
ARRSH	18BS712	Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sinjalistike dhe Siguri rrugore nga Loti 1 deri ne Lotin 6).					1,000		0
ARRSH	M064188	Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit	1,548,619,680	09.07.2018	31.01.2022	1,243,786,546	258,374,543	258,374,537	1,502,161,083
ARRSH	M064190	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1	2,129,438,058	22.10.2019	16.04.2022	1,110,499,374	918,104,210	918,104,208	2,028,603,582
ARRSH	M064191	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2	1,882,553,022	02.11.2018	23.09.2022	150,095,760	1,471,897,448	1,471,897,444	1,621,993,204
ARRSH	18BS537	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2 (shtese punimesh)	376,078,902	06.04.2021	06.12.2021		177,828,032	177,828,032	177,828,032
ARRSH	M064192	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3	1,404,161,064	02.11.2018	23.09.2022	91,560,839	631,144,242	631,144,242	722,705,081
ARRSH	M062974	Ndërtim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 2	2,327,885,981	17.05.2013	30.09.2021	1,724,510,979	458,413,732	458,413,732	2,182,924,711
ARRSH	M062975	Ndërtim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 3	2,318,343,968	03.06.2013	30.03.2021	2,245,514,557	72,575,554	72,575,553	2,318,090,110
ARRSH	M064193	Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2	1,904,288,341	24.10.2018	31.12.2021	946,592,410	907,801,901	907,801,899	1,854,394,309
ARRSH	M064194	Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3.	2,777,157,367	09.10.2018	22.03.2022	1,596,100,439	608,958,647	608,958,647	2,205,059,086
ARRSH	M062778	Ndërtim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	1,438,087,576	30.11.2011	31.12.2021	1,024,387,707	239,646,497	239,646,497	1,264,034,204
ARRSH	M064184	Ndërtim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1 (shtese punimesh)	281,743,746	24.07.2018	31.12.2021	146,856,843	120,730,022	120,730,022	267,586,865
ARRSH	M062779	Ndërtim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 2	454,574,936	30.11.2011	30.06.2021	224,848,206	11,298,416	11,298,416	236,146,622
ARRSH	18BS528	Ndërtim By Pass Tepelenë, Loti 1" (shtesë punimesh)	540,975,106	16.11.2020	25.02.2022	245,649,333	229,537,962	229,537,962	475,187,295
ARRSH	18BS526	Ndërtim rruga Porto Romano Durres, Loti 3	771,084,915	01.09.2020	01.09.2021	170,022,142	600,782,746	600,782,743	770,804,885
ARRSH	18BS612	Ndërtim rruga Palas - Dhermi	1,875,366,221	03.02.2021	03.08.2022	0	735,382,824	735,382,824	735,382,824
ARRSH	18BS529	Ndërtim rruga Korce - Erseke Loti 2 (pjesa e pare)	2,822,415,011	08.10.2020	08.10.2022	606,827,932	1,951,519,639	1,951,519,638	2,558,347,570
ARRSH	18BS609	Ndërtim rruga mbikalimi Teg dhe rruget lidhese te tij	1,683,183,392	03.02.2021	03.05.2022	0	543,880,437	543,880,437	543,880,437
ARRSH	18BS532	Rikonstruksjon i rruges Dukaj - Sinanaj, Tepelene	456,682,045	21.12.2020	21.06.2021	0	413,097,815	413,097,813	413,097,813
ARRSH	18BS533	Ndërtim i rruges, lidhja e Autostrades Milot - Morine me Aeroportin e Kukësit	681,263,017	21.12.2020	21.08.2021	0	320,518,020	320,518,020	320,518,020
ARRSH	18BS538	Ndërtim i lidhjes se rruges se Oroshit me rrugen e Kombit	139,158,000	26.05.2021	28.02.2022		80,000,000	80,000,000	80,000,000
ARRSH	18BS613	Rehabilitim dhe masa inxhinierike Nyja e Fillakes.	145,809,784	26.05.2021	26.05.2022	0	57,301,008	57,301,007	57,301,007
ARRSH	18BS539	Ndërtim I Unazes se Jashtme Tirane, Loti 4	2,389,221,416	11.11.2021	11.11.2023		1,000		0
ARRSH	18BS540	Ndërtim I Unazes se jashtme Tirane, Loti 5	2,163,317,398	09.11.2021	09.01.2023		1,000		0
ARRSH	18BS541	Ndërtim I Unazes se jashtme Tirane, Loti 6	2,060,293,088	09.11.2021	09.08.2023		1,000		0
ARRSH	18BS542	Ndërtim I Unazes se jashtme Tirane, Loti 7	2,713,594,464	09.11.2021	09.03.2023		1,000		0
ARRSH	18BS543	Plotesimi i punimeve dhe rruget lidhese ne Unazen lindore, Loti 2					1,000		0
ARRSH	18BS544	Plotesimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi I Tiranes, Loti 1 dhe QMT	2,740,677,167	24.12.2021	24.02.2023		573,000,000	572,999,999	572,999,999
ARRSH	18BS545	Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi I ri -Shkoze, Urat mbi lumin Tirana	2,385,438,329	09.11.2021	09.10.2023		1,000		0
ARRSH	18BS546	Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja- Bulevardi I ri, Loti 2	2,863,410,947	09.11.2021	09.10.2022		99,999,102	99,999,101	99,999,101
ARRSH	18BS547	Ndërtim rruga Porto Romano Durres, Loti 3, vazhdimi	1,411,112,434	02.12.2021	17.10.2022		45,967,080	45,967,080	45,967,080
ARRSH	18BS548	Ndërtim i rruges se Fush - Bardhes, lidhja me rrugen Kardhiq - Delvine	161,469,950	19.10.2021	19.04.2022		1,000		0
ARRSH	18BS549	Ndërtimi i rruges se fshatit Senice dhe lidhja me rrugen Kardhiq - Delvine	134,135,437	15.11.2021	15.05.2021		1,000		0

ARRSH	18BS550	Përfundimi i punimeve në segmentet rrugore ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit.	1,624,672,700	24.12.2021	24.04.2023		170,000,000	170,000,000	170,000,000
ARRSH	20AF401	Ndërtim rruga lidhese e Aeroportit Nderkombetar te Vlores (VIA) - Autostrada Fier Vlore.	251,919,750	31.12.2021	31.11.2022		1,000		0
		Emergjencat	192,814,572	0	0	0	192,814,572	188,840,171	188,840,171
ARRSH	18BT009	Stabilizim i rreshqitjeve ne segmentin rrugor Milot - Rreshen, rruga e vjeter.	92,776,584	13.10.2020	13.02.2021	0	92,776,584	92,776,584	92,776,584
ARRSH	18BT015	Stabilizimi i qëndrueshmërisë të trupit të rrugës në aksin rrugor Vlorë – Orikum (zona Jonufër – Nimfa).	86,054,400	03.06.2021	18.09.2021		86,054,400	82,079,999	82,079,999
DRQ Tirane	18BT010	Ndërtim tombino dhe kanali në aksin rrugor Tiranë - Elbasan (aksi i vjetër) dhe ndërtim tombino në aksin rrugor Uzina traktori - Lanabregas.	13,983,588	29.12.2020	28.02.2021	0	13,983,588	13,983,588	13,983,588
ARRSH	M062991	Vendime gjyqesore ne proces				2,100,653,810	420,000,000	407,578,663	
		Shpronësime					706,773,876	685,697,003	
ARRSH	M062993	Shpronësime		2021	2021	3,726,384,991	621,608,876	621,608,876	
Bashkia Kucove	M062993	Shpronësim ne zbatim te VKM nr. 832, date 20.11.2019, per projektin "Ndërtim asfaltim i rruges Cerrik-Belsh- Dragot-Kucove-Ura Vajgurore" dhe VKM nr.660, date 27.08.2020, per projektin Ndërtimi I ish Parkut Kucove"		2021	2021		4,294,000	4,293,615	
Bashkia Tepelene	M062993	Shpronësim ne zbatim te VKM nr.932, date 25.11.2020 per projektin "Rikonstruksion I rruges se brendshme te kalase se Ali Pashes dhe vazhdimi I shtetlores pergjate hyrjes se kalase se Ali Pashë Tepelene"		2021	2021		39,671,000	37,764,860	
Bashkia Berat	M062993	Zbatimi I VKM nr.43, date 27.01.2021, për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajshme pronë private që preken nga realizimi i objektit rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Muzaik Topia segmenti nga rrethrotullimi tek ish rezervat e shtetit deri te kisha e Shen Ilias Berat"		2021	2021		13,300,000	13,216,696	
Bashkia Vlore	M062993	Shpronësim per interes publik per projektin "Lidhja e rruges Transballkanike me Portin Detar Vlore"		2021	2021		18,200,000	0	
Bashkia Fier	M062933	Shpronësim per interes publik per projektin "Rikualifikimi urban i rruges Ramiz Aranitasi"		2021	2021		9,700,000	8,812,956	
		Supervizion Punimesh	383,107,553	-	-	102,123,467	69,041,456	67,673,673	169,797,140
ARRSH	M063005	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2	9,078,000	12.08.2013	Deri ne perfundim te objektit	6,725,394	2,255,267	2,255,267	8,980,661
ARRSH	M063006	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 3	7,536,000	17.06.2013	Deri ne perfundim te objektit	7,299,260	235,914	235,914	7,535,174
ARRSH	M062783	Supervizion punimesh Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	12,048,000	19.12.2011	Deri ne perfundim te objektit	6,368,482	1,000,000	1,000,000	7,368,482
ARRSH	M062784	Supervizion punimesh Ndertim rruga By pass Perendimor Loti2	5,668,800	19.12.2011	Deri ne perfundim te objektit	2,493,806	623,011	623,011	3,116,817
ARRSH	M064208	Supervizion punimesh Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit	9,612,000	15.09.2018	Deri ne perfundim te objektit	6,300,666	1,000,000	965,045	7,265,711
ARRSH	M064209	Supervizion punimesh Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugorThumane - Milot dhe Kukes - Morine	4,272,000	04.12.2018	04.10.2019	853,983	2,563,617	2,563,617	3,417,600
ARRSH	M064210	Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1	18,000,000	25.06.2019	Deri ne perfundim te objektit	6,907,708	2,318,000	2,317,291	9,224,999

ARRSH	M064211	Supervizion Punimesh Rehabilitim I segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2					-		0
ARRSH	M064212	Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3	9,612,000	17.12.2018	Deri ne perfundim te objektit	561,000	1,141,285	1,141,285	1,702,285
ARRSH	M064213	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4, Loti 5, Loti 6	41,268,000	16.07.2018	Deri ne perfundim te objektit	27,764,573	12,468,462	12,468,462	40,233,035
ARRSH	M064214	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7	15,775,000	Pezullues. Kur te filloje kontrata e zbatimit	Deri ne perfundim te objektit	976,683	8,556,079	8,556,079	9,532,762
ARRSH	M064229	Supervizion punimesh Ndertim By Pass Tepelene Loti 1	23,976,000	17.08.2018	Deri ne perfundim te objektit	23,928,115	48,000	47,883	23,975,998
ARRSH	18BT135	Supervizion punimesh Ndertim rruga Korce - Erseke Loti 2 (pjesa e pare)	22,464,000	31.12.2020	31.12.2022	0	14,010,093	14,010,093	14,010,093
ARRSH	18BT137	Supervizion punimesh Ndertim rruga Porto Romano Durres, Loti 3	6,805,521	31.12.2020	31.12.2022	0	6,805,521	6,805,520	6,805,520
ARRSH	18BT130	Supervizion punimesh Ndertim rruga mbikalimi Teg dhe rruget lidhese te tij	12,603,055	09.02.2021	09.05.2022	0	3,775,344	3,775,344	3,775,344
ARRSH	18BT138	Supervizion punimesh Ndertim rruga Palas - Dhemi	13,745,000	22.02.2021	22.08.2022	0	4,185,060	4,185,060	4,185,060
ARRSH	M064215	Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2	11,347,200	27.11.2018	Deri ne perfundim te objektit	3,482,175	2,431,170	2,431,170	5,913,345
ARRSH	M064216	Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3.	16,560,000	26.11.2018	Deri ne perfundim te objektit	8,461,622	3,631,180	3,631,180	12,092,802
ARRSH	18BT140	Supervizion Punimesh Ndertim I Unazes se Jashtme Tirane, Loti 4	21,994,882	09.12.2021			1,000	0	0
ARRSH	18BT141	Supervizion Punimesh Ndertim I Unazes se jashte Tirane Loti 5	18,519,528	09.12.2021			1,000	0	0
ARRSH	18BT142	Supervizion Punimesh Ndertim I Unazes se jashte Tirane Loti 6	16,588,182	09.12.2021			1,000	0	0
ARRSH	18BT143	Supervizion Punimesh Ndertim I Unazes se jashte Tirane Loti 7	17,627,657	09.12.2021			1,000	0	0
ARRSH	18BT144	Supervizion Punimesh Plotesimi i punimeve dhe rruget lidhese ne Unazen lindore Loti 2					1,000	0	0
ARRSH	18BT145	Supervizion Punimesh Plotesimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT					1,000	0	0
ARRSH	18BT146	Supervizion Punimesh Ndertim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri -Shkoze, Urat mbi lumin Tirana	32,328,000	17.12.2021			1,000	0	0
ARRSH	18BT147	Supervizion Punimesh Ndertim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri, Loti 2	18,519,528	02.12.2021			661,453	661,452	661,452
ARRSH	18BT148	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Porto Romano Durres, Loti 3, vazhdimi	11,320,000	22.12.2021			-	0	0
ARRSH	18BT150	Supervizion Punimesh Ndertim i rruges se Fush - Bardhes, lidhja me rrugen Kardhiq - Delvine					1,000	0	0
ARRSH	18BT151	Supervizion Punimesh Ndertimi i rruges se fshatit Senice dhe lidhja me rrugen Kardhiq - Delvine					1,000	0	0
ARRSH	18BT152	Supervizion Punimesh Rehabilitim dhe masa inxhinierike rruga e Spillese.					-	0	0
ARRSH	18BT153	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpatave).					1,000	0	0
ARRSH	18BT154	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 8 (Sinjalistike dhe Siguri rrugore nga Loti 1 deri ne Lotin 6).					1,000	0	0
ARRSH	20AF402	Supervizion Punimesh Ndertim rruga lidhese e Aeroportit Nderkombetar te Vlores (VIA) - Autostrada Fier Vlore.	3,636,000	30.12.2021			840,000	0	0
ARRSH	18BT155	Supervizion Punimesh Emergjence mbrojtje lumore per uren e Drojes	2,203,200	24.12.2021			480,000	0	0
ARRSH	18BT149	Supervizion Punimesh Përfundimi i punimeve në segmentet rrugore ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit.					1,000	0	0

		Studim Projektme	239,500,166	-	-	272,613,579	108,560,060	108,557,660	381,171,239
ARRSH	M060526	Studim Projektim Oponence teknike (K.lidhur)				256,413,579	9,224,000	9,224,000	265,637,579
ARRSH	18BT014	Studim Projektim per rastet emergjente ne ARRSH					0		0
ARRSH	M064232	Studim Projekti , rishikim i projektit per segmentin rrugore te vazhdimet te unazes se madhe Tirane nga sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri.	36,499,200	07.12.2020	07.09.2021	0	36,499,200	36,499,200	36,499,200
ARRSH	18BT214	Studim projektim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (rishikimi dhe plotësimi i sinjalistikës dhe sistemimi i skarpatave nga Loti 1 deri në Lotin 6) dhe ndërtimi i rrugës lidhëse Shijan - Ura e Gajdarit dhe rehabilitimi i segmentit rrugor Shijan - Delvinë.	32,492,815	11.12.2020	11.04.2021	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
ARRSH	18BT210	Studim projektim, rehabilitim dhe masa inxhinierike rruga e Spillese.				0	0		0
ARRSH	18BT213	Studim projektim rikuakifikim I Unazes lindore per lotet 4,5,6	33,840,000	07.12.2020	07.12.2021	0	33,840,000	33,837,600	33,837,600
ARRSH	18BT211	Studim projektim e masa inxhinierike, Ura e Viroit- Gjirokaster	4,776,000	26.10.2020	26.03.2021	0	1,910,400	1,910,400	1,910,400
ARRSH	18BT217	Studim projektim rruga Berat - Ballaban.	70,716,151	16.09.2020	16.07.2021	16,200,000	12,086,460	12,086,460	28,286,460
ARRSH	18BT216	Studim Projektim zgjerimi i segmentit rrugor, dalje Elbasan - Perrenjas - Qafe Thane.	61,176,000	31.12.2020	31.09.2021	0	0		0
		Sinjalistike dhe siguri Rrugore	776,989,574	0	0	65,996,614	670,042,453	670,042,453	736,039,067
ARRSH	18BS701	Punime ndertimi per eliminimin e pikave te zeza ne rruge (bashkefinancim IPA 2013, Siguria rrugore)	46,698,215	17.03.2020	17.09.2020	20,000,000	26,696,007	26,696,007	46,696,007
ARRSH	18BS708	Eliminim i pikave te zeza (Black Spots), ne rrjetin rrugor kombetar				0	0		0
ARRSH	18BS709	Permiresim i sinjalistikës horizontale ne akset dhe segmentet rrugore te Rajonit Verior	191,960,688	11.05.2021	11.11.2021		191,007,600	191,007,600	191,007,600
ARRSH	18BS710	Permiresim i sinjalistikës horizontale ne akset dhe segmentet rrugore te Rajonit Qendror	190,730,486	17.05.2021	17.11.2021		150,740,405	150,740,405	150,740,405
ARRSH	18BS711	Permiresim i sinjalistikës horizontale ne akset dhe segmentet rrugore te Rajonit Jugor"	191,963,858	26.05.2021	10.12.2021		191,959,878	191,959,878	191,959,878
ARRSH	18BS706	Përmirësimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Jugor Loti 3 vazhdimi	155,636,327	03.12.2019	03.08.2020	45,996,614	109,638,563	109,638,563	155,635,177
		Rikonstruksion i godines se ARRSH-se dhe tre Drejtorite rajonale dhe orendi zyre	40,683,343	-	-	12,998,536	29,290,000	28,673,790	41,672,326
ARRSH	M063361	Blerje pajisje kompiuterike për ARRSH					2,000,000	1,384,080	1,384,080
ARRSH	18BS901	Përmirësim i dhomës së serverave të ARRSH,	12,840,000	24.12.2020	24.04.2021	0	12,840,000	12,839,998	12,839,998
DRQ Tirane	18BS905	Rikonstruksion i ndërtesave të Drejtorisë së Rajonit Qëndror Tiranë.	19,023,624	18.11.2020	17.11.2021	5,998,536	12,630,000	12,630,000	18,628,536
ARRSH	18BS908	Sistem kondicionimi stacioner per pjesen perendimore te ARRSH-se (Blerje dhe instalim kondicionere stacioner)	8,819,719	13.11.2020	13.02.2021	7,000,000	1,820,000	1,819,712	8,819,712
		Fond Emergjence Totale				61,599,618	351,336,885	313,487,696	375,087,314
ARRSH	18BT001	FOND EMERGJENCE				0	0		0
ARRSH	18BT004	Rikonstruksion i Ures se Dragotit	11,066,666	31.12.2019	30.12.2020	10,280,740			10,280,740
ARRSH	18BS614	Emergjence Rreshqitja e Borshit	161,311,370	28.05.2021	14.10.2021		161,311,370	153,900,733	153,900,733

ARRSH	18BT013	Emergjence mbrojtje lumore per uren e Drojes	77,752,928	15.12.2021	15.04.2022	0	20,000,000		0
ARRSH	19AH101	RINDERTIM I URES SE TAPIZES	151,539,896	22.09.2020	22.07.2021	0	151,539,896	147,102,345	147,102,345
ARRSH	18BT002	Ndertim i Ures se Zemblakut	38,844,151	19.03.2020	19.03.2021	31,100,693	7,716,246	7,716,246	38,816,939
ARRSH	18BT004	Rikonstrukcion I Ures se Dragotit	11,066,666	31.12.2019	30.12.2020	10,280,740	785,926	785,925	11,066,665
ARRSH	18BT005	Rikonstrukcion i Ures se Leklit	8,847,288	17.03.2020	17.03.2021	4,938,719	3,650,880	3,650,880	8,589,599
ARRSH	18BT006	Rikonstrukcion i Ures se Vores	15,628,299	05.06.2020	03.06.2021	3,478,692	6,000,000		3,478,692
ARRSH	18BT012	Emergjence Rikonstrukcion I Ures se Kirit				0	1,000		0
ARRSH	18BT007	Supervizion punimesh Ndertim i Ures se Zemblakut, Urës së Kaludhit, Ures se Dragotit, Ures se Leklit	1,858,850	17.03.2020	17.03.2021	1,520,034	331,567	331,567	1,851,601
		Kosto Lokale	4,000,000	0	0	3,027,253,199	510,132,875	509,074,554	48,492,961,303
ARRSH	M063727	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				588,677,053	160,799,308	160,630,667	749,307,720
ARRSH	M063728	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				772,899,623	59,503,841	59,503,728	832,403,351
ARRSH	M063729	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				462,620,561	60,847,978	60,517,066	523,137,627
ARRSH	M063730	Kosto Lokale RRSMP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				639,209,778	69,187,920	68,994,545	708,204,323
ARRSH	M063731	Kosto Lokale Konsulentit i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				274,682,527	38,068,485	38,018,485	312,701,012
ARRSH	M064025	Kosto Lokale Kosto operationale -RRMSP(Projekti i Bankes Boterore)				5,500,000	3,500,000	3,493,333	8,993,333
ARRSH	M063732	Kosto Lokale Pajisje per sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)				0	-		0
ARRSH	M063733	Kosto Lokale Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)				85,627,223	51,500,000	51,499,925	137,127,148
ARRSH	M064021	Kosto lokale Menaxhimi i aseteve rrugore (Projekti i Bankes Boterore)				10,989,574	11,108,121	11,108,121	22,097,695
ARRSH	M064022	Kosto lokale Data baze e Sigurisë rrugore (Projekti i Bankes Boterore)				0	-		0
ARRSH	18BT323	Kosto lokale Menaxhimi i aseteve rrugore (Projekti i Bankes Boterore) Faza e Dyte					4,807,785	4,807,785	4,807,785
ARRSH	M062727	Kosto Lokale ndërtim tuneli Rruga Tiranë - Elbasan				6,606,492	848,850	727,736	7,334,228
ARRSH	M063571	Kosto Lokale Supervizion By Pass i Fierit				171,922,125	42,310,587	42,310,586	214,232,711
ARRSH	M063737	Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit te Projektit Qukës - Qafë- Pllaçë Loti 1+ Loti 2				4,544,336	820,000	818,522	5,362,858
ARRSH	M063739	Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit të Projektit Qukës - Qafë - Pllaçë Loti 3	4,000,000	01.10.2014	15.03.2021	3,973,907	830,000	736,979	4,710,886
IT	M063113	Kosto lokale per projektet IPA					6,000,000	5,907,076	5,907,076
		TVSH dhe Takse Doganore	977,413,492	0	0	7,624,219,640	1,448,659,563	1,444,476,017	9,068,695,657
ARRSH	18BU203	TVSH e T.D Studimi i fizibilitetit për Koridorin rrugore Adriatiko - Joniane (W14-REG-TRA-01)".				4,272,564	616,772	616,772	4,889,336
ARRSH	19AC705	TVSH & T.D Studim fizibiliteti per projektin e zbatimit te By Pass-it te Tiranes, (W16-Alb-Tra-02)					8,221,000	8,220,724	8,220,724

ARRSH	18BS911	TVSH e TD Blerje pajisje dhe materiale per laboratorin e ARRSH, Loti 1					2,938,469	2,938,469	2,938,469
ARRSH	18BS912	TVSH e TD Blerje pajisje dhe materiale per laboratorin e ARRSH, Loti 2					7,201,683	7,201,683	7,201,683
ARRSH	18BS913	TVSH e TD Blerje pajisje dhe materiale per laboratorin e ARRSH, Loti 3					830,000	803,486	803,486
ARRSH	M063741	TVSH dhe T.D, RRSMP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				281,040,386	125,648,983	125,648,353	406,688,739
ARRSH	M063742	TVSH dhe T.D, RRSMP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				364,955,916	41,605,275	41,605,275	406,561,191
ARRSH	M063743	TVSH dhe T.D, RRSMP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				219,500,355	40,566,488	40,487,383	259,987,738
ARRSH	M063744	TVSH dhe T.D, RRSMP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				304,953,384	38,000,000	38,000,000	342,953,384
ARRSH	M063745	TVSH dhe T.D, Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				131,009,270	26,156,878	26,156,877	157,166,147
ARRSH	M063746	TVSH dhe T.D, Pajisje per sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)				0	0		0
ARRSH	M063747	TVSH dhe T.D, Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekti i Bankes Boterore)				39,971,504	28,096,463	28,096,463	68,067,967
ARRSH	M063749	TVSH dhe T.D, Kosto Operacionale - RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)				2,195,552	3,881,767	3,422,049	5,617,601
ARRSH	M064026	TVSH dhe Takse doganore Menaxhimi i asetve rrugore (Projekti i Bankes Boterore)				5,182,150	5,368,523	5,368,523	10,550,673
ARRSH	M064027	TVSH dhe Takse doganore Data baze e Sigurisë rrugore (Projekti i Bankes Boterore)				0	0		0
ARRSH	M064029	TVSH dhe Takse doganore Independent Annual Technical and DLI (Projekti i Bankes Boterore)				13,091,161	2,948,840	2,948,840	16,040,001
ARRSH	18BT516	TVSH dhe Takse doganore Studim Projektim Pergatitja e qendres se monitorimit te Trafikut (Projekti I Bankes Boterore).				0	4,156,732	4,156,732	4,156,732
ARRSH	20AC001	TVSH dhe Takse doganore Studimi i fizibilitetit dhe pergatitja e projektit te detajuar per sigurine e urave					0		0
ARRSH	18BT324	TVSH dhe Takse doganore Menaxhimi i asetve rrugore (Projekti i Bankes Boterore) Faza e Dyte					4,064,252	4,064,252	4,064,252
ARRSH	M064222	TVSH e T.D. By Pass i Fierit (Kontrate e Re).				1,047,125,707	126,226,000	126,105,622	1,173,231,329
ARRSH	M063573	TVSH e T.D. Supervizion By Pass i Fierit				36,544,262	9,402,353	9,402,352	45,946,614
ARRSH	18BT703	TVSH e T.D. Asistencë Teknike për By - Pass e Fierit dhe te Vlores				1,956,311	5,907,095	5,907,095	7,863,406
ARRSH	M062854	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				1,778,482,317	30,000,000	30,000,000	1,808,482,317
ARRSH	M062855	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim i projektit të detajuar segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				156,977,064	4,250,000	4,250,000	161,227,064
ARRSH	M062859	TVSH e T.D. Kosto operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit.				145,982	14,737	14,737	160,719
ARRSH	M062962	TVSH Audit Projekti i rrugës "Tiranë- Elbasan "				622,586			622,586
ARRSH	M064223	TVSH e T.D. Ndërtim By Pass i Vlorës(Kontrate e Re).				427,940,904	532,878,278	532,878,278	960,819,182
ARRSH	M063676	TVSH e T.D.Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës				74,366,737	7,001,000	6,277,617	80,644,354
ARRSH	M063751	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1				693,408,748	128,988,000	128,987,998	822,396,746
ARRSH	M063752	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 2				1,247,159,645	235,611,299	235,610,967	1,482,770,612
ARRSH	M063753	TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				119,049,938	22,774,112	22,774,035	141,823,973
ARRSH	M063754	TVSH e T.D. Koston operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				296,296	175,564	175,564	471,860

ARRSH	M063756	TVSH Audit Projekti i rrugës "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 1+Loti 2				653,552	129,000	123,463	777,015
ARRSH	M063757	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 3	927,609,892	15.03.2017	01.12.2020	628,759,510	0	0	628,759,510
ARRSH	M063759	TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Pllaçë" Loti 3	49,803,600	01.10.2015	15.03.2021	44,557,839	0	0	44,557,839
IT	18BU501	TVSH E TAKSE DOGANORE PER PROJEKTET IPA					5,000,000	2,232,408	2,232,408
		PROJEKTET KONCESIONARE TE INFRASTRUKTURES RRUGORE					5,456,288,000	5,452,296,413	13,409,621,118
MIE	18BA201	Kontrata e Koncesionit /PPP per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges se Arbit	40,320,000,000	2018	2031	6,300,000,000	3,180,000,000	3,180,000,000	9,480,000,000
MIE	M064243	Supervizioni i kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen e rruges se Arbit	535,153,000	2018	2022	299,915,000	188,000,000	187,694,753	487,609,753
MIE	18BA211	Oponence Teknike per kontraten e koncesionit per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges se Arbit	27,100	2020	2021	2,000,000	25,100,000	25,033,048	189,694,753
MIE	18BA203	Subvencioni I kontrates koncesionare per ndertimin, permiresimin, shfrytetezimin, mirembajtjen dhe rehabilitimin e autostrades Milot - Morine	7,564,375,000	2019	2032	981,737,000	740,259,000	738,520,740	1,720,257,740
MIE	M063842	Supervizioni I kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen e rruges Milot - Morine	290,412,000	2018	2019	211,011,000	52,000,000	51,507,060	262,518,060
MIE	18BA208	Ndertimi i dhe operimi I rruges Milot - Balldre	31,665,160,000	2019	2031	0	0	0	0
MIE	18BA209	Supervizioni I punimeve per ndertimin dhe operimi I rruges Milot - Balldre	241,581,000	2019		0	0	0	0
MIE	18BA212	Oponence Teknike per ndertimin dhe operimin e rruges Milot - Balldre	15,000,000	2019		0	3,100,000	3,100,000	3,100,000
MIE	18BA213	Kontrata e Koncesionit /PPP per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e rruges Porti I Jahteve - By Pass Orikum -Dukat (Ura e Shen Elizes)	9,982,742,000	2021	2033	0	579,000	0	0
MIE	18CD701	Sherbime konsulence te pavarura per zbatimin e kontrates koncesionare/PPP, per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e rruges Porti I Jahteve - By Pass Orikum - Dukat (Ura e Shen Elizes)	230,928,000	Maj 2021	Maj 2024	0	45,350,000	44,972,143	44,972,143
MIE	18BA215	Oponence Teknike per kontraten e koncesionit per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges Porti I Jahteve -By Pass orikum - Dukat (Ura e Shen Elizes)	2,100,000	2021	2021	0	2,100,000	2,096,669	2,096,669
MIE	19AA702	Rishikimi I studimit te fizibilitetit dhe hartimi I projektit te detajuar inxhienierik "Ndertim I Tunelit te Llogorase"	750,000,000	2020	2021	0	519,400,000	519,372,000	519,372,000
MIE	20AC101	Ndertim Tuneli i Llogarase	20,400,000,000	2021	2024	0	700,000,000	700,000,000	700,000,000
MIE	20AC102	Supervizion punimesh ndertim Tuneli I Llogarase	462,000,000	2021	2024	0	400,000	0	0

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2022		Data	21.02.2022

FORMATI 5: SHPENZIMET PËR FINANCIMIN E POLITIKAVE EKZISTUESE PËR PROJEKTET NË VAZHDIM PER FINANCIMIN E HUAJ

/000 LEKË

12 MUJORI 2021

	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit të kontratës	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI PROJEKTIT DERI 31 DHJETOR 2020	BUXHETI I VITIT 2021	REALIZIMI FINANCIAR VJETOR 2021	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI I PROJEKTIT DERI MË 31.12.2021
		TOTAL FINANCIMI I HUAJ TRANSPORTI RRUGOR					8,206,032	6,866,286	
		FINANCIMI I HUAJ, AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR				42,462,322	8,155,017	6,839,867	49,301,690
1	KM06100	RRSMSP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekt i Bankes Boterore)	2,996,845	2017	2022	831,469	478,668	479,294	1,310,763
2	KM06101	RRSMSP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekt i Bankes Boterore)	2,748,647	2017	2022	1,077,853	150,000	149,441	1,227,294
3	KM06102	RRSMSP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekt i Bankes Boterore)	1,886,804	2017	2022	650,355	137,600	137,167	787,522
4	KM06103	RRSMSP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekt i Bankes Boterore)	2,348,463	2017	2022	906,773	152,038	140,398	1,047,171
5	KM06104	Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekt i Bankes Boterore)	941,637	2016	2022	393,533	84,600	84,529	478,062
6	KM06106	Asistence Teknike per Sigurine Rrugore(Projekt i Bankes Boterore)	431,320	2019	2021	133,245	100,077	100,070	233,315
7	KM06121	Menaxhimi i asetave rrugore (Projekt i Bankes Boterore)	162,385	2018	2022	15,426	15,818	15,679	31,105
8	18BT322	Menaxhimi i asetave rrugore (Projekt i Bankes Boterore) Faza e Dyte	250,016	2021	2022	-	15,955	15,953	15,953
9	KM06088	Independent Annual Technical and DLI	121,005	2018	2022	50,120	14,968	14,882	65,002
10	KM06108	Njesia e Implementimit (Konsulentet) RRMSP (Projekt i Bankes Boterore)	384,000	2021	2022	86,280	27,240	27,239	113,519
11	KM06109	Kosto Operacionale - RRMSP (Projekt i Bankes Boterore)	64,000	2021	2022	17,338	15,605	17,109	34,447
12	KM06081	Ndertim segmenti 1, aksi Tirane-Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabes km 13)	17,402,929	2012	2021	16,902,194	350,000	161,880	17,064,074
13	KM06083	Supervizion dhe Rishikim I projektit te detajuar segmenti 1, aksi Tirane-Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabes km 13)	1,102,337	2011	2021	1,000,800	42,000	21,385	1,022,185
14	KM06086	Njesia e Menaxhimit të Projektit "Tiranë-Elbasan"	123,173	2011	2022	118,192	8,640	5,638	123,830
15	KM06111	Ndertim Segmenti Rrugor Qukes- Qafe Ploce Loti 1	5,787,074	2015	2021	4,141,966	863,894	754,164	4,896,130
16	KM06112	Ndertim Segmenti Rrugor Qukes- Qafe Ploce Loti 2	8,085,740	2015	2021	5,705,021	1,227,158	1,211,630	6,916,651
17	KM06113	Sipervizion Ndertim i Segmentit Rrugor Qukes- Qafe Ploce Loti 1 & 2	758,912	2015	2021	590,503	215,966	183,391	773,894
18	KM06114	Njesia e Menaxhimit të Projektit "Qukës - Qafë Pllaçë", financuar nga BIZH, Loti 1 dhe Loti 2	70,483	2015	2021	59,683	10,800	5,916	65,599
19	KM06115	Audit segmenti rrugor Qukës-Qafë Pllaçë Loti 1 & Loti 2	3,568	2018	2021	4,067	1,300	611	4,179
20	KM06116	Ndertim Segmenti Qukes-Qafe Pllace, Seg nr.3	4,639,149	2016	2019	2,379,082	145,750	-	2,379,082
21	KM06117	Supervizion Segmenti Qukes-Qafe Pllace, Seg nr.3	249,018	2014	2019	193,617	360	-	193,617
22	KM06118	Njesia e Menaxhimit te Projektit Qukes-Qafe Pllace, Seg nr.3	26,642	2014	2021	24,332	4,900	3,960	28,292
23	KM06139	Ndertimi I "By-Pass te Fierit" (Kontrata e Re)	5,925,491	2018	2022	4,712,554	1,369,381	965,312	5,677,866
24	KM06140	Ndertimi I "By-Pass te Vlores" (Kontrata e Re)	5,687,605	2018	2022	2,052,368	2,608,513	2,271,610	4,323,978
25	KM06097	Supervizion Ndertim By Pass I Vlores	419,335	2015	2021	405,769	35,006	27,077	432,846

26	18BT707	Asistence teknikeper DNM/ARRSH (By Pass Vlore)	58,652	2020	2022	9,782	29,536	24,289	34,071
27	KM06099	Projektimi I rruges By Pass Elbasan, Dublin I rruges Milot - Lezhe - Shkoder, rruge Vaqarr- Kavaje				-	5,000	-	-
28	18BT515	Studim Projektim per gatitja e qendres se monitorimit te trafikut (Projekti I Bankes Boterore)	81,250	2021	2021	-	21,244	21,244	21,244
29	19AC706	Studim fizibiliteti per projektin e zbatimit te By-Pass-it te Tiranes (W16-Alb-Tra-02)					23,000	-	-
FINANCIMI I HUAJ PER INSTITUIN E TRANSPORTIT							48,460	26,419	-
30	19AC801	Projekti INCIRCLE		2021	2021		7,500	8,905	
31	19AC802	Projekti EnerNETMOB		2021	2021		10,680	1,114	
32	19AC803	Projekti PORTS		2021	2021		5,000	4,077	
33	19AC804	Projekti MULTIAPPRO		2021	2021		6,280	5,412	
34	19AC805	Projekti ECOPORTIL		2021	2021		3,000	2,600	
35	19AC806	Projekti EFNITIS		2021	2021		8,000	4,311	
36	19AC807	Projekti ISACC		2021	2021		8,000	2,444	
37	19AC808	Projekti PORTS 4.0		2021	2021		3,000	833	

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Erjola Muka	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma			Firma	
	Data	21.02.2022		Data	21.02.2022