

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**

**Periudha e Raportimit: Janar-Dhjetor 2020**

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria Infrastruktures dhe Energjise						Kodi i Grupit	06
Programi	Mbeshtetje per Energjine						Kodi i Programit	04320
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti VJETOR i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5)  Diferenca
600	Paga	11,742	16,900	16,900	17,600	17,600	12,985	-4,615.1
601	Sigurime Shoqërore	1,843	3,100	4,000	4,000	4,000	2,088	-1,911.9
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	23,961	80,000	82,000	66,300	66,300	2,140	-64,160.5
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0					0	0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>37,546</b>	<b>100,000</b>	<b>102,900</b>	<b>87,900</b>	<b>87,900</b>	<b>17,213</b>	<b>-70,687.4</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	32,192	207,248	28,650	79,559	79,559	79,559	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,600,156	92,752	199,350	88,441	88,441	67,917	-20,524.4
232	Transferta Kapitale					0		0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>1,632,347</b>	<b>300,000</b>	<b>228,000</b>	<b>168,000</b>	<b>168,000</b>	<b>147,476</b>	<b>-20,524.4</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	<b>1,357,668</b>	<b>3,260,000</b>	<b>2,260,000</b>	<b>2,120,000</b>	2,120,000	<b>1,780,890</b>	-339,110.4
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>1,357,668</b>	<b>3,260,000</b>	<b>2,260,000</b>	<b>2,120,000</b>	<b>2,120,000</b>	<b>1,780,890</b>	<b>-339,110.4</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>2,990,016</b>	<b>3,560,000</b>	<b>2,488,000</b>	<b>2,288,000</b>	<b>2,288,000</b>	<b>1,928,365</b>	<b>-359,634.8</b>
	<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
	<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>	<b>3,027,562</b>	<b>3,660,000</b>	<b>2,590,900</b>	<b>2,375,900</b>	<b>2,375,900</b>	<b>1,945,578</b>	<b>-430,322.2</b>

**ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit "Mbeshtetje per Energjine  
Periudha e Raportimit: 2020**

Emri i Grupit	.....	Kodi i Grupit:06
Programi	Mbeshtetje per Energjine	Kodi i Programit:04320

Produkti .....	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	ne 000/leke			II			III			IV		
		Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)			
<b>Monitorime ne sektorin Energjistik</b>													
M064051	Monitorim	Kontrolli i realizimit të investimeve për ndërtimin e HEC-ve me konçension sipas kontratave përkatëse dhe marrja në dorëzim e tyre, sipas programit të zhvillimit të projekteve të vlerësuar nga Oponenca Teknikë - Raporte per Oponencen Teknikë	1	14,350,000	14,350,000	1	14,350,000	14,350,000	1%	14,350,000			
M064052	Monitorim	Hartimi i bilancit energjetik bazuar në përpunimin e informacionit sipas standarteve dhe rregulloreve të statistikës së energjisë të BE-së - Bilanc Energjetik	1	6,650,000	6,650,000	1	6,650,000	6,650,000	?	6,650,000			
		<b>Studime per permiresimin e sektorit energjistik, permiresimin e eficences se energjise, zhvillimin e burimeve te rinovueshme</b>				14			?				
M064053	Studim	Studimi per vleresimit e eficences se perdorimit te burimeve energjetike hidrokarbure ne sektorin e transportit referuar zhvillimeve teknologjike [ ishte Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000	?	1,500,000			
M064089	Studim	Auditimi energjetik i stokut te ndertesave Publike	1	0	-	1	0	-	?	0			
18BI024	Studim	Projekt ide, studim fisibiliteti dhe projekt zbatimi i sistemit te ngrohjes se Korçës duke perjashtuar lenden drusore (projekt i ri)	1	1,500,000	1,500,000	1	0	-	?	0			
18BI026	Studim	Standardet e ndriçimit Urban dhe Rrugor ne Republiken e Shqiperise	1	1,500,000	1,500,000	1	0	-	?	0			
18BI027	Studim	Studimi i plote i fisibilitetit per vendosjen e Kullave te Karikimit per makinat elektrike ne Republiken e Shqiperise	1	1,500,000	1,500,000	1	45,059,000	45,059,000	?	45,059,000			
		<b>Studime per permiresimin e sektorit energjistik, permiresimin e eficences se energjise, zhvillimin e burimeve te rinovueshme/Financim i Huaj</b>											
KM06128	Studim	Projekti per rimekembjen e sektorit energjetik	1	30,000,000	30,000,000	1	30,000,000	30,000,000	?	0			
KM06129	Studim	Projekti per mbeshtetje ne sektorin energjetik	1	1,500,000,000	1,500,000,000	1	1,360,000,000	1,360,000,000	?	1,709,621,500			
19AC205	Studim	Projekti "Mbeshtetja e Sektorit të Efiçencës së Energjisë dhe Zhvillimi i Burimeve të Rinovueshme të Energjisë"	1	30,831,775	30,831,775	1	30,831,775	30,831,775	?	0			
19AC204	Studim	Projekti "PRO - ENERGY"	1	11,856,000	11,856,000	1	11,856,000	11,856,000	?	0			

18BI016	Studim	Projekti LED-Menyra kryesore per te permiresuar e eficensen e energjise ne shkollat publike dhe perhapja e perdorimit te shfrytezimit te burimeve te rinovueshme	1	2,879,000	2,879,000	1	2,879,000	2,879,000	?	4,296,120
18BI018	Studim	AquaNEX-Ruatja dhe sigurimi i cilesise te ujrave siperfaqsor ne Shqiperi dhe Greqi duke perdorur teknika te vezhgimit nga toka	1	5,689,600	5,689,600	1	5,689,600	5,689,600	?	21,738,400
18BI020	Studim	SEADRION-Nxitja e perhapjes se teknologjive te ngrohjes dhe ftohjes duke perdorur ujin e detit ne rajonin Adriatik-Jon	1	3,830,000	3,830,000	1	3,830,000	3,830,000	?	295,690
19AC202	Studim	Bashkepunimi Greqi Shqiperi per ndertesat me konsum zero, ( Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs,)	1	30,335,856	30,335,856	1	30,335,856	30,335,856	?	0
GM06099	Studim	Mbeshtetje vazhdimesise per nismen per transparence ne industrine nxjerrese EITI	1	0	-	1	30,000,000	30,000,000	?	12,722,530
<b>Ndertim/Rikonstruksion per promovimin e eficences se energjise</b>			11					11	?	
M064091	Ndertim/Rikonstruksion	Aplikimii teknikes me te fundit, te eficenses se energjise ne godinen e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures	1	8,800,000		1	15,772,204	15,772,204	?	15,772,203
18BH702	Ndertim/Rikonstruksion	<b>Fond Ingre</b> (Aplikimii teknikes me te fundit, te eficenses se energjise ne godinen e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures - <b>Shtese Kontrate</b> )	1	8,800,000		1	25,675,112	25,675,112	?	25,675,111
M064242	Ndertim/Rikonstruksion	Supervizioni I "Aplikimii teknikes me te fundit, te eficenses se energjise ne godinen e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures"	1	1,600,000		1	1,600,000	1,600,000	?	0
18BH908	Ndertim/Rikonstruksion	Kolaudimi I Aplikimii teknikes me te fundit, te eficenses se energjise ne godinen e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures	1	1,800,000		1	1,800,000	1,800,000	?	595,550
18BI025	Ndertim/Rikonstruksion	Projekt pilot per sistemin e ndricimit, parkimit, furnizimit elektrik te makinave "2km Smart City - rruga e Energjise Paster"	1	1,650,000		1	12,000,000	12,000,000	?	12,000,000
<b>Ndertim/Rikonstruksion per promovimin e eficences se energjise/ <u>Financim i Huaj</u></b>										
GM06095	Ndertim/Rikonstruksion	Rehabilitimi I Qytetit Studenti No.2	4	125,000,000		4	125,000,000	125,000,000	?	23,803,390
GM06096	Ndertim/Rikonstruksion	Konvikte te rinovuara me eficence te energjise (Faza e dyte) Qyteti Studentit nr 1 Programi i Rehabilitimit te Konvikteve te Universitetit te Tiranës sipas Parimit të Eficientës së Energjisë	5	460,409,769		5	430,409,769	86,081,954	?	2,268,900

18BI014	Ndertim/Rikonstruksion	Projekti GATE	1	24,700,000		1	24,700,000	24,700,000		800
18BI015	Ndertim/Rikonstruksion	Projekti REHUB "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"	1	5,422,000		1	5,422,000	5,422,000		0
19AC203	Ndertim/Rikonstruksion	PROJEKTET GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC dhe Re-Source –	1	23,046,000		1	23,046,000	23,046,000		5,510,130
19AC201	Ndertim/Rikonstruksion	Projekti REHUB + "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"	1	6,000,000		1	6,000,000	6,000,000		632,180
		<b>TVSH + Kosto Lokale per projektet ne fushen e energjise</b>	<b>1</b>			<b>17</b>				<b>-</b>
18BI017	TVSH + Kosto Lokale	TVSH projekti LED-Menyrë kryesore për të përmirësuar e efikasitetin e energjisë në shkollat publike dhe përhapja e përdorimit të shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme	1	5,000,000	5,000,000	1	0	-	?	0
18BI019	TVSH + Kosto Lokale	Tvsh AquaNEX-Ruatja dhe sigurimi i cilësive të ujërave sipërfaqësor në Shqipëri dhe Greqi duke përdorur teknika të vezhgimit nga toka	1	20,000,000	20,000,000	1	1,820,533	1,820,533	?	620,533
18BI021	TVSH + Kosto Lokale	Tvsh SEADRION-Nxitja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon	1	5,400,000	5,400,000	1	0	-	?	0
M064095	TVSH + Kosto Lokale	TVSH Projekti ENERJ BEHET TVSH për PROJEKTET GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC <i>GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC dhe Re-Source –</i>	1	10,000,000	10,000,000	1	9,000,000	9,000,000	?	1,821,254
M064096	TVSH + Kosto Lokale	TVSH Konvikte të rinovuara me efikasitet të energjisë (Faza e dytë) BEHET TVSH Programi i Rehabilitimit të Konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas Parimit të Efikasitetit të Energjisë	1	0	-	-	0	-	?	0
M064241	TVSH + Kosto Lokale	TVSh për projektin "Rehabilitimi i Qytetit Studenti Nr.2"	1	35,000,000	35,000,000	1	9,650,000	9,650,000	?	8,015,504

M064098	TVSH + Kosto Lokale	TVSH Masat shoqeruese kuadër të Programit "Linja Unazore 110KV në Shqipërië e Jugut	1	44,000,000	44,000,000	-	0	-	?	0	
M064059	TVSH + Kosto Lokale	TVSH. per projektin "Rimekembje e sektorit Energjetik"	1	30,000,000	30,000,000	1	14,800,000	10,000,000	?	13,382,549	
18BI014	TVSH + Kosto Lokale	TVSH Projekti Gate	1	5,000,000	5,000,000	1	932,151	1,000,000	?	668,466	
19AC305	TVSH + Kosto Lokale	TVSH. Projekti "Mbështetja e Sektorit të Efiçencës së Energjisë dhe Zhvillimi i Burimeve të Rinovueshme të Energjisë"	1	4,000,000	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	?	0	80%
19AC306	TVSH + Kosto Lokale	TVSH Projekti PRO - ENERGY	1	5,600,000	5,600,000	1	1,600,000	1,600,000	?	0	0%
19AC301	TVSH + Kosto Lokale	TVSH Projekti REHUB+ "Efiçasiteti Rajonal i Energjisë"	1	1,500,000	1,500,000	1	0	-	?	0	
19AC302	TVSH + Kosto Lokale	TVSH projekti REHUB	1	2,000,000	2,000,000	1	0	-	?	0	
19AC303	TVSH + Kosto Lokale	TVSH "Bashkepunimi Greqi Shqiperi per ndertesat me konsum zero, ( Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs.)"	1	6,150,000	6,150,000	1	171,000	171,000	?	0	
M064058	TVSH + Kosto Lokale	Kosto Lokale per projektin "Rimekembje e sektorit energjitik"	1	1,300,000	1,300,000	1	1,300,000	1,300,000	?	1,107,460	
M064238	TVSH + Kosto Lokale	Kosto Lokale për projektin "Efiçasiteti Rajonal i Energjisë"	1	2,200,000	2,200,000	1	320,000	320,000	?	257,941	
19AC304	TVSH + Kosto Lokale	Kosto Lokale Bashkepunimi Greqi Shqiperi per ndertesat me konsum zero, ( Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs.)	1	1,200,000	1,200,000	1	0	-	?	0	

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"**

Periudha e Raportimit: 2020

Kodi i Programit	4320	Emertimi i programit:	Mbeshtetje per Energjine				Komente
<b>Mbeshtetje per Energjine</b>	<p>Programi konsiston në krijimin e kushteve dhe mundësive për zhvillimin e politikave dhe strategjive për nje ecuri të qëndrueshëm dhe të sigurt të sektorit të energjisë, në zbatim të programit dhe prioriteteve të Qeverisë. Kjo politikë do të përqendrohet në realizimin e detyrave në zbatim të Traktatit për Krijimin e Komunitetit të Energjisë veçanërisht lidhur me ristrukturimin e tregut të energjisë duke bërë plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të vazhdueshëm dhe të qëndrueshem të ekonomisë me burime energjetike, krijimin e kushteve të përshtatshme për përdorimin e energjive të rinovueshme, rritjen e efencës së energjisë, nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror; mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin efcient të burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore.</p>					Realizimi per vitin 2020 eshte 57%	
<b>**Treguesit e performancës/Produktet:</b>							
<b>*Objektivat e politikës*:</b>		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2019	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2020	Niveli i rishikuar ne vitin korent 2020	Niveli faktik per 4/m i dyte i vitit korent 2020
						57%	.....
A	Nr Raport Monitorimi	2	2	2	2	100%	Produkti eshte realizuar 100%
B	Nr studimi	14	14	14	7	65%	Realizim I pjesshem I produktit
C	Nr godine/rruge	11	11	11	8	35%	Realizim I pjesshem I produktit
D	Fatura	17	17	17	7	27%	Aktualisht jane paguar 7 fatura TVSH-je me financim te brendshem.Jo per te gjitha produktet eshte paguar fatura e plote. Realizim I pjesshem.

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huai"**

Projektet me financim te brendshem (ne leke) 2020

**"MBESHETJE PER ENERGJINE"**

Kodi i Projektit	Titulli i projektit	Vlera e Kontrates ose projektit	Produkti	Buxheti 2020	Viti i fillimit projektit	Vitet i përfundimit projektit	Buxheti i rishikuar 2020	Fakti Vjetor 2020	Realizimi për periudhën e raportimit vjetor	Komente
	Mbeshtetje per Energjine	2,936,504,295		2,488,000,000			2,288,000,000	1,928,365,211		
	Financim i Brendshem			228,000,000			168,000,000	147,475,571		
	<b>Monitorime ne sektorin Energjistik</b>									
M064051	Kontrolli i realizimit të investimeve për ndërtimin e HEC-ve me konçension sipas kontratave përkatëse dhe marrja në dorëzim e tyre, sipas programit të zhvillimit të projekteve të vlerësuar nga Oponenca Teknike - Raporte per Oponencen Teknike	Ne vazhdimesi	Monitorim	14,350,000	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	14,350,000	14,350,000	100%	Produkti është realizuar i plotë
M064052	Hartimi i bilancit energjistik bazuar në përpunimin e informacionit sipas standardeve dhe rregulloreve të statistikës së energjisë të BE-së - Bilanc Energjistik	Ne vazhdimesi	Monitorim	6,650,000	Ne vazhdimesi	Ne vazhdimesi	6,650,000	6,650,000	100%	Produkti është realizuar i plotë
	<b>Studime per permiresimin e sektorit energjistik, permiresimin e eficences</b>									
M064053	Studimi për vlerësimin e efikasitetit të burimeve energjetike hidrokarbure në sektorin e transportit referuar zhvillimeve teknologjike (është Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures së furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure	22,000,000	Studim	1,500,000	2020	2030	1,500,000	1,500,000	100%	Studimi është realizuar i plotë
M064089	Auditimi energjetik i stokut të ndertesave Publike		Studim	0			0	0	0%	Nuk është akorduar fond në buxhetin e vitit 2020 për këtë projekt të parashikuar.
18BI024	Projekt ide, studim fisibiliteti dhe projekt zbatimi i sistemit të ngrohjes së Korçës duke përjashtuar lenden drusore (projekt i ri)		Studim	1,500,000			0	0	0%	Pas ardhjes së vendimit të KPP në datë 22.12.2020, procedura e tenderit po vijon të procedohet gjatë muajit janar 2021.
18BI026	Standardet e ndërcimit Urban dhe Rrugor në Republikën e Shqipërisë		Studim	1,500,000			0	0	0%	Fondi u rialokua për projektin "Studimi i plotë i fisibilitetit për vendosjen e Kullave të Karikimit për makinat elektrike në Republikën e Shqipërisë"

18BI027	Studimi i plote i fisibilitetit per vendosjen e Kullave te Karikimit per makinat elektrike ne Republiken e Shqiperise		Studim	1,500,000			45,059,000	45,059,000	100%	Perfundoi faza e pare e shfaqjes se interesit. Ka filluar faza e dyte ku autoriteti kontraktor i ka bere ftesen per oferte operatoreve ekonomik qe shfaqen interes ne fazen e pare.
	<b>Ndertim/Rikonstruksion per promovimin e eficences se</b>									
M064091	Aplikimii teknikës më të fundit, të efikasës së energjisë në godinën e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës	150,000,000	Ndertim/Rikonstruksion	8,800,000			15,772,204	15,772,203	100%	Projekti ka perfunduar, realizuar 100%.
18BH702	<b>Fond I ngrire</b> (Aplikimii teknikës më të fundit, të efikasës së energjisë në godinën e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës - Shtese Kontrate)	150,000,000	Ndertim/Rikonstruksion	8,800,000			25,675,112	25,675,111	100%	Projekti ka perfunduar, realizuar 100%.
M064242	Supervizioni I "Aplikimii teknikës më të fundit, të efikasës së energjisë në godinën e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës"		Ndertim/Rikonstruksion	1,600,000			1,600,000	0	0%	Ne proces, nuk ka perfunduar, pagesa do te shlyhet pas dorezimit te punimeve sipas afateve te kontrates.
18BH908	Kolaudimi I Aplikimii teknikës më të fundit, të efikasës së energjisë në godinën e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës		Ndertim/Rikonstruksion	1,800,000			1,800,000	595,550	33%	Ne proces, nuk ka perfunduar, pagesa do te shlyhet pas dorezimit te punimeve sipas afateve te kontrates.
18BI025	Projekt pilot per sistemin e ndricimit, parkimit, furnizimit elektrik te makinave "2km Smart City - rruga e Energjise Paster"		Ndertim/Rikonstruksion	1,650,000			12,000,000	12,000,000	100%	Perfundoi faza e pare e shfaqjes se interesit. Ka filluar faza e dyte ku autoriteti kontraktor i ka bere ftesen per oferte operatoreve ekonomik qe shfaqen interes ne fazen e pare.
	<b>TVSH + Kosto Lokale per projektet ne fushen e energjise</b>									
18BI017	TVSH projekti LED-Menyra kryesore per te permirosuar e eficasen e energjise ne shkollat publike dhe perhapja e perdorimit te shfrytezimit te burimeve te rinovueshme	3,900,000	TVSH	5,000,000			0	0	0%	TVSH nuk eshte realizuar per arsye te COVID 19, ku ka patur ngadalsim te procesit te implementimit te projektit
18BI019	Tvsh AquaNEX-Ruatja dhe sigurimi i cilesise te ujrave siperfaqesor ne Shqiperi dhe Greqi duke perdorur teknika te veshgimit nga toka	8,502,000	TVSH	20,000,000			1,820,533	620,533	34%	TVSH nuk eshte realizuar per arsye te COVID 19, ku ka patur ngadalsim te procesit te implementimit te projektit



18BI021	Tvsh SEADRION-Nxitja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon	2,924,000	TVSH	5,400,000			0	0	0%	TVSH nuk është realizuar për arsye të COVID 19, ku ka patur ngadalsim të procesit të implementimit të projektit
M064095	TVSH Projekti ENERJ BEHET TVSH për PROJEKTET GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC dhe Re-Source -	4,534,000	TVSH	10,000,000			9,000,000	1,821,254	20%	TVSH nuk është realizuar për arsye të COVID 19, ku ka patur ngadalsim të procesit të implementimit të projektit
M064096	TVSH Konvikte të rinovuara me efikasitet të energjisë (Faza e dytë) BEHET TVSH Programi i Rehabilitimit të Konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas Parimit të Efikasitetit të Energjisë	230,000,000	TVSH	0	2019	2022	0	0	0%	- Projekti ka përfunduar procedurën e firmosjes së kontratës ndërmjet MIE dhe konsulentit. - Konsulenti (në funksionin e Tender Agentit) ka finalizuar shërbimin e tij. - Konsulenti i projektit ka filluar punën në QS1 siç referohet në kontratë. - Për sa i përket vitit 2020, Konsulenti ka dorëzuar pranë MIE "Inception Report" dhe Raportin e Auditimit për Godinën Nr.4, e cila është pjesë e fazës së parë të projektit. - Për vitin 2020 nuk është realizuar asnjë pagesë TVSH-je për QS.nr.1.
M064241	TVSh për projektin "Rehabilitimi i Oqytetit Studenti Nr.2"	135,200,000	TVSH	35,000,000	2016	2019	9,650,000	8,015,504	83%	Projekti i punimeve civile për Godinat tashme ka përfunduar. - Tashme i referohemi "Supply and Installation of Furniture, Fixtures and Equipment" (FF+E), pjesë e projektit "Rehabilitimi me Efikasitet Energjetik i Oqytetit Studenti Nr.2. Konkretisht kemi të bëjmë me furnizimin, vendosjen e pajisjeve dhe mobilimin të godinat e Oqytetit Studenti Nr.2. - Sa i përket vitit 2020, ka përfunduar procedura e përzgjedhjes së Kontraktorit dhe firmosja e kontratës ndërmjet MIE dhe kontraktorit. Punimet civile për Godinat tashme kanë përfunduar. ( Tvsh për (FF+E) nuk është realizuar gjatë 2020). - Nga ana e DKFPIE është vendosur vlera 25,000,000 ( për vitin 2020) për projektin (FF+E) dhe diferenca është TVSH e mbetur papaguar për Kontraktorin e punimeve civile dhe konsulentin.
M064098	TVSH Masat shoqërore kuadër të Programit "Linja Unazore 110KV në Shqipërinë e Jugut	53,640,000	TVSH	44,000,000	2019	2020	0	0	0%	Nga korrespondenca e mbajtura mbi MIE-s, Drejtorise se Pergjithshme te Talimeve dhe Roland Berger, mbi kërkesën e MIE-s për të patur një interpretim ligjor nga DPT-ja, nëse konsorciumi Roland Berger do të jetë apo jo subjekti i pagesës së detyrimeve tatimore në shqiptar, MIE ka vendosur që ky konsorcium të përjashtohet nga detyrimet tatimore pasi në kuptim të interpretimit të shkresës së DPT-se, Roland Berger nuk ka qendrim të përhershëm në Shqipëri.
18BI014	TVSH Projekti Gate	4,420,000	TVSH	5,000,000	2019	2020	932,151	668,466	72%	Konsulenti ka dorëzuar studimin e plotë pranë drejtuesit të projektit në datë 29.12.2020. Gjatë muajit Janar 2021 u pagua TVSH në vlerën 668,466.00 lekë. Në pritje të likuidimit të faturës së kësaj procedure me të cilin u realizoi projekti.
M064059	TVSH për projektin "Rimekmbje e sektorit Energjetik"		TVSH	30,000,000	2014	2020	14,800,000	13,382,549	90%	Projekti ka ecur sipas parashikimeve duke patur parasysh dhe vonesat e shikaktuara nga situata pandemike gjatë vitit 2020 si dhe luhajet e kursit të këmbimit.

19AC305	TVSH. Projekti "Mbështetja e Sektorit të Eficiencës së Energjisë dhe Zhvillimi i Burimeve të Rinovueshme të Energjisë"	30,457,300	TVSH	4,000,000	2019	2020	4,000,000	0	0%	Eshtë kërkuar që institucioni ynë të kryej transferimin e vlerës së TVSH-së pranë llogarisë bankare të Fondit Kombëtar: - Aktualisht, Drejtoria e Fondit Kombëtar ka kërkuar transferimin e menjëhershëm të ekuivalentit në lekë të shumës prej 9.986.00 Euro pranë llogarisë së Fondit Kombëtar, shumë e cila do të shërbejë për pagesën e keshtit të parë të zbatimit të kontratës. Për sa më sipër, praktika e TVSH është dërguar pranë Drejtorisë së Financave për ekzekutim, por nuk na është konfirmuar kryerja e këtyre pagesave nga Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar.
19AC306	TVSH Projekti PRO - ENERGY	19,520,000	TVSH	5,600,000	2019	2020	1,600,000	0	0%	Nuk ka vendimarrje në lidhje me vazhdimin e realizimit të projektit.
19AC301	TVSH Projekti REHUB+ "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"		TVSH	1,500,000			0	0	0%	Fondi u rialokua për projektin "Studimi i plote i fisibilitetit për vendosjen e Kullave të Karikimit për makinat elektrike në Republikën e Shqipërisë"
19AC302	TVSH projekti REHUB		TVSH	2,000,000			0	0	0%	Ne proces
19AC303	TVSH "Bashkëpunimi Greqi Shqiperi për ndertesat me konsum zero, ( Greece cOllaborates with ALbania for nZEBS.)"		TVSH	6,150,000			171,000	0	0%	Per arsye te mos mjaftimit te fondit nuk u krye pagesa gjate vitit 2020.
M064058	Kosto Lokale për projektin "Rimekembje e sektorit energjistik"		Kosto lokale	1,300,000	2014	2020	1,300,000	1,107,460	85%	Projekti ka ecur sipas parashikimeve për këtë zë. Në këtë rast ka ndikuar dhe rënia e kursit të dollarit pasi kosto lokale mujore TAP fillimisht faturohet në usd.
M064238	Kosto Lokale për projektin "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"	3,000,000	Kosto lokale	2,200,000			320,000	257,941	81%	Fondi u rialokua për projektin "Studimi i plote i fisibilitetit për vendosjen e Kullave të Karikimit për makinat elektrike në Republikën e Shqipërisë"
19AC304	Kosto Lokale Bashkëpunimi Greqi Shqiperi për ndertesat me konsum zero, ( Greece cOllaborates with ALbania for nZEBS.)		Kosto lokale	1,200,000			0	0	0%	Fondi u rialokua për projektin "Studimi i plote i fisibilitetit për vendosjen e Kullave të Karikimit për makinat elektrike në Republikën e Shqipërisë"
	<b>Financim i Huaj</b>	<b>2,118,406,995</b>		<b>2,260,000,000</b>			<b>2,120,000,000</b>	<b>1,780,889,640</b>		
	<b>Studim</b>									
KM06128	Projekti për rimekembjen e sektorit energjistik		Studim	30,000,000	2,014	2,020	30,000,000	0	0%	Ketu i kemi tejkualuar parashikimet pasi gjate 2020 pasi jane paguar dhe faktura te prapambetura nga viti 2019, kryesisht ato te 3muorit te fundit 2019 qe dorezohen ne fillim te vitit pasardhes. Keto faktura para se te paguhen, produktet e tyre te punes ( raporlet) kalojne per rishikime e komete nga grupet perkatese te punes qe i vleresojne drejtuar konsulentëve qe i kane fakturua ato, proces qe sjell dhe vonesa. Gjithashtu sjellim ne vemendjen tuaj VKM Nr.940, date 27/11/2020 qe shtynte dalen e mbylljes se projektit deri me 30/06/21 per shkak dhe te vonesave te siperperemendura
KM06129	Projekti për mbështetje në sektorin energjistik		Studim	1,500,000,000			1,360,000,000	1,709,621,500	126%	Projekti ka avancuar sipas parashikimeve. Ne proces

19AC205	Projekti "Mbështetja e Sektorit të Eficiencës së Energjisë dhe Zhvillimi i Burimeve të Rinovueshme të Energjisë"	30,831,775	Studim	30,831,775	2019	2020	30,831,775	0	0%	Ne pritje të miratimit të Raportit Final, me pas projekti konsiderohet i mbyllur.
19AC204	Projekti "PRO - ENERGY"	19,760,000	Studim	11,856,000	2019	2020	11,856,000	0	0%	Projekti nuk ka filluar akoma për mungesë fondesh
18BI016	Projekti LED-Menyra kryesore për të përmirësuar e eficienten e energjisë në shkollat publike dhe përhapja e përdorimit të shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme	9,081,206	Studim	2,879,000			2,879,000	4,296,120	149%	Projekti është në përfundim dhe realizimi i tij është harmoni me ecurinë e projektit
18BI018	AquaNEX-Ruatja dhe sigurimi i cilësive të ujërave sipërfaqësor në Shqipëri dhe Greqi duke përdorur teknika të vëzhgimit nga toka	41,529,000	Studim	5,689,600			5,689,600	21,738,400	382%	Projekti është në përfundim dhe realizimi i tij është harmoni me ecurinë e projektit
18BI020	SEADRION-Nxitja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon	12,768,360	Studim	3,830,000			3,830,000	295,690	8%	Projekti është në përfundim dhe realizimi i tij është harmoni me ecurinë e projektit
19AC202	Bashkëpunimi Greqi Shqipëri për ndërtuesat me konsum zero, ( Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs.)	50,559,760	Studim	30,335,856			30,335,856	0	0%	Është në fazën që të kalojë vlera nga banka e Shqipërisë në bankën e nivelit të detyrës që me pas të vijohet me likuidimin e fatures.
GM06099	Mbështetje vazhdimësisë për nismën për transparencë në industrinë nxjerrëse EITI		Studim	0			30,000,000	12,722,530	42%	Ne proces
<b>Ndërtim/Rikonstruksion</b>										
GM06095	Rehabilitimi i Qytetit Studenti No.2	676,000,000	Ndërtim/Rikonstruksion	125,000,000		2016	125,000,000	23,803,390	19%	Projekti i përfunduar civilisht për Godinat tashme ka përfunduar. Aktualisht po i referohemi projektit për (FF+E) furnizim dhe vendosje pajisjesh dhe mobilimi, për të cilin, ka përfunduar procedurën e për zgjedhjes së Kontraktorit dhe është në fazën e dakortimit për firmosjen e kontratës ndërmjet MIE dhe kontraktorit.
GM06096	Konvikte të rinovuara me eficientë të energjisë (Faza e dytë) Qyteti Studenti nr 1 Programi i Rehabilitimit të Konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas Parimit të Eficiencës së Energjisë	1,249,942,000	Ndërtim/Rikonstruksion	460,409,769		2019	430,409,769	2,268,900	1%	- Projekti ka përfunduar procedurën e firmosjes së kontratës ndërmjet MIE dhe konsulentit. - Konsulenti (në funksionin e Tender Agentit) ka finalizuar shërbimin e tij. - Konsulenti i projektit ka filluar punën në QS1 siç referohet në kontratë. - Sa i përket vitit 2020, Konsulenti ka dorëzuar pranë MIE "Inception Report" dhe Raportin e Auditimit për Godinën Nr.4, e cila është pjesë e fazës së parë të projektit. Si dhe është finalizuar pagesa e Tender Agentit.
18BI014	Projekti GATE	24,700,000	??	24,700,000	2019	2020	24,700,000	800	0%	Konsulenti ka dorëzuar studimin e plotë pranë drejtuesit të projektit në datë 29.12.2020. Gjatë muajit Janar 2021 u pagua TVSH në vlerën 668.466.00 lekë. Në pritje të likuidimit të fatures.

18BI015	Projekti REHUB "Efikasiteti Rajonal i Energjise"	3,234,894	??	5,422,000			5,422,000	0	0%	
19AC203	PROJEKTET GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC dhe Re-Source -		???	23,046,000			23,046,000	5,510,130	24%	Projektet nuk kane patur ecurine e duhur per arsye te COVID 19, ku ka patur ngadalsim te procesit te implementimit te projektit
19AC201	Projekti REHUB + "Efikasiteti Rajonal i Energjise"		???	6,000,000			6,000,000	632,180	11%	