

Objektivi 1	Reformimi i Sistemit Hekurudhor Shqiptar
	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR
Objektivi 1.2	1. Pergatitja e akteve ligjore dhe nen-ligjore ne zbatim te Kodit te ri Hekurudhor.
	POLITIKA HEKURUDHORE TE HARTUARA
Objektivi 2	Transformimi I Nivelit teknik dhe I qarkullimit ne Sistemin hekurudhor.
Objektivi 2.1	1). Kompletimi I rrjetit hekurudhor me studime paraprake, fizibiliteti deri ne projekt zbatimi per ndertim dhe rikostruksion.
	Transformimi I Nivelit teknik dhe I qarkullimit ne Sistemin hekurudhor.
Objektivi 2.2	2). Investime ne Infrastrukre/ Rikostruksione dhe ndertim linje te reja.
Objektivi 3	Garantimi I Sigurise hekurudhore ne levizje.
Objektivi 3.1	Garantimi i sigurise ne levizje ne transportin hekurudhor.
	INSEPEKTIME TE HEKURUDHORE TE KRYERA
Objektivi 3.2	Mirembatja e infrastruktures hekurudhore.
	PERMRISIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE
Objektivi 3.3	Mirembatja e mjeteve hekurudhore.
	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë"

VJETOR 2020

ne 000/leke

Emri i Grupit	Ministria e Infrastruktues						Kodi i Grupit	06
Programi	Transporti Hekurudhor						Kodi i Programit	04550
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progre siv	(6) VJETOR 2020 i Periudhes/progresiv	(7)=(5)-(6) Diferenca
600	Paga	9,113	14,200	14,200	14,200	14,200	9,177	-5,023
601	Sigurime Shoqërore	1,523	2,500	2,500	2,500	2,500	1,532	-968
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,109	7,000	7,000	7,000	7,000	2,778	-4,222
603	Subvencione	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0		0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0		0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	70	0	0	56	56	56	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	413,816	423,700	423,700	423,756	423,756	413,543	-10,213
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	144,491	300,000	165,700	85,700	85,700	66,862	-18,838
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	144,491	300,000	165,700	85,700	85,700	66,862	-18,838
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	86,496	1,400,000	1,200,000	250,000	250,000	119,496	-130,504
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	86,496	1,400,000	1,200,000	250,000	250,000	119,496	-130,504
Totali	Shpenzime Kapitale	230,987	1,700,000	1,365,700	335,700	335,700	186,358	-149,342
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0					0	0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		644,802	2,123,700	1,789,400	759,456	759,456	599,901	-159,554

Emri i Grupit	MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE (MIE)	Kodi i Grupit	1006095
Programi	TRANSPORTI HEKURUDHOR	Kodi i Programit	4550

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	2019			IV - I			IV - II			IV - III			Komente
			Sasia Faktike (ne fund te vitit 2019)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit 2019)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit 2019)	Sasia (sipas planit te vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit te vitit 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit 2020)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit 2020)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2020)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit 2020)	Sasia Faktike VJETOR 2020	Shpenzimet Faktike (VJETOR 2020)	Kosto per Njesi Faktike (VJETOR 2020)	
A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	numër biletash	75,881	400,000	5	75,881	400,000	5	75,881	400,000	5	50,587	400,000	8	100.0
C	INSPEKTIME TE HEKURUDHORE TE KRYERA	numër inspeklimesh	1,800	13,862	8	2,000	23,700	12	2,000	23,756	12	1,333	13,543	10	57.0
D	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE	m3	9	72,266	7,655	10	40,700	4,070	7,000	36,790	5,256	7,000	36,511	5,216	99.2
M064008	Blerje traversa druri	km linear	3	29,160	9,720	1	196	196	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18BJ303	Rikonstrukcion i linjes Shkoder - Hani Hotit	km linear	0	0	#DIV/0!	2	10,000	5,000	1	8,741	8,741	1	8,741	8,741	100.0
18BK401	Rikonstrukcion i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje (detyrim i prapambetur per financim)	fature	1.8	13,760	7,644	1	1,125	1,125	1	1,125	1,125	1	855	855	76.0
18BK801	Rikonstrukcion i linjes Kavaje - Rogozhine	fature	1.8	9,398	5,221	1	858	858	1	858	858	1	855	855	99.6
18BK901	Rikonstrukcion i linjes hekurudhore Milot - Lezhe (detyrim i prapambetur fature Kolaudator)	fature	2	14,683	7,341	1	31	31	1	31	31	1	30	30	98.0
18BL001	Punime per mbrojtjen e linjes	km linear	0.84	5,266	6,269	2	16,490	8,245	2	16,490	8,245	2	16,485	8,242	100.0
18BL101	Blerje traversa betoni	km linear	0	0	#DIV/0!	2	12,000	6,000	1	9,545	9,545	1	9,545	9,545	100.0
E	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES	numër fature	16	29,394	1,837	9	25,000	2,778	9	13,444	1,494	1	6,444	6,444	47.9
M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagon	numër/ copë	2	12,540	6,270	1	8,000	8,000	1	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
M064006	Rinovim agregat per lokomotiva	numër/ copë	13	11,208	862	7	7,000	1,000	7	6,444	921	1	6,444	6,444	100.0
18BK701	Rikonstrukcion i magazinave te NJSHML	numër/ copë	1	5,646		1	10,000	10,000	1	7,000	7,000	0	0	#DIV/0!	0.0
F	STUDIME DHE PROJEKTIME	numër fature	2	103,795	51,897	26	1,300,000	50,000	20	285,466	14,273	2	143,403	71,701	50.2
M063981	TVSH per zbatimin e projektit "renovimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe nderlimin e linjes se re Durres - Prizren dhe projektin e linjes hekurudhore per	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	37,700	37,700	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18BJ501	Rehabilitimin e linjes hekurudhore Vore - Hani Hotit (kufi me	numër fature	1	17,299	17,299	1	23,000	23,000	1	17,450	17,450	1	10,483	10,483	60.1
18BJ601	TVSH shperzimit y punimeve "renovimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe nderlimin e linjes se re Durres - Prizren dhe projektin e linjes hekurudhore per	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	8,000	8,000	1	1,000	1,000	0	0	#DIV/0!	0.0
18BJ701	TVSH IFRS - Standartizimi Nderkombetar i Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	2,000	2,000	1	300	300	0	0	#DIV/0!	0.0
18BJ801	TVSH Plani i Menaxhimit te Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	5,000	5,000	1	800	800	0	0	#DIV/0!	0.0
18BJ901	TVSH Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	150	150	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18BK001	TVSH Studim i Predisibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi (Kristaloply)	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	1,000	1,000	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
M064129	TVSH per zbatimin e projektit te integrimi te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane (4km) si pjesë e linjes hekurudhore Durres - Tirane	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	9,000	9,000	1	800	800	0	0	#DIV/0!	0.0
19AB401	TVSh Hartimi i Projektit te detajuar Inzhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore Durres Rogozhine	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	9,000	9,000	1	13,416	13,416	1	13,415	13,415	100.0
19AB402	TVSh Hartimi i Projektit preliminar Rogozhine-Pogradec-Lin (Kufi me Maqedonine e Veriut)	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	2,500	2,500	1	500	500	0	0	#DIV/0!	0.0
19AB403	TVSh Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatorët shpendares dhe transportues te mallrave/SCOPE	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	100	100	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19AB405	Kosto Lokale Studim i Predisibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi (Kristaloply)	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	1,500	1,500	1	200	200	0	0	#DIV/0!	0.0
19AB406	Kosto Lokale Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatorët shpendares dhe transportues te mallrave/SCOPE	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	1,000	1,000	1	1,000	1,000	0	0	#DIV/0!	0.9
19AB501	Kosto Lokale Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	50	50	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18BL801	supervizimi i punimeve "renovimi i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe nderlimin e linjes se re hekurudhore per	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	50,000	50,000	1	20,000	20,000	0	0	#DIV/0!	0.0
18BL901	Planimet e projektit te integrimi te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane (4km) si pjesë e linjes hekurudhore Durres - Tirane	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	20,000	20,000	1	5,000	5,000	0	0	#DIV/0!	0.0
18BM001	IFRS - Standartizimi Nderkombetar i Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	3,500	3,500	1	3,500	3,500	0	0	#DIV/0!	0.0

18BM101	Plani i Menaxhimit te Aseleve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	15,000	15,000	1	10,000	10,000	0		#DIV/0!	0.0
18BM201	Hartimi i Projektit te detajuar Inzhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani i Hotit (kufi me Malin e Zi)"	numër fature	1	86,495.602	86.49%	1	125,000	125,000	1	125,000	125,000	0	52,417	#DIV/0!	41.9
18BM202	Promovimi i Intermodalitetit dhe Rruidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	2,700	2,700	1	2,700	2,700	0		#DIV/0!	0.0
18BM301	Studim i Prefsibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec-Greqi (Krislaloqly)	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	10,000	10,000	1	10,000	10,000	0		#DIV/0!	0.0
GM06089	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Dones - Tamarri pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	443,758	443,758	1	17,400	17,400	0		#DIV/0!	0.0
KM06125	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Dones - Tamarri pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore Tiranes	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	473,642	473,642	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!
19AB501	Hartimi i Projektit te detajuar Inzhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore Durres Rrogozhine	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	48,400	48,400	1	48,400	48,400	0	67,079	#DIV/0!	138.6
19AB502	Hartimi i Projektit preliminar Rrogozhine-Pogradec-Lin (Kufi me Maqedonine e Veriut)	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	5,000	5,000	1	5,000	5,000	0		#DIV/0!	0.0
19AB404	Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperdare dhe transportues te mallrave/SCOPE	numër fature	0	0	#DIV/0!	1	3,000	3,000	1	3,000	3,000	0		#DIV/0!	0.0

1,365,700

85,700

509,456

186,358

480,405

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"

Periudha e Raportimit:

Kodi i Programit	Emertimi i programit:						Komente
Qellimi 1	Integrimi i Sistemit Hekurudhor Shqiptar me atë Rajonal dhe Evropian ne nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.							
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
	Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik per VJETOR 2020	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Perfundimi i akteve nenligjore ne zbatim te Kodit te Ri hekurudhor.	A	SISTEMI HEKURUDHOR I REFORMUAR	75,881	75,881	75,881	50,587	67%	realizuar
		C	INSPEKTIVE TE HEKURUDHORE TE KRYERA	1,800	2,000	2,000	1,333	67%	realizuar
Objektivi 1.2	Mirembatja e infrastruktures se sistemit hekurudhor ne gjendje pune.	D	PERMIRESIMI I INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE ne numer/cope	10	10	7	7	100%	realizuar
		E	RRITJA E DISPONIBILITETIT TE MJETEVE LEVIZES ne numer/cope	9	9	1	1	100%	realizuar
		F	STUDIME DHE PROJEKTIVE numër fature	26	26	20	2	10%	realizuar

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	BUXHETI 2020	REALIZIMI PROGRESIV VJETOR 2020	REALIZIMI PROGRESIV %	Komente
					85,700	66,862		
M063981	TVSH per zbatimin e projektit "Rendimenti i linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	0	2020	2020	0	0		Fondet jane hequr me akt normativ
18BJ501	TVSH Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani I Hotit (kufi me Malin e Zi)"	17,450	2020	2020	17,450	10,483	60%	Realizuar vazhdon ne 2021, 60% realizim eshte per shkak te COVID-19
18BJ601	TVSH Supervizioni I punimeve "Rehabilitimi I linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	1,000	2020	2020	1,000	0	0%	Nuk ishte perfunduar procedura e prokurimit, pas përfundimit te procedures se prokurimit eshte lidhur kontrata me 02.02.2021
18BJ701	TVSH IFRS - Standartizimi Nderkombetar I Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	300	2020	2020	300	0	0%	Marreveshja nuk eshte ratifikuar ne Kryeministri
18BJ801	TVSH Plani I Menaxhimit te Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	800	2020	2020	800	0	0%	Marreveshja nuk eshte ratifikuar ne Kryeministri
18BJ901	TVSH Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	0	2020	2020	0	0		Jane hequr me akt normativ
18BK001	TVSH Studim I Prefsibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi [Kristalopigj]	0	2020	2020	0	0		Jane hequr me akt normativ
M064129	TVSh per hartimin e projektit te detajuar te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane (4km) si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane	800	2020	2020	800	0	0%	Ne vitin 2020 nuk u ratifikua marreveshja ne Kryeministri, aktualisht eshte ratikuar marreveshja me date 17.02.2021 dhe konsulenti po rishikon draft kontraten e cila do te lidhet brenda muajit mars 2021
19AB401	TVSh Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore Durres Rrogozhine	13,416	2020	2020	13,416	13,415	100%	Realizuar vazhdon ne 2021
19AB402	TVSh Hartimi I Projektit preliminar Rrogozhine-Pogradec-Lin (Kufi me Maqedonine e Veriut)	500	2020	2020	500	0	0%	Nuk eshte aktivizuar konsulenti nga BEI, aktualisht ne bashkepunim MIE, HSH, BEI
19AB403	TVSh Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperndares dhe transportues te mallrave/SCOPE	0	2020	2020	0	0		Jane hequr me akt normativ
M064005	Blerje pjese kembimi dhe agregate per lokomotiva dhe vagonet	0	2020	2020	0	0		Jane hequr me akt normativ
M064006	Rinovim agregat per lokomotiva	6,444	2020	2020	6,444	6,444	100%	Realizuar

18BK701	Rikonstruksion i magazinave te NJSHML	7,000	2020	2020	7,000	0	0%	Nuk u realizua per efekt vonese ne rialokim, dhe ishte e pamjaftueshme per afatet e procedures se prokurimit.
M064008	Blerje traversa druri	0	2020	2020	0	0		Jane hequr me akt normativ
18BJ303	Rikonstruksioni linjes Shkoder - Hani Hotit	8,741	2020	2020	8,741	8,741	100%	Realizuar
18BK401	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Shkozet - Kavaje (detyrim i prapambetur per financim)	1,125	2020	2020	1,125	855	76%	Realizuar
18BK801	Rikonstruksion i linjes Kavaje - Rrogozhine	858	2020	2020	858	855	100%	Realizuar
18BK901	Rikonstruksion i linjes hekurudhore Milot - Lezhe (detyrim i prapambetur fature Kolaudatori)	31	2020	2020	31	30	98%	Realizuar
18BL001	Punime per mbrojtjen e linjes	16,490	2020	2020	16,490	16,485	100%	Realizuar
18BL101	Blerje traversa betoni	9,545	2020	2020	9,545	9,545	100%	Realizuar
19AB405	Kosto Lokale Studim I Prefisibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec- Greqi [Kristalopigyl]	200	2020	2020	200	0	0%	MIE
19AB406	Kosto Lokale Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperndares dhe transportues te mallrave/SCOPE	1,000	2020	2020	1,000	9	1%	MIE
19AB501	Kosto Lokale Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	0	2020	2020	0	0		Jane hequr me akt normativ
	Financimi i Huaj				250,000	119,496		
18BL801	Supervizioni I punimeve "Rehabilitimi I linjes hekurudhore Durres - Tirane dhe ndertimin e linjes se re hekurudhore per ne aeroportin e Rinasit"	20,000			20,000			Nuk ishte perfunduar procedura e prokurimit, pas perfundimit te procedures se prokurimit eshte lidhur kontrata me 02.02.2021
18BL901	Projekti I zgjatimit te linjes hekurudhore terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tirane si zgjatim i linjes hekurudhore Durres - Tirane	5,000			5,000			Ne vitin 2020 nuk u ratifikua marreveshja ne Kryeministri, aktualisht eshte ratikuar marreveshja me date 17.02.2021 dhe konsulenti po rishikon draft kontraten e cila do te lidhet brenda muajit mars 2021
18BM001	IFRS - Standartizimi Nderkombetar I Raportimit Financiar ne Hekurudhat Shqiptare	3,500			3,500			Marreveshja nuk eshte ratifikuar ne Kryeministri
18BM101	Plani I Menaxhimit te Aseteve dhe Metodologjia e Tarifimit ne Hekurudhat Shqiptare	10,000			10,000			Marreveshja nuk eshte ratifikuar ne Kryeministri
18BM201	Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinerik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore "Vore - Hani I Hotit (kufi me Malin e Zi)"	125,000			125,000	52,417		Realizuar vazhdon ne 2021, 60% realizim eshte per shkak te COVID-19
18BM202	Promovimi i Intermodalitetit dhe Rilidhja Hekurudhore ne Rajonin Adriatik-Jon	2,700			2,700			Jane hequr me akt normativ
18BM301	Studim I Prefisibilitetit per lidhjen hekurudhore Pogradec-Greqi [Kristalopigyl]	10,000			10,000			Jane hequr me akt normativ
GM06089	Rehabilitimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore	17,400			17,400			

KM06125	Rehabilltimi i linjes hekurudhore Durres - Termali i pasagjereve Tirane dhe ndertimi i linje hekurudhore	0			0		Fondet jane hequr me akt normativ
19AB501	Hartimi I Projektit te detajuar Inxhinierik per Rehabilitimin e linjes hekurudhore Durres Rrogozhine	48,400			48,400	67,079	Realizuar vazhdon ne 2021
19AB502	Hartimi I Projektit preliminar Rrogozhine-Pogradec-Lin (Kufi me Maqedonine e Veriut)	5,000			5,000		Nuk eshte aktivizuar konsulenti nga BEI, aktualisht ne
19AB404	Sherbime te transportit te mallrave qe lidhin operatoret shperndares dhe transportues te mallrave/SCOPE	3,000			3,000		MIE