

Emri i Grupit							Kodi i Grupit	....
Programi	TRANSPORTI RRUGOR						Kodi i Programit	.....
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Plan Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	136,320	163,044	153,044	140,534	140,534	135,715	-4,819
600	Paga (05)	0	600	600	600	600	0	-600
601	Sigurime Shoqërore	23,909	27,097	22,097	22,107	22,107	21,608	-499
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,605,145	1,809,859	1,329,859	1,335,959	1,335,959	1,124,154	-211,805
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	300	300	300	300	0	-300
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	546	0	0	290	291	121	-170
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>1,765,920</b>	<b>2,000,900</b>	<b>1,505,900</b>	<b>1,499,790</b>	<b>1,499,791</b>	<b>1,281,598</b>	<b>-218,193</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	62,195	361,853	380,810	263,224	263,224	255,206	-8,018
231	Kapitale të Trupëzuara	15,034,891	16,569,146	14,564,990	20,597,058	20,597,058	20,351,904	-245,154
232	Transferta Kapitale	0	0.0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>15,097,086</b>	<b>16,930,999</b>	<b>14,945,800</b>	<b>20,860,282</b>	<b>20,860,282</b>	<b>20,607,110</b>	<b>-253,172</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	278,605	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	6,533,038	8,029,527	6,108,132	6,503,132	6,503,132	7,041,941	538,809
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>6,533,038</b>	<b>8,308,132</b>	<b>6,108,132</b>	<b>6,503,132</b>	<b>6,503,132</b>	<b>7,041,941</b>	<b>538,809</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>21,630,124</b>	<b>25,239,131</b>	<b>21,053,932</b>	<b>27,363,414</b>	<b>27,363,414</b>	<b>27,649,051</b>	<b>285,637</b>
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</i>								
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>23,396,044</b>	<b>27,240,031</b>	<b>22,559,832</b>	<b>28,863,204</b>	<b>28,863,205</b>	<b>28,930,649</b>	<b>67,444</b>

## Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

															12 MUJORI 2020				
Kodi	Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)		Sasia Faktike (2019)	Shpenzimet (2019)	I Kosto per Njesi (2019)	km	Sasia (sipas planit te vitit korent) fillim viti	lek sipas planit Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2020	II Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)2020	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit	III Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te	Sasia Faktike (8 M 2020)	Shpenzimet Faktike (8 M 2020)	IV Kosto per Njesi Faktike (8 M 2020)	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese														V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
	Ndertim Rruge Financim I Huaj	km	1,376	6,533,038	4,748	1,359	6,089,527	4,480	1,358	6,484,527	4,775	1,360	7,041,941	5,178	430	698	403	.....	
A	Ndertim Tip Rruge Kategoria A	km							0	0					0	0	0	.....	
B	Ndertim Tip Rruge Kategoria B	km	25	3,838,194	153,528	15	3,228,140	210,552	13	3,820,372	293,875	13	4,517,406	347,493	193,965	136,940	53,618		
C	Ndertim Tip Rruge Kategoria C	km	18	652,579	36,254	11	880,911	81,686	12	1,362,036	113,503	14	1,566,169	111,869	75,615	30,183	-1,634	.....	
D	Konsulenca Kategori te Ndryshme	km	1,333	2,042,265	1,532	1,333	1,980,476	1,485	1,333	1,302,119	977	1,333	958,366	719	-813	-766	-258	.....	

															12 MUJORI 2020				
Kodi	ne 000/leke		Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes) 2019	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes) 2019	I Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes) 2019	Sasia (sipas planit te vitit korent) 2020	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent) 2020	II Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent) 2020	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	III Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent) 2020	Sasia Faktike (ne fund te 12 MUJORIT vitit korent) 2020	Shpenzimet Faktike (ne fund te 12 MUJORIT I vitit korent) 2020	IV Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent) 2020	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese													V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
A	Produkti NDERTIM RRUGE	km																	.....
	Ndertim rruge TIP B1' me dy korsi		3.13	1,695,580	541,719	5.31	3,034,048	571,384	5.81	3,238,434	557,389.67	5.80	3,221,369	555,408	13,690	-15,975	-1,981		
	Ndertim Tip rruge A2 me kater korsi		0.17	346,601	2,038,829	0.00	91,312	0	10 cope mbikalime	242,222	0.00	0.00	242,218	0	0	0	0		
	Ndertim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim		7.05	2,496,234	354,076	2.98	1,589,512	533,393	5.90	2,899,143	491,380.17	5.90	2,899,142	491,380	137,304	-42,013	0		
	Ndertim TIP rruge C2 me dy korsi		1.27	1,516,654	1,194,216	1.17	1,064,063	909,456	3.70	2,470,416	667,680.00	3.70	2,470,409	667,678	-526,538	-241,777	-2		
	Ndertim TIP rruge C2' me dy korsi							0			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Ndertim Tip rruge A ME STANDARTIN E RI (Shqiponja)		0.00	4,186		0.26	888,064	3,415,631	0.40	1,365,904	3,414,760.00	0.40	1,365,889	3,414,723	3,414,723	-908	-38		
	Ndertim rruge TIP A e modifikuar					0.80	170,000	212,500	0.75	170,022	0.00	0.75	17,022	22,696	22,696	0	22,696		
B	Produkti RIKONSTRUKSION RRUGE	km																	.....
	Rikonstruksion rruge TIP C2 me dy korsi		2.69	430,817.0	160,155	0.73	123,204	168,773	1.21	184,544.0	152,515.70	1.24	184,544	148,826	-11,329	-19,947	-3,690		
	Rikonstruksion rruge TIP B' me dy korsi						0						0		0	0	0		
	Rikonstruksion rrugeTIPA2 '2x2trotuare+ndricim						0						0		0	0	0		
C	Sinjalistika Rrugore dhe elemente	KM	365.40	443,152.0	1,213	329.24	411,517	1,250	512.50	589,352	1,149.96	512.50	589,346	1,150	-63	-100	0	.....	
D	Rikonstruksion Urash	KM				0.53	115,611	218,134	0.43	22,897	53,248.84	0.31	67,153	216,623	216,623	-1,511	163,374		
D	Produkti .....														0	0	0	.....	

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikës se programit"**

**Periudha e Raportimit: vjetore 2020**

<b>Qellimi 1</b>	Forcimi dhe integrimi me rrjetin rajonal dhe TEN-T. Dyfishimin e numrit te lidhjeve nderkombetare toksore me Kosoven, Maqedonine, Greqine dhe Malin e Zi (v.2020 ndaj v.2007), qe do te dyfishonte transportin nderkombetar te udhetareve dhe te mallrave. Perfundimin e Korridoreve me te gjitha korsite dhe parametrat teknike deri ne v. 2020, duke perfshire arterie strategjike si: autostrada Adriatiko-Joniane ne kuader te procesit te Berlinit dhe Konektivitetit; Korridori 8; Korridori Durrës-Morinë								.....
			<b>Treguesit e performancës/Produktet:</b>						.....
	<b>Objektivat e politikës:</b>	Kodi i Treguesit te Performance s/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik i vitit <u>2019</u>	Niveli i planifikuar ne vitin <u>2020</u>	Niveli i rishikuar ne vitin <u>2020</u>	Niveli faktik ne fund 12-mujori te vitit <u>2020</u>	% e realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Ndertim dhe rehabilitim sipas standarteve te projektimit rruge te rrjetit kombetar								.....
	Ndërtim rruge TIP B1' me dy kors	B1	Km te ndertuara	3.13	5.31	5.81	5.80	109%	
	Ndërtim Tip rruge A2 me kater kors	A2	Km te ndertuara	0.17	0.00	10 (mbikalime)	0.00	#DIV/0!	
	Ndërtim Tip rruge A2' 2x2 me trotuare dhe ndricim	A2'	Km te ndertuara	7.05	2.98	5.90	5.90	198%	
	Ndërtim TIP rruge C2 me dy kors	C2	Km te ndertuara	1.27	1.17	3.70	3.70	316%	
	Ndërtim Tip rruge A ME STANDARTIN E RI (Shqiponja)	C2'	Km te ndertuara	0.00	0.26	0.40	0.40	154%	
	Ndertim rruge TIP A e modifikuar			0.00	0.80	0.75	0.75	94%	
Objektivi 1.2	Sistemim asfaltim e riveshje per rruge te rrjetit kombetar								.....
	Rikonstruksion rruge TIP C2 me dy kors	C2	Km te ndertuara	2.69	0.73	1.21	1.24	170%	
	Rikonstruksion rruge TIP B' me dy kors		Km te ndertuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
	Sinjalistika Rrugore dhe elemente		Km sinjalistike	365.40	329.24	512.50	512.50	156%	
	Rikonstruksion Urash		Km	0.00	0.53	0.43	0.31	0%	
	Ndertim Rruge Financim I Huaj								
	Ndertim Tip Rruge Kategoria A	A	Km te ndertuara	-	-		-	0%	
	Ndertim Tip Rruge Kategoria B	B	Km te ndertuara	25.0	15.0	13.0	13.0	87%	
	Ndertim Tip Rruge Kategoria C	C	Km te ndertuara	18.0	11.0	12.0	14.0	127%	
	Konsulenca Kategori te Ndryshme	D	Km	1,333.0	1,333.0	1,333.0	1,333.0	100%	

	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës /000	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit të kontratës	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI PROJEKTTI DERI 31 DHJETOR 2019	BUXHETI I VITIT 2020	REALIZIMI FINANCIAR deri ne 31.12.2020	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI I PROJEKTTI DERI MË 31.12.2020
		<b>TOTAL</b>	<b>60,641,604</b>			<b>35,287,662</b>	<b>6,503,132</b>	<b>7,041,941</b>	<b>42,462,322</b>
		<b>TOTAL INVESTIME</b>	<b>60,641,604</b>			<b>35,287,662</b>	<b>6,227,014</b>	<b>7,025,823</b>	<b>42,462,322</b>
1	KM06100	RRSMSP/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)	2,996,845	2017	2021	679,741	31,358	151,727	831,469
2	KM06101	RRSMSP/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)	2,748,647	2017	2021	882,557	225,507	195,296	1,077,853
3	KM06102	RRSMSP/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)	1,886,804	2017	2021	457,693	285,015	192,661	650,355
4	KM06103	RRSMSP/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)	2,348,463	2017	2021	682,273	303,666	224,500	906,773
5	KM06104	Konsulentit i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)	941,637	2016	2021	292,626	145,497	100,907	393,533
6	KM06106	Asistence Teknike per Sigurine Rrugore( Projekti i Bankes Boterore)	431,320	2019	2020	91,073	24,682	42,172	133,245
7	KM06121	Menaxhimi i aseteve rrugore ( Projekti i Bankes Boterore)	162,385	2018	2019	15,426	-	-	15,426
9	KM06088	Indipendent Annual Technical and DLI	121,005	2018	2021	35,126	15,021	14,994	50,120
10	KM06108	Njesia e Implementimit ( Konsulentet) RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	384,000			63,439	-	22,842	86,280
11	KM06109	Kosto Operacionale - RRMSP (Projekti i Bankes Boterore)	64,000			13,852	4,078	3,486	17,338
12	KM06081	Ndertim segmenti 1, aksi Tirane-Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabes km 13)	17,402,929	2012	2018	16,902,194	-	-	16,902,194
13	KM06083	Supervizion dhe Rishikim I projektit te detajuar segmenti 1, aksi Tirane-Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabes km 13)	1,102,337	2011	2019	977,777	25,000	22,539	1,000,800
14	KM06086	Njesia e Menaxhimit të Projektit "Tiranë-Elbasan"	123,173	2011	2019	111,147	8,000	7,041	118,192
15	KM06111	Ndertim Segmenti Rrugor Qukes- Qafe Ploce Loti 1	5,496,780	2015	2019	3,458,724	700,000	679,142	4,141,966
16	KM06112	Ndertim Segmenti Rrugor Qukes- Qafe Ploce Loti 2	8,085,740	2015	2019	5,113,137	500,000	496,503	5,705,021
17	KM06113	Sipervizion Ndertim i Segmentit Rrugor Qukes- Qafe Ploce Loti 1 & 2	625,416	2015	2019	542,886	100,000	51,380	590,503
18	KM06114	Njesia e Menaxhimit të Projektit "Qukës - Qafë Pllaçë", financiar nga BIZH, Loti 1 dhe Loti 2	60,651	2015	2019	49,851	7,800	7,374	59,683
19	KM06115	Audit segmenti rrugor Qukës-Qafë Pllaçë Loti 1 & Loti 2	3,568	2018	2020	3,300	670	649	4,067
20	KM06116	Ndertim Segmenti Qukes-Qafe Ploce, Seg nr.3	4,639,149	2016	2019	2,379,082	-	-	2,379,082
21	KM06117	Supervizion Segmenti Qukes-Qafe Ploce, Seg nr.3	249,018	2014	2019	168,580	-	8,918	193,617
22	KM06118	Njesia e Menaxhimit te Projektit Qukes-Qafe Ploce, Seg nr.3	26,642	2014	2020	19,712	3,902	4,620	24,332
23	KM06139	Ndertimi i "By-Pass te Fierit" (Kontrata e Re)	5,533,500	2018	2020	1,489,433	2,475,000	3,223,122	4,712,554
24	KM06140	Ndertimi i "By-Pass te Vlores" (Kontrata e Re)	4,729,608	2018	2020	550,477	1,297,758	1,501,890	2,052,368
25	KM06097	Supervizion Ndertim By Pass I Vlores	419,335	2015	2020	307,556	64,278	64,278	405,769
26	18BT707	Asistence teknikeper DNM/ARRSH (By Pass Vlore)	58,652	2020	2022	-	9,782	9,782	9,782
		<b>STUDIM PROJEKTIME</b>					<b>260,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	KM06099	Projektimi I rruges By Pass Elbasan, Dublim I rruges Milot - Lezhe - Shkoder, rruga Vaqarr- Kavaje					10,000	0	0
28	GM06087	Studim I fizibilitetit te autostrades Adriatiko- Joniane					250,000	0	0
29	18BT515	Studim Projektim per gatitja e qendres se monitorimit te trafikut (Projekti I Bankes Boterore)		2020			14,938		
<b>Projekte me financim te huaj per Institutin e Transportit</b>							<b>16,118</b>	<b>16,118</b>	
30	19AC802	Projektet EnerNETMOB		2019	2020		7,683	7,683	0
31	19AC803	Projektet PORTS		2019	2020		1,771	1,771	0
32	19AC804	Projektet MULTIAPPRO		2019	2020		1,283	1,283	0
33	19AC805	Projektet ECOPORTIL		2019	2020		5,381	5,381	0

**Informacion mbi Realizimin e Investimeve në Nivel Programi Viti 2020**

Autoriteti Kontraktor	Kodi i Projektit	Emërtimi I Projektit	Vlera e Kontrates	Viti i fillimit kontrates	Viti i mbarimit te kontrates	Ralizimi Financiar deri 2019	Buxheti i vitit 2020	REALIZIMI FINANCIAR 31 DHJETOR 2020	REALIZIMI PROGRESIV NGA FILLIMI I PROJEKTIT DERI 31 DHJETOR 2020
		<b>Rrjeti i Rrugeve Nacionale</b>	<b>41,825,806,830</b>			<b>35,585,335,135</b>	<b>20,860,282,000</b>	<b>20,607,110,000</b>	<b>41,327,670,619</b>
		<b>INVESTIME DIREKTE</b>	<b>40,764,901,319</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,555,795,544</b>	<b>11,172,864,223</b>	<b>11,153,124,605</b>	<b>24,578,402,316</b>
	1	Ndërtim Rrugësh	37,611,606,664	-	-	17,033,108,468	10,276,233,141	10,256,534,396	21,751,772,640
	2	Sistemim Asfaltim	1,347,998,014	-	-	3,658,134,240	167,115,087	167,115,087	1,346,606,239
	3	EMERGJENCAT	163,599,572	0	0	671,185,180	56,841,718	56,839,397	56,839,397
	4	Supervizion Punimesh	236,882,383	-	-	92,319,180	54,418,584	54,391,204	122,334,159
	5	Sinjalistike dhe siguri Rrugore	1,154,874,520	-	-	676,166,898	587,631,693	587,626,521	1,017,796,302
	6	Studim Projektme	249,940,166	-	-	424,881,578	30,624,000	30,618,000	283,053,579
	7	Garanci objektesh te tjera	-	-	-	-	-	-	-
		<b>KOSTO LOKALE TVSH</b>	<b>981,413,492</b>			<b>9,605,174,135</b>	<b>2,996,721,563</b>	<b>2,989,210,259</b>	<b>10,654,311,519</b>
	1	KOSTO LOKALE	4,000,000	-	-	3,509,147,548	1,177,094,913	1,171,299,553	3,029,091,180
	2	TVSH dhe Takse Doganore	977,413,492	-	-	6,096,026,587	1,819,626,650	1,817,910,706	7,625,220,339
		<b>INVESTIME JO DIREKTE</b>	<b>79,492,019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,424,365,456</b>	<b>2,955,227,214</b>	<b>2,739,399,088</b>	<b>6,094,956,784</b>
	1	Vendime gjyqesore ne proces	-	-	-	1,656,456,810	444,197,000	444,197,000	2,100,653,810
	2	Shpronësime	-	-	-	1,682,847,006	2,234,391,911	2,181,690,140	3,864,537,146
	4	Permiresim i dhomes se serverave te ARRSH-se.	-	-	-	-	-	-	-
	3	Rikonstruksion i godines se ARRSH-se dhe tre Drejtorite rajonale dhe orendi zyre	79,492,019	-	-	16,253,880	49,764,899	48,393,062	64,646,942
	4	FOND EMERGJENCE TOTAL	-	-	-	-	226,873,404	65,118,886	65,118,886
		<b>NDËRTIM RRUGËSH</b>	<b>37,611,606,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,495,238,244</b>	<b>10,276,233,141</b>	<b>10,256,534,396</b>	<b>21,751,772,640</b>
ARRSH	M064176	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4	2,831,547,931	24.09.2018	24.03.2021	1,139,633,519	1,103,440,189	1,103,440,189	2,243,073,708
ARRSH	M064177	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 5	2,142,535,888	24.09.2018	23.03.2021	903,725,576	916,501,984	916,501,983	1,820,227,559
ARRSH	M064178	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 6	2,854,371,726	24.09.2018	23.03.2021	1,205,391,129	1,055,259,286	1,055,259,286	2,260,650,415
ARRSH	M064179	Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7	2,147,517,600	10.08.2020	25.11.2022	0	150,000,000	132,960,000	132,960,000
ARRSH	M064188	Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit	1,548,619,680	09.07.2018	31.12.2020	885,513,999	358,272,547	358,272,547	1,243,786,546
ARRSH	M064189	Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugor Thumane - Milot dhe Kukes Morine	438,312,269	20.09.2018	20.07.2019	174,879,235	242,219,133	242,218,240	417,097,475
ARRSH	M061933	Ndërtim rruga Milot - F. Kruje (dublimi i superstradës)Loti 3 (sinjalistikë rrugore)	590,423,148	30.07.2010	31.12.2020	480,880,915	-	-	480,880,915
ARRSH	M064190	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1	2,129,438,058	22.10.2019	16.04.2022	0	1,110,499,378	1,110,499,374	1,110,499,374
ARRSH	M064191	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 2	1,882,553,022	02.11.2018	23.09.2022	0	150,095,760	150,095,760	150,095,760
ARRSH	M064192	Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3	1,404,161,064	02.11.2018	23.09.2022	0	91,573,697	91,560,839	91,560,839
ARRSH	M062974	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 2	2,327,885,981	17.05.2013	30.09.2021	777,510,979	947,000,000	947,000,000	1,724,510,979
ARRSH	M062975	Ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth Saukut - Bregu i lumit Loti 3	2,318,343,968	03.06.2013	30.12.2020	1,961,036,002	284,478,556	284,478,555	2,245,514,557
ARRSH	M064193	Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2	1,904,288,341	24.10.2018	30.09.2021	646,592,410	300,000,000	300,000,000	946,592,410
ARRSH	M064194	Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3.	2,777,157,367	09.10.2018	09.04.2021	863,927,528	732,172,911	732,172,911	1,596,100,439
ARRSH	M062778	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	1,438,087,576	30.11.2011	31.12.2020	879,653,095	144,735,012	144,734,612	1,024,387,707
ARRSH	M064184	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1 (shtese punimesh)	281,743,746	24.07.2018	31.12.2020	93,574,701	53,282,622	53,282,142	146,856,843
ARRSH	M062779	Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 2	454,574,936	30.11.2011	09.12.2020	162,229,176	62,619,031	62,619,030	224,848,206
ARRSH	M064228	Ndertim By Pass Tepelene Loti 1	2,867,624,269	12.07.2018	12.11.2020	1,320,689,980	1,546,905,486	1,546,905,486	2,867,595,466
ARRSH	18BS528	Ndërtim By Pass Tepelenë, Loti 1” (shtesë punimesh)	540,975,106	16.11.2020	16.08.2021	-	245,649,334	245,649,333	245,649,333
ARRSH	18BS526	Ndertim rruga Porto Romano Durres, Loti 3	771,084,915	01.09.2020	01.09.2021	-	170,022,143	170,022,142	170,022,142

ARRSH	18BS612	Ndertim rruga Palas - Dhermi					1,000		0
ARRSH	18BS529	Ndertim rruga Korce - Erseke Loti 2 (pjesa e pare)	2,822,415,011	08.10.2020	08.10.2022		606,827,933	606,827,932	606,827,932
ARRSH	18BS609	Ndertim rruga mbikalimi Teg dhe rruget lidhese te tij					1,000		0
ARRSH	18BS532	Rikonstruksion i rruges Dukaj - Sinanaj, Tepelene	456,682,045	21.12.2020	21.06.2021		1,000		0
ARRSH	18BS533	Ndertim i rruges, lidhja e Autostrades Milot - Morine me Aeroportin e Kukesit	681,263,017	21.12.2020	21.08.2021		1,000		0
ARRSH	M062482	Ndërtim Ura e Pjezgjës					1,704,588	1,704,586	1,704,586
ARRSH	M061850	Ndërtim Unaza Fushë Arrëz					329,551	329,449	329,449
ARRSH	M060625	<b>FOND I NGRIRE</b>					2,640,000		0
		<b>Sistemim Asfaltim</b>	<b>1,347,998,014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,179,491,152</b>	<b>167,115,087</b>	<b>167,115,087</b>	<b>1,346,606,239</b>
ARRSH	M063616	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 3	1,139,808,817	04.08.2015	17.07.2020	975,139,614	164,088,224	164,088,224	1,139,227,838
ARRSH	M063717	Riveshje Sistemim Asfaltimi Rruga Elbasan-Banje, Loti 3 (shtese punimesh)	208,189,197	14.09.2016	30.06.2020	204,351,538	3,026,863	3,026,863	207,378,401
ARRSH	M062179	Sistemim asfaltim rruga 3 urat Leskovik	691,741,463	24.06.2009	23.12.2016	690,853,700			690,853,700
		<b>EMERGJENCAT</b>	<b>163,599,572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,841,718</b>	<b>56,839,397</b>	<b>56,839,397</b>
ARRSH	18BS611	Ndertim mure mbajtes dhe prites ne segmentin rrugore Kuben - Vasije	41,040,000	19.11.2019	18.11.2020	0	41,039,998	41,039,997	41,039,997
ARRSH	18BT009	Stabilizim i rreshqitjeve ne segmentin rrugor Milot - Rreshen, rruga e vjeter.	92,776,584	13.10.2020	13.02.2021		1,000		0
DRQ Tirane	18BT010	Ndërtim tombino dhe kanali në aksin rrugor Tiranë - Elbasan (aksi i vjetër) dhe ndërtim tombino në aksin rrugor Uzina traktori - Lanabregas.	13,983,588	29.12.2020	28.02.2021		1,000		0
ARRSH	18BT011	Largimi i inerteve te rruges provizore dhe kthimi i bregut te liqenit ne gjendjen e meparshme ne aksin Lin - Pogradec.	15,799,400	21.09.2020	23.10.2020		15,799,720	15,799,400	15,799,400
		<b>GARANCI OBJEKTESH te tjera</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ARRSH	M062990	GARANCI OBJEKTESH te tjera				0			0
ARRSH	M062991	<b>Vendime gjyqesore ne proces</b>				1,656,456,810	<b>444,197,000</b>	444,197,000	2,100,653,810
ARRSH	M062993	<b>Shpronetime</b>				1,682,847,006	<b>2,234,391,911</b>	2,181,690,140	3,864,537,146
		<b>Supervizion Punimesh</b>	<b>236,882,383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,942,955</b>	<b>54,418,584</b>	<b>54,391,204</b>	<b>122,334,159</b>
ARRSH	M062238	Supervizion punimesh Ndertim Rruga Milot-F.Kruje-Dublumi I Superstrades Loti 3	6,148,062	30.07.2018	Deri ne perfundim te objektit	5,007,414	0		5,007,414
ARRSH	M063619	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 3	4,994,400	03.08.2015	Deri ne perfundim te objektit	4,129,268	862,586	862,586	4,991,854
ARRSH	M063725	Supervizion punimesh riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan-Banje, Loti 3 (shtese punimesh)	1,440,000	19.12.2016	Deri ne perfundim te objektit	1,292,856	141,040	141,040	1,433,896
ARRSH	M064204	Supervizion Punimesh Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Qendror Loti 2	1,560,600	01.11.2018	01.08.2019	599,957	960,643	960,643	1,560,600
ARRSH	M064205	Supervizion Punimesh Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Jugor Loti 3	1,824,000	04.12.2018	04.08.2019	700,000	759,200	759,200	1,459,200
ARRSH	M064200	Supervizion Punimesh Sistemim asfaltim e masa inxhinierike ne Km.21+050, ne rrugen Qafe Thane Lin - Pogradec( shtese punimesh)				0			0
ARRSH	M063788	Supervizion punimesh Ndertim Unaza e Madhe Tirane(segmenti Komuna e Parisit - Rruga e Kavajes)shtese punimesh				0			0
ARRSH	M063789	Supervizion punimesh Plotesimi dhe perfundimi i objektit - Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640	6,892,800	03.07.2017	Deri ne perfundim te objektit	5,485,434	49,485	49,485	5,534,919
ARRSH	M064201	Supervizion punimesh Plotesimi dhe perfundimi i objektit - Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës , Komuna e Parisit - Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0.00-km0.640 (shtese punimesh)			Deri ne perfundim te kontrates	0			-
ARRSH	M063843	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 1 (shtese punimesh)			Deri ne perfundim te kontrates	0			-
ARRSH	M063005	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2	9,078,000	12.08.2013	Deri ne perfundim te objektit	2,733,391	3,992,003	3,992,003	6,725,394
ARRSH	M063006	Supervizion punimesh ndertim i rruges se Unazes se Jashtme Tirane,pjesa verilindore (seg Kth.Saukut-Bregu i Lumit) Loti 3	7,536,000	17.06.2013	Deri ne perfundim te objektit	6,374,535	924,725	924,725	7,299,260
ARRSH	M062783	Supervizion punimesh Ndertim rruga By Pass Perendimor Shkoder, Loti 1	12,048,000	19.12.2011	Deri ne perfundim te objektit	4,806,565	1,561,917	1,561,917	6,368,482
ARRSH	M062784	Supervizion punimesh Ndertim rruga By pass Perendimor Loti2	5,668,800	19.12.2011	Deri ne perfundim te objektit	1,626,148	867,658	867,658	2,493,806

ARRSH	M064208	Supervizion punimesh Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit	9,612,000	15.09.2018	Deri ne perfundim te objektit	3,894,600	2,406,066	2,406,066	6,300,666
ARRSH	M064209	Supervizion punimesh Vendorsja e mbikalimeve ne aksin rrugorThumane - Milot dhe Kukes - Morine	4,272,000	04.12.2018	04.10.2019	853,983	-		853,983
ARRSH	M064210	Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1	18,000,000	25.06.2019	Kur te filloje kontrata e zbatimit	0	6,907,708	6,907,708	6,907,708
ARRSH	M064212	Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3	9,612,000	17.12.2018	Deri ne perfundim te objektit	0	561,000	561,000	561,000
ARRSH	M064213	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 4, Loti 5, Loti 6	41,268,000	16.07.2018	Deri ne perfundim te objektit	15,534,000	12,230,573	12,230,573	27,764,573
ARRSH	M064214	Supervizion Punimesh Ndertim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7	15,775,000	Pezullues. Kur te filloje kontrata e	Deri ne perfundim te objektit	0	1,000,000	976,683	976,683
ARRSH	M064229	Supervizion punimesh Ndertim By Pass Tepelene Loti 1	23,976,000	17.08.2018	Deri ne perfundim te objektit	9,741,448	14,186,669	14,186,667	23,928,115
ARRSH	18BT135	Supervizion punimesh Ndertim rruga Korce - Erseke Loti 2 (pjesa e pare)	22,464,000	31.12.2020	31.12.2022		1,000		-
ARRSH	18BT137	Supervizion punimesh Ndertim rruga Porto Romano Durres, Loti 3	6,805,521	31.12.2020	31.12.2022		1,000		-
ARRSH	18BT130	Supervizion punimesh Ndertim rruga mbikalimi Teg dhe rruget lidhese te tij					1,000		0
ARRSH	18BT138	Supervizion punimesh Ndertim rruga Palas - Dhermi					1,000		0
ARRSH	M063674	Supervizion punimesh Sistemim-Asfaltim Masa Inxhinierike ne km 21+050 ne rrugen Q.Thane-Lin-Pogradec					222,809	222,809	222,809
ARRSH	M064215	Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2	11,347,200	27.11.2018	Deri ne perfundim te objektit	1,611,315	1,870,860	1,870,860	3,482,175
ARRSH	M064216	Supervizion punimesh Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3.	16,560,000	26.11.2018	Deri ne perfundim te objektit	3,552,041	4,909,642	4,909,581	8,461,622
ARRSH	M064207	Supervizion Punimesh Ndertim nenkalimi hekurudhor Hd=10 m ne unazen Librazhd				0			-
		<b>Studim Projektme</b>	<b>249,940,166</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>252,435,579</b>	<b>30,624,000</b>	<b>30,618,000</b>	<b>283,053,579</b>
ARRSH	M060526	Studim Projektim Oponence teknike (K.lidhur)				248,259,579	8,154,000	8,154,000	256,413,579
ARRSH	M064233	Studim Projektim mbikalimi TEG.	10,440,000	01.11.2018	01.05.2019	4,176,000	6,264,000	6,264,000	10,440,000
ARRSH	M064232	Studim Projekti , rishikim i projektit per segmentin rrugore te vazhdimit te unazes se madhe Tirane nga sheshi Shqiponja-Bulevardi i ri.	36,499,200	07.12.2020	07.09.2021		1,000		0
ARRSH	18BT214	Studim projektim rruga Kardhiq - Delvine Loti 8 (rishikimi dhe plotesimi i sinjalistikës dhe sistemimi i skarpatave nga Loti 1 deri në Lotin 6) dhe ndërtimi i rrugës lidhëse Shijan - Ura e Gajdarit dhe rehabilitimi i segmentit rrugor Shijan - Delvine.	32,492,815	11.12.2020	11.04.2021		1,000		0
ARRSH	18BT210	Studim projektim, rehabilitim dhe masa inxhinierike rruga e Spillese.					1,000		0
ARRSH	18BT213	Studim projektim rikuakifikim I Unazes lindore per lotet 4,5,6	33,840,000	07.12.2020	07.12.2021		1,000		0
ARRSH	18BT211	Studim projektim e masa inxhinierike, Ura e Viroit- Gjirokaster	4,776,000	26.10.2020	26.03.2021		1,000		0
ARRSH	18BT217	Studim projektim rruga Berat - Ballaban.	70,716,151	16.09.2020	16.07.2021	0	16,200,000	16,200,000	16,200,000
ARRSH	18BT216	Studim Projektim zgjerimi i segmentit rrugor, dalje Elbasan - Perrenjas - Qafe Thane.	61,176,000	31.12.2020	31.09.2021		1,000		0
		<b>Sinjalistike dhe siguri Rrugore</b>	<b>1,154,874,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181,986,325</b>	<b>587,631,693</b>	<b>587,626,521</b>	<b>1,017,796,302</b>
ARRSH	18BS701	Punime ndertimi per eliminimin e pikave te zeza ne rruge (bashkefinancim IPA 2013, Siguria rrugore)	46,698,215	17.03.2020	17.09.2020	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ARRSH	18BS707	Permiresim i sigurise rrugore ne segmentet me rrezik te larte te rrjetit rrugor kombetar	242,400,060	24.09.2020	24.03.2021		241,662,192	241,662,192	241,662,192
ARRSH	18BS708	Eliminim i pikave te zeza (Black Spots), ne rrjetin rrugor kombetar					1,000		0
ARRSH	18BS703	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Verior Loti 1 vazhdimi	168,000,000	14.10.2019	14.06.2020	63,359,376	104,640,624	104,640,448	167,999,824
ARRSH	18BS706	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Jugor Loti 3 vazhdimi	155,636,327	03.12.2019	03.08.2020	0	46,000,000	45,996,614	45,996,614
ARRSH	M064196	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Qendror Loti 2	243,812,453	12.12.2018	12.09.2019	184,824,080	58,986,877	58,986,877	243,810,957
ARRSH	M064197	Përmiresimi rifreskimi sinjalistikës vertikale/horizontale në akset kombëtare dhe përmirësim të sigurisë rrugore ne akset e Rajonit Jugor Loti 3	298,327,465	19.09.2018	19.05.2019	181,986,325	116,341,000	116,340,390	298,326,715
ARRSH	18CD501	<b>Përmiresim i dhomes se serverave te ARRSH-se.</b>				0			0
		<b>Rikonstruksion i godines se ARRSH-se dhe tre Drejtorite rajonale dhe orendi zyre</b>	<b>79,492,019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,253,880</b>	<b>49,764,899</b>	<b>48,393,062</b>	<b>64,646,942</b>
ARRSH	<b>18BS904</b>	Rikonstruksion i godines se ARRSH-se	32,385,897	18.12.2018	25.11.2019	15,000,000	17,386,000	17,385,746	32,385,746

ARRSH	<b>19AH201</b>	Blerje pajisje te ndryshme per funksionimin e punes ne ARRSH.	810,000	05.10.2020			810,000	810,000	810,000
DRQ Tirane	<b>18BS905</b>	Rikonstruksion i ndërtesave të Drejtorisë së Rajonit Qëndror Tiranë.	19,023,624	18.11.2020	17.11.2021	0	7,370,000	5,998,536	5,998,536
ARRSH	<b>18BS906</b>	Rikonstruksion i godines se Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster	7,470,619	21.11.2019		1,253,880	6,216,739	6,216,620	7,470,500
ARRSH	<b>18BS907</b>	Rikonstruksion i godines se Sektori Korce.				0			0
ARRSH	<b>18BS908</b>	Sistem kondicionimi stacioner per pjesen perendimore te ARRSH-se (Blerje dhe instalim kondicionere stacioner)	8,819,719	13.11.2020	13.02.2020	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
ARRSH	<b>18BS909</b>	Blerje orendi Zyre	10,982,160	17.03.2020	17.06.2020	0	10,982,160	10,982,160	10,982,160
		<b>FOND EMERGJENCE TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>226,873,404</b>	<b>65,118,886</b>	<b>65,118,886</b>
ARRSH	18BT001	FOND EMERGJENCE				0	0		0
		EMERGJENCE MBOJTJE LUMORE URA E DROJES					10,000,000		0
ARRSH	19AH101	<b>RINDERTIM I URES SE TAPIZES</b>	151,539,896	22.09.2020	22.07.2021		<b>151,539,896</b>		0
ARRSH	18BT002	Ndertim i Ures se Zemblakut	38,844,151	19.03.2020	19.03.2021	0	31,100,693	31,100,693	31,100,693
ARRSH	18BT003	Rikonstruksion i Ures se Kaludhit	13,800,008	31.12.2019	23.01.2021	0	13,801,000	13,800,008	13,800,008
ARRSH	18BT004	Rikonstruksion i Ures se Dragotit	11,066,666	31.12.2019	30.12.2020	0	10,493,370	10,280,740	10,280,740
ARRSH	18BT005	Rikonstruksion i Ures se Leklit	8,847,288	17.03.2020	17.03.2021	0	4,938,719	4,938,719	4,938,719
ARRSH	18BT006	Rikonstruksion i Ures se Vores	15,628,299	05.06.2020	03.06.2021	0	3,478,692	3,478,692	3,478,692
ARRSH	18BT012	Emergjence Rikonstruksion I Ures se Kirit					1,000		0
ARRSH	18BT007	Supervizion punimesh Ndertim i Ures se Zemblakut, Urës së Kaludhit, Ures se Dragotit, Ures se Leklit	1,858,850	17.03.2020	17.03.2021	0	1,520,034	1,520,034	1,520,034
		<b>KOSTO LOKALE</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,857,857,821</b>	<b>1,177,094,913</b>	<b>1,171,299,553</b>	<b>3,029,091,180</b>
ARRSH	M063727	Kosto Lokale RRSMS/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				359,826,321	228,850,734	228,850,732	588,677,053
ARRSH	M063728	Kosto Lokale RRSMS/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				435,902,799	337,148,629	336,996,824	772,899,623
ARRSH	M063729	Kosto Lokale RRSMS/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				288,997,816	178,077,683	173,622,745	462,620,561
ARRSH	M063730	Kosto Lokale RRSMS/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				416,837,596	222,372,243	222,372,182	639,209,778
ARRSH	M063731	Kosto Lokale Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				182,975,119	92,274,470	91,707,408	274,682,527
ARRSH	M064025	Kosto Lokale Kosto operacionale -RRMS(Projekti i Bankes Boterore)				2,000,000	3,500,000	3,500,000	5,500,000
ARRSH	M063732	Kosto Lokale Pajisje per sigurine Rrugore( Projekti i Bankes Boterore)				0	-		-
ARRSH	M063733	Kosto Lokale Asistence Teknike per Sigurine Rrugore( Projekti i Bankes Boterore)				34,981,329	50,645,894	50,645,894	85,627,223
ARRSH	M064021	Kosto lokale Menaxhimi i asetëve rrugore ( Projekti i Bankes Boterore)				10,989,574	-		10,989,574
ARRSH	M064022	Kosto lokale Data baze e Sigurisë rrugore ( Projekti i Bankes Boterore)				0			-
ARRSH	M062727	Kosto Lokale ndërtim tuneli Rruga Tiranë - Elbasan				5,698,341	908,151	908,151	6,606,492
ARRSH	18BT807	Kosto Lokale per auditimin e objektit Tiranë - Elbasan				0			-
ARRSH	M063571	Kosto Lokale Supervizion By Pass i Fierit				112,755,017	59,167,109	59,167,108	171,922,125
ARRSH	M063737	Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit te Projektit Qukës - Qafë-Pllaçë Loti 1+ Loti 2				3,548,197	1,450,000	996,139	4,544,336
ARRSH	M063739	Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit të Projektit Qukës - Qafë - Pllaçë Loti 3	4,000,000	01.10.2014	15.03.2021	3,345,712	700,000	628,195	3,973,907
IT	M063113	Kosto lokale per projektet IPA					2,000,000	1,904,175	1,837,981
		<b>TVSH dhe Takse Doganore</b>	<b>977,413,492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,807,309,633</b>	<b>1,819,626,650</b>	<b>1,817,910,706</b>	<b>7,625,220,339</b>
ARRSH	18BU203	TVSH e T.D Studimi i fizibilitetit për Koridorin rrugore Adriatiko - Joniane (W14-REG-TRA-01)".				3,057,952	1,214,612	1,214,612	4,272,564
ARRSH	M063741	TVSH dhe T.D, RRSMS/CW/2015/1- Kontrata A (Projekti i Bankes Boterore)				230,323,818	50,716,569	50,716,568	281,040,386
ARRSH	M063742	TVSH dhe T.D, RRSMS/CW/2015/2- Kontrata B (Projekti i Bankes Boterore)				270,366,844	94,589,073	94,589,072	364,955,916
ARRSH	M063743	TVSH dhe T.D, RRSMS/CW/2015/3- Kontrata C (Projekti i Bankes Boterore)				161,252,871	58,258,709	58,247,484	219,500,355
ARRSH	M063744	TVSH dhe T.D, RRSMS/CW/2015/4- Kontrata D (Projekti i Bankes Boterore)				203,570,341	101,383,043	101,383,043	304,953,384



ARRSH	M063745	TVSH dhe T.D, Konsulenti i Monitorimit (Supervizori) i kontratave te mirembajtjes (Projekti i Bankes Boterore)				91,613,640	39,395,630	39,395,630	131,009,270
ARRSH	M063746	TVSH dhe T.D, Pajisje per sigurine Rrugore( Projekti i Bankes Boterore)				0	0		0
ARRSH	M063747	TVSH dhe T.D, Asistence Teknike per Sigurine Rrugore( Projekti i Bankes Boterore)				16,679,542	23,291,962	23,291,962	39,971,504
ARRSH	M063749	TVSH dhe T.D, Kosto Operacionale - RRMSB (Projekti i Bankes Boterore)				1,432,426	805,376	763,126	2,195,552
ARRSH	M064026	TVSH dhe Takse doganore Menaxhimi i aseteve rrugore ( Projekti i Bankes Boterore)				2,641,150	2,541,000	2,541,000	5,182,150
ARRSH	M064027	TVSH dhe Takse doganore Data baze e Sigurisë rrugore ( Projekti i Bankes Boterore)				0			0
ARRSH	18BT502	TVSH dhe Takse doganore Strategjia e transportit & Ndihma per programin e investimeve & Aktivitetet e tjera ( Projekti i Bankes Boterore)				0			0
ARRSH	M064029	TVSH dhe Takse doganore Independent Annual Technical and DLI ( Projekti i Bankes Boterore)				10,013,236	3,077,925	3,077,925	13,091,161
ARRSH	18BT516	TVSH dhe Takse doganore Studim Projektim Pergatitja e qendres se monitorimit te Trafikut (Projekti I Bankes Boterore).				0	0		0
ARRSH	M064222	TVSH e T.D. By Pass i Fierit (Kontrate e Re).				266,872,729	780,253,048	780,252,978	1,047,125,707
ARRSH	M063573	TVSH e T.D. Supervizion By Pass i Fierit				25,117,209	11,951,510	11,427,053	36,544,262
ARRSH	18BT703	TVSH e T.D. Asistencë Teknike për By - Pass e Fierit dhe te Vlores				0	1,956,311	1,956,311	1,956,311
ARRSH	M060653	TVSH e T.D. Ndërtim Rruga Sarandë - Konispol				0			0
ARRSH	M062854	TVSH e T.D. Ndërtim segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				1,777,554,548	927,769	927,769	1,778,482,317
ARRSH	M062855	TVSH e T.D. Supervizion dhe Rishikim i projektit të detajuar segmenti 1, aksi Tiranë - Elbasan (Sauk km 0 - Hyrje tuneli i Krrabës km 13)				148,422,065	8,555,000	8,554,999	156,977,064
ARRSH	M062859	TVSH e T.D. Kosto operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit.				129,430	50,000	16,552	145,982
ARRSH	M062962	TVSH Audit Projekti i rrugës "Tiranë- Elbasan "				622,586			622,586
ARRSH	M064223	TVSH e T.D. Ndërtim By Pass i Vlorës( Kontrate e Re).				140,728,100	287,212,804	287,212,804	427,940,904
ARRSH	M063676	TVSH e T.D.Supervizion Ndërtim By Pass i Vlorës				61,511,196	12,855,541	12,855,541	74,366,737
ARRSH	M063751	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Plloçë" Loti 1				533,977,851	159,434,829	159,430,897	693,408,748
ARRSH	M063752	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Plloçë" Loti 2				1,088,183,706	158,975,939	158,975,939	1,247,159,645
ARRSH	M063753	TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Plloçë" Loti 1+Loti 2				99,124,247	20,000,000	19,925,691	119,049,938
ARRSH	M063754	TVSH e T.D. Koston operative të Njesisë së Re të Menaxhimit të Projektit "Qukës-Qafë Plloçë" Loti 1+Loti 2				280,069	40,000	16,227	296,296
ARRSH	M063755	TVSH e TD për Ruajtjen e vlerave Arkeologjike te Projektit Qukës - Qafë- Plloçë Loti 1+ Loti 2				0			0
ARRSH	M063756	TVSH Audit Projekti i rrugës "Qukës-Qafë Plloçë" Loti 1+Loti 2				516,728	140,000	136,824	653,552
ARRSH	M063757	TVSH e T.D.Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Plloçë" Loti 3	927,609,892	15.03.2017	01.12.2020	628,759,510	0		628,759,510
ARRSH	M063758	TVSH e TD për Ruajtjen e vlerave Arkeologjike te Projektit Qukës - Qafë- Plloçë Loti 3				0			0
ARRSH	M063759	TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim segmenti "Qukës-Qafë Plloçë" Loti 3	49,803,600	01.10.2015	15.03.2021	44,557,839	0		44,557,839
IT	18BU501	TVSH per projektet IPA				0	2,000,000	1,000,699	1,000,699
		<b>PROJEKTET KONCESIONARE TE INFRASTRUKTURES RRUGORE</b>					<b>3,735,469,000</b>	<b>3,725,376,048</b>	
MIE	18BA201	Kontrata e Koncesionit /PPP per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges se Arbrit	40,320,000,000	2018	2048		2,520,000,000	2,520,000,000	
MIE	M064243	Supervizioni i kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen e rruges se Arbrit	535,153,000	2018	2022		169,110,000	169,054,348	
MIE	18BA203	Subvencioni I kontrates koncesionare per ndertimin, permiresimin, shfrytetezimin, mirembajtjen dhe rehabilitimin e autostrades Milot - Morine	7,564,375,000	2019	2032		740,259,000	738,760,500	
MIE	M063842	Supervizioni I kontrates koncesionare per ndertimin, operimin, mirembajtjen e rruges Milot - Morine	290,412,000	2018	2019		73,000,000	72,973,200	
MIE	18CD501	Sherbime konsulence te pavarura per zbatimin e kontrates koncesionare/PPP, per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e rruges Porti I Jahteve - By Pass Orikum - Dukat ( Ura e Shen Elizes)	9,982,742,000	2020	2033		500,000	0	
MIE	19AA702	Rishikimi I studimit te fizibilitetit dhe hartimi I projektit te detajuar inxhienierik "Ndertim I Tunelit te Llogorase"	750,000,000	2020	2021		230,600,000	222,588,000	
MIE	18BA211	Oponence Teknike per kontraten e koncesionit per permiresimin, ndertimin, operimin dhe mirembajtjen e rruges se Arbrit		2020	2020		2,000,000	2,000,000	

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

PERMBLEDHESE PAGESA PROGRESIVE DERI ME 31.12.2020

Nr.	Autoriteti kontraktor	Emërtim i kontratës së mirëmbajtjes	Vlera e kontraktuar	Data e fillimit	Data e mbarimit	Buxheti për vitin 2020	Nr/Datë Fature të detyrimit të prapambetur	Realizimi financiar 01.01.2020-31.12.2020	Shuma e detyrimit të prapambetur ose të krijuar rishtazi deri më 31.12.2020
<b>TOTALI</b>			<b>4,964,308,365</b>			<b>1,331,459,000</b>		<b>1,121,685,817</b>	<b>244,342,922</b>
A.	ARRSH	ARRSH	1,031,600,737			396,306,000		314,723,549	74,171,272
B.	DRQ	D.R.Qendror Tiranë	515,290,769			267,515,000		168,047,869	-
C.	DRV	D.R.Verior Shkodër	2,469,967,542			506,625,000		488,938,739	107,707,919
D.	DRJ	D.R.Jugor Gjirokastër	947,449,317			161,013,000		149,975,660	62,463,731
A		ARRSH QENDER	1,031,600,737	-	-	396,306,000	-	314,723,549	74,171,272
I		Kontratrat e mbyllura ne vitin 2018	776,171,737			122,929,113	-	122,929,113	-
1	Artyka II	Aksi rrugor K/Liqenas-Dogana Gorice 16.4.km	15,205,507	31.08.2016	31.08.2018	1,399,440		1,399,440	-
2	Avdolli	Aksi rrugor K/Zemblak-Liqenas 17km	19,322,520	19.08.2016	19.08.2018	1,430,856		1,430,856	-
3	Alb Korca	Aksi rrugor Libonik-Rembec-Plase 12.2.km	12,881,580	01.08.2016	01.08.2018	658,800		658,800	-
4	Niem	Aksi rrugor Bilisht-Baban-Hocisht 10.2 km	8,476,176	11.08.2016	11.08.2018	893,850		893,850	-
5	Balili Konstru	Aksi rrugor Qafa e Dushkut-Kuc 37.km	13,382,246	01.09.2016	01.09.2018	1,297,982		1,297,982	-
6	Alb Korca	Aksi rrugor Erseke-Carshove 58.km	45,116,381	16.09.2016	16.09.2018	3,122,751		3,122,751	-
7	Shkëlqimi	Aksi rrugor Permet-Carshove-Tre Urat 36.km	20,067,624	02.09.2016	02.09.2018	1,111,698		1,111,698	-
8	CAUSHI	Aksi rrugor Berat-Qafë Gllavë+Gllavë-Antenë 43km	10,991,162	24.08.2016	24.08.2018	518,724		518,724	-
9	Alko Impeks	Aksi rrugor Koplík Boge+Dedaj Razem 44.2.km	65,234,353	13.10.2016	13.10.2018	14,690,819		14,690,819	-
10	Ekskluziv	Aksi rrugor Lezhe-Nenshat-Vau Dejes-Ura Gjadrit-Mnele 40.55.km	63,149,628	27.09.2016	27.06.2018	3,106,529		3,106,529	-
11	Jubica	Aksi rrugor Qafe Mali-Fierze 58.km	131,557,113	29.07.2016	29.07.2018	13,644,239		13,644,239	-
12	Curri	Aksi rrugor Qafë Bualli-Krastë 16.7km	23,457,278	21.09.2016	21.09.2018	478,200		478,200	-
13	Albshpresa	Aksi rrugor Shote Galica-Qendër qyteti Krume-Shote Galica-Hyrje Kukës+Fushë Dukagjin-Lidhja me Rrugën e Krahut	97,065,134	10.10.2016	10.10.2018	20,331,783		20,331,783	-
14	Selami	Aksi rrugor Peshkopi-Qafe Drajë-Trebisht-Dogana-Ushtelen 56.km	56,767,179	09.09.2016	09.09.2018	2,674,260		2,674,260	-
15	Drini I	Aksi rrugor K/Hadroi-Qafe Bene+Reshen-Qafe Bene 54.62 km	45,800,261	23.12.2016	22.12.2018	25,512,856		25,512,856	-
16	Curri	Aksi rrugor Qafe Lac-Koman 32.4.km	29,953,595	24.12.2016	24.12.2018	4,984,385		4,984,385	-
17	4 A-M	Mirembajtje tuneli Krrabes Kontrata viti 2018	117,744,000	04.04.2018	04.04.2019	27,071,941		27,071,941	-
<b>II</b>		<b>Kontratrat në vazhdim 2019</b>	<b>255,429,000</b>			<b>76,606,147</b>	-	<b>76,606,146</b>	<b>45,413,009</b>
18	4 A-M	Mirembajtje tuneli Krrabes Kontrata viti 2019	116,892,000	25.06.2019	25.06.2020	56,885,639		56,885,639	18,100,177
19		Shpenzime per mirembajtjen e objektit Implementimi sistemit te menaxhimit te trafikut (vazhdimi dhe instalimi sensoror neshe./aks	4,800,000	09.07.2020	09.07.2023	1,200,000		1,200,000	-
20	Kreatex	Mirembajtje e objektit Sistemi menaxhimit te kontratave,inspektimi dhe raportimi.	5,875,200	19.04.2019	19.04.2023	1,346,400		1,346,400	-
21		Permirsimi I dhomes se Serverave ne ARRSH (Server Room)	11,309,000					-	-
22	4-AM	Shpenzime per implementimin e projektit te menaxhimit te Trafikut	4,800,000	19.07.2017	19.07.2020			-	-
23	GEO Consult.	Shpenzime mirembajtje Sistemi WEB - GIS ne ARRSH	15,840,000	2,017	2,020	3,960,000		3,959,999	-

24	Gjeokonsult	Supervizioni i Kontratave të Mirëmbajtjes Rajoni Verior Shkoder	34,650,000	27.11.2018	27.12.2020	4,116,240		4,116,240	13,312,800
25	CEC Goup	Supervizioni i Kontratave të Mirëmbajtjes Rajoni Qëndror Tiranë	26,683,000	22.11.2018	22.12.2020	4,592,768		4,592,768	8,145,232
26	47 EK 79 & Iliria	Supervizioni i Kontratave të Mirëmbajtjes Rajoni Jugor Gjirokastër	34,465,800	28.08.2018	28.08.2020	4,391,100		4,391,100	5,854,800
27	MAK Studio	Mbikqyrje Rikonstruksion I godinës së ARRSH-së	114,000	10.05.2019	10.07.2019	114,000		114,000	-
28		FOND EMERGJENCE							-
<b>IV</b>		<b>Kontratet e reja që janë lidhur në vitin 2020</b>				<b>33,924,740</b>		<b>33,816,657</b>	<b>28,758,263</b>
29	4 - AM	Shpenzime Mirembajtje tuneli Krrabes Kontrata viti 2020 - 2021				11,465,540		11,465,540	28,758,263
30	SHPRESA - AL	"Masa Inxhinierike per eliminimin e rreshqitjeve, segmenti rrugor Qafe Mali - Fierze, km 2.5 dhe per pikat e rrezikshme ne km 24 - km				22,455,200		22,351,117	-
31		Masa inxhinierike per eliminimin e rreshqitjes ne segmentin rrugor Ballsh - Fratar km 15				1,000			
32		Supervizion mirembajtje me performance te rrugve Rajoni Verior Shkoder				1,000			
33		Supervizion mirembajtje me performance te rrugve Rajoni Qendror Tirane				1,000			
34		Supervizion mirembajtje me performance te rrugve Rajoni Jugor Gjirokaster				1,000			
<b>III</b>		<b>Shpenzime Administrative</b>				<b>162,846,000</b>		<b>81,371,633</b>	-
<b>B</b>		<b>DRQ TIRANE</b>	<b>515,290,769</b>			<b>267,515,000</b>	-	-	<b>168,047,869</b>
<b>I</b>		<b>Kontratet në vazhdim 2019</b>	<b>281,673,557</b>			-	-	-	<b>104,575,989</b>
1	ALKO-IMPEX	Mirembajtje me performance Vore-Marikaj(kufi Durres,Kthesa Kamez-Vore(paralele)majtas)Kthesa	39,706,245	07.09.2018	07.09.2020			13,394,177	-
2	NIKA	Mirembajtje me performance Ura e Brarit-Tuneli Qafe Murriz(Rruga Arberit)K/Rr.Nr.54 (Trau	41,452,008	21.11.2018	21.11.2020			20,461,735	-
3	VICTORIA INVEST	Mirembajtje me performance K/Sauk-Sanatorium,K/Sauk-lbe-Qafe Krrabe km 29 Qafe Krrabe km 29-rot.re Shijon,rot	63,444,838	09.01.2019	08.01.2021			19,627,718	-
4	RSM	Mirembajtje me performance Marikaj (kufi TR e vjetra)-Koder Rrashbull-K/NISH Tulla Shkozet,Kater rruget-	40,217,874	02.11.2018	02.11.2020			21,623,969	-
5	ALKO-IMPEX	Mirembajtje me performance K/Shirgjan (K/Rr.Nr.70)-Llixha,Llixha-Kacivel (k/Gramsh),K/Lixha -Mjebes	45,938,578	07.09.2018	07.09.2020			14,257,298	-
6	ALKO-IMPEX	Mirembajtje me performance Belsh (L.Tafani)-Grekan,Belsh -Deg.Rruga Fierze ,Degzimi rruga Fierz-Kosove-Kosovee	21,637,677	07.09.2018	07.09.2020			5,353,050	-
7	Bajrami-N	Mirembajtje me performance Librazhd-Toges ,Toges-Zgosht,Zgosht-K/Borove,K/Borove-	29,276,337	17.09.2018	17.09.2020			9,858,042	-
<b>II</b>		<b>Kontratet e reja që janë lidhur në vitin 2020</b>	<b>233,617,212</b>			<b>217,515,000</b>		<b>15,461,539</b>	-
8	FUSHA	Mirembajtje me performance Vore-Maminas, Kthesa Kamez-Vore(paralele majtas), Kthesa	43,069,673	02.11.2020	31.12.2021			2,247,424	
9	A.L. ASFALT	Mirembajtje me performance Maminas-Rrashbull-Ura e Dajlanit, Kater Rruget-Pjeze,	56,173,975	02.11.2020	31.12.2021			3,895,560	
10	ALKO-IMPEX CONSTRUC	Mirembajtje me performance Shirgjan-Kacivel-Drize, Mjebes- Uzine,Elbasan-	83,055,956	02.11.2020	31.12.2021			5,759,775	
11	I.D.K Konstruksion & Arbotec	Mirembajtje me performance Libonik - Lozhan - Kufi Gramsh (51 km)	51,317,608	02.11.2020	31.12.2021			3,558,780	
<b>III</b>		<b>Shpenzime Administrative</b>				<b>50,000,000</b>		<b>48,010,341</b>	-
<b>C.</b>		<b>DRV SHKODER</b>	<b>2,469,967,542</b>			<b>506,625,000</b>	-	-	<b>488,938,739</b>
<b>I</b>		<b>Kontratet e mbyllura në vitin 2018</b>	<b>1,140,582,711</b>			<b>217,428,280</b>	-	-	<b>217,428,280</b>
1	GECI	Mirëmbajtje rutinë rruga Bajram Curri - Valbonë	83,748,169	10.12.2015	09.12.2017	4,568,315		4,568,315	-

2	AEK MUNELL	Mirëmbajtje rutinë rruga Ura Matit-Rreshen-Urake Shpal-Reps	115,882,102	14.12.2015	13.12.2017	18,901,841		18,901,841	-
3	FLORIDA	Mirëmbajtje rutinë e dimërore rruga Ura e Bujani - Qafë Morinë, Sopot - Kërnejë-	75,804,394	21.12.2015	20.12.2017	5,865,902		5,865,902	-
4	VLLAZNIA	Mirëmbajtje rutinë rruga Ura Burrel-Komsil K.Ulez-Ura Matit	31,544,614	21.12.2015	20.12.2017	690,336		690,336	-
5	MARSI	Mirëmbajtje Rutine e Dimrore Rruga Kukës - Bushtrice, K/Domaj - Reç	154,897,046	29.12.2015	28.12.2017	17,311,800		17,311,800	-
6	GEÇI	Mirëmbajtje rutinë e dimërore rruga Bajram Curri - Kam	105,935,176	24.12.2015	23.12.2017	10,144,052		10,144,052	-
7	ALB SHPRESA	Mirëmbajtje Rutine e Dimrore Rruga U.Drojes - Laç, K/Milot - Patok	28,526,148	29.12.2015	28.12.2017	1,882,462		1,882,462	-
8	FLORIDA	Mirëmbajtje rutinë e dimërore rruga B.Curri - Fierzë, U.Dushaj - Sheshi i tragetit -	100,963,002	24.12.2015	23.12.2017	8,919,072		8,919,072	-
9	ALB KONSTRU	Mirëmbajtje Rutine e Dimrore Rruga U.Milanit - Prekal	38,858,434	30.12.2015	29.12.2017	6,993,820		6,993,820	-
10	Sterkaj	Mirëmbajtje Rutine rruga B.Jukës,K/Bushat - Balldre-Kukël-Rranxa	77,821,116	30.12.2015	29.12.2017	50,525,014		50,525,014	-
11	SELAMI	Mirëmbajtje Rutine rruga Ura Qytezës-Zerqan-U.Cerenecit-Sterbleve	33,347,144	20.01.2016	19.01.2018	5,948,355		5,948,355	-
12	VLLAZNIA	Mirëmbajtje Rutine rruga Kuben + Vasije	69,260,130	19.01.2016	18.01.2018	35,930,780		35,930,780	-
13	ARBOTEC	Mirëmbajtje Rutine e Dimrore Rruga Kukës - Ura Zapodit	43,520,256	30.03.2016	29.03.2018	8,146,709		8,146,709	-
14	NIKA	Mirëmbajtje Rutine e Dimrore Rruga U.Bunës -Shirokë, H.B - Velipojë	54,186,350	04.04.2016	03.04.2018	10,044,100		10,044,100	-
15	HAZIRI	Mirëmbajtje Rutine e Dimrore Rruga Plepa-Kam,Krume-Qaf Prushi	126,288,630	13.05.2016	12.05.2018	31,555,722		31,555,722	-
<b>II</b>		<b>Kontratet në vazhdim 2019</b>	<b>1,037,858,117</b>			<b>229,936,398</b>	<b>-</b>	<b>229,936,388</b>	<b>107,707,919</b>
16	Jubica	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Koplík -Bogë,Dedaj,Razem	78,000,000	29.12.2018	28.12.2020	18,807,336		18,807,336	2,601,900
17	Marceli	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Qafë Mali-Fierzë	84,418,688	30.07.2018	29.07.2020	28,694,090		28,694,090	6,282,799
18	Jubica	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Qafë Lac -Koman,H/Berdice-	59,196,000	01.11.2018	31.10.2020	13,973,756		13,973,746	9,110,794
19	IRIDIANI	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Lezhë- N/Kalimi Milot,Lidhja e 2	82,983,230	04.12.2018	03.12.2018	12,925,136		12,925,136	4,454,631
20	EKSKLUZIV	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga U.Matit-Rreshenura Fanit,Rreshen ura	72,342,511	30.10.2018	29.10.2020	17,161,542		17,161,542	4,811,129
21	GIALD	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Nyja F.Dukagjin-	90,370,387	30.10.2018	29.10.2020	21,511,067		21,511,067	19,442,033
22	Jubica	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Kukës-U.Zapodit,Kukës-Bushtrice	136,440,000	30.07.2018	29.07.2020	22,368,879		22,368,879	12,830,622
23	Florida	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Bajram Curri-Valbone, Ura Bujanit-	126,271,556	30.07.2018	29.07.2020	27,084,516		27,084,516	12,587,940
24	Geci	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Fierzë-B.Curri,B.Curri-Kam	109,232,858	30.07.2018	29.07.2020	17,207,086		17,207,086	9,441,558
25	ALKO-IMPEX	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Kuben - Vasie	48,540,350	09.01.2019	08.01.2021	8,678,923		8,678,923	10,924,782
26	Selami	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Peshkopi-Q.Drajë, Peshkopi-	58,845,924	09.01.2019	08.01.2021	16,357,887		16,357,887	2,099,667
27	Selami	Mirëmbajtje rutinë e dimërore me performance rruga Ura Cerenecit-Sterbleve,Qafë Bualli- Kraste,Burrel-Komsil,Ura Matit-Lis,K/Ulez-Ulez,Trebisht-Dogane	91,216,613	19.09.2018	18.09.2020	25,166,180		25,166,180	13,120,064
<b>III</b>		<b>Kontratet e reja që janë lidhur në vitin 2020</b>	<b>291,526,714</b>			<b>15,260,322</b>		<b>14,530,481</b>	<b>-</b>
28	Geci	Mirëmbajtje Rutine ne Perform,rruga Fierzë-B.Curri-Kam	32,153,149	02.11.2020	30.06.2021	2,822,600		2,822,592	
29	Florida	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga B.Curri-Valbone,U.Bujanit-Q.Morinë,Sopot-Kernajë	38,810,542	02.11.2020	30.06.2021	3,414,970		3,414,968	
30	Marsi	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga Kukës-U,Zapodit K/Kalimash-Lidh me rr kombin,U Drintit Zi-Krum	30,883,390	02.11.2020	30.06.2021	3,214,170		3,214,163	
31	Griald	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga Krume-Q Prushi, (Golaj,K/Plepa -Kam,	24,658,636	02.11.2020	30.06.2021	2,391,040		2,391,034	
32	Eskluziv	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga U.Zogut-Rreshen, U.Matit-U.Zogut,K/Pllane-U.Zogut,	20,637,698	02.11.2020	30.06.2021	1,564,900		1,233,672	
33	Ndertuesi 2014	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga Q.Laç-Koman, H/Berdices-Velipojë,U.Bunës-Shirokë,K/B-Kukël	30,455,490	16.11.2020	30.06.2021	1,454,052		1,454,052	
34	Iridiani	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga Lezhë-U.Matit, Lezhë-H/Gjuet,H/Gjuetisë-Vain,D/Balldre-B.Juke	14,281,073	04.12.2020	30.06.2021	358,590		-	
35	Marceli	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga Q.Mali- Fierze	31,688,611	15.12.2020	30.06.2021	10,000		-	
36	Jubica	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga Koplík -Bogë,Dedaj-Razem	21,176,784	22.12.2020	22.06.2021	10,000		-	
37	Curri	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga Kukës- Bushtrice, K/Domaj-Draj-Reç	23,797,041	22.12.2020	07.07.2021	10,000		-	
38	Udha	Mirëmb.Rut me Perf. Rruga U.Çerenecit-Klenje Q.Bualli-Kraste,Trebisht-Dog,K/Lap-Lis-Ulez	22,984,300	28.12.2020	27.06.2021	10,000		-	
<b>IV</b>		<b>Shpenzime Administrative</b>				<b>44,000,000</b>		<b>27,043,590</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>		<b>DRJ GJROKASTER</b>	<b>947,449,317</b>			<b>161,013,000</b>	<b>-</b>	<b>149,975,660</b>	<b>62,463,731</b>

I		Kontratet në vazhdim 2019	402,211,889			102,664,139	-	102,664,489	62,463,731
1	Eral	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Ura e Leklit-Kelcyre +rruga Kelcyre-Permet + rruga Valare-Erind-Cajup + rruga K/Dhuvjan-Libohove 63.3 km	30,486,864	21.12.2018	21.12.2020	5,152,123		5,152,123	1,499,501
2	Riviera	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Permet-Carshove-Tre Urat (Dogane)+rruga Carshove-Leskovic-Erseke + rruga Leskovik-Tre Urat (dogane 107 km	51,064,440	19.11.2018	18.11.2020	10,889,249		10,889,249	10,790,385
3	Neim &	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Korçee-Erseke + rruga Unaza Erseke-Erseke + rruga K/Boboshtice-Dardhe 55 km	50,604,000	01.09.2018	31.08.2020	20,658,257		20,658,617	-
4	Artyka II	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga K/Zemblak-K/Liqenas +rruga K/Liqenas-Dogana Gorice + rruga Libonik-Rrembec-Plase + rruga Bilisht-Baban-Hocisht 55.6 km	48,792,209	01.09.2018	31.08.2020	13,002,402		13,002,402	11,963,186
5	2T	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Libonik-Lozhan-Grabove + rruga Lin - Pogradec + rruga Voskop-Voskopojë 72 km	45,635,094	15.11.2018	15.11.2020	12,352,000		12,351,990	10,910,719
6	Jody Company	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Sarandë-Butrint + rruga Metoq-Cuke-Pllake-Xare + rruga Cuke-Kanali Cukes + rruga K/Qafe Muzine-Delvine-Ura e Gajdarit 65.4 km	27,067,056	01.09.2018	31.08.2020	8,039,256		8,039,256	-
7	B-93	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Orikum-Pashaliman +rruga K/Spital Vlore - Alikol + rruga Peshkëpi-Selenice +rruga Povel-Pocem-Peshkëpi + rruga Levan-Vlore (e Vjetra) 76.5 km	24,247,200	15.09.2018	15.09.2020	4,816,710		4,816,710	2,717,055
8	Eral	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Tepelene-Dorez-Qafe Dushk + rruga Sevester-Kalivac 66.4 km	18,839,424	01.12.2018	30.11.2020	3,241,152		3,241,152	2,160,768
9	Agbes Const.	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Berat-Gilave-Antena + rruga Poshnje-Velmisht-K/Patos + rruga Corovode-Hambull + rruga Kozare-K/Kucove + rruga K/Marinz-Marinz 88.7 km	35,297,985	15.09.2018	15.09.2020	9,390,792		9,390,792	1,097,799
10	Neal 86	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga K/Cerme-Divjake+rruga Jeta e Re-Kosove + rruga By Pass Fier-Rrethrotullimi Kolonje + rruga Fier-Seman(Plazh)+ rruga K/Pojan-Apolloni 55.6 km	20,810,496	15.09.2018	15.09.2020	2,486,730		2,486,730	1,521,216
11	Don Jurge	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Fier-Ballsh-Fratar +rruga Ballsh-Aranitas + rruga Metohasim-Kafaraj + rruga K/Rruga Nacionale-Bylis 63.3 km	24,161,025	01.12.2018	01.12.2020	6,661,244		6,661,244	574,830
12	2T sh.p.k 9538	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga "K/Strelce-K/Maliq i oparit rruga zvendesuese MO3 aksi shkëmbi I dobercenit-kufi Gramsh 19.3km	10,456,128	01.10.2019	30.09.2020	2,797,332		2,797,332	7,655,196
13	2T sh.p.k 9562	Mirëmbajtje rutine e dimerore me performance rruga Berat-Corovode 49.3 km	14,749,968	01.12.2019	31.11.2020	3,176,892		3,176,892	11,573,076
II		<b>Kontratet e reja që janë lidhur në vitin 2020</b>	<b>545,237,428</b>			<b>21,448,861</b>		<b>21,394,861</b>	-
14	ALB BUILDING	Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga ura e leklit - kelcyre - permet + rruga valare - erind - cajup + rruga k/dhuvjan - libohove 63.2 km	69,926,645	24.12.2020	31.12.2021				
15	TEA-D	Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga permet - carshove + rruga carshove - tre urat (dogane) + rruga carshove - leskovik 49.5 km	39,941,157	21.11.2020	31.12.2021	2,997,299			
16	NIEM	Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga korçee - erseke + rruga unaza erseke - erseke + rruga k/boboshtice - dardhe 54,5 km	60,001,850	01.01.2021	31.12.2021				
17	2T	Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga korçee - voskopojë + rruga bilisht - baban - hocisht + rruga ura baban - qendra baban 28.3 km	44,963,591	16.11.2020	31.12.2021				
18	JODY	Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga sarandë - butrint + rruga metoq - cuke - pllake - xare + rruga cuke - kanali i cukes 39.4 km	49,978,593	07.11.2020	31.12.2021	7,998,503			
19	ARTI	Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga k/muzine - delvine + rruga delvine - qafe gjashte + rruga ura kardhiq - prongji + rruga vergo - k/shijan + rruga vergo - prongji (loti 4+5+6) 59.1 km	49,984,140	07.11.2020	31.12.2021	4,399,488			

20	IDK	Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga Ieshkovik - erseke + rruga Ieshkovik - tre urat (dogane) 56.5 km	59,909,104	01.01.2021	31.12.2021				
21	CURRI	Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga tepelene - dukaj + rruga k/salari - sevaster + rruga sevaster - qafe dushk + rruga sevaster - kalivac + rruga peshkepi - gjorm + rruga bypass tepelene 84 km	58,012,770	16.12.2020	31.12.2021				
22	BESTA	Mirëmbajtje rutinë dhe dimerore me performancë rruga berat - corogjaf + rruga corogjaf - k/gllave - antene + rruga poshnje - velemisht - k/patos + rruga k/marinez - marinez 70.2 km	49,962,404	16.11.2020	31.12.2021	5,999,571			
23	GREEN FARM	eta e re - kosove + rruga bypass	62,557,174	01.12.2020	31.12.2021				
24		Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga vlore (k/spital) - peshkepi + rruga peshkepi - selenice + rruga peshkepi - vllahine + rruga vllahine - pocem - povel + rruga levan - vlore (e vjetra) 76.7 km							
25		Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga berat - corovode + rruga corovode - hambull + rruga hambull - rog 62.7 km							
26		Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga k/patos - ballsh + rruga ballsh - fratar + rruga ballsh - arانيتas + rruga k/rruga nacionale - bylis + rruga metohasim-kafaraj 61.4 km							
<b>III</b>		<b>Shpenzime Administrative</b>				<b>36,900,000</b>		<b>25,916,310</b>	-