

**ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"**

**Periudha e Raportimit: JANAR-DHJETOR 2021**

**4 Mujori III 2021**

ne 000/leke

							Kodi i Grupit	06
Emri i Grupit	Ministria Infrastruktures dhe Energjise						Kodi i Programit	04320
Programi	Mbeshtetje per Energjine						(6)	(7)=(6)-(5)
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(2) PBA Plan Viti 2021	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti 12 M 2021 i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	12,985	17,600	17,100	17,100	17,100	16,437	-663.1
601	Sigurime Shoqërore	2,088	3,800	3,800	3,800	3,800	2,673	-1,126.7
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,140	80,600	85,100	6,014	6,014	3,056	-2,958.4
603	Subvencione							0.0
604	Transferta Korente të Brendshme							0.0
605	Transferta Korente të Huaja							0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0		460	497	497	16	-480.8
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>17,213</b>	<b>102,000</b>	<b>106,460</b>	<b>27,411</b>	<b>27,411</b>	<b>22,182</b>	-5,229.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	79,559	159,400	159,400	213,644	213,644	207,376	-6,268.1
231	Kapitale të Trupëzuara	67,917	90,600	90,600	36,356	36,356	31,894	-4,462.3
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>147,476</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>239,270</b>	-10,730.3
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	<b>1,780,890</b>	<b>2,460,000</b>	<b>2,890,000</b>	<b>2,128,000</b>	2,128,000	<b>239,158</b>	-1,888,841.6
232	Transferta Kapitale							0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>1,780,890</b>	<b>2,460,000</b>	<b>2,890,000</b>	<b>2,128,000</b>	<b>2,128,000</b>	<b>239,158</b>	-1,888,841.6
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>1,928,365</b>	<b>2,710,000</b>	<b>3,140,000</b>	<b>2,378,000</b>	<b>2,378,000</b>	<b>478,428</b>	-1,899,571.9
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>		<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>1,945,578</b>	<b>2,812,000</b>	<b>3,246,460</b>	<b>2,405,411</b>	<b>2,405,411</b>	<b>500,610</b>	-1,904,800.9

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Enea Karakaçi	Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma		Firma	
	Data		Data	

Emri i Grupit	.....	Kodi i Grupit:06	93
---------------	-------	------------------	----

Programi	Mbeshtetje per Energjine	Kodi i Programit:04320	4320
----------	--------------------------	------------------------	------

147,475,571

250,000,000

250,000,000

239,269,672

Produkti .....	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	I			II			III			IV			Luhajtet ne Koston per Njesi		
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit 2021 korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike 12 M Vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III
	<b>Monitorime ne sektorin Energjistik</b>	Cope	2	21,000,000	10,500,000	2	12,000,000	6,000,000	2	12,000,000	6,000,000	2	12,000,000	6,000,000	4,500,000	-	-
M064051	Monitorim	cope	1	14,350,000	14,350,000	1	8,000,000	8,000,000	1	8,000,000	8,000,000	1	8,000,000	8,000,000	-6,350,000	0	0
M064052	Monitorim	cope	1	6,650,000	6,650,000	1	4,000,000	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	-2,650,000	0	0
	<b>Studime per permiresimin e sektorit energjistik, permiresimin e efencenes se energjise, zhvillimin e burimeve te rinovueshme</b>	Nr_Studime	2	46,559,000	23,279,500	14	80,891,000	5,777,929	14	118,919,134	8,494,224	14	118,171,080	8,440,791	14,838,709	2,662,863	53,432
M064053	Studim	cope	1	1,500,000	1,500,000	1	950,000	950,000	1	950,000	950,000	1	950,000	950,000	550,000	-	-
18B110	Studim	cope	-	0	0	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
18B111	Studim	cope	-	0	0	1	1,600,000	1,600,000	1	1,600,000	1,600,000	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
18B1024	Studim	cope	-	0	0	1	7,600,000	7,600,000	1	11,600,000	11,600,000	1	11,600,000	11,600,000	11,600,000	4,000,000	-
18B1024	Studim	cope	-	0	0	1	8,000,000	8,000,000	1	11,200,000	11,200,000	1	11,200,000	11,200,000	11,200,000	3,200,000	-
18B1026	Studim	cope	-	0	0	1	3,000,000	3,000,000	1	8,000,000	8,000,000	1	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,000,000	-
18B1027	Studim	cope	1	45,059,000	45,059,000	1	13,000,000	13,000,000	1	16,400,000	16,400,000	1	16,400,000	16,400,000	28,659,000	3,400,000	-
18B1027	Studim	cope	-	-	0	1	14,900,000	14,900,000	1	22,400,000	22,400,000	1	21,780,080	21,780,080	21,780,080	6,880,080	619,920
18B1028	Studim	cope	-	-	0	1	17,800,000	17,800,000	1	26,428,134	26,428,134	1	26,300,000	26,300,000	26,300,000	8,500,000	128,134
18B1029	Studim	cope	-	-	0	1	3,000,000	3,000,000	1	4,300,000	4,300,000	1	4,300,000	4,300,000	4,300,000	1,300,000	-
18B1031	Studim	cope	-	-	0	1	6,000,000	6,000,000	1	9,200,000	9,200,000	1	9,200,000	9,200,000	9,200,000	3,200,000	-
18B1032	Studim	cope	-	-	0	1	2,141,000	2,141,000	1	3,941,000	3,941,000	1	3,941,000	3,941,000	3,941,000	1,800,000	-
M064054	Studim	cope	-	-	0	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000	1	500,000	500,000	500,000	-	-
M064057	Studim	cope	-	-	0	1	1,400,000	1,400,000	1	1,400,000	1,400,000	1	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
	<b>Ndertim/Rikonstrukcion per promovimin e efencenes se energjise</b>	Nr_Objekte	4	54,042,864	13,510,716	6	81,650,000	13,608,333	6	82,725,000	13,787,500	5	77,205,000	15,441,000	1,930,284	1,832,667	1,653,500
18B1034	Ndertim/Rikonstrukcion	cope	-	-	0	1	13,000,000	13,000,000	1	18,237,000	18,237,000	1	17,717,000	17,717,000	17,717,000	4,717,000	520,000
18B1035	Ndertim/Rikonstrukcion	cope	-	-	0	1	11,000,000	11,000,000	1	16,000,000	16,000,000	1	15,920,000	15,920,000	15,920,000	4,920,000	80,000

18BI036	Nderim/Rikonstrukcion	Projekt pilot për ndërtimin e një godine me "0 Energji"	cope	-	-	0	1	24,000,000	24,000,000	1	4,000,000	4,000,000	0	0	0	-	24,000,000	4,000,000	
M060054	Nderim/Rikonstrukcion	Supervizion i projekteve të zbatimit të projekteve më lartë.	cope	-	-	0	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000	1	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	920,000	920,000
18BI025	Nderim/Rikonstrukcion	Vendosja e sistemit të ndërcimit, parkimit, furnizimit elektrik të makinave "2km Smart City - rruga e Energjisë Paster",	cope	-	0	0	1	20,000,000	20,000,000	1	27,500,000	27,500,000	1	27,500,000	27,500,000	27,500,000	-	7,500,000	-
18BI025	Nderim/Rikonstrukcion	Projekt pilot për sistemin e ndërcimit, parkimit, furnizimit elektrik të makinave "2km Smart City - rruga e Energjisë Paster"	cope	1	12,000,000	12,000,000	1	11,650,000	11,650,000	1	14,988,000	14,988,000	1	14,988,000	14,988,000	2,988,000	-	3,338,000	-
18BH702	Nderim/Rikonstrukcion	Fond I ngjire (Aplikimi teknikës më të fundit, të efikasës së energjisë në godinën e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktura - Shlесе Kontrale)	cope	1	25,675,111	25,675,111	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	25,675,111	-	-
18BH908	Nderim/Rikonstrukcion	Kolaudimi I Aplikimi teknikës më të fundit, të efikasës së energjisë në godinën e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktura	cope	1	595,550	595,550	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	595,550	-	-
M064091	Nderim/Rikonstrukcion	Aplikimi teknikës më të fundit, të efikasës së energjisë në godinën e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktura	cope	1	15,772,203	15,772,203	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	15,772,203	-	-
		<b>TVSH + Kosto Lokale për projektet në fushën e energjisë</b>	<b>Fatura</b>	<b>10</b>	<b>25,873,707</b>	<b>2,587,371</b>	<b>12</b>	<b>75,459,000</b>	<b>6,288,250</b>	<b>9</b>	<b>36,355,866</b>	<b>4,039,541</b>	<b>6</b>	<b>31,893,592</b>	<b>5,315,599</b>	<b>2,728,228</b>	<b>972,651</b>	<b>1,276,058</b>	
18BI017	TVSH	TVSH projekti LED - Menyra kryesore për të përmirësuar efikasencën e energjisë në shkollat publike dhe përhapja e përdorimit të shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme	cope	-	0	0	1	1,200,000	1,200,000	-	0	0	-	0	-	-	1,200,000	-	-
18BI019	TVSH	TVSH AquaNEX - Ruajtja dhe sigurimi i cilësisë të ujërave sipërfaqësor në Shqipëri dhe Greqi duke përdorur teknika të vëzhgimit nga toka	cope	1	620,533	620,533	1	1,000,000	1,000,000	-	0	0	-	0	-	-	620,533	-	1,000,000
18BI021	TVSH	TVSH SEADRION - Nxjtja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon	cope	-	0	0	1	1,000,000	1,000,000	-	0	0	-	0	-	-	1,000,000	-	-
M064095	TVSH	TVSH Projekti ENERJ BEHET TVSH për PROJEKTET GAMES TARGE TBLEU DEAL SME EC GAMES TARGE TBLEU DEAL SME EC dhe Re-Source -	cope	1	1,821,254	1,821,254	1	5,000,000	5,000,000	1	6,500,000	6,500,000	1	6,206,726	6,206,726	4,385,472	-	1,206,726	293,274
18BI014	TVSH	TVSH Projekti Gate	cope	1	668,466	668,466	0	0	-	-	0	0	-	0	-	-	668,466	-	-
18BH909	TVSH	TVSH Konvikte të rinovuar me efikasencë të energjisë (Faza e II) Behet TVSH Programi i Rehabilitimit të Konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas Parimit të Efikasës së Energjisë	cope	-	0	0	1	35,459,000	35,459,000	-	0	0	-	0	-	-	35,459,000	-	-
M064241	TVSH	TVSH - Rehabilitimi i Qytetit Studenti Nr. 2 - Ndërtesa të rehabilituara me masa eficientë	cope	1	8,015,504	8,015,504	0	0	0	1	6,479,183	6,479,183	1	6,479,183	6,479,183	1,536,321	-	6,479,183	-
M064059	TVSH	TVSH për projektin "Rimekëmbje e sektorit Energjetik"	cope	1	13,382,549	13,382,549	1	12,000,000	12,000,000	1	8,403,491	8,403,491	1	8,403,491	8,403,491	4,979,058	-	3,596,509	-
19AC305	TVSH	TVSH - Projekti "Mbështetja e sektorit të efikasës së energjisë dhe zhvillimi i burimeve të rinovueshme të energjisë"	cope	1	0	0	1	10,000,000	10,000,000	1	5,498,514	5,498,514	1	5,498,514	5,498,514	5,498,514	-	4,501,486	-
19AC306	TVSH	TVSH Projekti PRO - ENERGY	cope	1	0	0	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000	-	0	-	-	-	1,500,000	1,500,000
19AC303	TVSH	TVSH "Bashkëpunimi Greqi-Shqipëri për ndërtesa me konsum zero, (Greece Collaborates with Albania for nZEBs.)"	cope	1	0	0	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000	-	0	-	-	-	2,000,000	2,000,000
M064058	Kosto lokale	Kosto Lokale për projektin "Rimekëmbje e sektorit energjetik"	cope	1	1,107,460	1,107,460	1	3,000,000	3,000,000	1	974,678	974,678	1	605,678	605,678	501,782	-	2,394,322	369,000
19AC304	Kosto lokale	Kosto Lokale Bashkëpunimi Greqi-Shqipëri për ndërtesa me konsum zero, (Greece Collaborates with Albania for nZEBs.)	cope	-	0	0	1	300,000	300,000	1	300,000	300,000	-	0	-	-	-	300,000	300,000
M064235	Kosto lokale	Kosto Lokale për projektet GAMES TARGE TBLEU DEAL SME EC [Projekti ENERJ] dhe Re-Source	cope	-	0	0	1	3,000,000	3,000,000	1	4,700,000	4,700,000	1	4,700,000	4,700,000	4,700,000	-	1,700,000	-
M064238	Kosto lokale	Kosto Lokale për projektin "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"	cope	1	257,941	257,941	0	0	-	-	0	0	-	0	-	-	257,941	-	-
		<b>Financim i Huaj</b>			<b>1,780,889,640</b>			<b>2,890,000,000</b>			<b>2,128,000,000</b>			<b>239,158,395</b>					
		Studime për përmirësimin e sektorit energjetik, përmirësimin e efikasencës së energjisë, zhvillimin e burimeve të rinovueshme	Nr_ Studime	10	45,195,850	4,519,585	6	90,576,000		11	128,576,000	11,688,727.27	8	97,567,545	12,195,943	7,676,358	12,195,943		507,216

19AC205	Studim	Projekti "Mbeshtetja e Sektorit të Eficiencës së Energjisë dhe Zhvillimi i Burimeve të Rinovueshme të Energjisë"	cope	1	0	0	1	6,000,000		1	6,000,000	6,000,000	-	0	0	0	0	-6,000,000
18B015	Studim	Projekti REHUB "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"	cope	1	0	0	1	2,500,000		1	2,500,000	2,500,000	-	0	0	0	0	-2,500,000
19AC203	Studim	PROJEKTET GAMES TARGE TBLEU DEAL SME EC dhe Re-Source –	cope	1	5,510,130	5,510,130	1	15,852,000		1	15,852,000	15,852,000	1	31,645,480	31,645,480	26,135,350	31,645,480	15,793,480
19AC202	Studim	Bashkëpunimi Greq Shqiperi per nderlesat me konsum zero, ( Greece cOLlaborates with ALbania for nZEBs.)	cope	1	0	0	1	20,224,000		1	20,224,000	20,224,000	1	2,250	2,250	2,250	2,250	-20,221,750
19AC201	Studim	Projekti REHUB + "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"	cope	1	632,180	632,180	1	6,000,000		1	6,000,000	6,000,000	1	4,473,360	4,473,360	3,841,180	4,473,360	-1,526,640
GM06099	Studim	Mbeshtetje vazhdimësisë për nismën për transparencë në industrinë njerëzore EIT	cope	1	12,722,530	12,722,530	1	40,000,000		-	0	0	-	0	0	-12,722,530	0	0
GM06113	Studim	Mbeshtetja e Zbatimit e Inisiativës së Transparencës për Industrinë Njerëzore (EIT)	cope	-	0	0				1	50,000,000	50,000,000	1	45,603,225	45,603,225	45,603,225	45,603,225	-4,396,775
18B014	Studim	Projekti GATE	cope	1	800	800				1	3,500,000	3,500,000	1	3,346,830	3,346,830	3,346,030	3,346,830	-153,170
18B016	Studim	Projekti LED-Menyrja kryesore për të përmirësuar e eficienten e energjisë në shkollat publike dhe përhapja e përdorimit të shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme	cope	1	4,296,120	4,296,120				1	1,500,000	1,500,000	1	1,426,720	1,426,720	-2,869,400	1,426,720	-73,280
18B018	Studim	AquaNEX-Rualja dhe sigurimi i cilësisë të ujërave sipërfaqësor në Shqipëri dhe Greqi duke përdorur teknika të veçigjimit nga toka	cope	1	21,738,400	21,738,400				1	5,000,000	5,000,000	1	5,192,220	5,192,220	-16,546,180	5,192,220	192,220
18B020	Studim	SEADRION-Nxitja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon	cope	1	295,690	295,690				1	6,000,000	6,000,000	1	5,877,460	5,877,460	5,581,770	5,877,460	-122,540
18BP504	Studim	Projekte Grant - IPA	cope	-	0	0				1	12,000,000	12,000,000	-	0	0	0	0	-12,000,000
		<b>Ndërtim/Rikonstruksion për promovimin e eficiencës së energjisë</b>	<b>Nr. godine e rikonstruktuar</b>	<b>4</b>	<b>1,735,693,790</b>	<b>433,923,448</b>	<b>5</b>	<b>2,799,424,000</b>	<b>559,884,800</b>	<b>7</b>	<b>1,999,424,000</b>	<b>285,632,000</b>	<b>4</b>	<b>141,590,850</b>	<b>35,397,713</b>	<b>-398,525,735</b>	<b>-524,487,088</b>	<b>-250,234,288</b>
KM06128	Ndërtim/Rikonstruksion	Projekti për rimekmbjen e sektorit energjetik	cope	1	0	0	1	30,000,000	30,000,000	1	30,000,000	30,000,000	-	0	0	-	30,000,000	30,000,000
GM06095	Ndërtim/Rikonstruksion	Rehabilitimi i Qytetit Studenti No.2	cope	1	23,803,390	23,803,390	1	390,000,000	390,000,000	1	40,000,000	40,000,000	1	97,424,930	97,424,930	73,621,540	-292,575,070	57,424,930
GM06096	Ndërtim/Rikonstruksion	Konvikte të rinovuara me eficiencë të energjisë (Faza e dytë) Qyteti Studenti nr 1 Programi i Rehabilitimit të Konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas Parimit të Eficiencës së Energjisë	cope	1	2,268,900	2,268,900	1	500,000,000	500,000,000	1	50,000,000	50,000,000	1	24,307,070	24,307,070	22,038,170	-475,692,930	25,692,930
KM06129	Ndërtim/Rikonstruksion	Projekti për mbështetje në sektorin energjetik	cope	1	1,709,621,500	1,709,621,500	1	1,869,424,000	1,869,424,000	1	1,807,107,621	1,807,107,621	0	0	0	-1,709,621,500	-1,869,424,000	1,807,107,621
21AA701	Ndërtim/Rikonstruksion	Programi i Investimeve për Shpërndarjen e Energjisë Elektrike I (Kred)it	cope	-	0	0	0	-	-	1	59,959,179	59,959,179	1	12,913,160	12,913,160	12,913,160	12,913,160	47,046,019
21AA702	Ndërtim/Rikonstruksion	Programi i Investimeve për Shpërndarjen e Energjisë Elektrike I (Grant)	cope	-	0	0	0	-	-	1	2,357,200	2,357,200	1	6,945,690	6,945,690	6,945,690	6,945,690	4,588,490
18BH808	Ndërtim/Rikonstruksion	Rehabilitimi i Hidrocentralit të Fierzes (DKTI)	cope	-	0	0	1	10,000,000	10,000,000	1	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Enea Karakaçi
	Firma	
	Data	

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma	
	Data	

**ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"**

Periudha e Raportimit: JANAR-DHJETOR 2021

4 Mujori III 2021

<b>Kodi i Programit</b>	<b>4320</b>	<b>Emërtimi i programit:</b>	<b>Mbështetje për Energjinë</b>	<b>Komente</b>
<b>Mbështetje për Energjinë</b>	<p>Programi konsiston në krijimin e kushteve dhe mundësive për zhvillimin e politikave dhe strategjive për nje ecuri të qëndrueshëm dhe të sigurt të sektorit të energjisë, në zbatim të programit dhe prioriteteve të Qeverisë. Kjo politikë do të përqendrohet në realizimin e detyrave në zbatim të Traktatit për Krijimin e Komunitetit të Energjisë veçanërisht lidhur me ristrukturimin e tregut të energjisë duke bërë plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të vazhdueshëm dhe të qëndrueshem të ekonomisë me burime energjetike, krijimin e kushteve të përshtatshme për përdorimin e energjive të rinovueshme, rritjen e efikasitetit të energjisë, nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror; mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin ecent të burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore.</p>			Realizimi per 4 mujori e trete 87.5%

**\*\*Treguesit**

**\*Objektivat e politikës\*:**

Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Treguesit e Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik per VJETOR 2021	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	Niveli faktik per 4/m i tretë të vitit korrent 2021
							<b>87.50%</b>	<b>.....</b>
<b>A</b>	Monitorime ne sektorin Energjitik	Monitorime ne sektorin Energjitik	2	2	2	2	100%	Produkti eshte realizuar 100% plotësisht në përputhje me kohën e realizimit te produktit total
<b>B</b>	Studime per permiresimin e sektorit energjitik, permiresimin e eficences se energjise, zhvillimin e burimeve te rinovueshme	Studime per permiresimin e sektorit energjitik, permiresimin e eficences se energjise, zhvillimin e burimeve te rinovueshme	2	14	14	14	100%	Produkti eshte realizuar 100% plotësisht në përputhje me kohën e realizimit te produktit total
<b>C</b>	Ndertim/Rikonstruksion per promovimin e eficences se energjise	Ndertim/Rikonstruksion per promovimin e eficences se energjise	5	6	6	5	83%	Plani eshte realizuar 100% per 4 produkte. Ne proces.
<b>D</b>	TVSH + Kosto Lokale per projektet ne fushen e energjise	TVSH + Kosto Lokale per projektet ne fushen e energjise	10	12	9	6	67%	Aktualisht jane paguar 6 fatura TVSH-je me financim te brendshem. Ne proces.

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri	Enea Karakaçi
	Firma	
	Data	

<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma	
	Data	

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"**

Projektet me financim te brendshem (ne leke)/Periodua e Raportimit: JANAR-DHJETOR 2021

4 Mujori III 2021

**"MBËSHËTETJE PËR ENERJINË"**

Kodi i Projektit	Titulli i projektit	Vlera e Kontratës ose projektit	Buxheti KONTRAKTUAR	Viti i fillimit projektit	Viti i përfundimit projektit	Emertim produkti	Buxheti FAKTIK FINANCIAR REALIZUAR 2020	Buxheti 2021	Buxheti i rishikuar 2021	Fakti 12 M 2021	Realizimi NE % për periudhën e raportimit 12 M 2021	Komente
	Mbështetje për Energjinë	1,673,798,614					1,928,365,211	3,140,000,000	2,378,000,000	478,428,067		
	Financim i Brendshëm						147,475,571	250,000,000	250,000,000	239,269,672		
	<b>Monitorime në sektorin Energjistik</b>											
M064051	Kontrolli i realizimit të investimeve për ndërtimin e HEC-ve me koncesion sipas kontratave përkatëse dhe marrja në dorëzim e tyre, sipas programit të zhvillimit të projekteve të vlerësuar nga Oponenca Teknike - Raporte për Oponencën Teknike	Ne vazhdimësi		Ne vazhdimësi	Ne vazhdimësi	Monitorim	14,350,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	Implementimi i studimit sipas programit të punës
M064052	Hartimi i bilancit energjistik bazuar në përpunimin e informacionit sipas standardeve dhe rregullores të statistikës së energjisë të BE-së - Bilanc Energjistik	Ne vazhdimësi		Ne vazhdimësi	Ne vazhdimësi	Monitorim	6,650,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	Implementimi i studimit sipas programit të punës
	<b>Studime për përmirësimin e sektorit energjistik, përmirësimin e efikasitetit të energjisë, zhvillimin e burimeve të rinovueshme</b>											
M064053	Studimi për vlerësimin e efikasitetit të burimeve energjetike hidrokarbure në sektorin e transportit referuar zhvillimeve teknologjike [është Studimi mbi fuqizimin e infrastrukurës së furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure	22,000,000		2020	2030	Studim	1,500,000	950,000	950,000	950,000	100%	Implementimi i studimit sipas programit të punës
18BI110	Studimi mbi fuqizimin e infrastrukurës së furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure					Studim		1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	Implementimi i studimit sipas programit të punës
18BI111	Studim për vlerësimin e efikasitetit të burimeve energjetike hidrokarbure në transport referuar zhvillimeve teknologjike në këtë fushë.					Studim		1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	Implementimi i studimit sipas programit të punës
18BI024	Projekt ide, studim fisibiliteti dhe projekt zbatimi i sistemit të ngrohjes së Korçës duke përfshirë lenden drusore (projekt i ri)	37,080,000		09.02.2021	2024	Studim		7,600,000	11,600,000	11,600,000	100%	Eshtë dorezuar studimi dhe është bërë pagesa e operatorit ekonomik sipas fondeve disponibel në buxhet
18BI024	Hartimi i projektit të detajuar të sistemit të ngrohjes së Korçës duke përfshirë lenden drusore	38,796,000		28.05.2021	2024	Studim		8,000,000	11,200,000	11,200,000	100%	Eshtë dorezuar studimi dhe është bërë pagesa e operatorit ekonomik sipas fondeve disponibel në buxhet
18BI026	Standardet e ndriçimit Urban dhe Rrugor në Republikën e Shqipërisë	14,280,000		17.03.2021	2022	Studim		3,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	Eshtë dorezuar studimi dhe është bërë pagesa e operatorit ekonomik sipas fondeve disponibel në buxhet
18BI027	Studimi i plote i fisibilitetit për vendosjen e Kullave të Karikimit për makinat elektrike në Republikën e Shqipërisë	79,200,000		12.11.2020	2024	Studim	45,059,000	13,000,000	16,400,000	16,400,000	100%	Eshtë dorezuar studimi dhe është bërë pagesa e operatorit ekonomik sipas fondeve disponibel në buxhet
18BI027	Hartimi i projektit të detajuar për vendosjen e kullave të karikimit për makinat elektrike në Republikën e Shqipërisë	71,400,400		10.03.2021	2024	Studim		14,900,000	22,400,000	21,780,080	97%	Eshtë dorezuar studimi dhe është bërë pagesa e operatorit ekonomik sipas fondeve disponibel në buxhet
18BI028	Projekt ide mbi elektrifikimin e linjave të transportit urban dhe ndërryqetës në Bashkitë Tiranë, Vlorë, Durrës (Me faza)	88,796,100		18.03.2021	2024	Studim		17,800,000	26,428,134	26,300,000	100%	Eshtë dorezuar studimi dhe është bërë pagesa e operatorit ekonomik sipas fondeve disponibel në buxhet
18BI029	Projekt për llogaritjen e kostos optimale për kushtet minimale në ndërtesa	14,619,600		01.03.2021	2024	Studim		3,000,000	4,300,000	4,300,000	100%	Eshtë dorezuar studimi dhe është bërë pagesa e operatorit ekonomik sipas fondeve disponibel në buxhet

18BI031	Projekt faturimi informativ, Fushatat e ndergjegjesimit, Edukimi dhe trajnimi per eficiencen e energjise	29,876,280		28.05.2021	2024	Studim		6,000,000	9,200,000	9,200,000	100%	Nje pjese e projektit eshte dorezuar nga operatori ekonomik duke iu permbajtur kushteve dhe afateve te kontrates. Eshte bere pagesa sipas fondeve disponibel ne buxhet.
18BI032	Blerja e pajisjeve teknike te auditimit per procesin e mbikqyrjes se CPE Projekt per standardet e ndricimit rugor dhe urban ne Shqiperi	11,842,800		12.03.2021	2024	Studim		2,141,000	3,941,000	3,941,000	100%	Jane dorezuar pajisjet dhe eshte kryer pagese pjesore per operatorin ekonomik sipas fondeve disponibel te buxhetit
M064054	Studim mbi ndikimin ne mjedis nga aktiviteti ne sektorin hidrokarbur					Studim		500,000	500,000	500,000	100%	Ecuria e projektit sipas planifikimit
M064057	Rregullore per Verifikimin e kriterëve te qendrshmerise, normat teknike dhe proceduarit per prodhimin dhe perzierjen e biokarburantet					Studim		1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	Ecuria e projektit sipas planifikimit
	<b>Ndertim/Rikonstruksion per promovimin e eficencës së energjisë</b>											
18BI034	Projekt pilot per permiresimin e eficencës së energjise ne implantet e trajtimt te ujerave te zeza	62,400,000		11.03.2021	2024	Ndertim / Rikonstruksion		13,000,000	18,237,000	17,717,000	97%	Punimet kane perfunduar. Jane permbushur kushtet e kontrates , brenda afateve kohore dhe vlerave financiare te percaktuar ne te. Jane kryer pagesat sipas fondeve disponibel te buxhetit
18BI035	Projekt pilot per permiresimin e eficencës së energjise ne implantet e furnizimit me uje	54,600,000		11.03.2021	2024	Ndertim / Rikonstruksion		11,000,000	16,000,000	15,920,000	100%	Punimet kane perfunduar. Jane permbushur kushtet e kontrates , brenda afateve kohore dhe vlerave financiare te percaktuar ne te. Jane kryer pagesat sipas fondeve disponibel te buxhetit
18BI036	Projekt pilot per ndertimin e nje godine me "0 Energi"	70,000,000		2021	2024	Ndertim / Rikonstruksion		24,000,000	4,000,000	0	0%	Projekti nuk ka filluar realizimin e tij per shkak se AEE eshte ne pritje te Bashkise Tiranë për marjen e tualtit ku do të ndërtohet Godina me "0 Energi". Marveshja me Bashkinë Tiranë është drejt perfundimit dhe së shpejti pritet të fillojne punimet për zbatimin e projektit.
M060054	Supervizion i projekteve te zbatimit te projekteve me larte.	5,022,000		06.05.2021	2024	Ndertim / Rikonstruksion		2,000,000	2,000,000	1,080,000	54%	Po vijon zbatimi i kontrates sipas kushteve te percaktuara ne te. Eshte kryer pagesa sipas fondeve disponibel.
18BI025	Vendosja e sistemit te ndricimit, parkimit, furnizimit elektrik te makinave "2km Smart City - rruge e Energjise Paster",	14,988,000		13.11.2020	2021	Ndertim / Rikonstruksion		20,000,000	27,500,000	27,500,000	100%	Po vijon zbatimi i kontrates sipas kushteve te percaktuara ne te. Eshte kryer pagesa sipas fondeve disponibel.
18BI025	Projekt pilot per sistemin e ndricimit, parkimit, furnizimit elektrik te makinave "2km Smart City - rruge e Energjise Paster"	98,999,525		14.05.2021	2024	Ndertim / Rikonstruksion	12,000,000	11,650,000	14,988,000	14,988,000	100%	Eshte dorezuar studimi dhe eshte kryer pagesa totale e operatorit ekonomik.
18BH702	Fond I ngrire (Aplikimii teknikes me te fundit, te eficencës së energjise ne godinen e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures - Shlесе Kontrate)	150,000,000				Ndertim / Rikonstruksion	25,675,111	0				
18BH908	Kolaudimi I Aplikimii teknikes me te fundit, te eficencës së energjise ne godinen e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures					Ndertim / Rikonstruksion	595,550	0				
M064091	Aplikimii teknikes me te fundit, te eficencës së energjise ne godinen e MIE- ish Ministria e Transportit dhe Infrastruktures	150,000,000				Ndertim / Rikonstruksion	15,772,203					
	<b>TVSH + Kosto Lokale per projektet ne fushen e energjise</b>											
18BI017	TVSH projekti LED - Menyra kryesore per te permiresuar eficencen e energjise ne shkollat publike dhe perhapja e perdorimit te shrvlezimit te burimeve te rinovueshme	3,900,000				TVSH	0	1,200,000				
18BI019	TVSH AquaNEX - Ruajtja dhe sigurimi i cilesise te ujerave sipërfaqësor ne Shqiperi dhe Greqi duke perdorur teknika te vzhgimit nga toka	8,502,000				TVSH	620,533	1,000,000				

18BI021	TVSH SEADRION - Nxtija e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon	2,924,000				TVSH	0	1,000,000					
M064095	TVSH Projekti ENERJ BEHET TVSH per PROJEKTET GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC	4,534,000				TVSH	1,821,254	5,000,000	6,500,000	6,206,726	95%	Ecuria e projektit sipas planifikimit	
18BI014	TVSH Projekti Gate	4,420,000				TVSH	668,466	0					
18BH909	TVSH Konvikte të rinovuara me efikasitet të energjisë (Faza e II) Behet TVSH Programi i Rehabilitimit të Konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas Parimit të Efikasitetit të Energjisë	230,000,000				TVSH	0	35,459,000				Projekti është në fazën e parë të tij, Nuk janë realizuar TVSH per vitin 2021,	
M064241	TVSH - Rehabilitimi i Qytetit Studenti Nr. 2 - Ndërtesa të rehabilituara me masa eficiente	23,257,020				TVSH	8,015,504	0	6,479,183	6,479,183	100%	Projekti për fazën e III, dhe në total për Rehabilitimin e Qytetit Studenti Nr.2 ka përfunduar në dhjetor 2021. Nuk janë realizuar të gjitha TVSH-et sa i takon fazën e III, të përfunduara si praktika nga ana e DKFPIE per vitin 2021.	
M064059	TVSH për projektin "Rimëkëmbje e sektorit Energjetik"		2014	2021		TVSH	13,382,549	12,000,000	8,403,491	8,403,491	100%	Vlera plan / fakt duhet të jetë e barabartë, pasi me kryerjen e shpenzimeve 90% nga fondet IBRD, njëkohësisht behet dhe pagesa nga ana e OSHEE, - kosto lokale dhe TVSH.% e realizimit plan/fakt del shume e larte, pasi shifra e planit është e ulet. Keto shifra nuk janë raportuar nga njesia e zbatimit të Projektit. Duke qene se vlera e Projektit, e cila financohet nga IBRD, është e madhe, në fillim ka qene 69,500,000 Eur, pastaj me një ndryshim, vlera përfundimtare e Projektit	
19AC305	TVSH - Projekti "Mbështetja e sektorit të efikasitetit të energjisë dhe zhvillimi i burimeve të rinovueshme të energjisë"	30,457,300	2019	2021		TVSH	0	10,000,000	5,498,514	5,498,514	100%	Projekti ka përfunduar plotësisht, janë realizuar edhe pagesat.	
19AC306	TVSH Projekti PRO - ENERGY	19,520,000	2019			TVSH	0	1,500,000	1,500,000	0	0%	I është dërguar Autoritetit Menaxhues të projektit kërkesë për ndryshimin e partnerit, nga MIE tek AKBN.	
19AC303	TVSH "Bashkëpunimi Greqi-Shqipëri për ndërtesat me konsum zero, (Greece Collaborates with Albania for nZEBs.)"					TVSH	0	2,000,000	2,000,000	0	0%	Projekti është në proces e sipër. Duke përmbytur kushtet e kontratës, brenda afatave kohore dhe vlerave financiare të përcaktuar në të.	
M064058	Kosto Lokale për projektin "Rimëkëmbje e sektorit energjetik"		30,000,000	2014	2020	Kosto lokale	1,107,460	3,000,000	974,678	605,678	62%	Projekti është realizuar 62%. Në proces.	
19AC304	Kosto Lokale Bashkëpunimi Greqi-Shqipëri për ndërtesat me konsum zero, (Greece Collaborates with Albania for nZEBs.)					Kosto lokale	0	300,000	300,000	0	0%	Projekti është në proces e sipër. Duke përmbytur kushtet e kontratës, brenda afatave kohore dhe vlerave financiare të	
M064235	Kosto Lokale për projektet GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC [Projekti ENERJ] dhe Re-Source					Kosto lokale	0	3,000,000	4,700,000	4,700,000	100%	Projekti ENERJ ka përfunduar zbatimin e tij. Gjatë viti 2021 është komunikuar me koordinatoren e projektit mbi dërgimin e	
M064238	Kosto Lokale për projektin "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"	3,000,000				Kosto lokale	257,941						
	<b>Financim i Huaj</b>	<b>329,383,589</b>					<b>1,780,889,640</b>	<b>2,890,000,000</b>	<b>2,128,000,000</b>	<b>239,158,395</b>			
	<b>Studim</b>												
19AC205	Projekti "Mbështetja e Sektorit të Efikasitetit të Energjisë dhe Zhvillimi i Burimeve të Rinovueshme të Energjisë"	30,831,775				Studim	0	6,000,000	6,000,000	0	0%	Projekti është në proces.	
18BI015	Projekti REHUB "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"	3,234,894				Studim	0	2,500,000	2,500,000	0	0%	Projekti është në proces.	
19AC203	PROJEKTET GAMES TARGE TBLEU DEAL SME.EC dhe Re-Source -					Studim	5,510,130	15,852,000	15,852,000	31,645,480	100%	Projekti ka përfunduar zbatimin e tij.	
19AC202	Bashkëpunimi Greqi-Shqipëri për ndërtesat me konsum zero, ( Greece Collaborates with Albania for nZEBs.)	50,559,760				Studim	0	20,224,000	20,224,000	2,250	0%	Projekti është në proces.	

19AC201	Projekti REHUB + "Efikasiteti Rajonal i Energjise"	16,592,000				Studim	632,180	6,000,000	6,000,000	4,473,360	75%	Ka perfunduar ekspertiza e jashtme per "Ekspert i Menaxhimit".
GM06099	Mbeshtetje vazhdimesise per nismen per transparence ne industrine nxjerrse EITI					Studim	12,722,530	40,000,000	0	0	0%	
GM06113	Mbeshtetja e Zbatimin e Inisiatives se Transparences per Industrine Nxjerrse (EITI)					Studim			50,000,000	45,603,225	91%	
18BI014	Projekti GATE	24,400,000				Studim&Rikonstruksion	800		3,500,000	3,346,830	96%	Eshte mbyllur pjesa e konsulences, si dhe eshte likuiduar TVSH-ja per kete faze.
18BI016	Projekti LED-Menyrja kryesore per te permiresuar e eficensen e energjise ne shkollat publike dhe perhapja e perdorimit te					Studim	4,296,120		1,500,000	1,426,720	95%	
18BI018	AquaNEX-Rualja dhe sigurimi i cilesise te ujrave siperfaqesor ne Shqiperi dhe Greqi duke perdorur teknika te veshqimit nga toka					Studim	21,738,400		5,000,000	5,192,220	100%	
18BI020	SEADRION-Nxitja e perhapjes se teknologjive te ngrohjes dhe ftohjes duke perdorur ujin e detit ne rajonin Adriatik-Jon					Studim	295,690		6,000,000	5,877,460	98%	
18BP504	Projekte Grant - IPA					Studim			12,000,000	0	0%	
	<b>Ndertim/Rikonstruksion</b>											
KM06128	Projekti per rimekmbjen e sektorit energjetik					Studim	0	30,000,000	30,000,000	0	0%	Kontratat e hapura dhe mbyllura nga fondet IBRD, Banka Boterore, jane ne disa monedha ne Eur, Lek dhe USD. Per efekt raportimi konvertimi eshte bere me kursin e dates 31.12.2021. Luksi, Dardes, Shijanes
GM06095	Rehabilitimi i Qytetit Studenti No.2	121,341,348	2013	2021		Ndertim / Rikonstruksion	23,803,390	390,000,000	40,000,000	97,424,930	100%	Projekti eshte realizuar ne total te tij per te treja fazat, dhe ka perfunduar me dhjetor 2021, dy pagesa nga ana e donatorit jane realizuar ne janar 2022.
GM06096	Konvikte te rinovuara me eficence te energjise Qyteti Studenti nr 1 - Programi i Rehabilitimit te Konvikteve te Universitetit te Tiranës sipas	82423812.5	2020	2026		Ndertim / Rikonstruksion	2,268,900	500,000,000	50,000,000	24,307,070	49%	Projekti eshte ne fazen e pare te tij, dhe konsulenti vijon punen sic referohet ne kontrate.
KM06129	Projekti per mbeshtetje ne sektorin energjetik					Ndertim / Rikonstruksion	1,709,621,500	1,869,424,000	1,807,107,621	0	0%	
21AA701	Programi i Investimeve per Shperndarjen e Energjise Elektrike I (Kredi)	3,961,600,000				Ndertim / Rikonstruksion			59,959,179	12,913,160	22%	Pagesa e kryer per kredine I perket pageses se parafinancimit ne masen 15 % te fazes se pare te kontrates se konsulences
21AA702	Programi i Investimeve per Shperndarjen e Energjise Elektrike I (Grant)	3,961,600,000				Ndertim / Rikonstruksion			2,357,200	6,945,690	100%	Pagesat e kryera per grantin jane ne perputhje me parashikimet kontraktuale.
18BH808	Rehabilitimi i Hidrocentralit te Fierzes (DKTI)					Ndertim / Rikonstruksion		10,000,000	10,000,000	0	0%	Marreveshja akoma nuk eshte ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar

Enea Karakaçi

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	Viola Haxhiademi
	Firma	
	Data	