



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

RAPORTI I VJETOR I MONITORIMIT

TE BUXHETIT PËR VITIN 2024

PËRMBAJTJA

1- HYRJE

1.1 Misioni i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

1.2 Fushat e Përgjegjësisë Shtetërore

1.3 Programet Buxhetore

2- INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

3- PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PËRFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË NIVEL PRODUKTI

4- PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT

4.1 Performanca Financiare e Programit Buxhetor

4.2 Performanca Jo Financiare e Programit Buxhetor

4.3 Veprimet vijuese në Nivelin e Programit Buxhetor

5- PROJEKTET KAPITALE

6- NDRYSHIMET NË BUXHET

7- PËRFUNDIME

1. HYRJE

1.1 MISIONI

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka si mision hartimin e zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore në sektorin e planifikimit dhe të zhvillimit urban, në sektorin e infrastrukturës e të transportit, në sektorin e telekomunikacionit dhe të shërbimit postar, në sektorin e energjisë, të shfrytëzimit të burimeve energjetike e minerare, si dhe në sektorin e industrisë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është përgjegjëse për hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të masave për eliminimin e pasojave dhe rindërtimin e objekteve të dëmtuara e të shkatërruara nga fatkeqësia natyrore, tërmeti i datës 26.11.2019.

1.2 FUSHAT E PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ushtron veprimtarinë e saj në zbatim të VKM-së nr.111, datë 02.03.2022 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë" (i ndryshuar).

1.3 PROGRAMET BUXHETORE

Në zbatim të ligjit 97/2023 "Për Buxhetin e vitit 2024", MIE menaxhon 11 programe buxhetore si vijon:

1. Transporti Rrugor
2. Transporti Detar
3. Transporti Hekurudhor
4. Transporti Ajror
5. Furnizim me Ujë dhe Kanalizime
6. Mbështetje për Energjinë
7. Mbështetje për Burimet Natyrore
8. Mbështetje për Industrinë
9. Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit
10. Planifikim Urban
11. Planifikim Menaxhim Administrim

Në zbatim të ligjit 97/2023 "Për Buxhetin e vitit 2024" (të ndryshuar), për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë buxheti i vitit 2024, në total u miratua sipas planit fillestar në vlerën 52,777,485,000 lekë, i detajuar sipas shpenzimeve:

✓ Shpenzime korrente	5,672,929,000 lekë
✓ Shpenzime kapitale	47,104,556,000 lekë
<i>nga të cilat:</i>	
○ shpenzime kapitale me financim të brendshëm	27,660,492,000 lekë
○ shpenzime kapitale me financim të huaj	19,444,064,000 lekë

Plani i buxhetit i rishikuar për vitin 2024 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, arriti në vlerën 67,327,024,004 lekë, i detajuar sipas shpenzimeve:

✓ Shpenzime korrente	7,457,611,510 lekë
✓ Shpenzime kapitale	59,869,412,494 lekë
<i>nga të cilat:</i>	
○ shpenzime kapitale me financim të brendshëm	47,771,510,494 lekë
○ shpenzime kapitale me financim të huaj	12,097,902,000 lekë

Në total, plani i buxhetit i rishikuar për vitin 2024 për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë pësoi ndryshime buxhetore (pakësime/shtesa), në vlerën totale 14,549,539,004 lekë i detajuar sipas shpenzimeve:

✓ Shpenzime korrente	1,784,682,510 lekë
✓ Shpenzime kapitale	12,764,856,494 lekë
<i>nga të cilat:</i>	
○ shpenzime kapitale me financim të brendshëm	20,111,018,494 lekë
○ shpenzime kapitale me financim të huaj	- 7,346,162,000 lekë

Në total buxheti i rishikuar i MIE, gjatë vitit 2024 ka pësuar ndryshime buxhetore (shtesa/pakesime), si vijon:

Shpenzimeve korrente nga :

- ✓ Akordimi i fondit të veçantë në vlerën totale në 5,073,275 lekë;
- ✓ Akordimi i fondit në vlerën 130,000,000 lekë, nga zbatimi i Aktit Normativ nr.1, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024";
- ✓ Akordimi i fondit në vlerën 43,856,000 lekë, nga zbatimi i VKM nr.421, datë 26.06.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.325, datë 31.05.2023 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike" (të ndryshuar) dhe VKM nr.422, datë 26.06.2024 "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike" (të ndryshuar).
- ✓ Akordimi i fondit në vlerën 500,000,000 lekë nga zbatimi i Aktit Normativ nr.3, datë 28.08.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024";
- ✓ Akordimi i fondit në vlerën 1,103,000,000 lekë nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024";
- ✓ Akordimi i fondit në vlerën 2,753,235 lekë nga zbatimi i VKM nr.846, datë 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore"

Shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm, në total MIE, kanë pësuar ndryshime buxhetore për vitin 2024 si vijon :

- ✓ Akordimi i fondit në vlerën 7,536,494 lekë nga zbatimi i VKM-së nr.368, datë 05.06.2024 "Për një shtesë në VKM nr.749, datë 09.12.2021 për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të Institutit të Ndërtimit, si njësi zbatuese";

- ✓ Akordim i fondit nga zbatimi i Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024" në vlerën 9,830,000,000 lekë;
- ✓ Akordim i fondit nga zbatimi i Aktit Normativ nr.3, datë 28.08.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024" në vlerën 6,750,000,000 lekë;
- ✓ Akordim i fondit nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024" në vlerën 3,573,482,000 lekë.

Konstatojmë se :

- ✓ Në Ankesin nr.1 dhe Aneksin nr.2 të formateve të gjeneruara nga sistemi AFMIS, për programin buxhetor "Transporti Rrugor" nuk është reflektuar llogaria ekonomike 232 "Transferta kapitale nga buxheti", për të cilën nga zbatimi i VKM nr.684, datë 06.11.2024 "Për krijimin e shoqërisë aksionare "Enti Kombëtar i Operimit Rrugor" sh.a, pikës 5, citohet se "Kapitali fillestar për krijimin e shoqërisë aksionare" të jetë 50,000,000 lekë. Vlera prej 50,000,000 lekësh të transferohet nga buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, pranë shoqërisë EKORR sh.a, menjëherë pas regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit", vlerë e cila është planifikuar dhe realizuar 100%. Për këtë arsye, kjo vlerë ka ndikuar në totalin e planit të rishikuar të buxhetit dhe në realizimin financiar të programit buxhetor "Transporti Rrugor", për periudhën vjetore të vitit 2024, e si rrjedhim dhe në totalin e buxhetit të Aneksit nr.1 të programeve buxhetore të MIE.
- ✓ Në të gjitha Anekset 2, të gjeneruara nga sistemi AFMIS, kolona "Struktura e shpenzimeve në %" për vitin 2023, pothuajse në të gjitha programet buxhetore të MIE, rezulton që % e realizimit financiar kundrejt planit të rishikuar të jetë e njëjtë me periudhën raportuese të vitit 2024. Ky fakt bie në kundërshtim me % faktike të shpenzimeve të raportuara në dokumentin e "Raportit vjetor të monitorimit të buxhetit për vitin 2023" të dërguar me shkresën nr. 2141 prot., datë 29.02.2024 të MIE.

Shpenzimeve kapitale me financim të huaj, në total MIE, kanë pësuar ndryshime buxhetore për vitin 2024, nga:

- ✓ Ulje të buxhetor nga zbatimi i Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024", në vlerën 5,600,000,000 lekë;
- ✓ Ulje të tavanit në zbatim të Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024" në vlerën 1,746,162,000 lekë.

2. INFORMACION BUXHETOR I AGREGUAR

Plani fillestar i buxhetit, plani i rishikuar dhe realizimi faktik për periudhën vjetore të vitit 2024, në nivel programi buxhetor, paraqitet si në tabelën më poshtë:

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE			Plani fillestar viti 2024	Plani vjetor i rishikuar viti 2024	Shpenzimet Faktike të Periudhës Progresive	Relizimi ne %
06						
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE						
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi		669,101,000	1,326,369,724	1,297,721,362	98
04320	Mbështetje per Energjinë		3,243,156,000	3,359,555,870	2,055,862,768	61
04430	Mbështetje për Burimet Natyrore		390,081,000	457,956,000	429,612,232	94
04440	Mbështetje për Industrinë		413,631,000	469,802,500	436,253,571	93
04520	Transporti Rrugor		23,083,544,000	42,174,541,035	42,056,323,538	100
04540	Transporti Detar		8,814,439,000	186,607,275	149,533,662	80
04550	Transporti Hekurudhor		4,277,348,000	5,706,758,800	2,570,971,006	45
04560	Transporti Ajror		27,030,000	32,338,000	32,227,735	100
04610	Mbështetje për rrjetet e komunikacionit		120,000,000	0	0	0
06180	Planifikimi Urban		196,263,000	127,632,000	102,664,571	80
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime		11,542,892,000	13,485,462,800	13,114,851,165	97
		Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 01,02,03,04,05,08,22)	52,777,485,000	67,327,024,004	62,246,021,610	93
		Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)			122,275,613	
Totali Shpenzimeve te Ministrisë					62,368,297,223	

Plani fillestar i buxhetit, plani i rishikuar dhe realizimi faktik për periudhën raportuese për vitin 2024, sipas klasifikimit ekonomik, paraqiten si në tabelën më poshtë:

Emri i Grupit	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	Kodi i grupit	06		
		Periudha raportuese			
		Plani Fillestar Vjetor Viti 2024	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2024	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Realizimi në %
		(1)	(2)	(3)	(4)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik					
Artikulli	Emërtimi	Vlera ne leke	Vlera ne leke	Vlera ne leke	Vlera ne %
600	Paga	1,429,353,000	1,402,334,453	1,368,317,022	98
601	Sigurime Shoqërore	255,103,000	239,683,568	223,345,275	93
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,051,673,000	4,811,478,979	4,729,308,839	98
603	Subvencione	850,000,000	850,000,000	850,000,000	100
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	46,000,000	44,000,000	42,078,809	96
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	40,800,000	110,114,510	105,750,625	96
	Nëntotali Shpenzime Korente	5,672,929,000	7,457,611,510	7,318,800,570	98
230	Kapitale të Patrupëzuara	570,956,000	528,634,636	497,145,758	94
231	Kapitale të Trupëzuara	27,089,536,000	47,242,875,858	46,786,174,282	99
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	27,660,492,000	47,771,510,494	47,283,320,040	99
230	Kapitale të Patrupëzuara	284,213,000	110,022,012	1,244,262,710	113
231	Kapitale të Trupëzuara	19,159,851,000	11,987,879,988	6.399.638,290	53
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	19,444,064,000	12,097,902,000	7,643,901,000	63
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	47,104,556,000	59,869,412,494	54,927,221,040	92
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	52,777,485,000	67,327,024,004	62,246,021,610	93
	Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)			122,275,613	
	Totali i Shpenzimeve të Programit			62,368,297,223	93

Për sa më lartë, rezulton se realizimi financiar i fondeve buxhetore për vitin 2024 kundrejt planit të rishikuar të buxhetit 2024, **është 93%**. Krahasuar me realizimin e fondeve buxhetore për të njëjtën periudhë të vitit 2023, e cila ishte në masën prej **93%**, evidentohet një realizim i njëjtë në %, por i ulët në vlerë nominale.

Në nivel klasifikimi buxhetor, të dhënat krahasuese të realizimit buxhetor në % midis dy periudhave janë:

Në /000 lekë

	vjetore 2023	vjetore 2024
✓ Shpenzimet korrente	98 %	98 %
✓ Shpenzime kapitale	92 %	92 %
nga të cilat :		
○ Shpenzime kapitale me financim të brendshëm	99%	99 %
○ Shpenzime kapitale me financim të huaj	51%	63 %

Realizimi buxhetor i shpenzimeve korrente, ka një ulje të nivelit të realizimit në vlerë nominale prej 243 milion lekësh, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

Në/ 000 lekë

Shpenzimet Korrente	Viti 2023	Viti 2024
✓ Plani vjetor i rishikuar	7,699,672 lekë	7,457,611 lekë
✓ Realizimi buxhetor vjetor	7,561,751 lekë	7,318,800 lekë

Realizimi buxhetor i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm nuk ruan të njëtin nivel me periudhën krahasuese si vijon:

Në/ 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Viti 2023	Viti 2024
✓ Plani vjetor i rishikuar	51,608,611 lekë	47,771,510 lekë
✓ Realizimi buxhetor vjetor	51,300,542 lekë	47,283,320 lekë

Realizimi buxhetor i shpenzimeve kapitale me financim të huaj është më i lartë në vitin 2024, në vlerë nominale 2,8 miliard lekë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

Në/ 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FF	Viti 2023	Viti 2024
✓ Plani vjetor i rishikuar	9,234,755 lekë	12,097,902 lekë
✓ Realizimi buxhetor vjetor	4,678,739 lekë	7,643,901 lekë

Lidhur me rialokimet buxhetore, për vitin 2024, në nivel klasifikimi buxhetor japim shpjegimet si vijon:

- Për shpenzimet korrente janë kërkuar nga MIE 18 procedura dhe janë miratuar nga MF:
 - 10 procedura miratimi për akordim fondi i veçantë;
 - 7 procedura miratimi për transferime fondesh për shpenzimet korrente sipas njësive shpenzuese;
 - 1 procedurë miratimi për akordim të fondeve buxhetore, si efekt i rritjes së pagave në zbatim të VKM nr.421, datë 26.06.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.325, datë 31.05.2023 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike" (të ndryshuar) dhe VKM nr.422, datë 26.06.2024 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike" (të ndryshuar);
- Për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm janë kërkuar nga MIE dhe janë miratuar nga MF, 13 procedura rialokimesh:
 - 1 procedurë miratimi për programin "Transporti Detar";
 - 5 procedura miratimi për programin "Transporti Rrugor";
 - 2 procedura miratimi për programin "Mbështetje për Energjinë";
 - 1 procedurë miratimi për programin "Transporti Hekurudhor";
 - 1 procedurë miratimi për programin "Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime";
 - 1 procedurë miratimi për programin "Planifikimi Urban";
 - 1 procedurë miratimi për programin "Planifikim, Menaxhim, Administrimi";
 - 1 procedurë miratimi për akordim fondi buxhetor në zbatim të VKM nr.368, datë 05.06.2024 "Për një shtesë në VKM nr.749, datë 09.12.2021 të Këshillit të Ministrave për përdorimin e fondeve të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të godinës të Institutit të Ndërtimit";
- Për shpenzimet kapitale me financim të huaj, gjatë vitit janë kërkuar nga MIE dhe janë miratuar nga MF, 5 procedura rialokimesh:
 - 3 procedura miratimi për programin "Transporti Detar";
 - 1 procedurë miratimi për programin "Transporti Hekurudhor";
 - 1 procedurë miratimi për programin "Transporti Rrugor";

Në zbatim të ligjit 97/2023 "Për Buxhetin e vitit 2024" (të ndryshuar) numri maksimal i punonjësve i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë ishte 1,168 punonjës.

- Në zbatim të Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", numri maksimal i punonjësve të miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë u bë 1,216 punonjës, me një rritje prej 48 punonjësish. Kjo rritje e numrit të punonjësve lidhet me strukturën e Task Forcës të ngritur pranë AKUK, në zbatim të Aktit Normativ nr.8, datë 28.12.2023 "Për marrjen e masave urgjente, për mbrojtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës, për trajtimin e ujërave të ndotura që shkarkohen pranë ose në ujëra larëse".

- Në zbatim të Aktit Normativ nr.3, datë 28.08.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", numri maksimal i punonjësve të miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë nuk pësoi ndryshim, pra mbeti 1,216 punonjës.
- Në zbatim të Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", numri maksimal i punonjësve të miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë nuk pësoi ndryshim, pra mbeti 1,216 punonjës.

Në tabelën më poshtë paraqiten numri maksimal i punonjësve të shpërndarë në organikat e njësive shpenzuese të varësisë si dhe numri i punonjësve të pashpërndarë për organikat e reja të pazbardhura, por të miratuara me ligjet përkatëse.

Detajimi i numrit te punonjesve buxhetor per vitin 2024

E. Q	ML	Kod Institucioni	Emer Institucioni	Llogaria Ekonomike	Kodi Thesarit	Nmri i punonjesve miratuar me ligjin nr.97/2023	Nmri i punonjesve miratuar me ligjin nr.97/2023 (te ndryshuar)
001	06	1006001	Aparati MIE	PN0000	3535	248	248
001	06	1006054	Autoriteti Rrugor Shqiptar	PN0000	3535	112	112
001	06	1006067	Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastrë	PN0000	1111	41	41
001	06	1006077	Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër	PN0000	3333	47	47
001	06	1006079	Drejtoria e Rajonit Qender Perendim Tiranë	PN0000	3535	41	41
001	06	1006099	Instituti Transportit	PN0000	3535	15	15
001	06	1006200	Drejtoria e Rajonit Qender Lindje (Korçë)	PN0000	1515	45	45
001	06	1006100	Autoriteti Sigurisë Hekurudhore	PN0000	0707	15	15
001	06	1006205	Autoriteti Rregullator Hekurudhor	PN0000	3535	0	6
001	06	1006098	Drejtoria e Përgjithshme Detare	PN0000	0707	70	70
001	06	1006143	Autoriteti Kombëtar i Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil	PN0000	3535	8	8
001	06	1006047	Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve	PN0000	3535	49	97
001	06	1006155	Agjencia Kombëtare Bërthamore	PN0000	3535	7	7
001	06	1006164	Agjencia e Eficiencës së Energjisë	PN0000	3535	20	20
001	06	1006156	Shërbimi Gjeologjik Shqiptar	PN0000	3535	116	116

001	06	1006158	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera	PN0000	3535	47	47
001	06	1006203	Qendra Rajonale Inovacionit të Institucionit Evropian të Teknologjise dhe Inovacionit për Lendet e para	PN0000	0808	0	8
001	06	1006157	Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial	PN0000	3535	200	200
001	06	1006159	Qendra e Grumbullimit, Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme	PN0000	0808	13	13
001	06	1006161	Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit	PN0000	3535	21	21
001	06	1006187	Agjensia Shtetërore e Shpronësimeve	PN0000	3535	27	27
			Numri punonjësve i pashperndare			26	12
			TOTALI I LIGJIT TE BUXHETIT 2024			1168	1216

3. PERFORMANCA E TREGUESVE KYÇ TË PËRFORMANCËS ME BAZË GJINORE NË NIVEL PRODUKTI

Objekti i politikës së programit "Planifikimim, Menaxhim, Administrim", është mirëmenaxhimi i stafit të Aparatit MIE dhe politikëbërja me sukses brenda fushës së përgjegjësi shtetërore, duke respektuar parimin e barazisë gjinore dhe mos diskriminimin. Treguesit më kryesor të performancës me bazë gjinore renditen:

- ✓ Forcimi kapaciteteve administrative nëpërmjet trajnimeve të ndryshme për punonjësit e administratës 50%
- ✓ Rritja e standardeve në punë 60%
- ✓ Gra të përfaqësuara në nivele të larta drejtuese të Aparatit të MIE 4
- ✓ Raporti gra / ndaj totalit të punonjësve të Aparatit të MIE 70%
- ✓ Raporti burra / ndaj totalit të punonjësve të Aparatit të MIE 30%

Programi "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit", përfshin si tregues të performancës rritjen e penetrimit dhe përdorimit të infrastrukturës digjitale broadband që i shërben përfshirjes sociale dhe barazisë gjinore.

Në veçanti, projekti i parashikuar për investime në fibrat optike në zonat e bardha, parashikon të mbulojë me shërbime dhe infrastrukturë digjitale, zonat e pambuluara/pa shërbyera nga sektori privat duke rritur potencialisht mundësinë e përfshirjes sociale, të punësimit, dhe zvogëlimin të ndarjes digjitale gjinore.

Gjithashtu projekti i parashikuar për sigurimin e mbulimit me Wi-Fi në zonat publike i shërben lehtësimit të aksesimit në TIK dhe shërbimet publike për të gjithë banorët/qytetarët në zonat e thella.

Referuar të dhënave më të fundit statistikore, shkalla e përdorimit të TIK, dhe në veçanti e Internetit në vend është si më poshtë:

- Përdorues të Internetit - Gjatë vitit 2023, 84,6 % e burrave dhe 81,7 % e grave të grup-moshës 16-74 vjeç janë përdorues të internetit "gjatë 3 muajve të fundit".

- Shpeshtësia e përdorimit të internetit sipas ndarjes gjinore, tregon se përdorimi i internetit “disa herë gjatë ditës” dominohet nga burrat me 50,3 %, ndërsa përdorimi i tij “çdo ditë” dominohet nga gratë me 53,3 %.¹
- Të punësuar në sektorin e telekomunikacionit - në vitin 2022 ndarja sipas gjinisë për të punësuarit në sektorin e telekomunikacionit ishte 27,8% gra dhe 72,2 % burra.

4. PERFORMANCA E BUXHETIT NË NIVELIN E PROGRAMIT

4.1 PERFORMANCA FINANCIARE E PROGRAMIT BUXHETOR

4.1.1 Programi Buxhetor "Planifikim Menaxhim Administrim"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Planifikim Menaxhim Administrim" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Në 000/ lekë

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Realizimi në%
Shpenzime korrente	656,101	1,308,753	1,282,721	98%
Shpenzime kapitale FB	13,000	17,616	16,312	93%
Shpenzime kapitale FH	0	0	0	0%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të dy institucioneve të varësisë:

- ✓ Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë
- ✓ Qendra Rajonale e Inovacionit

Në shpenzimet korrente të programit plani i rishikuar 2024, ka një rritje prej 652,652,230 lekë si vijon:

- Akordimi i fondit të veçantë në vlerën në 1,247,230 lekë;
- Akordimi i fondit nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" në vlerën 651,000,000 lekë;
- Akordimi i fondit nga zbatimi i VKM nr.846, datë 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore" në vlerën 405,000 lekë;

Në shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit plani i rishikuar 2024, ka një rritje në vlerën 4,616,494 lekë si vijon:

- Akordim i fondit në vlerën 7,536,494 lekë nga zbatimi i VKM nr.368, datë 05.06.2024 "Për një shtesë në VKM nr.749, datë 09.12.2021 për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të Institutit të Ndërtimit, si njësi zbatuese";

- Ulje fondi nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" në vlerën 2,920,000 lekë;

Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për periudhën raportuese 2024, ka një realizim më të ulët në vlerë nominale dhe me të lartë në %:

Në /000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	294,261 lekë	333,699 lekë
Artikulli 601	46,847 lekë	53,116 lekë
Artikulli 602	933,820 lekë	754,721 lekë
Artikulli 605	62,218 lekë	41,293 lekë
Artikulli 606	227,395 lekë	99,891 lekë
TOTALI	1,564,541 LEKË	1,282,720 LEKË
REALIZIMI NË %	94%	98%

Artikulli 602, i Aparatit MIE është realizuar në masën 98% dhe janë likuiduar 20 dosje për vendime gjyqësore të formë së prerë.

Artikulli 606, i Aparatit MIE "Rimbursim i shpenzimeve të varrimit për shtetasit shqiptare që vdesin jashtë vendit", është realizuar në masën 97% dhe janë financuar 1221 praktika, prej të cilave 182 praktika ishin të mbartura nga vitet e mëparëshme për mungesë dokumentacioni dhe 1039 dosje të ardhura gjatë vitit 2024.

Realizimi i shpenzimeve kapitale të programit për periudhën krahasuese, rezulton se për vitin 2024 ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe me të ulët në %.

Në /000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 231	3,547 lekë	16,312 lekë
REALIZIMI NË %	98%	93%

Në shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit, janë realizuar 6 projekte për aparatit MIE si vijon:

- Projekti "Blerje pajisje elektronike";
- Projekti "Instalimi pajisje mbrojtëse dhe ndihmëse në ambientet e arkivës";
- Projekti "Riparim pjesor për hidroizolim të tarracave në godinën 1 dhe 2"
- Projekti "Blerje aksesor/pajisje elektrike dhe hidraulike për pompa të ujit dhe hidratant MKZ";
- Projekti "Blerje orëdi dhe pajisje zyre";
- Projekti "Rikonstruktion i godinës së Institutit të Ndërtimit";

4.1.2 Programi Buxhetor "Planifikimi Urban"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Planifikimi Urban", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	<i>në 000/lekë</i> Realizimi në%
Shpenzime korrente	92,263	84,512	76,390	90%
Shpenzime kapitale FB	104,000	43,120	26,274	61%
Shpenzime kapitale FH	0	0	0	0%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2024 është ulur në vlerën 7,751,000 lekë si vijon:

- Akordimi i fondit të veçantë në vlerën 150,000 lekë;
- Akordimi i fondit nga zbatimi i VKM nr.846, datë 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore" në vlerën 99,000 lekë;
- Ulja e tavanit buxhetor nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" në vlerën 8,000,000 lekë;

Në shpenzimet kapitale të programit, plani i rishikuar 2024 është ulur në vlerën 60,880,000 lekë nga:

- Nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024";

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të dy institucioneve të varësisë:

- ✓ Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit
- ✓ Agjensia Shtetërore e Shpronësimeve

Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për vitin 2024 ka një realizim më të lartë në vlerë nominale, por jo në %, me të njëjtën periudhë raportuese.

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	<i>Në/ 000 lekë</i> Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	45.417 lekë	52.602 lekë
Artikulli 601	7.336 lekë	8,641 lekë
Artikulli 602	16.320 lekë	14.851 lekë
Artikulli 605	0 lekë	0 lekë
Artikulli 606	218 lekë	297 lekë
TOTALI	69,292 LEKË	76,391 LEKË

Realizimi i shpenzimeve kapitale të programit paraqitet si vijon në periudhën krahasuese të vitit 2023, nga ku rezulton se për vitin 2024 ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe më të ulët në %.

Në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	1,874 lekë	0 lekë
Artikulli 231	18,990 lekë	26,274 lekë
TOTALI	20,864 LEKË	26,274 LEKË
REALIZIMI NË %	83%	61%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit janë realizuar nga 1 njësi shpenzuese të varësisë dhe 1 Bashki.

- ✓ Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar 1 milion lekë dhe me realizim financiar 992 mijë lekë ose 99% e realizuar për implementimin e 1 projekti;
- ✓ Bashkia Fier, me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar 42 milion lekë për zërin shpronësime dhe realizim financiar në vlerën 25,1 milion lekë ose 60%;

4.1.3 Programi Buxhetor "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

në 000/ lekë

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Realizimi në%
Shpenzime korrente	0	0	0	0%
Shpenzime kapitale FB	100,000,000	0	0	0%
Shpenzime kapitale FH	20,000,000	0	0	0%

Në shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit, plani i rishikuar 2024 është si vijon :

- Nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" në vlerën 100,000,000 lekë;

Në shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit, plani i rishikuar 2024 është si vijon :

- Nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" në vlerën 20,000,000 lekë;

Projektet kapitale paraqiten si më poshtë:

Gjatë vitit 2024 programi buxhetor "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit" për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm nuk kanë realizim produkti dhe realizim financiar për periudhën e raportimit, ndërsa shpenzimet kapitale me financim të huaj kanë realizim të aktivitetëve në masën 85% dhe realizim financiar 0% sipas informacionit më poshtë:

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm:

- WBIF - Asistencë teknike. Projekti pilot 2 për zonën e jugut, nuk u realizua pasi konsulentët nuk kishin fatura për rimbursime të kostos lokale dhe TVSH.
- Zhvillimi i marrëveshjes Shqipëri-Kosovë mbi Autostradën Digjitale 5G Prishtinë-Tiranë, nuk u realizua pasi investimi nuk ka filluar ende.
- Zbatimi i kuadrit të ri ligjor për komunikimet elektronike. Me implementimin e këtij ligji të ri të komunikimeve elektronike, lind nevoja e draftimit të akteve nën ligjore që rrjedhin prej tij. Është miratuar VKM nr. 504 datë 01.08.2024 "Për përcaktimin e karakteristikave teknike për antenat në zonat e vogla", si dhe VKM nr. 756 date 23.12.2024 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave". Për projektaktet e tjera është planifikuar dhe është duke u punuar me IPA III. Zbatimi dhe hartimi i akteve pritet të finalizohet gjatë 2025.
- Plani i Komunikimit/Promovimi për zbatimin e ligjit të ri të komunikimeve elektronike, nuk u realizua për këtë vit, pasi projekti është në proces hartimi të planit të komunikimit në zbatim të ligjit të ri të komunikimeve elektronike i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2025.
- WiFi4AL, nuk u realizua për këtë vit, pasi hartimi i Termave të Referencës përfundoi me vonesë. Gjithashtu lidhur me zbatimin e këtij projekti lindi nevoja e koordinimit me projektin rajonal EU4Digital, i miratuar nga BE për Ballkanin Perëndimor.
- Implementimi (Upgrade) i ATLAS - last mile, nuk u realizua për këtë vit pasi projekti nuk ka filluar ende.
- Programi Digjital i BE-së, nuk u realizua për këtë vit pasi fondi i parashikuar nuk u shtua në regjistrin e prokurimeve pasi gjatë vitit 2024 u koordinua me GIZ dhe me AKSHI në proceset e komunikimit për projektet dhe thirrjet e hapura nën programin e DEP. Aktualisht është në proces përgatitja e planit të komunikimit i cili do të vijohet me fondet e 2025.

Shpenzimet kapitale me financim të huaj:

- WBIF -Asistencë teknike. Projekti pilot 2 për zonën e jugut, projekti ka filluar dhe aktualisht realizimi faktik i ecurisë së projektit është 85%, për të cilën pagesat kalojnë direkt nga WBIF të konsulentët. Asistenca teknike ende nuk ka përfunduar, por ajo parashikohet të përfundojë në 4 mujin e parë të 2025. Nga WBIF/IPF11 janë dorëzuar raporti fillestar rishikimi i raportit ligjor dhe rregullator, rishikimi i "conceptual design" dhe Modelit të Biznesit, rishikimi i analizës së infrastrukturës dhe rishikimi i analizës së kostove.

4.1.4 Programi Buxhetor "Transporti Ajror"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Transporti Ajror", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Në /000 lekë

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Realizimi në%
Shpenzime korrente	25,030	30,460	30,350	100%
Shpenzime kapitale FB	2,000	1,878	1,877	99%
Shpenzime kapitale FH	0	0	0	0%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar për vitin 2024, ka një rritje në vlerën 5,430,000 lekë si vijon :

- Akordimi i fondit nga zbatimi i VKM nr.846, datë 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore", në vlerën 30,000 lekë;
- Akordim fondi në vlerën 5,400,000 lekë, nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024";

Si më poshtë vijon, përcjellim të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për periudhën raportuese të vitit 2024, ka një realizim më të lartë si në vlerë nominale ashtu edhe në %:

në /000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	10,132 lekë	13,303 lekë
Artikulli 601	1,645 lekë	2,168 lekë
Artikulli 602	9,643 lekë	14,802 lekë
Artikulli 605	0 lekë	0 lekë
Artikulli 606	358 lekë	76 lekë
TOTALI	21,778 LEKË	30,349 LEKË
REALIZIMI NË %	98%	100 %

Shpenzimet korrente në program shërbejnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të Autoritetit Kombëtar të Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil.

Në shpenzimet kapitale të programit ka pasur realizim financiar në 2 produkte, si vijon:

Në /000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 231	11,693 lekë	1,877 lekë
TOTALI	11,693 LEKË	1,877 LEKË
REALIZIMI NË %	100%	100%

4.15. Programi Buxhetor "Mbështetje për Industrinë"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Mbështetje për Industrinë", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Në 000/ lekë

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Realizimi në%
Shpenzime korrente	335,631	396,489	390,714	99%
Shpenzime kapitale FB	78,000	73,314	45,539	62%
Shpenzime kapitale FH	0	0	0	0%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2024 ka një rritje në vlerën 60,857,500 lekë, si vijon:

- Akordim fondi i veçantë në vlerën 516,500 lekë;
- Akordim fondi nga zbatimi i VKM nr.421 datë 26.06.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.325, datë 31.05.2023 "Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera" si dhe VKM nr.422 datë 26.06.2024 "Për një ndryshim në VKM nr.326, datë 31.05.2023 "Për pagat e punonjesve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike" në vlerën 25,396,000 lekë;
- Akordim fondi nga Akti Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" në vlerën 34,600,000 lekë;
- Akordim fondi nga zbatimi i VKM nr.846, datë 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore", në vlerën 345.000 lekë;

Në shpenzimet kapitale me financim të brendshëm, të programit plani i rishikuar 2024 ka një rritje në vlerën 4,686,000 lekë si vijon:

- Akordim fondi nga Akti Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024";

Si më poshtë vijon, përcjellim të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për periudhën raportuese të vitit 2024, ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe në të njëjtin nivel në %:

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	240,605 lekë	270,641 lekë
Artikulli 601	39,868 lekë	44,927 lekë
Artikulli 602	54,115 lekë	74,301 lekë
Artikulli 605	0 lekë	0 lekë
<u>Artikulli 606</u>	<u>865 lekë</u>	<u>845 lekë</u>

TOTALI
REALIZIMI NË %

335,457 LEKË
99%

390,714 LEKË
99%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të dy institucioneve të varësisë:

- ✓ Inspektoriat Shtetëror Teknik Industrial
- ✓ Qendra e Grumbullimit, Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme

Realizimi i shpenzimeve kapitale të programit paraqitet si vijon në periudhat krahasuese. Rezulton se për periudhën vjetore 2024 ka një realizim më të ulët si në vlerë nominale ashtu dhe në %, krahasuar me të njëjtën periudhë raportuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 231	59,540 lekë	45,540 lekë
TOTALI	59,540 LEKË	45,540 LEKË
REALIZIMI NË %	99%	62%

Shpenzimet kapitale të programit realizohen nga 4 njësi shpenzuese të varësisë si vijon:

- ✓ Inspektoriat Shtetëror Teknik Industrial, me plan të shpenzimeve kapitale prej 31,514,000 lekë dhe realizim faktik në vlerën 4,013,400 lekë ose 12%.
Projekti "Sistem Menaxhimi Proceseve të Punës" nuk u realizua në kohë procedura e prokurimit nga AKSHI;
- ✓ Uzina e Plehrave Azotike me plan të shpenzimeve kapitale prej 9,650,000 lekë dhe realizimi faktik në vlerën 9,376,056 lekë ose 98%;
- ✓ Ndërmarrja e Prodhim Celiqeve Elbasan, me plan të shpenzimeve kapitale 32,150,000 lekë për fonde konservimi dhe realizim faktik për periudhën raportuese në vlerën 32,150,000 lekë ose 100%;

4.1.6 Programi Buxhetor "Mbështetje për Burimet Natyrore"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Mbështetje për Burimet Natyrore", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Në /000 lekë

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Realizimi në%
Shpenzime korrente	293,081	267,781	252,044	94%
Shpenzime kapitale FB	97,000	190,175	177,568	93%
Shpenzime kapitale FH	0	0	0	0%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2024 ka pësuar ndryshime si vijon:

- Akordimi i fondit të veçantë në vlerën 1,600,000 lekë;
- Akordimi i fondit nga zbatimi i VKM nr.846, date 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore", në vlerën 100.000 lekë;
- Ulje të fondit nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" në vlerën 27,000,000 lekë;

Si më poshtë vijon, përcjellim të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për periudhën raportuese të vitit 2024, ka një realizim më të lartë në vlerë nominale, por më të ulët në %.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	164,436 lekë	181,155 lekë
Artikulli 601	27,070 lekë	28,952 lekë
Artikulli 602	40,581 lekë	39,343 lekë
Artikulli 605	935 lekë	785 lekë
Artikulli 606	1,225 lekë	1,809 lekë
TOTALI	234,247 LEKË	252,044 LEKË
REALIZIMI NË %	99 %	94%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për aktivitetin operacional të dy institucioneve të varësisë:

- ✓ Shërbimi Gjeologjik Shqiptar;
- ✓ Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera;

Në shpenzimet kapitale të programit, plani i rishikuar 2024, ka një efekt rritje nga:

- Zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" në vlerën 93,175,000 lekë;

Realizimi i shpenzimeve kapitale të programit paraqitet si vijon në periudhat krahasuese. Rezulton se për vitin 2024 ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe më të ulët në % krahasuar me vitin 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	62.600 lekë	84.799 lekë
Artikulli 231	49.884 lekë	92.769 lekë
TOTALI	112.483 LEKË	177.568 LEKË
REALIZIMI NË %	99%	93%

Shpenzimet kapitale të programit realizohen nga 7 njësi shpenzuese të varësisë si vijon:

- ✓ Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar në vlerën 3.8 milion lekë me realizim faktik në vlerën 3.7 milion lekë ose 99% për implementimin e 1 projekti;
- ✓ Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar prej 13.5 milion lekë dhe me realizim faktik në vlerën 1,4 milion lekë ose 10%, për implementimin e 1 projekti nga 3 të planifikuar. Për 2 projektet e tjerë, 1 projekt nuk u realizua për shkak të mos përfundimit të procedurave nga AKSHI dhe për projektin tjetër kontrata e lidhur u finalizua në fund të vitit 2024 dhe financimi do të kryhet me buxhetin e vitit pasardhës;
- ✓ Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, me plan të rishikuar të shpenzimeve kapitale prej 68.6 milion lekë dhe me realizim faktik për periudhën raportuese në vlerën 68.6 milion lekë ose 100% e realizuar për implementimin e 7 projekteve;
- ✓ Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse -EITI, me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar prej 16.7 milion lekë dhe me realizim financiar për periudhën raportuese në vlerën 16.2 milion lekë ose 97% e realizuar;
- ✓ Shoqëria në konservim “Albakër” sh.a. me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar prej 35.1 milion lekë për fonde konservimi dhe realizim financiar në vlerën 35.1 milion lekë ose 100%;
- ✓ Shoqëria në konservim “Albminiera” sh.a. me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar prej 34.5 milion lekë për fonde konservimi dhe realizim financiar në vlerën 34.5 milion lekë ose 100%;
- ✓ Shoqëria në konservim “Albkrom” sh.a. me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar prej 17.8 milion lekë për fonde konservimi realizimi financiar 17.8 milion lekë ose 100%;
- ✓ Shërbimi Gjeologjik Shqiptar ka realizim financiar për të ardhurat jashtë limitit, në vlerën totale 4,219,086 lekë, pasi pas miratimit në ministri ky institucion merr pjesë në projekte brenda dhe jashtë vendit, për realizimin e këtyre projekteve të vitit 2024, si në ato të miratuara në Programin Zhvillimor ashtu dhe në projekte të tjera me financim të huaj.

4.1.7 Programi Buxhetor "Transporti Detar"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Transporti Detar", sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Në 000/lekë Realizimi në%
Shpenzime korrente	154,439	143,837	131,194	91%
Shpenzime kapitale FB	50,000	34,270	14,083	41%
Shpenzime kapitale FH	8,610,000	8,500	4,256	50%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2024 ka pësuar ndryshime në vlerën 10,601,725 lekë si vijon:

- Akordimi i fondit të veçantë në vlerën 323,275 lekë;
- Akordimi i fondit nga zbatimi i VKM nr.846, date 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore", në vlerën 75.000 lekë;
- Ulje buxheti nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", në vlerën 11,000,000 lekë;

Në shpenzimet kapitale me financim të brendshëm programit, plani i rishikuar 2024 ka pësuar ndryshime buxhetore në vlerën 15,730,000 lekë si vijon:

- Akordim fondi nga zbatimi i Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", shpenzimet kapitale me financim të brendshëm u rritën me 9,830,000,000 lekë për projektin strategjik kombëtar "Porti i ri Tregtar i Integruar i Durrësit në Porto Romano-Faza 1";
- Nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", shpenzimet kapitale me financim të brendshëm u pakësuan në vlerën 9,845,730,000 lekë;

Në shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit, plani i rishikuar 2024 ka pësuar ndryshime buxhetore në vlerën 8,601,500,000 lekë si vijon:

- Nga zbatimi i Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", shpenzimet kapitale me financim të huaj u pakësuan në vlerën 8,600,000,000 lekë;
- ✓ Nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" shpenzimet kapitale me financim të huaj u pakësuan në vlerën 1,500,000 lekë;

Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për periudhën raporuese të vitit 2024, ka një realizim më të lartë në vlerë nominale por më të ulët në % krahasuar me të njëjtën periudhë raportuese.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	91,312 lekë	101,410 lekë
Artikulli 601	15,101 lekë	16,745 lekë
Artikulli 602	13,055 lekë	12,640 lekë
Artikulli 605	0 lekë	0 lekë
Artikulli 606	296 lekë	398 lekë
TOTALI	119,762 LEKË	131,194 LEKË
REALIZIMI NË %	96 %	91%

Shpenzimet korrente në program shërbejnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të Drejtorisë së Përgjithshme Detare.

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit ka një realizim më të ulët në vlerë nominale dhe më të ulët në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	0 lekë	3,232 lekë
Artikulli 231	31,971 lekë	10,850 lekë

TOTALI
REALIZIMI NË %

31,971 LEKË
54%

14,082 LEKË
41%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga 4 njësi shpenzuese të varësisë si vijon:

- ✓ Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar prej 26,6 milion lekë dhe realizim financiar në vlerën 6,4 milion ose 24% për implementimin e 2 projekteve;
- ✓ Ndërmarrja e Shfrytëzimit Ujor Vau Dejës, me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar prej 4,3 milion lekë për fonde konservimi dhe realizim financiar në vlerën 4,3 milion lekë ose 100%;
- ✓ Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me plan të shpenzimeve kapitale të rishikuar prej 3,2 milion lekë për implementimin e 1 projekti me realizim financiar 3,2 milion lekë ose 100%;
- ✓ Autoriteti Portual Durrës, plani i shpenzimeve kapitale u pakësua pasi për shkak të zhvillimit të procedurave ndërkombëtare të prokurimit për implementimin e projektit "Porti i Ri Tregtar i Integruar të Durrësit në Porto Romano- Faza 1", procesi do të përfundojë gjatë vitit 2025;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 231	1,582 lekë	4,256 lekë
REALIZIMI NË %	15%	50%

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit realizohen nga njësi shpenzuese e varësisë Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, me plan të shpenzimeve kapitale prej 8,5 milion lekë për implementimin e 5 projekteve.

- ✓ Projekti MEDEA grant i financuar nga BE, projekt i cili është implementuar dhe ka përfunduar në maj 2024.
- ✓ Projekti EURMARS DPDETARE, grant i financuar 100% nga BE dhe ka si objektiv të zgjerojë praktikën e përbashkët të vlerësimit të rrezikut të vendosura aktualisht nga Autoritetet ligj zbatuese, për të mundësuar zhvillimin, vendosjen dhe vlerësimin e një platforme të sigurt mbikëqyrjeje dhe survejimi të hapësirave detare, duke ulur ndjeshëm rreziqet dhe kërcënimet e sigurisë detare në zona më kufitare. Projekti është në proces implementimi dhe përfundon në Tetor 2025.
- ✓ Projekti Development of master Program(MEP&M DPD), projekt i financuar nga Bashkimi Europian. Projekti është implementuar dhe ka përfunduar në gusht 2024.
- ✓ Projekti Zero-Carbon, projekt i financuar nga Bashkimi Europian, i cili synon të krijojë parakushtet e nevojshme në Shqipëri dhe në Mal të Zi (BB) për ofrimin e burimeve njerëzore kompetente të orientuara nga industria e transportit detar në lidhje me dekarbonizimin, efikasitetin e energjisë dhe optimizimin e logjistikës për institucionet qeveritare që lidhen me zbatimin e politikave të IMOS –se dhe BE-së në sektorin e transportit detar.
- ✓ Projekti BORDERFORCE, grant i financuar nga Bashkimi Europian. Projekti është në proces implementimi dhe do të përfundojë në maj të vitit 2027.

4.1.8 Programi Buxhetor "Mbështetje për Energjinë"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Mbështetje për Energjinë" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

në / 000 lekë

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Realizimi në%
Shpenzime korrente	113,156	113,600	102,878	91%
Shpenzime kapitale FB	250,000	475,955	31,159	88%
Shpenzime kapitale FH	2,880,000	2,770,000	1,532,013	55%

Në shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2024 ka një rritje në vlerën 444,870 lekë, si vijon:

- Akordim fondi i vecantë në vlerën 426,870 lekë;
- Akordim fondi në vlerën 18,000 lekë, nga zbatimi i VKM nr.846, datë 26.12.2024 "Për ndihmë të menjëhershme për punonjësit mbështetës në njësitë e qeverisjes".

Në shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit, plani i rishikuar 2024 ka rritje në vlerën 225,955,000 lekë nga:

- Zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa ndryshime dhe shtesa në buxhetin e vitit 2024".

Në shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit, plani i rishikuar 2024 ka ulje në vlerën 110,000,000 lekë nga:

- Zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa ndryshime dhe shtesa në buxhetin e vitit 2024";

Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për vitin 2024, ka një realizim më të ulët si në vlerë nominale dhe në % krahasuar me të njëjtën periudhë raportuese.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	29,074 lekë	32,268 lekë
Artikulli 601	4,564 lekë	5.153 lekë
Artikulli 602	106,582 lekë	65,417 lekë
Artikulli 606	91 lekë	41 lekë
TOTALI	140,311 LEKË	102,879 LEKË
REALIZIMI NË %	98 %	91 %

Shpenzimet korrente në program shërbejnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të 3 njësive shpenzuese të varësisë:

- ✓ Agjencia Kombëtare Bërthamore;
- ✓ Agjencia e Efiçencës së Energjisë;

- ✓ Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (shpenzime arbitrazhi);

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit për vitin 2024, rezulton me një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe me të ulët në %, krahasuar me të njëjtën periudhë raportuese.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	219,302 lekë	65,966 lekë
Artikulli 231	123,984 lekë	355,005 lekë
TOTALI	343,286 lekë	420,971 lekë
REALIZIMI NË %	91%	88 %

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga 4 njësi shpenzuese të varësisë si vijon:

- ✓ Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 227,8 milion lekë, për financimin e TVSH-së për 4 projekte me financim të huaj dhe me realizimin financiar në vlerën 199,1 milion lekë ose 88% e realizuar;
- ✓ Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, me plan të shpenzimeve kapitale prej 40,4 milion lekë për implementimin e 9 projekteve dhe me realizim financiar 40,4 milion lekë ose 100% e realizuar;
- ✓ Agjencia e Efiçencës së Energjisë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 208 milion lekë për implementimin e 13 projekteve të efiçencës së energjisë, me një realizim financiar 181,4 milion lekë ose 88% e realizuar;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të lartë si në vlerë nominale dhe në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	52,735 lekë	34,996 lekë
Artikulli 231	877,479 lekë	1,497,016 lekë
TOTALI	930,214 LEKE	1,532,012 LEKE
REALIZIMI NË %	48%	55%

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit, per periudhen vjetore te vitit 2024, sipas njësive shpenzuese si vijon:

- ✓ Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për implementimin e projektit;
 - Programi i Rehabilitimit të Konvikteve të Universitetit të Tiranë sipas Parimit të Efiçencës së Energjisë (Fazat 1 deri 4);
- ✓ Shoqëria KESH sha (PIU), për implementimin e 2 projekteve;
 - Rehabilitimi i Hidrocentralit të Fierzës (DKT)
 - Fuqia Energjitike dhe Siguria e Digës në Kaskadën e Drinit;

- ✓ Shoqëria OSHEE Grop sha, për implementimin e projekteve;
 - SCADA -Zgjerimi i sistemit SCADA në godinën Qendrore të OSHEE;
 - Rikonstruksioni i Nënstacioneve 110kV në rajonet (Tiranë, Durrës dhe integrimi i tyre në sistemin Scada);
 - Ndërtimi i Nënstacionit Kamëz (Valias) me fuqi 2x40MV (ONAN/ONAF) 110/20KVA dhe ndërtimi i dy fiderave 20kV (V4, V5P);
 - Për Reagimin ndaj Krizës së Pandemisë Covid 19/Ndërtimi I N/Stacionit 110/20 kV, Nëntokësor, QENDER në Tiranë , Komponenti 2 (Financim GRANT);
- ✓ Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore për implementimin e projekteve IPA;
- ✓ Sekretariati për Transparencën në Industrinë Nxjerrëse për implementimin e projektit
 - Mbështetje për vazhdimësinë për nismën për transparencë në industrinë nxjerrëse EITI;

4.1.9 Programi Buxhetor "Transporti Rrugor"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Transporti Rrugor" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Në 000/lekë Realizimi në%
Shpenzime korrente	2,992,522	4,063,181	4,035,099	99%
Shpenzime kapitale FB	17,602,890	34,713,890	34,694,435	100%
Shpenzime kapitale FH	2,488,132	3,397,470	3,326,787	98%

Shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar për vitin 2024, ka pësuar ndryshime buxhetore në vlerën 1,070,659,035 lekë, si vijon :

- Akordim fondi i vecantë në vlerën 607,800 lekë,
- Akordim fondi në vlerën 18,460,000 lekë, si rezultat i zbatimit të VKM nr.421, datë 26.06.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.325, datë 31.05.2023 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strukturës së pagave, niveleve të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, prefektit, nënprefektit, nëpunësve civilë dhe nëpunësve në disa institucione të administratës publike" (të ndryshuar) dhe VKM nr.422, datë 26.06.2024 "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike" (të ndryshuar);
- Akordim fondi i veçantë, në vlerën 1,591,235 lekë nga zbatimi i VKM nr.846, datë 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore";
- Akordim fondi, në vlerën 500,000,000 lekë nga zbatimi i Aktit Normativ nr.3, datë 28.08.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" (të ndryshuar);
- Akordim fondi, në vlerën 550,000,000 lekë nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" (të ndryshuar);

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm, plani i rishikuar për vitin 2024, është rritur në vlerën 17,161,000,000 lekë si vijon:

- Zbatim të Aktit Normativ nr.3, datë 28.08.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024" në vlerën 4,750,000,000 lekë;
- Zbatim të Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024" në vlerën 12,411,000,000 lekë;

Shpenzimeve kapitale me financim të huaj, plani i rishikuar për vitin 2024, është rritur në total në vlerën 909,338,000 lekë nga :

- Zbatim të Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024", është rritur me 1,000,000,000 lekë;
- Zbatim të Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2024", është ulur në vlerën 90,662,000 lekë;

Më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023, krahasuar me monitorimin vjetor të vitit 2024, ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe të njëjtë në %, krahasuar me të njëjtën periudhë raportuese.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	197,578 lekë	267,223 lekë
Artikulli 601	32,467 lekë	44,684 lekë
Artikulli 602	3,741,663 lekë	3,721,125 lekë
Artikulli 606	136 lekë	2,067 lekë
TOTALI	3,971,844 LEKË	4,035,099,LEKË
REALIZIMI NË %	99 %	99 %

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të njësive shpenzuese si vijon:

- ✓ Autoriteti Rrugor Shqiptar;
- ✓ Drejtoria e Rajonit Qendror Tiranë;
- ✓ Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër;
- ✓ Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokastrë;
- ✓ Drejtoria e Rajonit Qendër Lindje Korçë;
- ✓ Instituti i Transportit

Artikulli 602 përmban jo vetëm shpenzimet e administrimit për njësitë shpenzuese të sipërcituara, por edhe shpenzimet e kontratave të mirëmbajtjes së rrugëve. Autoriteti Rrugor Shqiptar administron një rrjet rrugor prej 3606,05 km nga të cilat:

- ✓ 1400 km janë rrugë primare dhe mirëmbahen me 4 kontrata mirëmbajtje;
- ✓ 2206,05 km janë rrugë sekondare që mirëmbahen me 48 kontrata mirëmbajtje.

Buxheti i rishikuar për vitin 2024 për kontratat e mirëmbajtjes në vlerën 3,426,959,590 lekë dhe realizimi financiar për periudhën raportuese të vitit 2024 në vlerën 3,412,635,630 lekë ose 99.6 % e planit.

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit ka një realizim më të ulët në vlerë nominale dhe të njëjtë në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
------------------------	---	---

Artikulli 230	48,646 lekë	150,413 lekë
Artikulli 231	39,932,546 lekë	34,544,021 lekë

TOTALI	39,981,192 LEKË	34,694,435 LEKË
REALIZIMI NË %	100%	100%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga 3 njësi shpenzuese të varësisë si vijon:

- ✓ Aparati i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me plan të rishikuar të shpenzimeve kapitale prej 9 miliard lekë dhe me realizim financiar në vlerën 9 miliard lekë ose 100%, për implementimin e projektit të ndërtimit të Tunelit të Llogarasë dhe projekteve koncensionare të infrastrukturës rrugore;
- ✓ Autoriteti Rrugor Shqiptar, me plan të shpenzimeve kapitale prej 25,6 miliard lekë dhe me realizim financiar 25,6 miliard lekë ose 100%, ku janë implementuar:
132 projekteve investimesh direkte të infrastrukturës rrugore, me realizim produktesh 132 ose 100%;
17 produkte të planifikuara për mbështetjen buxhetore (kosto lokale dhe tvsh) dhe realizim produkte 17 produkte ose 100%;
- ✓ Instituti Transportit Tiranë, me plan të shpenzimeve kapitale prej 3 milion lekë dhe realizim financiar 2,5 milion lekë ose 86% për implementimin e 4 projekteve;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe më lartë në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	190,091 lekë	308,330 lekë
Artikulli 231	855,523 lekë	3,018,457 lekë
TOTALI	1,045,944 LEKË	3,326,787 LEKË
REALIZIMI NË %	52%	98%

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit janë realizuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, Njësitë e menaxhimit të projekteve të huaja dhe Instituti i Transportit:

- ✓ Përmirësimi dhe rehabilitimi i Urave (Financim i Bankës Botërore), me realizim financiar në vlerën 19,6 milion lekë;
- ✓ Ndërtim segmenti rrugor Qukës – Qafë Pllocë Loti 1, Loti 2, Loti 3, me një realizim financiar në vlerën 3,2 miliard lekë;
- ✓ Projektet IPA, në vlerën 11,6 milion lekë;

4.1.10 Programi Buxhetor "Transporti Hekurudhor"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Transporti Hekurudhor" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

Në 000/lekë

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Realizimi në%
Shpenzime korrente	524,955	513,055	508,542	99%
Shpenzime kapitale FB	550,000	931,310	693,782	75%
Shpenzime kapitale FH	3,202,393	4,262,393	1,368,646	32%

Shpenzimet korrente të programit plani i rishikuar 2024, janë rritur në vlerën 11,900,000 lekë si vijon:

- Akordimi i fondit të veçantë në vlerën 100,800 lekë;
- Zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", plani i rishikuar u pakësua në vlerën 12,000,000 lekë;

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit, plani i rishikuar 2024, është rritur në vlerën 381,310,000 lekë si vijon:

- Zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" tavani i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm është rritur me 381,310,000 lekë;

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit plani i rishikuar 2024, është rritur në vlerën 1,060,000,000 lekë si vijon:

- Zbatimi i Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2024", tavani i shpenzimet kapitale me financim të huaj, është rritur në vlerën 1,000,000,000 lekë;
- Zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", tavani i shpenzimeve kapitale me financim të huaj është rritur me 60,000,000 lekë;

Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për periudhën raportuese të vitit 2024, realizimi i shpenzimeve korrente me financim të brendshëm të programit ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe në %, krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	9,592 lekë	6,751 lekë
Artikulli 601	1,304 lekë	1,190 lekë
Artikulli 602	2,009 lekë	586 lekë
Artikulli 603	490,000 lekë	500,000 lekë
Artikulli 606	123 lekë	15,000 lekë
TOTALI	503,028 LEKË	508.542 LEKË
REALIZIMI NË %	97%	99%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të njësive shpenzuese si vijon:

- ✓ Autoriteti Sigurisë Hekurudhore;
- ✓ Hekurudha Shqiptare Sh.A e cila administron fondin buxhetor të artikullit 603 "Subvencione"

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe me të ulët në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	0 lekë	55.280 lekë
Artikulli 231	815,547 lekë	638,502 lekë
TOTALI	815,547 LEKË	693,782 LEKE
REALIZIMI NË %	91%	75%

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga shoqëria Hekurudha Shqiptare sha

- ✓ 3 projekte për studim projektim të buxhetuara në vlerën 84 milion lekë, me një realizim financiar në vlerën 55,2 milion lekë ose 65%;
- ✓ 7 projekte për mirëmbajtje të ndryshme dhe rinovime të trungut hekurudhor, të buxhetuara në vlerën 129,3 milion lekë, me një realizim financiar në vlerën 122,1 milion lekë, ose 94%;
- ✓ TVSH dhe Kosto lokale për projektet me financim të huaj të programit të buxhetuara në vlerën 718 milion lekë, me një realizim financiar në vlerën 516,3 milion lekë ose 71%;

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe të njëjtë në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	22,708 lekë	lekë
Artikulli 231	1,018,741 lekë	1,368,646 lekë
TOTALI	1,041,450 LEKË	1,368,646,LEKË
REALIZIMI NË %	32%	32%

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit realizohen nga shoqëria "Hekurudha Shqiptare" sha:

- ✓ Projekti rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Termali i pasagjerëve Tiranë dhe ndërtimi i linje hekurudhore Tiranë-Rinas" (1) dhe (2);
- ✓ Projekti hartimi i Projektit inxhinierik dhe arkitektonik i godinave të stacioneve hekurudhore Durrës-Tiranë TTP-Rinas Aeroport;
- ✓ Projekti zbatimi i projektit rehabilitimi i linjës hekurudhore Vorë-Hani Hotit;
- ✓ Projekti zbatimi i projektit "Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Rrogozhinë";

4.1.11 Programi Buxhetor "Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime"

Realizimi financiar i programit buxhetor "Furnizimi me ujë dhe Kanalizime" sipas burimit të financimit dhe në nivel klasifikimi buxhetor rezulton të jetë:

	Plani fillestar 2024	Plani rishikuar 2024	Realizimi në lekë	Realizimi në%
Shpenzime korrente	485,751	535,941	510,178,	95%
Shpenzime kapitale FB	8,813,602	11,289,982	11,192,476	99%
Shpenzime kapitale FH	2,243,539	1,659,539	1,412,491	85%

Shpenzimet korrente të programit, plani i rishikuar 2024 ka një rritje tavanit në vlerën 50,190,800 lekë, si vijon:

- Akordim fondi i veçantë, në vlerën 100,800 lekë;
- Akordim fondi në vlerën 130,000,000 lekë nga zbatimi i Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa ndryshime në ligjin 97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të strukturës së Task Forcës;
- Zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.12.2024 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", ulje në vlerën 80,000,000 lekë;
- Akordimi i fondit nga zbatimi i VKM nr.846, datë 26.12.2024 "Për dhënien e një ndihme të menjëhershme financiare për punonjësit mbështetës të qeverisjes qendrore" në vlerën 90,000 lekë;

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit, plani i rishikuar 2024 ka një rritje tavanit në vlerën 2,476,380,000 lekë, si vijon:

- Akordim fondi nga zbatimi i Aktit Normativ nr.3, datë 28.08.2024 "Për disa ndryshime në ligjin 97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" me rritje buxhetore në vlerën 2,000,000,000 lekë;
- Akordim fondi nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.02.2024 "Për disa ndryshime në ligjin 97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" me rritje buxhetore në vlerën 476,380,000 lekë;

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit, plani i rishikuar 2024 ka një ulje tavanit në vlerën 584,000,000 lekë, si vijon:

- Akordim fondi nga zbatimi i Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024 "Për disa ndryshime në ligjin 97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024", me rritje buxhetore në vlerën 1,000,000,000 lekë;
- Akordim fondi nga zbatimi i Aktit Normativ nr.5, datë 19.02.2024 "Për disa ndryshime në ligjin 97/2023 "Për buxhetin e vitit 2024" me ulje buxhetore në vlerën 1,584,000,000 lekë;

Si më poshtë vijon, paraqiten të dhënat krahasuese për realizimin financiar për të njëjtën periudhë të vitit 2023. Rezulton se për periudhën referuese të vitit 2024 ka një realizim më të lartë në vlerë nominale dhe me të ulët në %, krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Korrente	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 600	62,173 lekë	109,262 lekë
Artikulli 601	10,092 lekë	17,749 lekë

Artikulli 602	19,198 lekë	32,996 lekë
Artikulli 603	309,923 lekë	350,000 lekë
Artikulli 606	104 lekë	150 lekë
TOTALI	401,492 LEKË	510,178 LEKË
REALIZIMI NË %	98%	95%

Shpenzimet korrente në program shërbëjnë për mirëfunksionimin e aktivitetit operacional të Agjensisë Kombëtare të Ujësjetllës Kanalizimeve dhe strukturës Task Focë të ngritur brenda kësaj njësie shpenzuese. AKUK administron dhe shpenzimet e artikullit 603 "Subvencion". Këto shpenzime përdoren në zbatim të udhëzimit respektiv të Ministrit të Infrastruktës dhe Energjisë në kuadër të rritjes së performancës financiare të shoqërive ujësjetllës kanalizimeve të krijuara në kuadër të reformës së ujit.

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të brendshëm të programit ka një realizim më të ulët në vlerë nominale dhe të njëjtë në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FB	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	159,611 lekë	137,454 lekë
Artikulli 231	13,760,806 lekë	11,055,022 lekë
TOTALI	13,920,417 LEKË	11,192,476 LEKË
REALIZIMI NË %	99%	99 %

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga Agjensia Kombëtare e Ujësjetllës Kanalizimeve dhe shoqëritë e ujësjetllës kanalizimeve ku janë implementuar në total :

- ✓ 240 projekteve investimesh direkte të infrastrukturës të ujësjetllës kanalizime, ng ate cilat jane realizuar 220 projekte zbatimi ose 92% e sasisë e realizuar;
- 8 projekte planifikuara të mbështetjes buxhetore (kosto lokale dhe tvsh), me realizim produktesh 8 projekte ose 3% e sasise se realizuar;
- 12 produkte projekte nuk janë realizuar për mos dorëzimin në afat të dokumentacionit teknik-financiar ose 5% e sasisë së produkteve;

Shpenzimet kapitale me financim të brendshëm të programit realizohen nga Agjensia Kombëtare e Ujësjetllës Kanalizimeve dhe shoqëritë e ujësjetllës kanalizimeve të krijuara nga Reforma e Ujit me nënzërat si vijon:

- ✓ Ndërtim rrjet ujësjetllësi dhe rikonstruksion rrjeti;
 - *Sasia Faktike (Viti paraardhës) në ml është 450.930 ml*
 - *Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhës) janë 6.929.989 lekë*
 - *Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor) 358.351 ml*
 - *Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor) janë 5.263.582.931 lekë*
 - *Sasia (sipas /planit të rishikuar të vitit korent) 224.265 ml*
 - *Shpenzimet (sipas /planit të rishikuar të vitit korent) 4,947,651,257 lekë*
 - *Sasia (sipas /periudhës raportuese të vitit korent) 223.412ml*
 - *Shpenzimet (sipas / periudhës raportuese të vitit korent) 4,894,138,996 1lekë*
- ✓ Studim projektim për rrjet ujësjetllës;
 - *Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes) janë 15.355.600 lekë*

○ Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor) janë 350.021.190 lekë

○ Shpenzimet (sipas /planit të rishikuar të vitit korent) 89.595.185 lekë

○ Shpenzimet (sipas / periudhës raportuese të vitit korent) 89.595.185 lekë

✓ Ndërtim rrjet kanalizimi dhe ITUN dhe rikonstrukcion rrjeti;

○ Sasia Faktike (Viti paraardhës) ne ml është 31591km

○ Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes)janë 2.753.703 lekë

○ Sasia (sipas planit Fillestar Vjetor) 156.113 ml

○ Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor) janë 2.032.099.351 lekë

○ Sasia (sipas /planit të rishikuar të vitit korent) 22602ml

○ Shpenzimet (sipas /planit të rishikuar të vitit korent) 1.967.078.375 lekë

○ Sasia (sipas /periudhës raportuese të vitit korent) 19011 ml

○ Shpenzimet (sipas / periudhës raportuese të vitit korent) 1,654,532,735 lekë

✓ Studim projektim rrjet kanalizimi dhe ITUN;

○ Shpenzimet Faktike (sipas vitit paraardhes)janë 21.372.784 lekë

○ Shpenzimet (sipas planit Fillestar Vjetor) janë 323.739.307 lekë

○ Shpenzimet (sipas /nplanit të rishikuar të vitit korent 47.858.864 lekë

○ Shpenzimet (sipas / periudhës raportuese të vitit korent) 47.858.864 lekë

Realizimi i shpenzimeve kapitale me financim të huaj të programit ka një realizim më të ulët si në vlerë nominale dhe në % krahasuar me periudhën referuese të vitit 2023.

në / 000 lekë

Shpenzimet Kapitale FH	Realizimi Financiar Viti 2023	Realizimi Financiar Viti 2024
Artikulli 230	515,124 lekë	896,965 lekë
Artikulli 231	1,073,441 lekë	515,526 lekë
TOTALI	1,588,565 LEKË	1,412,491 LEKË
REALIZIMI NË %	97 %	85 %

Shpenzimet kapitale me financim të huaj të programit realizohen nga Agjencia Kombëtare e Ujësjiellës Kanalizimeve dhe njësitë e menaxhimit të projekteve në AKUK, si vijon:

✓ Infrastruktura Bashkiake, III, IV, V (Kredi dhe Grant);

✓ Programi Kombëtar i Modernizimit të Sektorit të Ujësjiellës Kanalizimeve

✓ Projekti i rikonstrukcionit të rrjetit të brendshëm për ujësjiellësin e Bashkisë Durrës (Kredi dhe Grant)

✓ Projekti i kanalizimeve Tirana e Madhe;

✓ Furnizimi i qëndrueshëm me ujë nëpërmjet energjisë së pastër;

✓ Planifikimi i sektorit të ujit për negociata me BE;

4.1 PERFORMANCA JO FINANCIARE E PROGRAMIT BUXHETOR

4.2.1 Programi Buxhetor "Planifikim menaxhim Administrim"

Programi "Planifikim, Menaxhim, Administrim" ka si objektiv funksionimin dhe forcimin e kapaciteteve administrative, përmirësimin e strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore, krijimin e një stafi permanent dhe sa më të qëndrueshëm, aplikimin e proceseve transparente të konkurimit në përputhje me parimet e barazisë gjinore, motivimin për ngritjen në detyrë sipas rezultateve, me qëllim rritjen e standardeve dhe performancës së punës. Qëllimi i programit është mirëmenaxhimi i stafit të aparatit të MIE-së dhe politikbërja me sukses brenda fushës së përgjegjësisë shtetërore të institucionit duke respektuar parimin e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimin.

Treguesit e performancës në këtë program janë :

✓ Forcimi kapaciteteve administrative nëpërmjet trajnimeve të ndryshme për punonjësit e	
✓ Administratës	50%
✓ Rritja e standardeve në punë	60%
✓ Gra të përfaqësuara në nivele të larta drejtuese të Aparatit të MIE	4
✓ Raporti gra ndaj totalit të punonjësve të Aparatit të MIE	70%
✓ Raporti burra ndaj totalit të punonjësve të Aparatit të MIE	30%

4.2.2 Programi Buxhetor "Planifikimi Urban"

Ky program harton, mbështet dhe zbaton procese dhe politika për planifikimin. Ka për qëllim ndër të tjera të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit; të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillimin e territorit në nivel kombëtar, rajonal e vendor; të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës; të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta, të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit të hartojnë e të përditësojnë rregullisht dokumentet e planifikimit.

Pjesë e aktiviteteve të këtij programi janë dy institucione varësie:

1. Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit (AQTN) mbledh, përpunon, administron, ruan dhe shërben pasurinë arkivore, e cila mbrohet dhe sigurohet nga shteti. Kjo pasuri është dokumentacion teknik me vlera shkencore, teorike e praktike, në fushën e ndërtimit, me interes historik kombëtar dhe është pjesë e Fondit Arkivor Kombëtar Shqiptar (F A K SH).
2. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin (ASHSH), funksioni i së cilës është të garantojë që procedurat e shpronësimit ose të marrjes në përdorim të përkohshëm, për interes publik, të pasurive të personave fizikë ose juridikë privatë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë të realizohen në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara me legjislacionin në fuqi, duke garantuar transparencën, barazinë e shtetasve dhe mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të tyre pasurore.

Politikat e këtij programi synojnë:

- Planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm të territorit në çdo nivel dhe në bashkërendim me çdo sektor;
- Rigjenerimin urban dhe krijimin e modeleve të reja të zhvillimit të territorit;
- Mundëson kushte të përshtatshme për stafin i cili merret me çështjet e planifikimit dhe zhvillimit të territorit;

- Përmirëson kuadrin ligjor në fushën e projektimit;

Qëllimi i politikës së këtij programi është:

- Zhvillimi i qëndrueshëm dhe i balancuar i territorit, garantimin e ekuilibrit midis interesave publikë dhe privatë, në zhvillimin e territorit;
- Kryerja e procesit mbi rikualifikimin urban të zonave përmes projektsh pilot, urbanizimi dhe integrimi;
- Hartimin e rregullave dhe standarteve të projektimit në fushat e projektimit të universiteteve dhe ambientet ndihmëse të tyre;
- Dixhitalizimin e dokumentave që lidhen me planifikimin dhe zhvillimin e territorit
- Ruajtjen e te drejtës së pronësisë për cdo individ

4.2.3 Programi Buxhetor "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit"

Programi Buxhetor "Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit", është një nga programet prioritarë të fushës së përgjegjësisë së MIE. Objektivat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë përfshijnë dhe politikat e përgjithshme shtetërore në sektorin e telekomunikacionit dhe të shërbimit postar, ë hartojë dhe zbatojë politikën e përgjithshme shtetërore, në sektorin e planifikimit dhe zhvillimit urban, në sektorin e infrastrukturës dhe transportit, në sektorin e telekomunikacionit dhe të shërbimit postar, në sektorin e energjisë, shfrytëzimit të burimeve energjetike e minerare dhe në sektorin e industrisë. Gjatë periudhës së raportuese të 4 muorit të dytë të vitit 2024, ka filluar puna për zbatimin e ligjit Nr. 54/2024 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, me hartimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjit të ri, identifikimi i masave/reformave prioritare që janë pjesë e planit të ri të rritjes në lidhje me infrastrukturën digjitale, iniciimi i projektit WiFi4Al, rrjetet 5G dhe rekrutimi i specialistëve të rinj në sektorin e BCO te krijuar si pjesë e drejtorise. Në fokusin e punës së MIE gjatë periudhës së raportimit ka qenë zbatimi i planit kombëtar të broadband, ndjekja e angazhimeve të integrimit evropian dhe promovimi i pjesëmarrjes në Programin Digjital të BE-së.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është e angazhuar për të avancuar me zhvillimin e infrastrukturës digjitale broadband nën programin “**Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit**” për investimet në vitet 2024-2026, si dhe do të vazhdojë të ketë prioritet realizimin e qëllimit dhe arritjen e objektivave të politikës së programit, për funksionimin dhe forcimin e kapaciteteve administrative, rritjen e standardeve dhe performancës së punës së tyre. Programi “Mbështetje për Rrjetet e Komunikacionit”, përfshin si tregues të performancës rritjen e penetrimit dhe përdorimit të infrastrukturës digjitale broadband që i shërben përfshirjes sociale dhe barazisë gjinore. Në veçanti, projekti i parashikuar për investime në fibrat optike në zonat e bardha, parashikon të mbulojë me shërbime dhe infrastrukturë digjitale, zonat e pambuluara/pa shërbyera nga sektori privat duke rritur potencialisht mundësinë e përfshirjes sociale, të punësimit, dhe zvogëlimin të ndarjes digjitale gjinore. Gjithashtu projekti i parashikuar për sigurimin e mbulimit me Wi-Fi në zonat publike i shërben lehtësimit të aksesimit në TIK dhe shërbimet publike për të gjithë banorët/qytetarët në zonat e thella.

4.2.4 Programi Buxhetor "Transporti Ajror"

Programi buxhetor "Transporti Ajror", merret me hartimin e politikave zhvilluese të transportit ajror që synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor dhe administrativ, në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare dhe për të mundësuar gjetjen e burime të ndryshme financuese dhe investuese për infrastrukturën aeroportuale, me qëllim krijimin e një tregu konkurrues në shërbimet ajrore.

Autoriteti Kombëtar i Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil është themeluar në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 100, pika 2, e 101, të ligjit 96/2020, "Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë. Autoriteti i Investigimit ka si mision përmirësimin e sigurisë ajrore dhe parandalimin e aksidenteve dhe incidenteve, nëpërmjet investigimit të tyre dhe nxjerrjes së shkaqeve, në zbatim të legjisllacionit në fuqi. Investigimi i aksidenteve dhe i incidenteve të rënda kryhet nga AKISA (safety) në Aviacionin Civil, në varësi të Ministrisë përgjegjëse për transportin.

Qëllimet e Politikës së Programit: Integrimi i aviacionit civil shqiptar në sistemet evropiane të transportit ajror në nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.

Objektivat dhe produktet të cilat synohen të arrihen gjatë kësaj periudhe, përgjithësisht janë të lidhur me:

- zhvillimin dhe ndërtimin e infrastrukturave të reja aeroportuale, me qëllim krijimin e një tregu konkurrues me shërbime ajrore të liberalizuara;
- rritjen e standardeve dhe performancës së Autoritetit Kombëtar të Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil nëpërmjet investimeve për forcimin e kapaciteteve.

4.2.5 Programi Buxhetor "Mbështetje për Industrinë"

Programi "Mbështetje për Industrinë" ka për qëllim rritjen e nivelit të sigurisë së shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të produkteve, pajisjeve, instalimeve industriale, instalimeve elektrike dhe pajisjeve nën presion, eliminimin e rrezikut të dëmtimit të shëndetit të njerëzve dhe mjedisit nga kimikatet e rrezikshme të papërdorshme gjendje në kushte të pa sigurt depozitimi dhe ruajtje në magazinat apo ambientet e ish ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve publike në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Pjesë e aktiviteteve të këtij programi janë:

1. Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, i cili ushtron një veprimtari të gjerë, të shtrirë në të gjithë territorin e vendit për inspektimin, zbatimin dhe përmbushjen e kërkesave ligjore e nënligjore në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës, gazit e nënprodukteve të tyre, si dhe të sigurimit të punës për instalimet, pajisjet nën presion, për pajisjet dhe instalimet elektrike dhe të sistemeve të gazifikimit dhe impianteve kombëtare.
2. Qendra e Grumbullimit dhe Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme ka për mision reduktimin e rrezikut të ndotjes të mjedisit dhe dëmtimit të shëndetit të njerëzve nga keqpërdorimi apo trafikimi për përfitime të paligjshme të kimikateve të rrezikshme, të mbetura në kushte të pasigurta depozitimi dhe ruajtjeje në magazinat apo ambientet e ish-ndërmarrjeve dhe subjekteve publike të fushës së veprimtarisë së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Politikat e këtij programi synojnë:

- Nxitjen e interesit për investime të biznesit vendas dhe të huaj në zhvillimin e veprimtarisë industriale;
- Rritjen e nivelit të sigurisë së shfrytëzimit, mirëmbajtjes dhe përdorimit të produkteve, pajisjeve, instalimeve industriale, instalimeve elektrike dhe pajisjeve nën presion.
- Eliminimin e rrezikut të dëmtimit të shëndetit të njerëzve dhe mjedisit nga kimikatet e rrezikshme të papërdorshme gjendje në kushte të pa sigurt depozitimi dhe ruajtjeje në magazinat apo ambientet e ish ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve publike

Qëllimi i politikës së këtij programi është:

- Sigurimi i kushteve për monitorimin e standarteve teknike në fushën e hidrokarbureve, minierave dhe industrisë, për problemet e sigurisë së produkteve/pajisjeve/instalimeve dhe në tërësi veprimtarisë industriale në fushën e nxjerrjes dhe përpunimit si dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike.

- Krijimi i kushteve për miradministrimin e kimikateve të trashëguara dhe dy landfilleve në të cilat janë depozituar mbetjet e rrezikshme si dhe konservimi dhe mbyllja e ish ndërmarrjeve industriale në varësi të MIE-s.
- Eliminimi i rrezikut të dëmtimit të shëndetit të njerëzve dhe mjedisit nga kimikatet e rrezikshme të përdorshme, në gjendje e në kushte të pa sigurt depozitimi.

4.2.6 Programi Buxhetor "Mbështetje për Burimet Natyrore"

Ky program harton, mbështet dhe zbaton proceset dhe politikat për burimet natyrore. Programi ka për qëllim identifikimin e mundësive për një zhvillim të qëndrueshëm në sektorin minerar, nëpërmjet realizimit të politikave të promovimit, mbikqyrjes, monitorimeve si dhe transparencës.

Pjesë e aktiviteteve të këtij programi janë edhe dy institucione varesie:

1. Shërbimi Gjeologjik Shqiptar i cili ka si objektiv evidentimin e resurseve të burimeve natyrore minerare, hidrokarbure dhe hidrologjike me qëllim nxitjen e shfrytëzimit maksimal, zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të informacionit, bankës së të dhënave për të mundësuar transmetimin në kohë të informacionit drejt vendim-marrësve, si dhe parandalimin e rreziqeve gjeologo-mjedisore, hidrologjike, nëpërmjet kryerjes së studimeve dhe analizave paraprake në mbështetje të pushtetit qendror dhe lokal.
2. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM), i cili kryen veprimtari inspektimi në fushën e sigurisë në punë, të emergjencave dhe të shpëtimit në veprimtarinë minerare dhe punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike.

Politikat e këtij programi synojnë:

- Promovimin e burimeve të pashfrytëzuara të mineraleve të kromit, bakrit dhe ranor silicor, vlerësimi sasior dhe cilësor i rezervave minerare, hartimi i studimeve dhe projekteve gjeologjike, studimi dhe vlerësimi i pasurive natyrore të lëndëve hidroenergjetike. Vlerësimin e rreziqeve gjeologjike mbi qëndrueshmërinë e truallit dhe infrastrukturës publike në shkallë vendi dhe vlerësime emergjente. Mirëadministrimi i territorit në shkallë vendi, nëpërmjet përpilimit të hartave gjeologjike, gjeomjedisore gjeomonumenteve.
- Shfrytëzimin me efikasitet të burimeve natyrore minerare nga shoqëritë e licensuara për këtë veprimtari nëpërmjet zbatimit të kushteve tekniko - profesionale dhe mjedisore sipas standarteve europiane.
- Rritjen e transparencës në industrinë nxjerrëse, me qëllim rritjen e cilësisë në mirëqeverisjen e industrisë nxjerrëse.

Qëllimi i politikës së këtij programi është:

- Promovimin e burimeve të pashfrytëzuara.
- Përmirësimi i standarteve në kuadër të sigurisë në miniera dhe ndërhyrjeve shpëtuese.
- Shfrytëzimi me efikasitet të burimeve natyrore minerare nga shoqëritë e licensuara për këtë veprimtari.
- Rritja e transparencës në industrinë nxjerrëse.

4.2.7 Programi Buxhetor "Transporti Detar"

Programi buxhetor "Transporti Detar", ka për qëllim zhvillimin e Shqipërisë nga një vend bregdetar, në një vend të zhvilluar detar orientuar drejt rritjes ekonomike e integritetit evropian, nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës, kapaciteteve njerëzore, sigurisë dhe sistemit të menaxhimit në porte.

Objekti i këtij programi është kryerja e investimeve prioritare për funksionimin me kapacitet të plotë të porteve dhe përmirësimin e infrastrukturës portuale duke sjellë një rritje të investimeve do të shërbejë në zhvillimin e Shqipërisë, nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës, kapaciteteve njerëzore, sigurisë dhe sistemit të menaxhimit në porte.

4.2.8 Programi Buxhetor "Mbështetje për Energjinë"

Qëllimi i politikës së programit, ka për qëllim të nxisë rritjen e sektorit energjetik përmes mbështetjes buxhetore, për një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë, nëpërmjet garantimit dhe furnizimit me burime të sigurta energjetike me kosto minimale. Programi mbështetet me fonde buxhetore të nevojshme, për zbatimin e politikave në fushën e energjisë, elektroenergjetike, energjisë së rinovueshme, efikasitetit të energjisë, hidrokarbureve.

Programi buxhetor "Mbështetje për Energjinë", konsiston në :

- Zhvillimin e mëtejshëm të burimeve të qëndrueshme të energjisë, përdorimit eficient të tyre, rritjen ekonomike të shoqëruar me sisteme të integruara rajonale dhe kombëtare të energjisë;
- Diversifikimin e burimeve të energjisë, bazuar në parimet e tregut dhe në përputhje me kërkesën për energji, për zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë, duke garantuar sigurinë dhe cilësinë e furnizimit, mbrojtjen e mjedisit dhe veprimet klimatike, rritjen e mirëqenies me kosto sociale minimale.
- Implementimi i politikave dhe strategjive në zbatim të programit dhe prioriteteve të Qeverisë, si dhe përmbushjen e angazhimeve, në kuadrin e Traktatit të Komunitetit të Energjisë e Direktivave të BE.
- Mbështetje e politikave, në kuadrin ligjor, nënligjor dhe institucional në sektorin energjetik dhe mbështetjen e mëtejshme, për krijimin e kushteve për nxitjen dhe hapjen e tregut energjetik në përputhje me paketën e tretë rregullatore të BE.

4.2.9 Programi Buxhetor "Transporti Rrugor"

Bazuar në objektivin e përgjithshëm të Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe Planit të Veprimit, programi buxhetor mbështet :

- Zhvillimin e mëtejshëm të sistemit kombëtar të transportit;
- Përfundimi i akseve të Koridorit VIII dhe të Koridorit Blu, projekte të cilat kanë filluar të ndërtohen dhe janë në listën e Projekteve Strategjike Kombëtare
- Përmirësimin e qëndrueshmërisë, ndërlidhjen, ndërveprimin dhe integrimin e infrastrukturës rrugore me sistemin ndërkombëtar dhe evropian të transportit dhe rajonin;
- Financimin për projektet që sigurojnë zgjerimin, rritjen e standardeve dhe mirëmbajtjen e rrjetit kombëtar të rrugëve, me synim krijimin e një transporti të qëndrueshëm;

Qëllimi i Politikës së programit është:

- Të krijohen parakushtet për zhvillimin e sektorëve të tjerë të ekonomisë;
- Të rritet aksesimi i mallrave dhe udhëtarëve në tregti dhe ofrimin e shërbimeve;
- Të kontribuohet në mënyrë të konsiderueshme në rritjen e përgjithshme dhe zhvillimin e ekonomisë;
- Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të rrugëve nacionale, për të ruajtur investimet e realizuara në infrastrukturën rrugore.

4.2.10 Programi Buxhetor "Transporti Hekurudhor"

Qëllimi i politikës së programit, është integrimi i sistemit hekurudhor shqiptar me atë rajonal dhe evropian në nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.

Objektiva të programit janë:

- Ruajtja e mjedisit të gjelbër dhe ndërlidhës, në përputhje me objektivat strategjik për zhvillim dhe integrim të Shqipërisë, në sektorin e transportin;

- Transformimi i nivelit teknik në sistemin hekurudhor, duke garantuar sigurinë në lëvizje dhe rritje të performancës në lëvizje të trenave;
- Përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore dhe disponibilitetin e mjeteve hekurudhore;
- Ulja e numrit të aksidenteve;
- Rritja e shpejtësisë mesatare të lëvizjes së trenave kundrejt 30 km/orë;

Prioriteti kryesor në fushën e transportit hekurudhor ka qenë dhe mbetet "Reformimi i sektorit hekurudhor për të krijuar një treg të hapur për publikun dhe investitorët privatë"

4.2.11 Programi Buxhetor "Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime"

Qëllimi i politikës së programit, është reformimi i sektorit të Ujesjellës-Kanalizimeve, i cili është prioritet i Qeverisë Shqiptare, në përmbushje të vizionit të Strategjisë Kombëtare për një sistem të besueshëm mbarëkombëtar për furnizimin me ujë dhe kanalizime që plotëson nevojat e një ekonomie në zhvillim, bazuar në :

- Furnizim me ujë të zonave urbane;
- Zgjerimin dhe përmirësimin e furnizimit me ujë të zonave bregdetare;
- Furnizimin me ujë të zonave rurale;
- Mbulimin e kostos operative dhe rritja e performancës së Shoqërive të reja Rajonale;
- Mbulimin me Kanalizime dhe ITUN

Disa prej kompetencave që ushtron AKUK janë si në vijim:

- Përgatit planifikimin e nevojave për investime për ndërtimin / rehabilitimin / zgjerimin e sistemeve të ujësjellës-kanalizimeve, të impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura (ITUN), bazuar në programet e qeverisë dhe në masterplanet kombëtare sektoriale.
- Orienton nga pikëpamja teknike e menaxheriale dhe bashkëpunon për të gjitha projektet e ujësjellës-kanalizimeve, të ITUN-eve, të financuara nga buxheti i shtetit, buxheti i bashkisë, buxheti i shoqërisë "Ujësjellës-Kanalizime" sh.a., apo institucione financiare ndërkombëtare.
- Koordinon nismat për investime në fushën e ujësjellës-kanalizimeve, në bazë të rëndësisë strategjike, si dhe merr pjesë e ofron këshillime gjatë procesit të hartimit të projekteve në fushën e ujësjellës-kanalizimeve. Përgatit, gjithashtu, projekte zhvillimore dhe projekte pilot, me kërkesë të bashkive, qarqeve dhe ministrive apo institucioneve të tjera të administratës publike.
- Është institucioni përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e procedurave e të programit të monitorimit për shërbimet e furnizimit me ujë.

4.3 VEPRIMET VIJUESE NË NIVELIN E PROGRAMIT BUXHETOR

Veprimet vijuese lidhen me realizimin e buxhetit të vitit 2024 në nivelet maksimale. Për vitin 2024, në nivel qëndror buxheti i rishikuar për vitin 2024 MIE, në vlerë nominale është 1.2 miliard lekë më i ulët, krahasuar me nivelin e periudhës krahasuese 2023.

5 PROJEKTET KAPITALE

Projektet kapitale prioritare të cilat po implementohen nga MIE, sipas programeve buxhetore, me financim nga buxheti i shtetit dhe me financim të huaj, përmendim:

Tavani buxhetor i rishikuar për vitin 2024, për programin buxhetor "Transporti Rrugor", përbën 63.6% të totalit të buxhetit të rishikuar të MIE për shpenzimet kapitale. Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 72.6% të buxhetit të rishikuar 2024 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm.

Projektet prioritare me financim të brendshëm janë:

- Zbatimi dhe financimi i projekteve koncesionare të infrastrukturës rrugore të MIE:
 - Ndërtim, operim, mirëmbajtje Rruga e Arbrit;
 - Ndërtim, operim, mirëmbajtje Rruga Orikum-Dukat- Porti i Jahteve;
 - Ndërtim Tuneli i Llogarasë;

Zbatimi dhe financimi i projekteve të infrastrukturës rrugore nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ndahen në:

- ✓ Ndërtim rruge tip A me katër korsi (2x2), sipas standarteve të reja:

Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 10,900,031,000 lekë me realizim shpenzime në vlerën 10,899,546,000 lekë dhe e shprehur në sasi 6.21 km e realizuar ose 100% e buxhetit të planifikuar.

Përfshihen në këtë grup rruge:

- Rehabilitimi i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 1,3;
- Plotësimi, rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrotullimi Shqiponja Loti 3;
- Ndërtim rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij;
- Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 4+modifikim kontrate;
- Ndërtim i Unazës së jashtme Tiranë, Loti 5 + modifikim kontrate;
- Ndërtim i Unazës së jashtme Tiranë, Loti 6;
- Ndërtim i Unazës së jashtme Tiranë, Loti 7;
- Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja - Lumi i Tiranës, Loti1 dhe QMT;
- Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - Bulevardi i ri -Shkozë, Urat mbi lumin Tirana;
- Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja- Bulevardi i ri, Loti 2+ modifikim kontrate;
- Zgjerimi i superstradës Tiranë - Durrës Faza I +Faza II;
- Ndërtim aksi rrugor Elbasan - Papërr Faza I dhe Faza III;

- ✓ Ndërtim rruge tip B me dy korsi, ku janë përfshirë kryesisht tip rruge me dy korsi dhe gjërësi që varion nga 10-17 metra, planifikuar në sasi 2.82 km dhe janë realizuar 1,51 km, ku përmendim:

- Ndërtim rruga Kardhiq-Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizimi i Skarpatave);
- Zgjerimi i rrugës Elbasan-Qafë-Thanë (Faza I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII);

- ✓ Ndërtim rruge tip A2' 2x2 me trotuare dhe ndriçim:

Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde në vlerë 55,662,000 lekë dhe realizim i shpenzimeve në vlerën 55,662,000 lekë ose 100% e buxhetit të planifikuar. Në këtë produkt janë përfshirë kryesisht tip rruge me katër korsi dhe gjërësi që varion nga 24-25 m si :

- Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 3;

- ✓ Ndërtim rruge tip C2 me dy korsi:

Për tipin e rrugës C2 janë planifikuar fonde në vlerën 5,408,961,000 lekë dhe realizim i shpenzimeve është në vlerën 5,406,139,000 lekë ose 99.95% e buxhetit të planifikuar. Janë përfshirë kryesisht tip rruge C2 me dy korsi dhe gjërësi që varion nga 7.5-10 m, në sasi produkti e planifikuar 48.87 km dhe e realizua 100%.

Zbatimi i projekteve në këtë grup projektsh që janë në proces:

- Ndërtim rruga Korçë –Ersekë, Loti 2 pjesa e Dytë+modifikim kontrate;
- Ndërtim rruga Palas –Dhërmi + modifikim kontrate;
- Ndërtim i rrugës, lidhja e Autostradës Milot-Morinë me Aeroportin e Kukësit;
- Rehabilitim i segmentit rrugor Levan-Vlorë (rruga e vjetër) + modifikim kontrate;
- Rikonstrukcion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri Strelcë + modifikim kontrate;
- Ndërtimi i rrugës së fshatit Senicë dhe lidhja me rrugën Kardhiq – Delvinë;
- Përfundimi i punimeve në segmentet rrugore ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit + modifikim kontrate;
- Ndërtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)-Autostrada Fier Vlorë.
- Sistemim asfaltim rruga Ura e Cerencit-Peshkopi (Peshkopi - Maqellarë) Loti 3;
- Sistemim asfaltim rruga Qafa e Buallit–Martanesh;
- Ndërtim rruga Berat-Ballaban, Loti 3;
- Ndërtim rruga Berat-Ballaban, Loti 2;
- Ndërtim rruga Berat-Ballaban, Loti 1.
- Rikonstrukcion i rrugës së vjetër Kombinat-Ndroq-Plepa, Loti 1;
- Zgjerimi i rrugës së Ksamilit;

✓ Sinjalistikë dhe Siguri Rrugore:

Për këtë grup produkti janë planifikuar fonde 683,792,000,000 lekë dhe realizimi i shpenzimeve është 683,103,000 lekë ose 99.9% dhe sasia e planifikuar 368,65 km e realizuar 100%.

Përfshihen projektet :

- Eleminim i pikave të zeza (Black Spots), në rrjetin rrugor kombëtar;
- Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore, në akset e Rajonit Qendror, LOTI 2 (2023);
- Eleminim i pikave të zeza (Black Spots), në rrjetin rrugor kombëtar 2023;
- Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, LOTI 1 (2024);
- Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Qendër Perëndim, LOTI 2 (2024);
- Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Jugor, LOTI 3 (2024);
- Përmirësim i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Qendër Lindje, LOTI 4 (2024);

✓ Ndërtim rruge A e modifikuar :

Për tipin e rrugës A e modifikuar janë planifikuar fonde në vlerën 761,880,000 lekë dhe realizimi i shpenzimeve në vlerën 761,880,000 lekë ose 100% dhe në sasi 9.03 km e realizuar 100%, ku përmendim:

- Ndërtim rruga Porto Romano Durrës, Loti 3;
- Plotësimi i punimeve të mbetura në aksin Porto Romano Durrës, Loti 3;

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 28% të buxhetit të rishikuar 2024 për shpenzimet kapitale me financim të huaj. Projektet prioritare me financim të huaj janë:

- Përmirësimi dhe rehabilitimi i Urave;
- Ndërtim segmenti rrugor Qukës – Qafë Pllocë;

Tavani buxhetor i rishikuar i programi buxhetor "Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime ", përbën 21.6% të totalit të buxhetit të rishikuar të MIE për shpenzimet kapitale.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 23.6% të buxhetit të rishikuar 2024 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm.

Projektet prioritare me financim të brendshëm janë:

- Rrjeti i kanalizimeve në zonat periferike të qytetit Burrel dhe largimi i ujrave të zeza të fshatit Muzhak;
- Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i qytetit Burrel të fshatrave të njësisë Derjan dhe Rukaj -Loti I;
- Ndërtimi rrjeti i furnizimit dhe rrjeti shpërndarës ujësjellësi Lagja Allmet dhe ndërtimi i rrjetit të KUZ lagjia e Vjetër qytetit Bulqizë, bashkia Bulqizë;
- Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel, Faza II;
- Furnizimi me ujë i fshatit Rreth Kale, Njësia Administrative Muhur;
- Furnizimi me ujë i fshatit Vakuf, Njësia Administrative Kastriot;
- Ndërtimi ujësjellës rajonal nga Burimet e Perroit të Lopës dhe gurrave të Ketës Faza II;
- Ndërtimi i Ujësjellësit Rajonal për njësinë administrative Golaj, për fshatrat Dobrunë, Qarr i vogël, Golaj, Nikoliq dhe Vlahen, Bashkia Has;
- Furnizimi me Ujë i zonës Mjede dhe Shelqet Bashkia Vau i Dejës;
- Rikonstruksion i veprës së marrjes dhe linjës së dërgimit të fshatit Postribë;
- Ndërtim i ujësjellësit rajonal për fshatrat Vasjar, Iliras, Qesarat, Ane Vjosë, Toc, Lulëzim, Zhulaj, Krahës dhe Qytetin Memaliaj;
- Furnizimi me ujë për zonat bregdetare të njësisë administrative Shënkoll, Bashkia Lezhë;
- Ndërtim rrjet ujësjellësi qytetit Mamurras;
- Ujësjellësi - Zona e Ujit të Ftohtë dhe Lungomares Rrapi Uji i Ftohtë-Shkolla e Marinës;
- Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash dhe rindërtimi i ujësjellësit në Babice të vogël ,njësia administrative Qendër Vlorë;
- Furnizimi me ujë të zonave bregdetare, zonat e investimit strategjik, Draleos, Drimadhes dhe Dhërmi të Bashkisë Himarë, Faza I;
- Furnizimi me ujë të zonave bregdetare, zonat e investimit strategjik, Draleos, Drimadhes dhe Dhërmi të Bashkisë Himarë, Faza II;
- Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti II"
- Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti III"
- Rikonstruksion i rrjetit shpërndarës të qytetit Ballsh"
- Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm të Njësise Administrative Kurjan.
- Ndërtimi ujësjellësit të fshatrave Drenoce, Belishovë, Belistan dhe Visokë, Bashkia Mallakaster
- Sigurimi dhe përmirësimi të rrëthimit të burimeve dhe depove të ujit për SHR UK Fier
- Sigurimit dhe përmirësimit të rrëthimit të burimeve dhe depove të ujit për SHR UK Durrës
- Rikonstruksioni i Ujësjellësit Gose;
- Rikonstruksioni i magjistralit kryesor dhe rrjetit të ujësjellësive të fshatrave Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj, Zambisht, Okshtun dhe Munshnik të njësise Administrative Lekaj;
- Furnizimi në zonat Bregdetare, Plazhi i Gjeneralit-Bardhor-Karpen-Synej Bashkia Kavajë-Varianti i loti I;
- Rikonstruksioni i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shenavlash, njësia administrative, Rrazhbull;
- F.V elektropompa dhe panele elektrike për stacionin e pompave Fushë –Kuqe;
- Rikonstruksion dhe ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të zonave informale, Harmes pjesërisht Krasta e Vogël, pjesërisht lagja Dyli Haxhire dhe pjesërisht Lagja Katund i Ri;
- Ndërtim i rrjetit të KUZ, qyteti Prenjas;
- Rikonstruksioni i skemës së furnizimit me ujë për fshatin Podgorie, Bashkia Maliq;
- Ndërtim ujësjellësi për fshatin Poloskë dhe Kuç, Bashkia Devoll;
- Rikonstruksioni i skemave të furnizimit me ujë për fshatrat Kuc i Zi - Belorta, Bashkia Korçë;
- Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm, Boville 1800l/s faza e II me 1200 l/s;

- Rrjeti shperndares I furnizimit me uje dhe te KUZ te zones se Fruti Kultures, Valias I Vjetër ,Bashkia Kamëz;
- Rikonstruksion i rrjetit të linjës së furnizimit të ujesjellesit nga Impianti i Bovillës-Depo Maloku , Bashkia Kamz;
- Ndërtim i rrjetit ujësjellësit zona Industriale (ish rezervat e shtetit - Ura e Hanit), linjës së dërgimit;
- Furnizim me ujë të fshatit Munushtir-Radesh-Orizaj, Bashkia Skrapar;
- Ndërtim i rrjetit të Ri të Kanalizimeve të Ujërave të Zeza të Lagjes Uznovë, Rajoni nr.3, Bashkia Berat;
- Furnizimi me ujë i fshatrave Prokuc, Kalluc dhe sistemi i Kuz Fshati Bregas;
- Mjete teknike të lëvizshme me rrota për Shoqerite Rajonale Ujesjelles-Kanalizime;
- Makineri për riparimin e defekteve të linjave për shoqëritë Ujësjellës Kanalizime;

Tavani buxhetor i programit te rishikuar për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 13.6% të buxhetit të rishikuar 2024 për shpenzimet kapitale me financim të huaj.

Në projektet që po implementohen me burim financimi të huaj nga donatorët, përmendim:

- Infrastruktura Bashkiake, III, IV, V;
- Programi Kombëtar i Modernizimit të Sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve;
- Projekti i rikonstruksionit të rrjetit të brendshëm për ujësjellësin e Bashkisë Durrës;
- Projekti i kanalizimeve Tirana e Madhe;

Tavani buxhetor i programi buxhetor "Transporti Hekurudhor " përbën 8,6% të totalit të buxhetit të rishikuar të MIE për shpenzimet kapitale.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 19% të buxhetit të rishikuar 2024 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 35.2% të buxhetit të rishikuar 2024 për shpenzimet kapitale me financim të huaj.

Projektet prioritare janë:

- Hartimi i Projektit preliminar Rogozhinë – Pogradec - Lin (Kufi me Maqedoninë e Veriut);
- Zbatimi i Projektit të linjës hekurudhore Terminali i transportit publik - stacioni i trenit Tiranë (4km), si zgjatim i linjës hekurudhore Durrës – Tiranë;
- Zbatimi i projektit inxhinierik dhe arkitektonik i godinave të stacioneve hekurudhore Durrës - Tiranë TTP – Rinas, Aeroport;
- Zbatimi i punimeve ndërtimore për elektrifikimin e linjës hekurudhore "Durrës - Tiranë dhe ndërtimin e linjës së re hekurudhore për në aeroportin e Rinasit;
- Studim i Fizibilitetit dhe Projekt Ide për lidhjen hekurudhore Durrës – Prishtinë;
- Zbatimi i projektit "Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës-Rogozhinë;
- Zbatimi i projektit "Rehabilitimi i linjës hekurudhore Vorë - Hani Hotit;

Tavani buxhetor i programi buxhetor "Mbështetje për Energjinë", përbën 5.4% të totalit të buxhetit të rishikuar të MIE për shpenzimet kapitale.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm përbën 0,9% të buxhetit të rishikuar 2024 për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm.

Tavani buxhetor i programit për shpenzimet kapitale me financim të huaj përbën 23% të buxhetit të rishikuar 2024 për shpenzimet kapitale me financim të huaj.

Projektet prioritare janë:

- Rehabilitimi i Hidrocentralit të Fierzës (DKT);
- SCADA (Zgjerimi i sistemit SCADA në godinën Qendrore të OSHEE);
- Rikonstruksioni i Nënstacioneve 110kV në rajonet (Tiranë, Durrës dhe integrimi i tyre në sistemin Scada;
- Ndërtimi i Nënstacionit Kamëz (Valias) me fuqi 2x40MV (ONAN/ONAF) 110/20KVA dhe ndërtimi i dy fiderave 20kV (V4, V5P);
- Programi i Investimeve për Shpërndarjen e Energjisë Elektrike I;
- Rehabilitimi i rrjetit elektrik Himarë – Dhërmi;
- Konvikte të rinovuara me efikasitet të energjisë;
- Fuqia Energjitike dhe Siguria e Digës në Kaskadën e Drinit.

Programet e tjera buxhetore, zënë një peshë rreth 0,8% të buxhetit të rishikuar të vitit 2024 për shpenzimet kapitale.

6 NDRYSHIMET NË BUXHET

Mbështetur në analizën e performancës së zbatimit të projekteve në vazhdim dhe ecurisë që projektet prioritare të vitit 2024, ndryshimet e kërkuara të MIE kanë ndikuar në rritjen performancës buxhetore dhe financiare përtej planit të rishikuar të buxhetit për vitin 2024. Ky argumentim është realizim i zbatimi të akteve ligjore dhe VKM të sipërcituara në buxhetin e rishikuar të vitit 2024.

7 PËRFUNDIME

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë gjatë gjithë vitit buxhetor 2024 ka qënë maksimalisht e angazhuar për një realizim financiar të buxhetit si në vlera buxhetore ashtu dhe në %, e argumentuar në tërësinë e raportit vjetor të monitorimit të buxhetit për vitin 2024, duke mbajtur si prioritet mos krijimin e detyrimeve të prapambetura për vitin buxhetor pasardhës 2025.

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Viola Haxhiademi